

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
DEL MPID DE ZAPOTLANO EL GRANDE JAL.

SUPERVISION

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



CONTRATISTAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

URBESUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

DIRECCION DE GESTION DE  
PROGRAMAS COPLADEMUN Y  
VINCULACION CON DELEGACIONES

27 DIC 2018 M

RECIBIDO

Vo. Bo. COORDINACION

Vo. Bo. SUPERVISION

Vo. Bo. PATRON



NOTA N° 001

CON ESTA FECHA LUNES 8 DE OCTUBRE 2018 SE LE DA APERTURA A ESTA BITACORA PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.

SE PROCEDE AL REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA PODER REALIZAR CUALQUIER ANOTACION U OBSERVACION EN REFERENCIA A LA OBRA ANTES MENCIONADA.

ING. JOSE DAVID DAMIAN



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA.

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

URBESUR CONSTRUCTORA S.A DE C.V.



NOTA N° 002

EN OBRA SE CUENTA CON EL SIGUIENTE PERSONAL Y EQUIPO:

A) PERSONAL

1 RESIDENTE

1 MAESTRO DE OBRA

1 CUADRILLA DE TOPOGRAFIA

3 OFICIAL ALBAÑILES

4 AYUDANTES

B) EQUIPO

1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA

1 REVOLVEDORA P/ CONCRETO

1 HERRAMIENTA MENOR

1 CAMION VOLTEO

1 CAMIONETA ESTACAS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



NOTA N° 003

CON ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS EN LA OBRA DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION Y SE DA INICIO CON CIMBRADO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6 PARA POSTERIORMENTE ANCLAR VARILLAS PARA CASTILLOS.

EL CONTRATISTA TIENE TODOS LOS PLANOS PARA EJECUTAR LA OBRA.



ING. JOSE DAVID DAMIANO RIOS

ING. TELEMON LOPEZ LOPEZ



SUPERVISION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA





NOTA N° 004

SE INFORMA A LA SUPERVISION QUE A LA FECHA  
ESTA CONTRATISTA LABORA EN COLOCACION DE COU-  
CHITO EN LOSAS DE CIMENTACION.

SE CONTINUA TAMBIEN CON LIMPIA Y TRAZO.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

ING. F. LEMON LOPEZ LOPEZ



SUPERVISION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA



NOTA N° 005

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE NIVELACION, COMPACTACION, ARMADO Y COLADO DE LOSAS DE CIMENTACION.

ESTAMOS EN ESPERA DEL BLOK, PARA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DEL MURO APARENTE, COMO SE INDICA EN PLANOS.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



SUPERVISION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 006

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION DE PLATAFORMAS POR CUARTO, ASI COMO CON EL ARMADO Y COLADO DE LAS MISMAS.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 007

EN OBRA SEGUIMOS EN ESPERA DEL MATERIAL PARA DAR INICIO CON LA CONSTRUCCION DE MURO REQUERIMOS EL TABIQUE MULTEX LISO NATURA 12/12-24 Y EL VINTEX LISO NATURAL 12/12-24, SE NOS COMENTA POR PARTE DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRAN MUY SATURADOS ES SUS PEDIDOS POR ESO LA TARUANZA.

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISION

ING. FILIBERTO LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA.




NOTA N° 008

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LIMPIA, TAZO, NIVELACION, COMPACTACION, ARMADO Y COLADO DE LOSAS DE CIMENTACION

ASI MISMO SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y NOVADALS.


ING. JOSE DAVID DAMINDKIC



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ



CONTRATISTA.



NOTA N° 009

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS Y NOVUALA POR SER UN SISTEMA INTEGRAL.

ASI MISMO SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO DE LOSAS DE TECHO, INCLUYENDO DUCTOS PARA INSTALACION ELECTRICA.



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

SUPERVISION



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 010

A LA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUKOS, COLADO DE CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y NOVADALA.

ASI MISMO SE CONTINUA TAMBIEN CON LOS TRABAJOS DE CIMBRA, ARMADO, COLOCACION DE NOVALOSA Y COLOCACION DE DUCTOS PARA INSTALACION ELECTRICA.

3

ING. JOSE DAVID DAMIANO BARRON



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 011

SE LE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE POR ERROR EN EL CONCEPTO DE COLADO DE CASTILLOS DE CONCRETO, EN LA ESTIMACION # 1 Y 2 SE COBRO EL PRECIO DE PISO DE CONCRETO DE LOSA DE CIMENTACION.

POR LO CUAL SE PROCEDE EN LA ESTIMACION # 3 A HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA REALIZAR LA DEDUCTIVA Y DE ESTA FORMA SUBSANAR EL ERROR ANTES MENCIONADO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

~~ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS~~

SUPERVISION

~~ING. FELIXON LOPEZ LOPEZ~~

CONTRATISTA



NOTA N° 012

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS ASI COMO COLADO DE CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y NOVADALA.

ASI MISMO SE CONTINUA TAMBIEN CON LOS TRABAJOS DE CIMBADO ARMADO, COLOCACION DE NOVADALA Y COLADO DE LOSAS DE TECHOS.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 013

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CIMENTADO, ARMADO, COLOCACION DE NOVALOSA, DUCTOS PARA INSTALACION ELECTRICA Y COLADO DE LOSA DE TECHO. ASI MISMO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA.

TAMBIEN SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y NOVAQUILA.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIANO RIOS

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ



NOTA N° 014

CON ESTA FECHA SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS. ASI MISMO SE INICIA CON LA INSTALACION ELECTRICA.

SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS, COLADO DE CASTILLOS, CERAMIZADOS Y NOVALADA.

TAMBIEN SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE CIMBRADO, ARMADO, COLOCACION DE NOVALOSA Y COLADO DE LOSAS DE TECHO.



ING. JOSE DAVID DAMIANO RIOS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA



NOTA N° 015

CON ESTA FECHA SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA.

TAMBIEN SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ



NOTA N-016

CON ESTA FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 SE DAN POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA DELEGACION DE ATEQUIZAYAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID LAMIAN RIOS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA.



NOTA N° 012

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MUROS ASI COMO COLADO DE CASTILLOS, CERRAMIENTOS Y NOVAJALA.

ASI MISMO SE CONTINUA TAMBIEN CON LOS TRABAJOS DE CIMBADO ARMADO, COLOCACION DE NOVAJOSA Y COLADO DE LOSAS DE TECHOS.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIANO RIOS

SUPERVISION

ING. FILEMON LOPEZ LOPEZ

CONTRATISTA