

BITACORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA

PERIODO DE EJECUCION : DEL 07 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO : DOP/FFIB/2018-03/014

RECURSO : "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

EMPRESA CONTRATISTA : D' CONCREFOCC, SA DE CV

UBICACIÓN : Calle David Alfaro Siqueiros s/n, entre Av. Obispo Serafín Vázquez Elizalde y Calle Laura de Apodaca

ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

DIRECCION DE GESTIÓN DE
PROGRAMAS COPLADEMUN Y
VINCULACION CON DELEGACIONES

15 DIC 2018
RECIBIDO

D' CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:


30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA 1 :

08 DE OCTUBRE DE 2018 : SIENDO LAS 9:00 HRS DEL PRESENTE DIA SE DA POR INICIADA LA OBRA NOMBRADA "CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. RAMON CORONA" , CABE MENCIONAR QUE COMENZAMOS CON LAS ACTIVIDADES DE TRAZO Y NIVELACION , PARA UBICAR LAS ZAPATAS DEL PROYECTO



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA 2 :

PERIODO DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018

SE COMIENZA CON EL CORTE Y DEMOLICION DEL PISO EXISTENTE Y POSTERIORMENTE CON LA EXCAVACION , EN EL AREA DE ZAPATAS, TAMBIEN SE INICIA CON EL ARMADO DE LA PARRILLA Y DADO DE LA ZAPATA , SE ENCARGA MADERA PARA CIMBRAR EL ELEMENTO DE CIMENTACION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA 3 :

PERIODO DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018

SE TERMINA LA EXCAVACION , ARMADO DE LAS PARRILLAS Y LOS DADOS DE LAS ZAPATAS , PARA POSTERIORMENTE SER CIMBRADAS Y COLADAS DE TODAS LAS ZAPATAS , EN ESTA SEMANA SE TERMINA EN SU TOTALIDAD LA PARTIDA DE CIMENTACION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D^{CONCREFOCC}
S.C. DE C.V.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 4

PERIODO DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018

EN ESTA SEMANA SE REALIZA LA CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO Y DE MATERIAL SOBRENTE DE LA EXCAVACION, A BANCO DE DESPERDICIO , TAMBIEN SE HACE LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO , LA SUPERVISION DE OBRA NOS VISITA Y A SU VEZ NOS INDICA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO , Y COLOCAR LA SEÑALIZACION ADECUADA PARA EVITAR AXIDENTES EN PLANTEL EDUCATIVO , INMEDIATAMENTE SE REALIZA ESTA ACCION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA : 5

PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018

EN ESTE PERIODO DE TRABAJO QUEDAMOS A LA ESPERA DEL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA , LA EMPRESA QUE NOS DISTRIBULLE EL PRODUCTO , TUBO PROBLEMAS EN LA LOGISTICA , EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA EMPRESA NOS ASEGURA QUE LLEGA EL MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D'CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 6

PERIODO DEL 05 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

EL MIERCOLES 07 DE NOVIEMBRE DE 2018 NOS LLEGA EL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA , SE DESCARGA EL MATERIAL EN EL TALLER DE PAILERIA , NO SE TIENE NINGUN INCONVENIENTE .

EL JUEVES 07 DE NOVIEMBRE SE COMIENZA A TRABAJAR EN LAS PLACAS Y COLUMNAS QUE FORMARAN PARTE DE LA ESTRUCTURA

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA : 07

PERIODO : 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018.

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE LA ESTRUCTURA EN EL TALLER DE PAILERIA , TAMBIEN SE TUBO EN ESTA SEMANA LA CITA CON EL PROVEDOR DE LONAS , CON EL QUE TENEMOS EL ACUERDO DE LA ENTREGA DEL MATERIAL EL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

NOTA : 8

PERIODO : 19 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018.


SE INICIA CON EL ROLADO DE LOS TUBOS LOS CUALES SERVIRAN PARA SOSTENER LA LONA TENSADA , TAMBIEN SE COMIENZA A PINTAR LOS PERFILES ESTRUCTURALES ESTOS SON LOS AVANCES QUE SE REALIZARON EN ESTA SEMANA .

ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

D'CONCREFOCC
S. de C.V.
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 9

PERIODO : 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018.

EL DIA LUNES SE COMIENZA A REALIZAR EL ACARREO DE LA ESTRUCTURA AL PLANTEL EDUCATIVO TERMINANDO ESTA ACTIVIDAD , EL DIA MARTES LLEGA LA GRUA LA CUAL NOS FACILITA LA COLOCACION DE COLUMNAS , EN LOS DIAS POSTERIORES SE REALIZA EL MONTADO DE LOS TUBOS ROLADOS (LARGEROS) , PARA DESPUES SER FIJADOS EN CON SOLDADURA EN LAS UNIONES , EN ESTA SEMANA SE LOGRA REALIZAR TODO EL MONTAJE DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES , LA ACTIVIDAD ESTA TERMINADA AL 100%



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL
NOTA : 10



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

PERIODO : DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018


EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO NOS VISITA LA SUPERVISION DE LA OBRA ,LA CUAL HACE LA OBSERVACION DE LAS IMPERFECCIONES EN LA PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA , LA CONTRATISTA ARGUMENTA QUE POR EL ACARREO DE LA ESTRUCTURA AL CBTIS Y AL MOMENTO DE LAS MANIOBRAS ALGUNAS PARTES SE RASPARON , PERO NOS COMPROMETEMOS A CUBRIR CON PINTURA LAS PEQUEÑAS AREAS AFECTADAS . EN LOS DIAS POSTERIORES SE CORRIGEN LA OBSERVACION HECHAS POR LA SUPERVISION



ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D'CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .

NOTA : 11

PERIODO : DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

EN ESTA SEMANA SE REALIZA FINALMENTE LA INSTALACION DE LA CUBIERTA ELABORADA A BASE DE LONA TIPO BLACKOUT DE 21 ONZAS , TAMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA , EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA SE HACE UN RECORRIDO FISICO PARA INSPECCIONAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRE CULMINADA CONFORME A LOS PLANOS Y PRESUPUESTOS , VERIFICADO QUE TODO ESTA EN ORDEN SE ENTREGA LA OBRA AL MUNICIPIO.


ING. RAUL ROMERO ARELLANO
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS
JEFE DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

D'CONCREFOCC
s.a. de c.v.



MATRIZ:

CARDENALES # 57, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 28017, COLIMA, COL.

SUCURSAL GUADALAJARA:

ALBERTA 1742-A, PROVIDENCIA, C.P. 44630, GUADALAJARA, JAL.

SUCURSAL AGUASCALIENTES:

30 DE SEPTIEMBRE # 404, FRACCIONAMIENTO MORELOS 1, C.P. 20298, AGUASCALIENTE, AGS.

SUCURSAL ZACATECAS:

SICOMORO # 204, COL. LAS ARBOLEDAS, C.P. 98608, ZACATECAS, ZAC. .