

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402469487	Proyecto de inversión	733,731	{ffl: (ciclo_recursao:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:733731.26, modificado:733731.26)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y SAN IGNACIO EN LA COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 398386	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	398386	S	82	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:377.0 , meta modif icada:377.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y SAN IGNACIO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTO TORIBIO ROMO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE SANTA MONICA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES BENITO JUARE, lon:-103.30315597, lat:20.583593)}	01-12-2024	23-12-2024	733,731	733,731	733,731	733,731	733,731	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: FAISMUN 63/2024, contratista:CONS TRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:733731.26, importe_modifica do:733731.26)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:377.0)}	{2469487/proye cto_INICIO, 2469487/proyec to_PROCESO, 2469487/proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302441200	Proyecto de inversión	300,000	{ffl: (ciclo_recursao:20 24, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299700.0)}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERREZ, ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE CARLOS MARX, DE LA COTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	046	Jalostotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalostotitlán	2414046000101	N	0	0	0	Sin metas	1	Sin georeferencias	01-10-2024	30-11-2024	299,700	299,700	299,700	299,700	299,700	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 001/23-151JAL14/2024, contratista:CONS TRUCTORA CHARTER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:299700.0, importe_modifica do:299700.0)}	Sin avances en el trimestre	{2441200/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs2: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs3: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs4: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23)}	
2025	2	JAL220402175792	Proyecto de inversión	302,636	{ffl: (ciclo_recursao:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302635.66, modificado:302635.66)}	SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIA S Y PAVIMENTO CON ADOQUIN SOBRE LA CALLE MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS - 330212	14	Jalisco	006	Ameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ameca	330212	S	15	12	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:60.0, meta_modif icada:60.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS POCITOS, 46700 LOS POCITOS, AMECA JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETEREA, lon:-103.94017783, lat:20.53590934)}	16-01-2022	31-01-2022	302,636	302,636	302,636	302,636	302,636	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/AD/027-2021, contratista:CONS TRUCTORA LEON-SALAS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:578652.95, importe_modifica do:578652.95)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:60.0)}	{2177972/proye cto_PROCESO, 2177972/proyec to_INICIO, 2177972/proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302441202	Proyecto de inversión	157,500	{ffl: (ciclo_recursao:20 24, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157343.0)}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Juan de los Lagos	2414046000301	N	0	0	0	Sin metas	1	Sin georeferencias	01-10-2024	30-11-2024	157,343	157,343	157,343	157,343	157,343	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 151295, contratista: convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:157500.0, importe_modifica do:157500.0)}	Sin avances en el trimestre	{2441202/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs2: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs3: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs4: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23)}	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545943	Proyecto de inversión	10,499,992	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04999921E7, modificado:1.0499921E7}}}	Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500098	N	0	0	3,100	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.238215, lat:20.695918}}	28-02-2025	27-06-2025	10,499,992	10,499,992	10,499,423	10,499,423	10,499,423	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0102-2025, contratista:NOGA FORTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, monto:1.04999921E7, importe_modificado:1.04999921E7}}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:610.0}}	{2545943/proyecto_INICIO, 2545943/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202546752	Proyecto de inversión	13,025,004	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30250039E7, modificado:1.30250039E7}}}	Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500238	N	0	0	3,100	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Manzanillo - Puerto Vallarta, Área Militar de Vallarta, 48291 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2334963, lat:20.6935221}}	23-05-2025	19-09-2025	13,025,004	13,025,004	13,019,295	13,019,295	13,019,295	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0271-2025, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.30250039E7, importe_modificado:1.30250039E7}}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1140.0}}	{2546752/proyecto_INICIO, 2546752/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544995	Proyecto de inversión	3,643,923	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643922.91, modificado:3643922.91}}}	Conservación periódica del camino código 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiago de Velázquez, en el municipio de Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500181	N	0	0	80,609	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.16, meta_modificada:2.16}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiago de Velázquez, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.238617, lat:20.706965}}	09-05-2025	06-08-2025	3,643,923	3,643,923	1,093,177	1,093,177	1,093,177	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0189-2025, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3643922.91, importe_modificado:3643922.91}}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.2}}	{2544995/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL200401878686	Proyecto de inversión	1,388,798	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}}}	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 140PR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVEDERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05601	N	0	0	264	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS, EL ABREVEDERO, LA BARCA, JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}}	01-10-2020	02-01-2021	1,388,798	1,388,798	1,279,521	1,279,521	1,279,521	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL21020193915	Proyecto de inversión	2,820,597	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55)}	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITILÁN DE MORELOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASREH5602	N	0	0	506	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITILÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648)}	24-06-2021	21-09-2021	2,820,597	2,820,597	2,000,151	2,000,151	2,000,151	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337535	Proyecto de inversión	2,813,998	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813998.05, modificado:2813998.05)}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUIZ CCT 14DJN1997J, UBICADO EN LA LOCALIDAD CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07174	N	0	0	175	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HORTENCIA,CON STANCIO HERNANDEZ ALVIRDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2497219, lat:20.663372)}	01-11-2023	28-02-2024	2,813,998	2,813,998	2,095,162	2,095,162	2,095,162	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564720	Proyecto de inversión	443,767	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16)}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90283	N	0	0	90	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062)}	15-06-2017	23-08-2017	443,767	443,767	368,638	368,638	368,638	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564722	Proyecto de inversión	446,505	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68)}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90285	N	0	0	48	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779)}	15-06-2017	23-08-2017	446,505	446,505	306,662	306,662	306,662	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL190201564723	Proyecto de inversión	457,500	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38))}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90286	N	0	0	365	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486))}	15-06-2017	23-08-2017	457,500	457,500	405,601	405,601	405,601	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564724	Proyecto de inversión	448,859	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31))}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90289	N	0	0	334	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774))}	15-06-2017	23-08-2017	448,859	448,859	387,529	387,529	387,529	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564732	Proyecto de inversión	475,000	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62))}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90306	N	0	0	89	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333))}	10-06-2017	18-08-2017	475,000	475,000	358,273	358,273	358,273	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564768	Proyecto de inversión	473,546	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16))}	CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90367	N	0	0	23	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276))}	03-08-2017	11-10-2017	473,546	473,546	212,665	212,665	212,665	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL190201564559	Proyecto de inversión	1,317,721	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64)}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90404	N	0	0	156	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301)}	26-03-2017	29-05-2017	1,317,721	1,317,721	1,068,659	1,068,659	1,068,659	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564819	Proyecto de inversión	899,893	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:899892.68)}	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90441	N	0	0	109	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TIAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499)}	16-08-2017	22-12-2017	899,893	899,893	321,701	321,701	321,701	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202346849	Proyecto de inversión	12,449,209	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24492088E7, modificado:1.24492088E7)}	Construcción de área de terapia intensiva en el Hospital Regional de Tepatlilán de Morelos, en el municipio de Tepatlilán de Morelos, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002500230	N	0	0	150,190	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepatlilán de Morelos, Jal., lon:-102.77964829, lat:20.811394)}	03-05-2025	29-10-2025	12,449,209	12,449,209	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0346-2025, contratista:ABEX PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.24492088E7, importe_modificado:1.24492088E7)}	{metal: (unidad medida: Metros Cuadrados, avance:41.0)}	{2546849/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402485957	Proyecto de inversión	5,400,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1279980.46, modificado:1279980.46), ff2: (ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO, REGULACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO - 436836	14	Jalisco	111	Valle de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Valle de Guadalupe	436836	S	3,358	3,269	0	{metal: (unidad medida:Metros a cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHO EL MUERTO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE PORFIRIO DIAZ A 400 METROS DE LA ANTIGUA CASETA DE COB, lon:-102.61299607, lat:21.01008127)}	15-12-2024	31-12-2024	3,500,000	5,400,000	2,063,739	2,063,739	2,063,739	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 076, contratista:ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0)}	{metal: (unidad medida: Metros Cúbicos, avance:175.0)}	{2485957/proyecto_INICIO, 2485957/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545180	Proyecto de inversión	7,762,323	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7762322.84, modificado:7762322.84)}	Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Río - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500221	N	0	0	20,465	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:8.66, meta_modif icada:8.66)}	1	{geol: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Río - Mascuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.23759, lat:20.832422)}	09-05-2025	06-08-2025	7,762,323	7,762,323	2,328,697	2,328,697	2,328,697	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0202-2025, contratista:NEOI NGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7762322.84 , importe_modifica do:7762322.84)}	(metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.8))	(2545180/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564840	Proyecto de inversión	1,492,453	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5)}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, DE UN MUNICIPIO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90481	N	0	0	248	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738)}	08-12-2016	01-03-2017	1,492,453	1,492,453	1,068,588	1,068,588	1,068,588	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102252833	Proyecto de inversión	4,002,258	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002258.26, modificado:4002258.26)}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACESIBLE, INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 140TV0544R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CABRITZAL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08663	N	0	0	22	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,COL OTLÁN,JALISCO, lon:-103.1263611, lat:22.0481944)}	19-02-2025	27-05-2025	4,002,258	4,002,258	1,200,677	1,200,677	1,200,677	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:49.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522861	Proyecto de inversión	315,786	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315785.66, modificado:315785.66)}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 140BH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-REH-09232	N	0	0	1,622	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1900,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO , lon:-103.359838, lat:20.732937)}	19-02-2025	18-03-2025	315,786	315,786	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL190201564268	Proyecto de inversión	572,211	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}}	CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-00183	N	0	0	553	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAVULA #93,JALISCO,TONALA,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}}	03-07-2018	18-09-2018	572,211	572,211	280,964	280,964	280,964	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190401564920	Proyecto de inversión	15,204,799	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO F	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	94062	N	0	0	5,550	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}}	01-03-2018	28-02-2019	15,204,799	15,204,799	10,076,034	10,076,034	10,076,034	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190401600871	Proyecto de inversión	3,824,929	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASCOMA04070	N	0	0	25	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}}	21-10-2019	15-12-2019	3,824,929	3,824,929	3,690,307	3,690,307	3,690,307	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL200401878667	Proyecto de inversión	4,579,399	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EP0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASREH01210	N	0	0	447	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129, SAN JULIÁN, JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}}	30-10-2020	22-12-2020	4,579,399	4,579,399	4,479,096	4,479,096	4,479,096	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL20040187671	Proyecto de inversión	4,002,733	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:400273.17)}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPRO195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05928	N	0	0	295	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0 , meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69, LOURDES, CHAPALA, JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496)}	22-10-2020	22-12-2020	4,002,733	4,002,733	3,942,977	3,942,977	3,942,977	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL20040187677	Proyecto de inversión	4,029,596	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029595.72, modificado:4029595.72)}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SANITARIOS ACCESIBLE TIPO M-4, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, BANDA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, ASTA BANDERA, INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO O LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE CONSTRUCCION DE CAFETERIA, MURO DE CONTENCIÓN, DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 5 CCT 14EBC0005P, UBICADO EN LA COL. NUEVA SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACHUERAQUE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05932	N	0	0	94	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0 , meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:JUAREZ # 51,, ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO, lon:-102.9304444, lat:20.4281389)}	01-12-2020	25-12-2020	4,029,596	4,029,596	3,766,086	3,766,086	3,766,086	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL21040205277	Proyecto de inversión	1,071,183	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071183.1, modificado:1071183.1)}	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO O LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE CONSTRUCCION DE CAFETERIA, MURO DE CONTENCIÓN, DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 5 CCT 14EBC0005P, UBICADO EN LA COL. NUEVA SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACHUERAQUE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH02514	N	0	0	438	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0 , meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO, LOMAS DEL SALTO, EL SALTO, JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819)}	21-12-2021	20-03-2022	1,071,183	1,071,183	539,355	539,355	539,355	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220302140398	Proyecto de inversión	1,977,559	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977558.62, modificado:1977558.62)}	CONSTRUCCION DE CAFETERIA, MURO DE CONTENCIÓN, DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 5 CCT 14EBC0005P, UBICADO EN LA COL. NUEVA SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACHUERAQUE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUPERH06481	N	0	0	550	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0 , meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO REAL DE COLIMA # 3815, BALCONES DE SANTA MARIA, lon:-103.3944691, lat:20.6107231)}	22-07-2022	06-01-2023	1,977,559	1,977,559	1,973,994	1,973,994	1,973,994	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237498	Proyecto de inversión	3,310,513	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310512.69, modificado:3310512.69)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14E80325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06528	N	0	0	392	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA, JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071)}	02-10-2023	12-12-2023	3,310,513	3,310,513	2,506,461	2,506,461	2,506,461	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237499	Proyecto de inversión	3,312,573	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312572.79, modificado:3312572.79)}	CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EP0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-06529	N	0	0	295	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69, LOURDES, CHAPALA, JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516)}	02-10-2023	12-12-2023	3,312,573	3,312,573	2,334,461	2,334,461	2,334,461	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237500	Proyecto de inversión	6,634,239	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634239.11, modificado:6634239.11)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DP0525D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06534	N	0	0	448	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MORELOS # 632,NEXTIPAC,JOCOTEPEC, JALISCO, lon:-103.4162194, lat:20.28767528)}	02-10-2023	12-12-2023	6,634,239	6,634,239	3,332,053	3,332,053	3,332,053	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237502	Proyecto de inversión	10,060,498	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.006049785E7, modificado:1.006049785E7)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENOBIO SAUZA CCT 14DES0034J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA (SANTIAGO DE TEQUILA), MUNICIPIO DE JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06540	N	0	0	567	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA # 68,,TEQUILA, JALISCO, lon:-103.8416039, lat:20.8883061)}	02-10-2023	20-01-2024	10,060,498	10,060,498	8,038,610	8,038,610	8,038,610	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237504	Proyecto de inversión	5,575,057	{ffl: REHABILITACIÓN (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575057.47, modificado:5575057.47))	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14DES0003Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-04304	N	0	0	472	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ # 300, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, lon:-102.8890916, lat:21.1837274))}	02-10-2023	12-12-2023	5,575,057	5,575,057	5,346,194	5,346,194	5,346,194	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237505	Proyecto de inversión	9,594,658	{ffl: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPB0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594657.89, modificado:9594657.89))	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPB0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-05433	N	0	0	337	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO, MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.2410555, lat:22.1869722))}	09-10-2023	19-12-2023	9,594,658	9,594,658	8,949,798	8,949,798	8,949,798	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237506	Proyecto de inversión	8,389,990	{ffl: CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO E7. ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARRDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8389989.9, modificado:8389989.9))	CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO E7. ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARRDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06527	N	0	0	162	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO, ARANDAS, JALISCO, lon:-102.3726944, lat:20.7146111))}	02-10-2023	11-02-2024	8,389,990	8,389,990	8,302,748	8,302,748	8,302,748	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237508	Proyecto de inversión	10,128,765	{ffl: CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82. (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012876455E7, modificado:1.012876455E7))	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-03555	N	0	0	271	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CONSTITUCION, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO, lon:-103.2549935, lat:19.980195))}	02-10-2023	20-01-2024	10,128,765	10,128,765	8,504,709	8,504,709	8,504,709	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237534	Proyecto de inversión	2,250,259	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250259.01, MIXTLÁN, modificado:2250259.01)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07105	N	0	0	115	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836)}	23-10-2023	31-01-2024	2,250,259	2,250,259	2,196,580	2,196,580	2,196,580	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350249	Proyecto de inversión	7,377,427	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377427.13, modificado:7377427.13)}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G BERLANGA CCT 14DPR21782, UBICADA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06524	N	0	0	547	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #13,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6361662, lat:20.4351991)}	21-02-2024	19-06-2024	7,377,427	7,377,427	7,236,558	7,236,558	7,236,558	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445054	Proyecto de inversión	5,632,561	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632561.35, modificado:5632561.35)}	CONSTRUCCION DE DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TELESECUNDARIA DE LUCAZ ORTIZ BENITEZ CCT 14DTV0034F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07996	N	0	0	128	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0595834, lat:20.5550835)}	23-07-2024	10-11-2024	5,632,561	5,632,561	1,689,768	1,689,768	1,689,768	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445056	Proyecto de inversión	12,800,052	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280005178E7, modificado:1.280005178E7)}	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA, DOS BODEGAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE VOLEIBOL, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA Y OBRA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-08093	N	0	0	738	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA # 494,COAPINOLE,Puerto VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21229, lat:20.65639)}	08-08-2024	10-11-2024	12,800,052	12,800,052	11,772,373	11,772,373	11,772,373	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252834	Proyecto de inversión	2,872,696	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872695.84, modificado:2872695.84)}	REHABILITACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS, PISOS, CANCELERIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EP0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09004	N	0	0	355	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1, EL ARENAL, JALISCO, lon:-103.69244, lat:20.77358)}	19-02-2025	13-05-2025	2,872,696	2,872,696	861,809	861,809	861,809	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:97.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252835	Proyecto de inversión	2,869,846	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869845.5, modificado:2869845.5)}	REHABILITACION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION, APLANADOS, PISOS, CANCELERIAS E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN CCT 14EP0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09005	N	0	0	305	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1 A, EL ARENAL, JALISCO, lon:-103.6927467, lat:20.7743497)}	19-02-2025	13-05-2025	2,869,846	2,869,846	860,954	860,954	860,954	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252836	Proyecto de inversión	5,186,764	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5186763.71, modificado:5186763.71)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA MANUEL MARTÍNEZ VALADEZ CCT 14EP0294B, UBICADA EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA)	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09007	N	0	0	143	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. ALVARO OBREGON # 658, OBLATOS, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3305815, lat:20.6713293)}	19-02-2025	27-05-2025	5,186,764	5,186,764	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:86.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252837	Proyecto de inversión	3,940,318	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3940318.46, modificado:3940318.46)}	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL REBECA TAPIA LEÓN CCT 14EML0066Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. (PRIMERA ETAPA)	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09015	N	0	0	142	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VELINO M PRESA 1685 #1685, GUADALAJARA ORIENTE, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.2995796, lat:20.7007115)}	19-02-2025	27-05-2025	3,940,318	3,940,318	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252838	Proyecto de inversión	3,837,981	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837981.37, modificado:3837981.37)}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y MURO REJA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR0601T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09003	N	0	0	85	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:57, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA #8/N, LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, lon:-103.1580483, lat:20.0015313)}	19-02-2025	13-05-2025	3,837,981	3,837,981	1,151,394	1,151,394	1,151,394	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252846	Proyecto de inversión	7,666,287	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7666286.86, modificado:7666286.86)}	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO, ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN EDIFICIOS EN LA PRIMARIA AGUSTÍN YAÑEZ CCT 14DPR3263D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZORRIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-CONA-09001	N	0	0	379	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:PRIMAVERA #1,ARCOS DE LA CRUZ,TLAJOMULCO DE ZORRIGA, JALISCO, lon:-103.4435503, lat:20.468752)}	19-02-2025	10-06-2025	7,666,287	7,666,287	2,299,886	2,299,886	2,299,886	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252847	Proyecto de inversión	7,683,092	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7683092.31, modificado:7683092.31)}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14EPR1138R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EVANGELISTA, MUNICIPIO DE JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-CONA-09014	N	0	0	226	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:MORELOS 3,0,TLAJOMULCO DE ZORRIGA, JALISCO, lon:-103.36053, lat:20.40834)}	19-02-2025	10-06-2025	7,683,092	7,683,092	2,304,928	2,304,928	2,304,928	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252848	Proyecto de inversión	12,426,581	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.242658149E7, modificado:1.242658149E7)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, CANCHA DE VOLIBOL, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , OBRAS DE ACCESIBILIDAD.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-CONA-09002	N	0	0	159	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:MORELOS #47, SAN ANTONIO, TAPALPA, JALISCO , lon:-103.7090279, lat:19.9672778)}	19-02-2025	24-06-2025	12,426,581	12,426,581	3,727,974	3,727,974	3,727,974	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402198515	Proyecto de inversión	2,791,580	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791580.1, NO. 10 CCT modificado:2791580.1)}	MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, PATIO CIVICO, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0086C, UBICADA EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUPSEH06690	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE: PERIFERICO NORTE NUM. 640,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3860208, lat:20.7393881)}	17-10-2022	16-01-2023	2,791,580	2,791,580	2,088,697	2,088,697	2,088,697	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230102211686	Proyecto de inversión	1,374,144	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374143.78, MUNICIPIO DE modificado:1374143.78)}	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 84 CCT 14DES0091A, UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREHD2733	N	0	0	515	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MANANTIAL #753,BUENOS AIRES,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.22355, lat:20.59702)}	03-02-2023	19-03-2023	1,374,144	1,374,144	1,305,526	1,305,526	1,305,526	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337540	Proyecto de inversión	2,513,136	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES INGENIERIAS (APORTACIONES, CCT SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513135.52, modificado:2513135.52)}	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES EN PEATONALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS (APORTACIONES, CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLIMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-06763	N	0	0	17,274	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BLVD. GRAL. MARCELINO GARCIA BARRAGAN 1421,OLIMPICA, GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3299558, lat:20.6548611)}	04-09-2023	25-10-2023	2,513,136	2,513,136	1,771,597	1,771,597	1,771,597	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337532	Proyecto de inversión	199,348	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, modificado:199347.81)}	TRABAJOS DE PINTURA EN BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, modificado:199347.81)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-08162	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LISBOA # 488,, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3380343, lat:20.7121925)}	17-11-2023	15-01-2024	199,348	199,348	193,969	193,969	193,969	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237536	Proyecto de inversión	1,325,885	{ffl: (ciclo_recurso:20 DE LA ESCUELA SECUNDARIA, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325884.66, modificado:1325884.66)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 108 CCT 140ST0039X, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MA. MORELOS (AGUA PALOMA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-04688	N	0	0	187	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AV. DEL MAR #., JOSÉ MARIA MORELOS, TOMATLÁN, JALISCO, lon:-105.17945, lat:19.68029)}	01-12-2023	15-02-2024	1,325,885	1,325,885	1,177,939	1,177,939	1,177,939	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237538	Proyecto de inversión	256,378	{ffl: (ciclo_recurso:20 DE LA TELESECUNDARIA, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256378.14, modificado:256378.14)}	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA DE JUAN ÁLVAREZ CCT 140TV0474M, UBICADA EN LA LOCALIDAD JAYAMITLA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-01213	N	0	0	40	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONOCIDO, AMECA, JALISCO, lon:-104.179722, lat:20.5891388)}	27-11-2023	25-01-2024	256,378	256,378	244,756	244,756	244,756	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350255	Proyecto de inversión	141,832	{ffl: (ciclo_recurso:20 DE LA ESCUELA SECUNDARIA, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141831.76, modificado:141831.76)}	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS SANDOVAL CCT 140JN0112N, UBICADO EN LA COLONIA OLIMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06660	N	0	0	96	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:RIO GRUJALVA 1027, OLIMPICA, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3294356, lat:20.6572913)}	07-03-2024	05-05-2024	141,832	141,832	135,433	135,433	135,433	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401077	Proyecto de inversión	330,923	{ffl: (ciclo_recurso:20 Y MANTENIMIENTO DEL CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14ETC00290, RALES UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. modificado:330922.5)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14ETC00290, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-REH-06563	N	0	0	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN JUAN DE LOS LAGOS, CONOCIDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, lon:-102.3449701, lat:21.2687722)}	02-05-2024	15-07-2024	330,923	330,923	142,726	142,726	142,726	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401079	Proyecto de inversión	666,207	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666206.61, modificado:666206 .61)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, LOCALIDAD ATOTONILQUILLO , MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08733	N	0	0	126	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALIS CO, lon:-103.12244, lat:20.38911)}	02-05-2024	31-07-2024	666,207	666,207	393,086	393,086	393,086	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401080	Proyecto de inversión	561,769	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561768.77, modificado:561768 .77)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR1378R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08740	N	0	0	152	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA #6400,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.399148, lat:20.780926)}	02-05-2024	15-07-2024	561,769	561,769	548,676	548,676	548,676	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401081	Proyecto de inversión	709,216	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709216.09, modificado:709216 .09)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 14DJN1801R, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08737	N	0	0	57	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 174,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:- 103.4628903, lat:19.6940992)}	02-05-2024	31-07-2024	709,216	709,216	680,569	680,569	680,569	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401082	Proyecto de inversión	766,813	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766813.13, modificado:766813 .13)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCIÓN MARTIN DEL CAMPO CCT 14DJN0172B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08732	N	0	0	199	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ARQ. PEDRO CIPRES # 4477,MIRAVALLE,GUADALAJ ARA,JALISCO, lon:- 103.345527, lat:20.610003)}	02-05-2024	31-07-2024	766,813	766,813	697,507	697,507	697,507	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401084	Proyecto de inversión	768,484	{ffl: REHABILITACIÓN (ciclo_recurso:20 Y 20, ramo:33, MANTENIMIENTO modalidad:1, DE LA ESCUELA prog_pres:7, PRIMARIA IXCA tipo_recurso:FEDE FARIAS CCT RALES 14EPR13032, (APORTACIONES, UBICADA EN LA SUBSIDIOS Y LOCALIDAD EL CONVENIOS), MANANTIAL, monto:768483.6, MUNICIPIO DE modificado:768483 JALISCO. .6)}		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08756	N	0	0	216	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ESPATULA # 3341,EL MANANTIAL, GUADALAJARA, J ALISCO, lon:- 103.3455865, lat:20.6213133)}	02-05-2024	31-07-2024	768,484	768,484	318,933	318,933	318,933	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401089	Proyecto de inversión	2,248,033	{ffl: REHABILITACIÓN Y (ciclo_recurso:20 DEL JARDÍN DE 20, ramo:33, NIÑOS JOSÉ MA. modalidad:1, MORELOS Y prog_pres:7, PAVÓN CCT tipo_recurso:FEDE 14DJN0056L, RALES UBICADO EN LA (APORTACIONES, LOCALIDAD SAN SUBSIDIOS Y MARTIN DE LAS CONVENIOS), FLORES DE monto:2248032.95, ABAJO, modificado:224803 MUNICIPIO DE 2.95)) SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08730	N	0	0	139	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:5 DE MAYO, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, lon:-103.3566284, lat:20.60579254)}	02-05-2024	31-08-2024	2,248,033	2,248,033	2,080,293	2,080,293	2,080,293	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252843	Proyecto de inversión	959,738	{ffl: MANTENIMIENTO Y (ciclo_recurso:20 REHABILITACIÓN 20, ramo:33, DE ACABADOS E modalidad:1, EN EDIFICIOS Y prog_pres:7, CONSTRUCCIÓN tipo_recurso:FEDE DE MURO-REJA RALES PERIMETRAL EN (APORTACIONES, EL JARDÍN DE SUBSIDIOS Y NIÑOS ARCO CONVENIOS), IRIS CCT monto:959738.37, 14DJN2157X, modificado:959738 UBICADO EN LA .37)) LOCALIDAD VALLE DE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-06761	N	0	0	143	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:OLIVO FRANTOIO,VALLE DE LOS OLIVOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, lon:-103.2300916, lat:20.4358723)}	19-02-2025	01-04-2025	959,738	959,738	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252845	Proyecto de inversión	567,271	{ffl: REHABILITACIÓN (ciclo_recurso:20 DE SISTEMA DE 20, ramo:33, IMPERMEABILIZA modalidad:1, CIÓN DE prog_pres:7, AZOTERAS EN LA tipo_recurso:FEDE ESCUELA RALES SECUNDARIA (APORTACIONES, TÉCNICA 25 CCT SUBSIDIOS Y 14DST0025U, CONVENIOS), UBICADA EN LA monto:567270.61, CABECERA modificado:567270 MUNICIPAL DEL .61)) SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08747	N	0	0	599	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MORELOS # 39, SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO, lon:- 102.3979656, lat:21.0308607)}	19-02-2025	18-03-2025	567,271	567,271	170,181	170,181	170,181	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102522851	Proyecto de inversión	1,178,157	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178156.68, modificado:117815 6.68)}	MANTENIMIENTO GENERAL A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL CONALEP GUADALAJARA III CCT 14DPT0011U, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-REH-08746	N	0	0	240	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PATRIA #8/N,RANCHO NUEVO 1RA. SECCIÓN, GUADALAJARA, JAL ISCO, lon:-103.3326203, lat:20.7131138)}	19-02-2025	15-04-2025	1,178,157	1,178,157	353,447	353,447	353,447	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522857	Proyecto de inversión	190,065	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190064.56, modificado:190064 .56)}	MANTENIMIENTO EN GENERAL A RAMPAS DE DISCAPACITADOS EN LA PRIMARIA J JESUS SANCHEZ CARRILLO CCT 14EPR0108Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAISO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-06665	N	0	0	229	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARIANO OLIVARES,LOMAS DEL PARAISO, GUADALAJARA, JAL ISCO, lon:-103.324007, lat:20.731895)}	19-02-2025	01-04-2025	190,065	190,065	57,019	57,019	57,019	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522852	Proyecto de inversión	569,943	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569942.85, modificado:569942 .85)}	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN FIRMES Y PISOS INTERIORES EN EL CONALEP ARANDAS CCT 14DPT0005J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-REH-09266	N	0	0	389	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENTE DIAZ ORDAZ # 40,LINDAVISTA,ARANDAS,J ALISCO, lon:- 102.3359309, lat:20.705023)}	19-02-2025	13-05-2025	569,943	569,943	170,983	170,983	170,983	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522853	Proyecto de inversión	2,713,168	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2713168.15, modificado:271316 8.15)}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZA CIÓN, APLANADOS, PINTURAS Y CANCELERÍAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA CCT 14UET0004V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-REH-09274	N	0	0	2,024	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. REVOLUCION #8/N,REVOLUCIÓN, GUADALA JARA, JALISCO, lon:- 103.32531, lat:20.6597501)}	19-02-2025	13-05-2025	2,713,168	2,713,168	813,950	813,950	813,950	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252854	Proyecto de inversión	1,785,333	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785332.67, modificado:1785332.67))	MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN Y SONIDO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-SUP-REH-09252	N	0	0	5,877	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA #S/N,HUENTITÁN EL BAJO, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965)}	19-02-2025	13-05-2025	1,785,333	1,785,333	535,600	535,600	535,600	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252855	Proyecto de inversión	2,160,551	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160550.73, CCT 14EUT0002X, modificado:2160550.73))	MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA UNIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-SUP-REH-09280	N	0	0	1,228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371)}	19-02-2025	13-05-2025	2,160,551	2,160,551	648,165	648,165	648,165	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:72.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252856	Proyecto de inversión	169,428	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169428.09, modificado:169428.09))	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PLAFÓN EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-SUP-REH-09282	N	0	0	216	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS, JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236)}	19-02-2025	13-05-2025	169,428	169,428	50,828	50,828	50,828	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252860	Proyecto de inversión	1,142,141	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142141.43, modificado:1142141.43))	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2159L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-05481	N	0	0	368	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JOSE MARQUEZ #4291,EL CARMEN, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3851556, lat:20.6204266)}	19-02-2025	29-04-2025	1,142,141	1,142,141	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546035	Proyecto de inversión	11,966,772	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19667715E 7, modificado:1.1966 7715E7}}}	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500118	N	0	0	24,388	{metal: (unidad me dida:Metro s Cuadrados, meta:4400. 0, meta_modif icada:4400 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.191302, lat:20.287395)}	09-04-2025	05-10-2025	11,966,772	11,966,772	11,114,870	11,114,870	{cetto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAVFDR-OB- CSS-0227-2025, contratista:OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERIA CIVIL, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19667715 E7, importe_modifica do:1.19667715E7) }	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3800.0)}	{2546035/proye cto_PROCESO, 2546035/proyec to_INICIO, 2546035/proyec to_PROCESO, 2546035/proyec to_INICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546039	Proyecto de inversión	4,025,888	{ffl: {ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4025887.93, modificado:402588 7.93}}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR1554F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCRUZ, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-COMA-09067	N	0	0	140	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUA UTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN,JALISCO, lon:- 104.1252777, lat:19.4714722)}	15-04-2025	21-07-2025	4,025,888	4,025,888	1,207,766	1,207,766	1,207,766	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546040	Proyecto de inversión	2,664,730	{ffl: {ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664730.47, CCT modificado:266473 0.47}}}	COMPLEMENTARIA PARA TERMINACIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DTV06102, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS LAGUNILLAS DE AVOTITLÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09070	N	0	0	80	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,CUA UTITLÁN DE GARCÍA BARRAGAN,JALISCO, lon:- 104.1981668, lat:19.4553611)}	15-04-2025	21-07-2025	2,664,730	2,664,730	799,419	799,419	799,419	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546047	Proyecto de inversión	1,166,781	{ffl: {ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166780.9, modificado:116678 0.9}}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14DPR0231R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09068	N	0	0	446	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JEREZ #2605,SANTA ELENA ALCALDE PONIENTE,GUADALAJARA,JA LISCO, lon:- 103.3450053, lat:20.7142807)}	15-04-2025	04-08-2025	1,166,781	1,166,781	350,034	350,034	350,034	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546049	Proyecto de inversión	3,627,043	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3627043.12, modificado:3627043.12)}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURAS, CANCELERÍAS Y LUMINARIAS DE EDIFICIO C, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08657	N	0	0	15	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOLORES LA ESPERANZA, ENCARNACIÓN DE DIAZ, JALISCO, lon:-102.242765, lat:21.535759)}	15-04-2025	21-07-2025	3,627,043	3,627,043	1,088,113	1,088,113	1,088,113	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546050	Proyecto de inversión	1,155,340	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155340.01, modificado:1155340.01)}	REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE CUBIERTAS EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO CCT 14JUN10461, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAYULAPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08829	N	0	0	31	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #2,SAN JOSE DEL RINCON, SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.859112, lat:19.7640276)}	15-04-2025	09-06-2025	1,155,340	1,155,340	346,602	346,602	346,602	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546051	Proyecto de inversión	3,435,821	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3435820.56, modificado:3435820.56)}	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, APLANADOS Y PINTURA EN EDIFICIOS AV, CCT 14JUN10461, UBICADO EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES CCT 14JUN10025H	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08669	N	0	0	82	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEO CALTICHE, JALISCO, lon:-102.6585832, lat:21.5419444)}	15-04-2025	07-07-2025	3,435,821	3,435,821	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:91.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546052	Proyecto de inversión	4,029,018	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029017.58, modificado:4029017.58)}	CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , MURO-REJA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA S EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14EJN0111N, UBICADO EN LA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-CON-09000	N	0	0	105	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:GALEANA # 1,TOMATLAN, JALISCO, lon:-105.25011, lat:19.94008)}	15-04-2025	21-07-2025	4,029,018	4,029,018	1,208,705	1,208,705	1,208,705	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546910	Proyecto de inversión	9,808,389	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9808389.01, modificado:9808389.01}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 34.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500214	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	9,808,389	9,808,389	2,942,517	2,942,517	2,942,517	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0345-2025, contratista:ALFA TRIADE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9808389.01, importe_modificado:9808389.01}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:65.0}}	{2546910/proyecto_PROCESO, 2546910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546086	Proyecto de inversión	12,956,199	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295619866E7, modificado:1.295619866E7}}	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500120	N	0	0	24,388	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.191305, lat:20.28751}}	01-04-2025	27-09-2025	12,956,199	12,956,199	11,637,584	11,637,584	11,637,584	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAVEDR-OB-CSS-0224-2025, contratista:CONSTRUCTORA SIVA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.295619866E7, importe_modificado:1.295619866E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3800.0}}	{2546086/proyecto_INICIO, 2546086/proyecto_PROCESO, 2546086/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546957	Proyecto de inversión	11,188,798	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11887983E7, modificado:1.11887983E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 12.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500209	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.95, meta_modificada:2237.95}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	11,188,798	11,188,798	3,356,639	3,356,639	3,356,639	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0321-2025, contratista:ETC INGENIERIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.11887983E7, importe_modificado:1.11887983E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{2546957/proyecto_PROCESO, 2546957/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547603	Proyecto de inversión	5,654,342	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5654342.47, modificado:5654342.47}}	Conservación Periódica del camino código 634 tramo Entronque Carretero Mex. 70 - San Antonio Puerta de la Vega, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500392	N	0	0	20,000	{metal: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:Hidalgo 35c, 46710 Los Pocitos, Jal., lon:-103.90124427, lat:20.58769206}}	15-05-2025	12-08-2025	5,654,342	5,654,342	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0273-2025, contratista:EDIFICACIONES JOVA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5654342.47, importe_modificado:5654342.47}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.3}}	{2547603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545292	Proyecto de inversión	3,849,829	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849828.95, modificado:3849828.95}}	Conservación Rutinaria, renovelaciones , riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 524 tramo Entronque Carretero 428 - Tonaya, en el municipio de Tonaya, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500273	N	0	0	5,961	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.6, meta_modificada:0.6}}	1	{geol: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Camino código 524 tramo Entronque Carretero 428 - Tonaya, en el municipio de Tonaya, Jalisco, lon:-103.976025, lat:19.778502}}	26-04-2025	23-08-2025	3,849,829	3,849,829	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0245-2025, contratista:CONS TRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3849828.95 , importe_modificado:3849828.95}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.06}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350265	Proyecto de inversión	9,251,945	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9251944.65, modificado:9251944.65}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. OCTAVA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08381	N	0	0	4,395	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	19-02-2024	17-06-2024	9,251,945	9,251,945	7,867,936	7,867,936	7,867,936	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546212	Proyecto de inversión	11,267,070	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.126707001E7, modificado:1.126707001E7}}	Construcción de Centro de Autismo en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500398	N	0	0	150,190	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Galaxia 215, Lomas del Carmen, 47690 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.745841, lat:20.810019}}	30-05-2025	26-09-2025	11,267,070	11,267,070	3,380,121	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0364-2025, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.126707001E7, importe_modificado:1.126707001E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546339	Proyecto de inversión	3,465,112	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465111.81, modificado:3465111.81}}	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ATARJEA DE 10" DE DIAMETRO EN LAS CALLES LORETO ENTRE BAHIA DE TENACATITA Y CARBONERA, CALLE BAHIA KINO ENTRE BAHIA DE TENACATITA Y CARBONERA, CALLE BAHIA DE	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALR03	N	0	0	957	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA VISTA DE LA BAHIA, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547036	Proyecto de inversión	5,136,463	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5136462.53, modificado:5136462.53}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 15.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500198	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	5,136,463	5,136,463	1,540,939	1,540,939	1,540,939	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0324-2025, contratista:GROM A Y ESCALA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5136462.53, importe_modificado:5136462.53}}	{metal: {unidad_medida: (2547036/proyecto_PROCESO, 2547036/proyecto_INICIO) avance:1200.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202547049	Proyecto de inversión	10,909,909	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.090990862E7, modificado:1.090990862E7}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 21.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500190	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.0, meta_modificada:2494.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	10,909,909	10,909,909	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0298-2025, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.090990862E7, importe_modificado:1.090990862E7}}	{metal: {unidad_medida: (2547049/proyecto_PROCESO, 2547049/proyecto_INICIO) avance:480.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202547053	Proyecto de inversión	9,143,476	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9143475.66, modificado:9143475.66}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 31.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500189	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	9,143,476	9,143,476	2,743,043	2,743,043	2,743,043	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0308-2025, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9143475.66, importe_modificado:9143475.66}}	{metal: {unidad_medida: (2547053/proyecto_INICIO, 2547053/proyecto_PROCESO) avance:80.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546489	Proyecto de inversión	727,659	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727659.25, modificado:727659.25}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500283	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupe, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.2246506, lat:20.56366495}}	25-05-2025	11-07-2025	727,659	727,659	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-0110-2025, contratista:COMERCIALIZADORA POLIGONO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:727659.25, importe_modificado:727659.25}}	{metal: {unidad_medida: (2546489/proyecto_INICIO) avance:64.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547075	Proyecto de inversión	894,299	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894298.83, modificado:894298.83}}	Mantenimiento del Hospital Regional CLUES en el municipio de Navarro, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500176	N	0	0	64,931	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:780.0 , meta_modif icada:780.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Jardines Del Sol, Del Sol, 48900 Autlán de Navarro, Jal., lon:-104.354973, lat:19.7689529}}	08-05-2025	06-08-2025	894,299	894,299	268,290	268,290	268,290	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-0221-2025, contratista:TECN OLOGIA APLICADA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:894298.83, importe_modifica do:894298.83}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:110.0}}	{2547075/proye cto_PROCESO, 2547075/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547084	Proyecto de inversión	8,677,785	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8677785.11, modificado:867778 5.11}}	Construcción del Centro de Salud en la Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500167	N	0	0	29,267	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1260.0, meta_modif icada:1260.0}}	1	{geol: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Hidalgo 72b, 48530 La Cofradía de la Luz, Jal., lon:-103.76588252, lat:20.40592679}}	26-04-2025	23-08-2025	8,677,785	8,677,785	2,603,336	2,603,336	2,603,336	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0259-2025, contratista:DESA RROLLOS BCA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8677785.11 , importe_modifica do:8677785.11}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:190.0}}	{2547084/proye cto_PROCESO, 2547084/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402274143	Proyecto de inversión	1,466,730	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466729.53, modificado:146672 9.53}}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LAS CALLES DE LAS ROSAS Y TEPEYAC, EN EL BARRIO BUENA	14	Jalisco	060	Mexitacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexitacán	131362	S	35	25	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN BARRIO BUENA VISTA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE TEPEYAC, CALLE REVOLUCION LA CALLE ESTA UBICADA A 90 MTS DEL DIF MEXTICACAN Y A 70 MTS DE LA CAPILLA DE VELACION., lon:-102.78411539, lat:21.27045335}}	18-09-2023	02-12-2023	1,466,727	1,466,727	1,466,727	1,466,727	1,466,727	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156613, contratista:, convocate:munic ipio de mexitacán, jalisco, monto:1466726.53 , importe_modifica do:1466726.53}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0}}	{2274143/proye cto_PROCESO, 2274143/proyec to_INICIO, 2274143/proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546573	Proyecto de inversión	9,433,997	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9433996.87, modificado:943399 6.87}}	Mantenimiento del Hospital Regional CLUES en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500127	N	0	0	172,403	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:10000.0, meta_modif icada:1000 0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Institución 150, Cristeros, Lagos de moreno Jal., lon:-101.972792, lat:21.322817}}	08-04-2025	06-07-2025	9,433,997	9,433,997	6,154,167	6,154,167	6,154,167	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0209-2025, contratista:VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9433996.87, importe_modifica do:9433996.87}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6000.0}}	{2546573/proye cto_PROCESO, 2546573/proyec to_INICIO, 2546573/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546614	Proyecto de inversión	7,219,799	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7219798.79, modificado:7219798.79)}	Mantenimiento del Hospital Regional de Ciudad Guzmán en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500131	N	0	0	115,141	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:500.0 , meta_modif icada:500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Gregorio Torres Quintero 211, Ejidal, 49070 Cdad. Guzmán, Jal., lon:-103.4785025, lat:19.697273)}	08-04-2025	06-07-2025	7,219,799	7,219,799	5,582,095	5,582,095	5,582,095	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0216-2025, contratista:FORA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7219798.79 , importe_modifica do:7219798.79)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:260.0)}	(2546614/proyec to_PROCESO, 2546614/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545149	Proyecto de inversión	7,076,047	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7076047.19, modificado:7076047.19)}	Conservación periódica del camino código 340, tramo Entronque Carretera Est. 307 - La Purísima, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500194	N	0	0	64,009	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:3.0, meta_modif icada:3.0)}	1	{geol: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:camino código 340, tramo Entronque Carretera Est. 307 - La Purísima, en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco, lon:-102.492131, lat:20.601728)}	09-05-2025	06-08-2025	7,076,047	7,076,047	2,122,814	2,122,814	2,122,814	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0194-2025, contratista:CONS TRUCTORA AMICUM, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7076047.19 , importe_modifica do:7076047.19)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3)}	(2545149/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547555	Proyecto de inversión	10,223,397	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.022339705E7, modificado:1.022339705E7)}	Conservación Periódica del Camino Código Tequesquitlan - Lagunillas, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500246	N	0	0	20,000	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro lineal, meta:3.0, meta_modif icada:3.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Lagunillas - Tequesquitlan, 48965 Tequesquitlán, Jal., lon:-104.51783734, lat:19.39439013)}	15-07-2025	15-07-2025	10,223,397	10,223,397	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0262-2025, contratista:MULT I OBRAS DS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.022339705E7, importe_modifica do:1.022339705E7)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.2)}	{2547555/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547592	Proyecto de inversión	11,305,785	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.130578501E7, modificado:1.130578501E7)}	Conservación Periódica del camino código 532 tramo Juchitlán - San José de Los Guajes, en el municipio de Juchitlán, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500262	N	0	0	20,000	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro lineal, meta:5.0, meta_modif icada:5.0)}	1	{geol: (cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Moctezuma, 48630 San Jose de Los Guajes, Jal., lon:-104.02761409, lat:20.08903485)}	25-04-2025	23-07-2025	11,305,785	11,305,785	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0251-2025, contratista:MAXI ASFALTOS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.130578501E7, importe_modifica do:1.130578501E7)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.5)}	(2547592/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237527	Proyecto de inversión	1,235,843	{ffl: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235843.03, modificado:1235843.03)}	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 149PR18078, UBICADA EN LA COLONIA LOS JACALES, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-06017	N	0	0	409	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ #650,EL CALVARIO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9348889, lat:21.3646389)}	17-11-2023	15-01-2024	1,235,843	1,235,843	1,223,120	1,223,120	1,223,120	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190401601006	Proyecto de inversión	5,106,506	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8)}	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ M.A. MORENO Y LON	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASCONA00271	N	0	0	710	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA, JALISCO , lon:-104.04165, lat:20.53741)}	01-11-2019	15-12-2019	5,106,506	5,106,506	4,250,700	4,250,700	4,250,700	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546041	Proyecto de inversión	3,749,376	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3749375.86, modificado:3749375.86)}	CONSTRUCCION DE PÓRICO DE INGRESO, MURO-TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, CANALES PLUVIALES, OBRAS DE ACCESIBILIDAD E INSTALACIONES EXTERIOR EN LA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERÓN CCT 149PR11250	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-06541	N	0	0	180	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:105, localidad:1, direccion:LILIS # 70,LINDA VISTA,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7891667, lat:20.5436111)}	15-04-2025	21-07-2025	3,749,376	3,749,376	1,124,813	1,124,813	1,124,813	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546042	Proyecto de inversión	3,626,652	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626651.98, modificado:3626651.98)}	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 INCLUYENTE, BARRA PERIMETRAL Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE ACABADOS EN CANCELERÍAS E INSTALACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08661	N	0	0	155	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA # 11,,TEQUILA, JALISCO, lon:-103.7127499, lat:21.0146109)}	15-04-2025	07-07-2025	3,626,652	3,626,652	1,087,996	1,087,996	1,087,996	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546043	Proyecto de inversión	315,644	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315643.96, modificado:315643.96)}	REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DEL CONALEP # 75 CCT 14DPT0012T, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS GAVIOTAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-REH-09072	N	0	0	482	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VIENA #111, LAS GAVIOTAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.2241986, lat:20.6343859)}	15-04-2025	21-07-2025	315,644	315,644	94,693	94,693	94,693	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0)}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546044	Proyecto de inversión	5,233,103	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5233102.88, modificado:5233102.88)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON CUBIERTA DE MEMBRANA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL GRULLO CCT 14UBH00312, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-MSUP-CON-09073	N	0	0	474	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CARRETERA AL INGENIO,EL GRULLO (ZONA CENTRO),EL GRULLO, JALISCO, lon:-104.2247801, lat:19.8001945)}	15-04-2025	21-07-2025	5,233,103	5,233,103	1,569,931	1,569,931	1,569,931	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7.0)}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546045	Proyecto de inversión	407,765	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407764.79, modificado:407764.79)}	REHABILITACIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-SUP-REH-09075	N	0	0	462	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555, LAS ARBOLEDAS, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141)}	15-04-2025	26-05-2025	407,765	407,765	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546046	Proyecto de inversión	417,457	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417456.65, modificado:417456.65)}	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL DE JESUS CLOUTHER DEL RINCÓN CCT 14DJN22201, UBICADO EN EL FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09195	N	0	0	267	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:RIO SANTIAGO,VALLE DE LOS SABINOS,IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1862777, lat:20.4208611)}	15-04-2025	26-05-2025	417,457	417,457	125,237	125,237	125,237	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25.0)}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546048	Proyecto de inversión	3,914,438	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3914437.62, modificado:3914437.62}}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE DISEÑO GRÁFICO EN LA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ CCT 14DTV0641T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. (PRIMERA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09069	N	0	0	135	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,IXT LAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,JALISCO, lon:-103.1882539, lat:20.4082791}}	15-04-2025	04-08-2025	3,914,438	3,914,438	1,174,331	1,174,331	1,174,331	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402315893	Proyecto de inversión	494,625	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494624.95, modificado:494624.95}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO - 417888	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexticacán	417888	S	55	61	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:650.0 , meta_modif icada:650.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:56, direccion:AVENIDA GONZALEZ GALLO RANCHO SAN FELIPE, 47348 SAN FELIPE, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE AVENIDA GONZALEZ GALLO Y , EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA AL RANCHO EL MOLINO Y EL TERMINO DE LA OBRA ESTA A 90 MTS DEL PANTEON, lon:-102.85311923, lat:21.25067174}}	15-11-2023	22-12-2023	494,625	494,625	494,625	494,625	494,625	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156619, contratista:, convocante:munic ipio de mexticacán jalisco, monto:494624.95, importe_modifica do:494624.95}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0}}	{2315893/proye cto_PROCESO, 2315893/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010250869	Proyecto de inversión	130,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129870.0}}	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA INGRESO DE CASAS GEO, CARRIL LATERAL 17QUINTERO CARRETERA LAGOS - UNIÓN DE SAN ANTONIO DE TIENDA BARA A FINAL DE LATERAL Y CALLE AV. PEDRO MORENO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+035 EN LA COLONIA LAURELES DEL	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	2.41E+12	N	0	0	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2450.0, meta_modif icada:2450.0}}	2	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA MORENO, INGRESO A CASAS GEO, lon:-101.92656329, lat:21.32859628}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CARRETERA LAGOS - UNION DE SAN ANTONIO, INGRESO A CASAS GEO, lon:-101.9268764, lat:21.32791198}}	01-03-2025	31-07-2025	129,870	129,870	129,870	0	0	{cttol: {tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato: UCC/MLMJ/AD/44/2 025, contratista:SANT A ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:129870.0, importe_modifica do:129870.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2520869/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040287325	Proyecto de inversión	193,968	{ffl: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	AMPLIACIÓN CON CONSTRUCCIÓN DE RECEPCIÓN Y ARCHIVO EN EL CENTRO DE LA SALUD DE LA DELEGACION DE TEMASTIAN EN EL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO. - 294419	14	Jalisco	104	Totatiche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Totatiche	294419	S	738	739	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:24.0, meta_modif icada:24.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:104, localidad:84, direccion:CALLE CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO TEMASTIÁN (LA CANTERA), 46180 TEMASTIÁN (LA CANTERA), TOTATICHE JALISCO ENTRE CALLE JESÚS Y CALLE CALLE DEL REFUGIO, CALLE JUSTO SIERRA SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO, ENTRE , lon:-103.52686241, lat:21.97498527}}	01-11-2023	31-12-2023	193,968	193,968	193,968	193,968	193,968	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 138070, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE TOTATICHE, JAL, monto:198617.55, importe_modifica do:198617.55}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.0}}	{2287325/proye cto_INICIO, 2287325/proyec to_FIN, 2287325/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obsl: {observación:poner el avance al 100%, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-07-17}}

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545216	Proyecto de inversión	2,246,200	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246200.23, modificado:2246200.23)}	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 430 tramo Entronque Carretero 428 - Tuxcacuesco, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500242	N	0	0	4,229	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.78, meta_modif icada:2.78)}	1	{geol: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Camino Código 430 tramo Entronque Carretero 428 - Tuxcacuesco, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco, lon:-103.885471, lat:19.71694)}	24-03-2025	22-05-2025	2,246,200	2,246,200	673,860	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-AD-0176-2025, contratista:OBRA S CIVILES ACUARIO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2246200.23 , importe_modifica do:2246200.23)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2)}	{2545216/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545219	Proyecto de inversión	5,961,554	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5961553.5, modificado:5961553.5)}	Conservación Rutinaria, renivelaciones , riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 335 tramo Entronque Carretero 304 - Santa Ana de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500243	N	0	0	80,609	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.0, meta_modif icada:2.0) }	1	{geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino código 335 tramo Entronque Carretero 304 - Santa Ana de Guadalupe, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco, lon:-102.436045, lat:21.106063)}	26-04-2025	23-08-2025	5,961,554	5,961,554	1,788,466	1,788,466	1,788,466	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0243-2025, contratista:INCA MM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5961553.5, importe_modifica do:5961553.5)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2)}	{2545219/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545821	Proyecto de inversión	3,967,491	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967491.01, modificado:3967491.01)}	Rehabilitación , ampliación y sectorización del sistema de redes de agua potable en la cabecera municipal de San Sebastián Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAH001	N	0	0	321	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:80, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.851744, lat:20.760935)}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2545821/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545987	Proyecto de inversión	13,067,202	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.306720157E7, modificado:1.306720157E7)}	Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CLUES JCS8A007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500102	N	0	0	12,896	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:424.0 , meta_modif icada:424.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.3670133, lat:20.71715161)}	28-02-2025	27-06-2025	13,067,202	13,067,202	8,894,919	7,153,183	7,153,183	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0074-2025, contratista:TEPA ACERO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.306720157E7, importe_modifica do:1.306720157E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:390.0)}	{2545987/proye cto_INICIO, 2545987/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546768	Proyecto de inversión	9,771,819	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9771819.14, modificado:9771819.14}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 27.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500237	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:210.0 , meta_modif icada:210.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	9,771,819	9,771,819	2,931,546	2,931,546	2,931,546	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0304-2025, contratista:VILL ACAR SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9771819.14 , importe_modifica do:9771819.14}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:42.0}}	{2546768/proye cto_PROCESO, 2546768/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202547022	Proyecto de inversión	7,094,020	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7094019.88, modificado:7094019.88}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 7.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500202	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2450.0, meta_modif icada:2450.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	7,094,020	7,094,020	2,128,206	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0316-2025, contratista:ALTA MIRANO PROYECTOS Y SERVICIOS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7094019.88 , importe_modifica do:7094019.88}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2547022/proye cto_PROCESO, 2547022/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547031	Proyecto de inversión	1,678,761	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678760.54, modificado:1678760.54}}	Mantenimiento del Centro de Salud San Julián CLUES JCSSA009130, en el municipio de San Julián, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500164	N	0	0	16,792	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1300.0, meta_modif icada:1300.0}}	1	{geol: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Rio Colorado, Fraccionamiento El Rio, 47170 San Julián, Jal., lon:-102.171369, lat:21.00628298}}	09-05-2025	06-08-2025	1,678,761	1,678,761	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-0218-2025, contratista:MAXW EL OBRAS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1678760.54 , importe_modifica do:1678760.54}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	{2547031/proye cto_INICIO, 2547031/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402492245	Proyecto de inversión	221,971	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:221970.65, modificado:221970.65}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 411083	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	411083	S	51	45	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:6.15, meta_modif icada:6.15 }}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CUZALAPA - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 EL DURAZNO, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO CUZALAPA EL DURAZNO Y CAMINO CUZALAPA EL DURAZNO, CAMINO CUZALAPA EL , lon:-104.28308461, lat:19.52021537}}	30-11-2024	30-12-2024	221,971	221,971	221,971	221,970	221,970	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149838, contratista:, convocado:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:221970.65, importe_modifica do:221970.65}}	{2492245/proye cto_FIN, 2492245/proyec to_INICIO, 2492245/proyec to_FIN, 2492245/proyec to_PROCESO, 2492245/proyec to_FIN, 2492245/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545230	Proyecto de inversión	3,948,911	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3948911.22, modificado:394891.22}}	Conservación Periódica del camino código 547 tramo Entronque Carretero Mex. 80 - La Piñuela, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500252	N	0	0	23,171	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.02, meta_modificada:2.02}}	1	{geol: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Camino código 547 tramo Entronque Carretero Mex. 80 - La Piñuela, en el municipio de Unión de Tula, Jalisco, lon:-104.265844, lat:20.003803}}	23-04-2025	23-06-2025	3,948,911	3,948,911	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOPE-ICAR-OB-CSS-0253-2025, contratista:URBANIZACIONES ANDALUZ, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3948911.22, importe_modificado:3948911.22}}	{metal: {unidad_medida: (2545230/proyeKilómetro, avance:0.2)}} (2545230/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545213	Proyecto de inversión	5,099,047	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099047.04, modificado:5099047.04}}	Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500225	N	0	0	31,965	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}	1	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, lon:-104.467663, lat:21.00096}}	09-05-2025	06-08-2025	5,099,047	5,099,047	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOPE-ICAR-OB-LP-0198-2025, contratista:GUIPED CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5099047.04, importe_modificado:5099047.04}}	{metal: {unidad_medida: (2545213/proyeKilómetro, avance:0.2)}} (2545213/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546311	Proyecto de inversión	5,162,904	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:3, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162903.53, modificado:5162903.53}}	Ampliación y modernización de la línea de conducción de la fuente de abastecimiento el ahuate a las localidades de San Diego, El Limón y El Fiscalejo, municipio de Quitupán, Jalisco. (Segunda etapa de Tres).	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAURO3	N	0	0	2,069	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.87271, lat:19.75534}}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: (2546311/proyeMetros lineales, avance:0.0)}} (2546311/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546318	Proyecto de inversión	2,159,333	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159333.4, modificado:2159333.4}}	Equipamiento electromecánico, línea de conducción y puesta en marcha del pozo, en la localidad Lázaro Cárdenas, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAURO4	N	0	0	419	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.97671, lat:20.444359}}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: (2546318/proyeMetros lineales, avance:0.0)}} (2546318/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547032	Proyecto de inversión	9,074,885	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9074885.16, modificado:9074885.16)}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 8.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500201	N	0	0	500,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2120.0, meta_modif icada:2120.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059)}	03-05-2025	29-10-2025	9,074,885	9,074,885	2,722,466	2,722,466	2,722,466	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0317-2025, contratista:ELEM ENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9074885.16 , importe_modifica do:9074885.16)}	{metal: (unidad_medida: (2547032/proye cto_PROCESO, 2547032/proyec to_INICIO) Cuadrados, avance:500.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL21040200921	Proyecto de inversión	2,106,956	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106955.53, modificado:2106955.53)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE REINA VICTORIA E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL. - 229863	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	229863	S	432	389	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cuadrados de construcci ón, meta:2200.0, meta_modif icada:2200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE REINA VICTORIA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE ECHEVERRIA EL POBLADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TAPALPASAN GABRIEL, lon:-103.77684146, lat:19.77347074)}	12-07-2021	30-09-2021	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155806, contratista: BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:2106955.53 , importe_modifica do:2106955.53)}	{metal: (unidad_medida: (2020921/proye cto_FIN, 2020921/proyec to_PROCESO, 2020921/proyec to_INICIO, 2020921/proyec to_FIN) Cuadrados de construcción, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102521969	Proyecto de inversión	23,530,441	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.353044055 E7, modificado:2.338050245E7)}	Construcción de la segunda etapa de fachada flotada del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2025FMES01	S	181,189	154,349	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Av. José Parres Arias (Camino a los Belenes) s/n, Fraccionamiento Industrial Belenes, C.P. 45150, Zapopan, Jalisco, lon:-103.38096, lat:20.73505)}	01-04-2025	31-12-2025	11,765,222	23,380,502	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: (2521969/proye cto_INICIO) Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522032	Proyecto de inversión	16,290,305	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.629030491 E7, modificado:1.629030491E7)}	Construccion de edificio II de aulas de posgrados en el Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativa s (CUCEA) segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2025FMES02	S	13,485	10,939	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Periférico Norte N° 799, Nucleo Universitario Los Belenes, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco., lon:-103.38086, lat:20.74101)}	01-04-2025	31-12-2025	8,145,159	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: (2522032/proye cto_INICIO) Metros Cuadrados, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202546323	Proyecto de inversión	1,901,650	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901649.89, modificado:1901649.89}}	Construcción de colector para el sistema de saneamiento en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco.	14	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR05	N	0	0	4,587	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.582825, lat:19.998956}}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546323/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546324	Proyecto de inversión	1,258,782	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258782.29, modificado:1258782.29}}	Construcción de la ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado en la localidad del Salitre Municipio de Hidalgo.	14	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR06	N	0	0	3,332	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.854959, lat:20.505121}}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546324/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547041	Proyecto de inversión	12,807,954	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280795413E7, modificado:1.280795413E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 18.	14	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002500192	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5999.0, meta_modificada:5999.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	12,807,954	12,807,954	3,842,386	3,842,386	3,842,386	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0295-2025, contratista:MONTARA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.280795413E7, importe_modificado:1.280795413E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	(2547041/proyecto_PROCESO, 2547041/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547506	Proyecto de inversión	2,273,877	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273876.5, modificado:2273876.5}}	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 620 tramo Entronque Carretero Mex. 70 - Guachinango, municipio de Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002500170	N	0	0	20,000	{metal: {unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:José María Mercado 5-1, 46800 El Zapote, Jal., lon:-104.3800775, lat:20.581607}}	26-03-2025	30-05-2025	2,273,877	2,273,877	0	0	0	o DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2273876.5, importe_modificado:2273876.5}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro lineal, avance:0.3}}	(2547506/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL210402052360	Proyecto de inversión	681,380	{ffl: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681379.77, modificado:681379.77)}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASCON6461	N	0	0	120	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0026132, lat:20.795738)}	21-12-2021	20-03-2022	681,380	681,380	519,318	519,318	519,318	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237511	Proyecto de inversión	3,287,928	{ffl: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287928.29, modificado:3287928.29)}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08252	N	0	0	4,393	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.5354954)}	17-10-2023	14-01-2024	3,287,928	3,287,928	986,378	986,378	986,378	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401085	Proyecto de inversión	1,285,885	{ffl: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285885.02, modificado:1285885.02)}	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08655	N	0	0	70	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 14, OCOTLÁN, JALISCO, lon:-102.7780106, lat:20.358817)}	15-04-2024	10-06-2024	1,285,885	1,285,885	385,766	385,766	385,766	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237517	Proyecto de inversión	4,270,761	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270761.22, modificado:4270761.22)}	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR1197H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07176	N	0	0	184	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO, TUXPAN, JALISCO, lon:-103.4127222, lat:19.4244166)}	01-11-2023	31-01-2024	4,270,761	4,270,761	4,222,640	4,222,640	4,222,640	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237518	Proyecto de inversión	1,517,607	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517606.53, modificado:1517606.53)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 CCT 14DST01191, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-01202	N	0	0	293	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5158743, lat:20.4187183)}	17-10-2023	15-12-2023	1,517,607	1,517,607	1,339,974	1,339,974	1,339,974	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350258	Proyecto de inversión	3,625,365	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625364.94, modificado:3625364.94)}	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08206	N	0	0	1,067	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚRIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464)}	22-02-2024	10-06-2024	3,625,365	3,625,365	1,769,883	1,769,883	1,769,883	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401075	Proyecto de inversión	1,010,401	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010401.45, modificado:1010401.45)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-08116	N	0	0	213	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA, JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807)}	02-05-2024	31-07-2024	1,010,401	1,010,401	989,105	989,105	989,105	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350261	Proyecto de inversión	1,656,429	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656428.62, modificado:1656428.62)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14EPR0963B, UBICADA EN LA COLONIA MASCOOTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08662	N	0	0	372	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMINGO MARQUEZ S/N,MASCOOTA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7662903, lat:20.3541753)}	14-03-2024	12-05-2024	1,656,429	1,656,429	1,604,899	1,604,899	1,604,899	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401086	Proyecto de inversión	3,686,924	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686923.53, modificado:3686923.53)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 14DPR19802, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08658	N	0	0	364	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JESUS CARRANZA # 259, LAGUNAS, ARANDAS, JALISCO, lon:-102.3508152, lat:20.699601)}	17-04-2024	15-08-2024	3,686,924	3,686,924	3,507,094	3,507,094	3,507,094	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401087	Proyecto de inversión	3,523,705	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523704.87, modificado:3523704.87)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CCT 14DTV0445R, UBICADA EN LA LOCALIDAD TARIMORO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08659	N	0	0	46	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CONOCIDO, DEGOLLADO, JALISCO, lon:-102.1929168, lat:20.4403334)}	19-04-2024	19-08-2024	3,523,705	3,523,705	2,139,872	2,139,872	2,139,872	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522849	Proyecto de inversión	481,907	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481906.79, modificado:481906.79)}	COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO 3, ESCUELA DE GASTRONOMÍA Y EN ESTACIÓN GOURMET DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA CCT 14USU01901, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-SUP-COON-07949	N	0	0	7,160	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 203, LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.2208495, lat:20.70474876)}	19-02-2025	01-04-2025	481,907	481,907	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564716	Proyecto de inversión	912,014	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912013.75, modificado:912013.75)}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90275	N	0	0	37	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO, JESUS MARIA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.2289907, lat:20.6081502)}	11-08-2017	02-08-2017	912,014	912,014	488,610	488,610	488,610	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL190201564717	Proyecto de inversión	912,002	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}}	EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90276	N	0	0	10	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}}	11-05-2017	05-07-2017	912,002	912,002	273,601	273,601	273,601	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564719	Proyecto de inversión	439,660	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90282	N	0	0	92	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}}	15-06-2017	23-08-2017	439,660	439,660	306,056	306,056	306,056	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564818	Proyecto de inversión	911,048	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90438	N	0	0	119	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZUTIGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}}	20-12-2016	11-06-2017	911,048	911,048	862,059	862,059	862,059	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190201564823	Proyecto de inversión	1,849,357	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}}	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	90446	N	0	0	173	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZUTIGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}}	16-08-2017	05-01-2018	1,849,357	1,849,357	793,775	793,775	793,775	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL190101516260	Acción	1,426,458	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	90462	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0, meta_modif icada:100.	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6, PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA), TOMATLAN, JALISCO , lon:-105.1420276, lat:20.0032778}}	22-08-2017	13-11-2017	1,426,458	1,426,458	811,133	811,133	811,133	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL16170401043062	Proyecto de inversión	1,395,855	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55)}	""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construcción De Sanitarios Tipo Mezquitán. ""Construcci on De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	90541	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:- , lon:-103.342222, lat:20.676389)}	01-11-2017		1,395,855	1,395,855	906,346	906,346	906,346	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL190201564902	Proyecto de inversión	259,990	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87)}	TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	90621	N	0	0	361	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZUTIGA, Jalisco, lon:- 103.4423237, lat:20.53211)}	16-08-2017	27-10-2017	259,990	259,990	253,143	253,143	253,143	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL190101516282	Acción	11,437,919	{ffl: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	94116	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205, TEPATITLAN DE MORELOS, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389)}	11-10-2017	27-03-2018	11,437,919	11,437,919	7,464,843	7,464,843	7,464,843	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL190201564270	Proyecto de inversión	576,261	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71)}	CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-00266	N	0	0	497	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66, SAN GASPAR DE LAS FLORES, TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511)}	03-07-2018	18-09-2018	576,261	576,261	499,439	499,439	499,439	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL200101700632	Proyecto de inversión	4,690,142	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13)}	SUSTITUCION DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO PARA LOMA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASCON04079	N	0	0	155	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779)}	30-12-2019	27-04-2020	4,690,142	4,690,142	4,501,153	4,501,153	4,501,153	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL200401878723	Proyecto de inversión	3,870,168	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71)}	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BORDA PERIMETRAL E ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPRO086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENQUILLA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05921	N	0	0	102	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENQUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282)}	22-10-2020	21-01-2021	3,870,168	3,870,168	2,916,275	2,916,275	2,916,275	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL200401878731	Proyecto de inversión	3,378,220	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPRO130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05956	N	0	0	432	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932)}	15-12-2020	15-03-2021	4,109,130	4,109,130	4,081,864	4,081,864	4,081,864	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220302140395	Proyecto de inversión	3,458,866	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458866.09, modificado:3458866.09)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 14UBH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUFCONA00568	N	0	0	3,200	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORIN 1900, LA PLAMITA, ZAPOPAN., lon:-103.359838, lat:20.732937)}	22-07-2022	31-10-2022	3,458,866	3,458,866	3,445,872	3,445,872	3,445,872	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230102211685	Proyecto de inversión	4,655,071	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655071.14, modificado:507366.62}}	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL, REPARACIÓN DE TECHOS (HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO O DE ENJARRES), CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LONARIA E INCORPORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASCONA05684	N	0	0	195	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GUERRERO # 174,,AVUTLA, JALISCO, lon:-104.3492406, lat:20.1262788}}	13-02-2023	13-05-2023	5,073,667	5,073,667	4,353,350	4,353,350	4,353,350	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270186	Proyecto de inversión	554,648	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554648.4, modificado:554648.4}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN TEUCHITLÁN CCT 14UBH01660, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-07167	N	0	0	125	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 345,LOS MEZQUITES,TEUCHITLÁN, JALISCO, lon:-103.8584355, lat:20.6843842}}	05-07-2023	18-08-2023	554,648	554,648	514,613	514,613	514,613	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270188	Proyecto de inversión	21,515,759	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.151575908 E7, modificado:2.37892356E7}}	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-07999	N	0	0	4,192	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7920021, lat:20.8453064}}	21-08-2023	31-12-2023	23,789,236	23,789,236	23,552,201	23,552,201	23,552,201	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270189	Proyecto de inversión	6,901,177	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6901177.3, modificado:690117.7.3}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH021NFN), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÓNIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-08175	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZÓNIGA, JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}}	04-09-2023	29-12-2023	6,901,177	6,901,177	6,364,248	6,364,248	6,364,248	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23030270190	Proyecto de inversión	5,559,212	{ffl: CONSTRUCCIÓN (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:5559212.37, modificado:5559212.37)}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO G DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 140SU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08254	N	0	0	8,198	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO), TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333)}	21-08-2023	15-11-2023	5,559,212	5,559,212	4,647,350	4,647,350	4,647,350	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237497	Proyecto de inversión	996,014	{ffl: CONSTRUCCIÓN (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:996014.28, modificado:996014.28)}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO G EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 140SU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08255	N	0	0	7,884	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO), TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333)}	09-10-2023	09-11-2023	996,014	996,014	986,054	986,054	986,054	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237539	Proyecto de inversión	1,081,879	{ffl: REHABILITACIÓN (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES, monto:1081878.98, modificado:1081878.98)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CCT 14DS70002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-03970	N	0	0	803	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANTONIO MORENO OVIEDO 124,CENTRO,LAGOS DE MORENO, JALISCO, lon:-101.9415748, lat:21.3564755)}	12-09-2023	26-10-2023	1,081,879	1,081,879	846,579	846,579	846,579	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237526	Proyecto de inversión	6,617,226	{ffl: CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEOCALLINTZIN, CCT 14EES0146M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-00297	N	0	0	307	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:LOMA DEL JARDIN #8/N,TEOCALTICHE CENTRO,TEOCALTICHE, JALISCO, lon:-102.57042, lat:21.44472)}	07-11-2023	05-03-2024	6,617,226	6,617,226	6,439,512	6,439,512	6,439,512	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237528	Proyecto de inversión	1,134,645	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134644.99, modificado:1134644.99)}	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN Y SIN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO QUINTANILLA CCT 14DES01272, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN O LOS AGAVES, MUNICIPIO DE TIAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07077	N	0	0	607	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AURORA BOREAL,LOS AGAVES,TIAJOMULCO DE ZÓRIGA,JALISCO, lon:-103.274484, lat:20.474386)}	17-11-2023	15-01-2024	1,134,645	1,134,645	871,361	871,361	871,361	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237530	Proyecto de inversión	1,789,997	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789997.48, modificado:1789997.48)}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO CCT 14UBH00780, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-07166	N	0	0	528	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE N° 110,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9740601, lat:20.6972221)}	17-11-2023	15-01-2024	1,789,997	1,789,997	1,701,853	1,701,853	1,701,853	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237531	Proyecto de inversión	2,050,164	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050164.06, modificado:2050164.06)}	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA TEPATITLÁN MÓDULO YAHUALICA CCT 14UBH01551, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-08201	N	0	0	344	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CARRETERA A AGUASCALIENTES KM. 2,YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ZONA CENTRO),YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.884584, lat:21.184338)}	17-11-2023	14-02-2024	2,050,164	2,050,164	2,024,379	2,024,379	2,024,379	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401073	Proyecto de inversión	5,232,992	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232991.91, modificado:5232991.91)}	TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU02109, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08251	N	0	0	6,835	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,2A POTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794)}	01-03-2024	14-05-2024	5,232,992	5,232,992	3,599,512	3,599,512	3,599,512	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402198519	Proyecto de inversión	3,577,891	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577891.44, modificado:3577891.44)}	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C, D Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ CCT 14EPRI0072, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASREH05938	N	0	0	297	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3509155, lat:20.7079178)}	15-11-2022	13-04-2023	3,577,891	3,577,891	2,967,712	2,967,712	2,967,712	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337520	Proyecto de inversión	3,034,644	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034643.78, modificado:3034643.78)}	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , BARRDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14DJN2225D, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07024	N	0	0	107	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989)}	13-10-2023	15-02-2024	3,034,644	3,034,644	2,894,146	2,894,146	2,894,146	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337537	Proyecto de inversión	3,358,921	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358920.97, modificado:3358920.97)}	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 14DPR0127F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07181	N	0	0	203	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CIRCUITO ANGEL ROMERO S/N,, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.4519443, lat:20.661861)}	01-12-2023	15-02-2024	3,358,921	3,358,921	3,354,237	3,354,237	3,354,237	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401076	Proyecto de inversión	2,105,027	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105026.58, modificado:2105026.58)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CCT 14DPR1327K, UBICADA EN LA LOCALIDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (YAHUALICA), MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08668	N	0	0	317	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AV. JESUS GONZALEZ GALLO # 24,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8867837, lat:21.1798537)}	02-05-2024	31-08-2024	2,105,027	2,105,027	2,059,368	2,059,368	2,059,368	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401088	Proyecto de inversión	1,729,004	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729003.83, modificado:1729003.83}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZORRIGA CCT 14EP0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07807	N	0	0	295	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69, LOURDES, CHAPALA, JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516}}	03-05-2024	15-07-2024	1,729,004	1,729,004	1,711,434	1,711,434	1,711,434	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337503	Proyecto de inversión	10,150,729	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015072884E7, modificado:1.015072884E7}}	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, DOS CANCHAS DE VOLEIBOL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EP006102	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-02372	N	0	0	417	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 25,MAZAMITLA (ZONA CENTRO),MAZAMITLA, JALISCO, lon:-103.1024294, lat:19.9182642}}	02-10-2023	12-12-2023	10,150,729	10,150,729	9,714,435	9,714,435	9,714,435	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270192	Proyecto de inversión	960,123	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960122.65, modificado:960122.65}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EP00052E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06526	N	0	0	481	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}}	06-09-2023	30-09-2023	960,123	960,123	900,136	900,136	900,136	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337509	Proyecto de inversión	4,273,843	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4273842.87, modificado:4273842.87}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 CCT 14EP00075B, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUTITLÁN (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-03368	N	0	0	175	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO, lon:-104.3666346, lat:19.4514459}}	02-10-2023	12-12-2023	4,273,843	4,273,843	4,217,969	4,217,969	4,217,969	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237510	Proyecto de inversión	5,047,015	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047015.22, modificado:5047015.22)}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, PÓRTICO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14DPR0907K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06537	N	0	0	178	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 138,, SAYULA, JALISCO, lon:-103.60468, lat:19.88662)}	02-10-2023	12-12-2023	5,047,015	5,047,015	5,039,641	5,039,641	5,039,641	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237512	Proyecto de inversión	3,711,289	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711289.4, modificado:3711289.4)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA CCT 14EPR0541U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06533	N	0	0	524	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:GONZALEZ HERMOSILLO# 153,, JALOSTOTITLÁN, JALISCO, lon:-102.4689595, lat:21.1712559)}	17-10-2023	14-01-2024	3,711,289	3,711,289	3,308,384	3,308,384	3,308,384	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237513	Proyecto de inversión	7,461,549	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7461548.99, modificado:7461548.99)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR0875H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06544	N	0	0	342	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,, ZAPOTLANEJO, JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718)}	01-11-2023	28-02-2024	7,461,549	7,461,549	7,369,838	7,369,838	7,369,838	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237514	Proyecto de inversión	4,934,355	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934355.22, modificado:4934355.22)}	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO E.Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR2183U, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUVACAPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-02613	N	0	0	148	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AGUA AZUL #2,, ATOYAC, JALISCO, lon:-103.5236945, lat:19.9660833)}	01-11-2023	28-02-2024	4,934,355	4,934,355	4,887,153	4,887,153	4,887,153	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230402337515	Proyecto de inversión	6,408,103	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6408102.89, modificado:6408102.89)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, MURO PERIMETRAL, TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR2736U	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-07106	N	0	0	111	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 35 A,, ATENQUILLO, JALISCO, lon:-104.54078, lat:20.32446)}	01-11-2023	28-02-2024	6,408,103	6,408,103	6,367,839	6,367,839	6,367,839	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337521	Proyecto de inversión	1,393,107	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393107.17, modificado:1393107.17)}	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , PÓRTICO DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 14DPR08648, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARCOS DE COBIANES, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06543	N	0	0	93	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:121, localidad:1, direccion:AV. 20 DE NOVIEMBRE # 5,, ZAPOTILTIC, JALISCO, lon:-103.3575277, lat:19.6102501)}	09-10-2023	15-12-2023	1,393,107	1,393,107	1,256,880	1,256,880	1,256,880	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337524	Proyecto de inversión	5,740,326	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740325.82, modificado:5740325.82)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1960M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07109	N	0	0	135	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:25 DE JULIO # 11,, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO, lon:-104.1826667, lat:19.4672501)}	01-11-2023	28-02-2024	5,740,326	5,740,326	4,913,819	4,913,819	4,913,819	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337533	Proyecto de inversión	2,143,877	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143876.7, modificado:2143876.7)}	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR16012, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07107	N	0	0	184	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444)}	20-10-2023	29-01-2024	2,143,877	2,143,877	1,882,705	1,882,705	1,882,705	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240102350248	Proyecto de inversión	4,243,871	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243870.89, modificado:4243870.89)}	CONSTRUCCION DE MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BÍLAS	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-07104	N	0	0	222	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865)}	21-02-2024	20-05-2024	4,243,871	4,243,871	3,967,991	3,967,991	3,967,991	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350250	Proyecto de inversión	4,797,187	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797186.61, modificado:4797186.61)}	REHABILITACIÓN DEL COBAEJ NO. 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARIAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-REH-07126	N	0	0	269	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PROLONGACION OBREGON NO. 269,GÓMEZ FARIAS,JALISCO, lon:-103.47577, lat:19.78362)}	21-02-2024	20-05-2024	4,797,187	4,797,187	2,093,202	2,093,202	2,093,202	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401072	Proyecto de inversión	1,987,000	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986999.99, modificado:1986999.99)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EP000162, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06525	N	0	0	143	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:GUADALUPE YANEZ # 1,AMACUECA, JALISCO, lon:-103.5994649, lat:20.0119042)}	14-03-2024	12-05-2024	1,987,000	1,987,000	1,494,926	1,494,926	1,494,926	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350251	Proyecto de inversión	8,335,534	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335534.1, modificado:8335534.1)}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DONATO GUERRA CCT 14EP08252, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-03340	N	0	0	217	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:112, localidad:1, direccion:MORELOS #25, VALLE DE JUÁREZ, JALISCO, lon:-102.9402778, lat:19.9336111)}	21-02-2024	19-06-2024	8,335,534	8,335,534	8,242,188	8,242,188	8,242,188	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240102350259	Proyecto de inversión	28,904,847	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.890484731E7, modificado:2.890484731E7}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPK0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08094	N	0	0	494	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}}	14-03-2024	09-09-2024	28,904,847	28,904,847	26,716,819	26,716,819	26,716,819	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350260	Proyecto de inversión	13,413,661	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.341366059E7, modificado:1.341366059E7}}	CONSTRUCCION DE TALLER DE CÓMPUTO, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANTERERÍAS E	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CONA-03888	N	0	0	345	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5253056, lat:20.5276666}}	14-03-2024	10-08-2024	13,413,661	13,413,661	9,389,246	9,389,246	9,389,246	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:94.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401074	Proyecto de inversión	3,036,353	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036353.12, modificado:3036353.12}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CECYTEJ VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS (LA CONSTITUCIÓN ZAPOPAN) CCT. 14ETC0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-07108	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CONOCIDO ZAPOPAN,CONOCIDO ZAPOPAN N,JALISCO, lon:-103.36725, lat:20.73114}}	14-03-2024	11-07-2024	3,036,353	3,036,353	2,302,245	2,302,245	2,302,245	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445053	Proyecto de inversión	7,174,853	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174852.96, modificado:7174852.96}}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE INGRESO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA CCT 14EMS0062N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-REH-07959	N	0	0	85	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:REFORMA # 20,SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ZONA CENTRO),SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA,JALISCO, lon:-103.4291667, lat:21.0444444}}	12-07-2024	15-11-2024	7,174,853	7,174,853	2,953,082	2,953,082	2,953,082	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220302140406	Proyecto de inversión	2,454,862	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454862.35, modificado:2454862.35)}	REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA Y REENCARPETAMIENTO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO O EN EL CENTRO UNIVERSITARIO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454862.35, modificado:2454862.35}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUPREH07118	N	0	0	13,200	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTILAN-TOTOTILAN, EL RAICERO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807)}	03-08-2022	30-11-2022	2,454,862	2,454,862	2,288,973	2,288,973	2,288,973	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350257	Proyecto de inversión	1,291,616	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291616.45, modificado:1291616.45)}	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMINO PERIMETRAL EN EL CENTRO DEL NORTE CCT 14USU00022, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-06764	N	0	0	3,716	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,, COLOTLÁN, JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816)}	07-03-2024	20-05-2024	1,291,616	1,291,616	1,156,000	1,156,000	1,156,000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445051	Proyecto de inversión	478,500	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478499.99, modificado:478499.99)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL CCT 14DJN1743H, UBICADO EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08736	N	0	0	113	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SUDAN # 540, LIBERTAD, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.2901113, lat:20.670083)}	01-07-2024	31-07-2024	478,500	478,500	457,122	457,122	457,122	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445052	Proyecto de inversión	382,700	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382699.57, modificado:382699.57)}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 160 CCT 14DST01602, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08748	N	0	0	488	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OASIS, LOMAS DE ZAPOPAN, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.3976543, lat:20.7545752)}	01-07-2024	31-07-2024	382,700	382,700	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302445055	Proyecto de inversión	767,933	{ffl: REHABILITACIÓN (ciclo_recurso:20 Y 20, ramo:33, MANTENIMIENTO modalidad:1, DEL JARDIN DE prog_pres:7, NIÑOS NARCISO tipo_recurso:FEDE MENDOZA CCT RALES 14EJN0053N, (APORTACIONES, UBICADO EN LA SUBSIDIOS Y COLONIA CONVENIOS), MORELOS, monto:767933.1, MUNICIPIO DE modificado:767933 GUADALAJARA, .1)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08750	N	0	0	102	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJAR A,JALISCO, lon:-103.3633295, lat:20.6546199)}	19-07-2024	30-09-2024	767,933	767,933	685,474	685,474	685,474	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102522839	Proyecto de inversión	1,463,201	{ffl: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 93 CCT (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463200.52, modificado:1463200.52)})	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-06762	N	0	0	472	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:HIDALGO #261,USMAJAC,SAYULA,JALISCO, lon:-103.5408333, lat:19.8758333)}	19-02-2025	15-04-2025	1,463,201	1,463,201	438,960	438,960	438,960	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102522841	Proyecto de inversión	669,476	{ffl: MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669476.23, modificado:669476.23)})	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08741	N	0	0	135	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PEDRO DE GANTE #107,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,ZAPOTITLÁN DE VADILLO,JALISCO, lon:-103.804245, lat:19.552986)}	19-02-2025	15-04-2025	669,476	669,476	200,843	200,843	200,843	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546340	Proyecto de inversión	3,861,628	{ffl: SUSTITUCION DEL SUBCOLECTOR DE 15": A 24": EN LA AV. GRANDES LAGOS ENTRE CALLE RIO TIBER Y RIO VOLGAR, CALLE RIO VOLCAR ENTRE AV. GRANDES LAGOS Y CALLE PRIVADA RIO USUMACINTA Y CALLE PRIVADA RIO USUMACINTA ENTRE RIO VOLGAR Y CALLE (ciclo_recurso:20, ramo:16, modalidad:8, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861628.12, modificado:3861628.12)})	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALR04	N	0	0	21,805	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA RIO, lon:-105.20574, lat:20.66381)}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: (2546340/proyecto_INICIO) Metros lineales, avance:0.0)}	(2546340/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546344	Proyecto de inversión	3,682,373	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3682372.96, modificado:3682372.96}}	SUSTITUCIÓN DEL SUBCOLECTOR DE 15"¿ A 20"¿ E INSTALACIÓN DE LA LÍNEA MADRINA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CAMICHÍN, COLONIA EMILIANO ZAPATA, PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR05	N	0	0	20,763	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546344/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546347	Proyecto de inversión	13,227,783	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.322778348E7, modificado:1.322778348E7}}	REHABILITACION DEL COLECTOR CENTRO NORTE DE CONCRETO REFORZADO DE TUBERÍA 54"Ø , UBICADO EN LA CALLE BELICE ENTRE LIBRAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CORREGIDORA ENTRE BELICE Y HÉROES DE LA PATRIA MEDIANTE	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR06	N	0	0	84,406	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546347/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546348	Proyecto de inversión	5,368,241	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5368240.87, modificado:5368240.87}}	SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LÍNEA DE AGUAS TRATADAS EN LA AV. FRANCISCO MEDINAIO ENTRE EL GANSO Y PASEO DE LA MARINA, CALLE MARINA ENTRE AV. FRANCISCO MEDINA Y PASO DE LA MARINA NORTE Y CALLE PASEO DE LA MARINA NORTE	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR07	N	0	0	5,272	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO LA MARINA, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546348/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545000	Proyecto de inversión	3,799,055	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799055.46, modificado:3799055.46}}	Conservación periódica del camino código 318, tramo Entronque 314 - Carretera Est. Santiago de Velázquez, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500182	N	0	0	80,609	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.34, meta_modificada:2.34}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 318, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Santiago de Velázquez, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.240165, lat:20.686474}}	09-05-2025	06-08-2025	3,799,055	3,799,055	1,139,717	1,139,717	1,139,717	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0188-2025, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3799055.46, importe_modificado:3799055.46}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}	(2545000/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546813	Proyecto de inversión	10,034,052	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003405228E7, modificado:1.003405228E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 30.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500235	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	10,034,052	10,034,052	3,010,216	3,010,216	3,010,216	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0307-2025, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.003405228E7, importe_modificado:1.003405228E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:44.0}}	{2546813/proyecto_PROCESO, 2546813/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202546826	Proyecto de inversión	12,287,729	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22877287E7, modificado:1.22877287E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 22.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500234	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4063.0, meta_modificada:4063.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	12,287,729	12,287,729	5,002,011	3,686,319	3,686,319	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0331-2025, contratista:TEXTON GRUPO EMPRESARIAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.22877287E7, importe_modificado:1.22877287E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1220.0}}	{2546826/proyecto_INICIO, 2546826/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546053	Proyecto de inversión	768,601	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768601.14, modificado:768601.14}}	MANTENIMIENTO GENERAL A NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA SECUNDARIA JUVENTINO ROSAS CCT 14DES0116T, UBICADA EN LA LOCALIDAD COL. CRISTEROS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08728	N	0	0	230	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CRISTOS,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9727401, lat:21.3210899}}	15-04-2025	26-05-2025	768,601	768,601	230,580	230,580	230,580	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546054	Proyecto de inversión	763,282	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763281.75, modificado:763281.75}}	MANTENIMIENTO A EDIFICIO R, INGRESO E HIDRONEUMÁTICO EN LA PRIMARIA MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN CCT 14DPR3963X, UBICADA EN LA LOCALIDAD COL. CRISTEROS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08745	N	0	0	264	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDRES SOLA #S/N,CRISTEROS,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9727401, lat:21.3210899}}	15-04-2025	26-05-2025	763,282	763,282	228,985	228,985	228,985	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:99.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546055	Proyecto de inversión	3,563,965	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3563964.59, REJA, modificado:3563964.59)}	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR, DE LA CUBIERTA DE PATIO CÍVICO, INGRESO, MURO APLANADOS, PISOS Y PINTURA DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08999	N	0	0	419	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BRAULIO MARTINEZ S/N #S/N, CIHUATLÁN CENTRO, CIHUATLÁN, JALISCO, lon:-104.5716857, lat:19.2428861)}	22-04-2025	11-08-2025	3,563,965	3,563,965	1,069,189	1,069,189	1,069,189	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546056	Proyecto de inversión	3,591,702	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591701.79, modificado:3591701.79)}	CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE APLANADOS, PISOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL AUDITORIO Y DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14EPR0223H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09006	N	0	0	301	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:HIDALGO # 355, EL GRULLO, JALISCO, lon:-104.2229131, lat:19.8092641)}	22-04-2025	11-08-2025	3,591,702	3,591,702	1,077,511	1,077,511	1,077,511	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546057	Proyecto de inversión	6,179,158	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6179157.77, 14DST0076A, modificado:6179157.77)}	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 76 CCT 14DST0076A, UBICADA EN LA LOCALIDAD COPALÁ, MUNICIPIO DE TOLIMÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-09008	N	0	0	237	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:99, localidad:1, direccion:MORELOS # 18,, TOLIMÁN, JALISCO, lon:-103.7669444, lat:19.6105556)}	22-04-2025	11-08-2025	6,179,158	6,179,158	1,853,747	1,853,747	1,853,747	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546060	Proyecto de inversión	534,639	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534638.84, modificado:534638.84)}	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZA CIÓN DE AZÓTEAS DE EDIFICIOS EXISTENTES EN ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS CCT 14ENL0004C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-08601	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,, UNIÓN DE TULA, JALISCO, lon:-104.266105, lat:19.9623865)}	06-08-2025	02-06-2025	534,639	534,639	534,604	534,604	534,604	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202546061	Proyecto de inversión	667,923	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667923.21, modificado:667923.21)}	REHABILITACIÓN DE PISOS EN TALLER DE EDIFICIO EDEL CONALEP # 74 CCT 14DPT00053, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-REH-09592	N	0	0	389	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRESIDENTE DIAZ ORDAZ # 40, LINDAVISTA, ARANDAS, J ALISCO, lon:- 102.3359309, lat:20.705023)}	01-04-2025	12-05-2025	667,923	667,923	200,377	200,377	200,377	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546068	Proyecto de inversión	977,450	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977449.61, modificado:977449.61)}	SUSTITUCION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE LOS MÓDULOS DE AULAS AMPLIAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVA S CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAROPAN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-09659	N	0	0	23,123	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799, LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO , lon:-103.3798299, lat:20.7391112)}	01-04-2025	12-05-2025	977,450	977,450	977,131	977,131	977,131	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202380698	Proyecto de inversión	1,022,979	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: LAZARO FAIS municipal, monto:1022978.6, COCULA, modificado:1022978.6)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDUARDO TEJEDA DESDE LA CALLE REVOLUCION HASTA EL CAMINO A SAN DIEGO, COLONIA LAZARO CARDENAS, JALISCO - 110031	14	Jalisco	024	Cocula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cocula	110031	S	76	68	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:995.0 , meta_modif icada:995.0)}	1	{geol: (cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LAZARO CARDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LOS BEATOS, BRECHA CAMINO REAL A SAN DIEGO LA CALLE A INTERVENIR SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLON, lon:-103.82050893, lat:20.34852414)}	20-05-2024	10-07-2024	238,400	1,022,979	238,400	238,400	238,400	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 145491, contratista, convocante:MUNIC IPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1022978.6, importe_modifica do:1022978.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0)}	(2380698/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:En base a la información recibida en el acta entrega - recepción nos enteramos que la obra quedo en "proceso" sin embargo desconocemos el motivo y el recurso asignado a la obra no quedó como saldo a favor en la cuenta exclusiva de este programa, entonces al desconocer el por qué el avance fisico quedó inconcluso y al no tener el recurso la obra no se pudo continuar. , trimestre:2.0, usuario:josuelcastillop, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547062	Proyecto de inversión	10,323,811	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032381077E7, modificado:1.032381077E7)}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 32.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500188	N	0	0	500,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:195.0 , meta_modif icada:195.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059)}	08-05-2025	03-11-2025	10,323,811	10,323,811	3,097,143	3,097,143	3,097,143	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0309-2025, contratista:CONS TRUCTORA BELIO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032381077E7, importe_modifica do:1.032381077E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0)}	(2547062/proye cto_PROCESO, 2547062/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547535	Proyecto de inversión	6,029,568	{fpl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6029567.91, modificado:6029567.91}}	Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 89 - Capilla de Milpillias, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500184	N	0	0	20,000	{metal: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.17, meta_modificada:2.17 }}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:C. Niños Héroes 164, 47720 Capilla de Milpillias, Jal., lon:-102.84717147, lat:20.66175674}}	09-05-2025	06-08-2025	6,029,568	6,029,568	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0186-2025, contratista:URBANIZADORA CONSTRUVIAS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6029567.61, importe_modificado:6029567.61}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.2}}	{2547535/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547539	Proyecto de inversión	4,432,993	{fpl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4432993.29, modificado:4432993.29}}	Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500217	N	0	0	20,000	{metal: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.7, meta_modificada:8.7} }	1	{geol: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 758, Sin Nombre, 48540 Tecolotlán, Jal., lon:-104.0377358, lat:20.1913836}}	09-05-2025	07-07-2025	4,432,993	4,432,993	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0206-2025, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4432993.29, importe_modificado:4432993.29}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.5}}	{2547539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546860	Proyecto de inversión	11,449,419	{fpl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.144941878E7, modificado:1.144941878E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 25.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500214	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del Km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	11,449,419	11,449,419	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0302-2025, contratista:DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.144941878E7, importe_modificado:1.144941878E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:65.0}}	{2546860/proyecto_PROCESO, 2546860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102520873	Proyecto de inversión	107,500	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107392.5}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LATERAL JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO ENTRE LAS CALLES AV. JACARANDAS Y GARDENIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	14	Jalisco	093	Tepatitlán de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepatitlán de Morelos	2.41E+12	N	0	0	100,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:LATERAL JOSE GONZALEZ CARNICERITO CON AV. JACARANDAS EN CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y GARDENIAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, lon:-102.782464, lat:20.804165}}	01-03-2025	31-07-2025	107,393	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:550.0}}	{2520873/proyecto_INICIO, 2520873/proyecto_PROCESO, 2520873/proyecto_FIN, 2520873/proyecto_INICIO, 2520873/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020245282	Proyecto de inversión	4,978,125	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4978124.99, Yahualica de modificado:4978124.99)}	Conservacion Rutinaria, renivelaciones , riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 228 tramo Carretera Tepatitlán - Yahualica de González Gallo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500254	N	0	0	141,322	{metal: (unidad medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 228 tramo Mezcala - Carretera Tepatitlán - Yahualica de González Gallo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.815642, lat:20.960473)}	25-04-2025	22-08-2025	4,978,125	4,978,125	1,493,437	1,493,437	1,493,437	{cttol: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0241-2025, contratista:FIRM IRAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4978124.99 , importe_modificado:4978124.99)}	(metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.4))	{2545282/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545286	Proyecto de inversión	8,861,006	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8861005.74, La Barca, modificado:8861005.74)}	Conservación Periódica del camino código 163 tramo Entronque Carretero 114 y Santa Lucia, en el municipio de La Barca, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500270	N	0	0	67,937	{metal: (unidad medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 163 tramo Entronque Carretero 114 y Santa Lucia, en el municipio de La Barca, Jalisco., lon:-102.384279, lat:20.340175)}	09-05-2025	05-09-2025	8,861,006	8,861,006	2,658,302	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0229-2025, contratista:CONS TRULATAM, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8861005.74 , importe_modificado:8861005.74)}	(metal: (unidad medida: Kilómetro, avance:0.3))	{2545286/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102521406	Proyecto de inversión	12,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7)}	Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente CIJES JCJSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500024	N	0	0	20,000	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:2428.68, meta_modificada:2428.68)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188)}	30-01-2025	28-06-2025	12,458,989	12,458,989	10,465,204	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0064-2025, contratista:DESA RROLLOS GURENTTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.245898947E7, importe_modificado:1.245898947E7)}	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1215.0))	{2521406/proyecto_INICIO, 2521406/proyecto_PROCESO, 2521406/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102521408	Proyecto de inversión	12,582,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2582E7, modificado:1.2582E7)}	Construcción del área de cocina y comedor en el Hospital General de Occidente JCJSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500033	N	0	0	20,000	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1264.28, meta_modificada:1264.28)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188)}	25-02-2025	24-06-2025	12,509,983	12,509,983	11,257,880	10,202,763	10,202,763	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0073-2025, contratista:PIXI DE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.250998329E7, importe_modificado:1.250998329E7)}	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:930.0))	{2521408/proyecto_INICIO, 2521408/proyecto_PROCESO, 2521408/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202547079	Proyecto de inversión	8,939,068	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8939067.87, modificado:8939067.87}}	Construcción del Centro de Salud en la localidad de Cofradía de la Luz, en el municipio de Cocula, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500168	N	0	0	29,267	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}}	1	{geol: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:Hidalgo 72b, 48530 La Cofradia de la Luz, Jal., lon:-103.76588251, lat:20.405926}}	25-04-2025	21-10-2025	8,939,068	8,939,068	2,681,720	2,681,720	2,681,720	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0254-2025, contratista:CORP ORATIVO ALMIRA DE JALISCO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8939067.87, importe_modificado:8939067.87}}	{metal: {unidad medida: {2547079/proyecto_PROCESO, 2547079/proyecto_INICIO} avance:187.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202547612	Proyecto de inversión	12,613,031	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.261903138E7, modificado:1.261903138E7}}	Conservación Periódica del camino código 634 tramo Carretero Mex. 70 - San Antonio Puerta de la Vega, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500393	N	0	0	20,000	{metal: {unidad medida:Kilometro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:Hidalgo 35c, 46710 Los Pocitos, Jal., lon:-103.90124426, lat:20.58769206}}	15-05-2025	12-08-2025	12,613,031	12,613,031	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0266-2025, contratista:PROCOPESA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.261903138E7, importe_modificado:1.261903138E7}}	{metal: {unidad medida: {2547612/proyecto_INICIO} avance:0.3}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402509783	Proyecto de inversión	400,005	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:400005.0, modificado:400005.0}}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTO ECOLÓGICO EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CARADA DE ISLA DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO - 444622	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	444622	S	49	38	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 1 RANCHERIA CAÑADA DE ISLAS, 47340 CAÑADA DE ISLAS, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CAMINO CAMINO A ACASICO, CAMINO CAMINO A ACSICO A 534.06 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL PRIMERA CALLE A MAN, lon:-102.83488271, lat:21.2482046}}	04-12-2024	31-12-2024	0	400,005	400,005	400,005	400,005	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156322, contratista:, convocante:municipio de mexticacán jalisco, monto:400005.0, importe_modificado:400005.0}}	{metal: {unidad medida: {2509783/proyecto_INICIO, 2509783/proyecto_PROCESO} avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obsl: {observación:SE LLEVO ACABO POR ADMINISTRACION DIRECTA, trimestre:2.0, usuario:odethornejop, fecha:2025-07-10}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402337635	Proyecto de inversión	986,123	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986123.26, modificado:986123.26}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 140USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEXTA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08488	N	0	0	4,393	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	08-12-2023	31-01-2024	986,123	986,123	882,785	882,785	882,785	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad medida: {Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240102350286	Proyecto de inversión	292,534	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292533.76, modificado:292533.76)}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SÉPTIMA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08489	N	0	0	4,395	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA A GUADALAJARA KM. 45.5, AMECA, JALISCO, lon:-103.9699856, lat:20.5351257)}	08-12-2023	15-01-2024	292,534	292,534	262,842	262,842	262,842	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350272	Proyecto de inversión	451,254	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451253.95, modificado:451253.95)}	CONSTRUCCION DE MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR28900, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07390	N	0	0	195	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,, JUA NACATLÁN, JALISCO, lon:-103.143566, lat:20.567014)}	12-03-2024	11-05-2024	451,254	451,254	436,104	436,104	436,104	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23020235016	Proyecto de inversión	219,120	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219119.79, modificado:219119.79)}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPRO1308, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASREH08144	N	0	0	432	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,, CABO CORRIENTES, JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932)}	01-06-2023	30-06-2023	219,120	219,120	111,746	111,746	111,746	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400493	Proyecto de inversión	2,462,316	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462316.17, modificado:2462316.17)}	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA COLONIA LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÓÑIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08150	N	0	0	233	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL, LOS SILOS, TLAJOMULCO DE ZÓÑIGA, JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941)}	06-05-2024	25-08-2024	2,462,316	2,462,316	2,303,383	2,303,383	2,303,383	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400496	Proyecto de inversión	2,437,428	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437428.28, modificado:2437428.28)}	CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-1, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-COM-08482	N	0	0	440	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996)}	02-05-2024	05-08-2024	2,437,428	2,437,428	1,814,862	1,814,862	1,814,862	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400520	Proyecto de inversión	5,191,964	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191963.68, modificado:5191963.68)}	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CCT 14EPH0638F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VALLARTA (LAS PERAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08472	N	0	0	394	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:JUÁREZ # 627,CENTRO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2361398, lat:20.611356)}	03-06-2024	30-09-2024	5,191,964	5,191,964	3,582,924	3,582,924	3,582,924	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445108	Proyecto de inversión	1,642,109	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642109.29, modificado:1642109.29)}	COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, DE EDIFICIOS A Y F, Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C REBSAMEN, CCT 14DTV0236L, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REF-09123	N	0	0	96	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MARIA DOLORES PADILLA,,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.2901388, lat:21.0718612)}	13-08-2024	12-11-2024	1,642,109	1,642,109	1,542,740	1,542,740	1,542,740	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2404020517288	Proyecto de inversión	3,319,793	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319793.22, modificado:3319793.22)}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT 14DTV00822, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, TONALA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-08849	N	0	0	345	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALA,JALISCO, lon:-103.275043, lat:20.6255525)}	01-10-2024	05-12-2024	3,319,793	3,319,793	3,151,389	3,151,389	3,151,389	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402517303	Proyecto de inversión	1,222,512	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222512.34, LOCALIDAD modificado:1222512.34)}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS C Y D,Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DTV0200X, UBICADA EN LA SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09597	N	0	0	162	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYO TLÁN,JALISCO, lon:-102.3888889, lat:20.4425)}	18-10-2024	10-11-2024	1,222,512	1,222,512	891,899	891,899	891,899	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237636	Proyecto de inversión	1,414,209	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414208.63, VILLA modificado:1414208.63)}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-COH-08702	N	0	0	212	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5934613, lat:21.9811956)}	15-12-2023	14-02-2024	1,414,209	1,414,209	1,271,295	1,271,295	1,271,295	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400501	Proyecto de inversión	7,778,693	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778692.9, LOCALIDAD modificado:7778692.9)}	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR05310, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-09118	N	0	0	260	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC, JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128)}	20-05-2024	20-09-2024	7,778,693	7,778,693	7,053,946	7,053,946	7,053,946	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445122	Proyecto de inversión	3,452,886	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452886.32, CABECERA modificado:3452886.32)}	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA EBERH GONZÁLEZ VALLEJO CCT 14EML00510, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-05248	N	0	0	26	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:117, localidad:1, direccion:LA LUZ SUR,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6852778, lat:21.1486111)}	21-06-2024	22-10-2024	3,452,886	3,452,886	2,549,184	2,549,184	2,549,184	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400513	Proyecto de inversión	3,698,999	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698999.03, modificado:369899.9.03)}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO, 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08918	N	0	0	15,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595, ALAMEDA, TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464)}	06-06-2024	07-10-2024	3,698,999	3,698,999	3,163,012	3,163,012	3,163,012	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445098	Proyecto de inversión	6,274,538	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274538.01, modificado:627453.8.01)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CONA-09120	N	0	0	32	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:20, localidad:1, direccion:HEROES DEL 47 # 1, CABO CORRIENTES, JALISCO, lon:-105.4803055, lat:20.3112499)}	10-07-2024	10-11-2024	6,274,538	6,274,538	6,044,282	6,044,282	6,044,282	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546593	Proyecto de inversión	12,498,668	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249866754 E7, modificado:1.249866754E7)}	Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500129	N	0	0	25,920	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:0, direccion:Netzahualcoyotl, El Grullo, Jalisco., lon:-104.220962, lat:19.8161229)}	04-04-2025	31-08-2025	12,498,668	12,498,668	3,749,600	3,749,600	3,749,600	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0121-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.249866754E7, importe_modificado:1.249866754E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)}	{2546593/proyecto_INICIO, 2546593/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546900	Proyecto de inversión	10,610,326	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061032582 E7, modificado:1.061032582E7)}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 33.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002500214	N	0	0	500,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059)}	03-05-2025	29-10-2025	10,610,326	10,610,326	3,183,098	3,183,098	3,183,098	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0344-2025, contratista:MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.061032582E7, importe_modificado:1.061032582E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0)}	{2546900/proyecto_PROCESO, 2546900/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102523193	Acción	3,352,623	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	Fortalecimiento o para la Atención de NNA Migrantes en el Estado de Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad		Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco	161	N	0	0	70	{metal: (unidad_me dida:Otros , meta:20.0, meta_modif icada:20.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo 1531, lon:-103.305062, lat:20.6932038)}	01-04-2025	31-12-2025	3,352,623	958,643	958,643	958,643	958,643	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Otros, avance:20.0)}	{2523193/proyec cto_PROCESO, 2523193/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250402192101	Proyecto de inversión	4,659,365	{ffl: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun: DE 100 MIL Programa Municipal, monto:2329682.38, modificado:2329682.38), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO DE 100 MIL LTS, REPOSICION DE PAVIMENTO E INTERCONEXION S A REDES DE DISTRIBUCION DE LA PREPA Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN, JALISCO. - 373856	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	373856	S	800	600	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cúbicos, meta:10000 0.0, meta_modif icada:1000 00.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47340 TRAMO BARRIO LA PREPA - GASOLINERA MEXTICACAN KILÓMETRO 0 + 500 , 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA ZARAGOZA Y , CARRETERA LIBRAMIENTO A 360 MTS DE EL COBAEJ Y LA UNIDAD D, lon:-102.78382655, lat:21.26384376)}	05-12-2022	31-12-2022	4,659,365	4,659,365	4,659,365	4,659,365	4,659,365	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156628, contratista:, convocante:munic ipio de mexicacán jalisco, monto:4659364.76 , importe_modifica do:4659364.76)}	{metal: (unidad_medida: {2192101/proyec cto_INICIO} avance:100.0)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545147	Proyecto de inversión	9,220,629	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9220628.9, modificado:9220628.9)}	Conservación periódica del camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500187	N	0	0	191,472	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.48, meta_modif icada:4.48)}	1	{geol: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco., lon:-102.114224, lat:21.266534)}	09-05-2025	06-08-2025	9,220,629	9,220,629	2,766,189	2,766,189	2,766,189	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0183-2025, contratista:CONS TRUCTORA C2A, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9220628.9, importe_modifica do:9220628.9)}	{metal: (unidad_medida: {2545147/proyec cto_INICIO} avance:0.4)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546608	Proyecto de inversión	11,949,864	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194986403E7, modificado:1.194986403E7)}	Rehabilitación del Centro Acuático, ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500130	N	0	0	25,920	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:800.0, meta_modif icada:800. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Netzahualcoyotl, El Grullo, Jalisco., lon:-104.22094, lat:19.816183)}	04-04-2025	31-08-2025	11,949,864	11,949,864	8,239,124	8,239,124	8,239,124	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-0112-2025, contratista:RENC OIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194986403E7, importe_modifica do:1.194986403E7)}	{metal: (unidad_medida: {2546608/proyec cto_PROCESO, 2546608/proyec to_INICIO, 2546608/proyec to_PROCESO} avance:720.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546952	Proyecto de inversión	8,325,019	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325019.1, modificado:8325019.1}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 11.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500210	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morin, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	8,325,019	8,325,019	2,497,506	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0320-2025, contratista:RENC OIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8325019.1, importe_modificado:8325019.1}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0}}	(2546952/proyecto_PROCESO, 2546952/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545150	Proyecto de inversión	5,112,058	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5112057.64, modificado:5112057.64}}	Conservación periódica del camino código 333, tramo Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500195	N	0	0	21,092	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.12, meta_modificada:2.12}}	1	{geol: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 333, tramo Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.543539, lat:20.790445}}	09-05-2025	06-08-2025	5,112,058	5,112,058	1,533,617	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0193-2025, contratista:GRUPO SANPERC, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5112057.64, importe_modificado:5112057.64}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.2}}	(2545150/proyecto_Kilometro, cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545152	Proyecto de inversión	4,413,901	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4413901.34, modificado:4413901.34}}	Conservación periódica del camino código 333, tramo Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500196	N	0	0	18,341	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}}	1	{geol: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 333, tramo Carretera Est. 314 - Los Dolores, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.558766, lat:20.782423}}	09-05-2025	06-08-2025	4,413,901	4,413,901	1,324,170	1,324,170	1,324,170	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0192-2025, contratista:SAND STONE GLOBAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4413901.34, importe_modificado:4413901.34}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.18}}	(2545152/proyecto_Kilometro, cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252127	Adquisición	309,753,407	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.09753407E8, modificado:3.09753407E8}}	Adquisicion de Equipo, Mobiliario, Vehiculos, Licencias para Secretaria de Seguridad, Fiscalía Estatal, IJCF, Municipios, CESP y CS	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	Comisión Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública	1	N	0	0	8,607,470	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:1745.0, meta_modificada:1745.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}}	02-05-2025	31-12-2025	185,852,044	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545164	Proyecto de inversión	10,898,985	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.089898496E7, modificado:1.089898496E7}}	Conservación periódica del camino código 341, Ramal al Nacimiento, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500213	N	0	0	80,609	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 341, Ramal al Nacimiento, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.272924, lat:20.690732}}	09-05-2025	06-08-2025	10,898,985	10,898,985	3,269,695	3,269,695	3,269,695	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0195-2025, contratista:DESA RROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.089898496E7, importe_modificado:1.089898496E7}}	{metal: {unidad_medida: {2545164/proyecto_INICIO} avance:0.4}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546403	Proyecto de inversión	1,099,129	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099128.96, modificado:1099128.96}}	Construcción del Módulo B2 del 540000, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500391	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupeana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.22340409, lat:20.56391619}}	15-05-2025	11-07-2025	1,099,129	1,099,129	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-0117-2025, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1099128.96, importe_modificado:1099128.96}}	{metal: {unidad_medida: {2546403/proyecto_INICIO} avance:64.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102520859	Proyecto de inversión	37,500	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500. 0)}	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE RAMÓN CORONA, ENTRE LOS SABINOS Y VICENTE MAGALLÓN, EN EL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.	14	Jalisco	001	Acatic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Acatic	2.41E+12	N	0	0	20	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:125.0 , meta_modif icada:125. 0)}	2	{geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RAMON CORONA, lon:-102.91664, lat:20.77978), geo2: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:RAMON CORONA, lon:-102.91644, lat:20.77979)}	15-05-2025	20-05-2025	37,463	37,463	37,463	37,463	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MAJ/001/2025, contratista:MART IN NAVARRO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:37462.5, importe_modifica do:37462.5)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:125.0)}	(2520859/proye cto_INICIO, 2520859/proyec to_PROCESO, 2520859/proyec to_FIN, 2520859/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546979	Proyecto de inversión	648,750	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648750.24, modificado:648750 .24)}	Construcción de área de terapia intensiva en el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500146	N	0	0	150,190	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:416.0 , meta_modif icada:416. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Calle Amado Nervo, La Gloria, 47670 Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.779659, lat:20.8114342)}	20-02-2025	21-03-2025	648,750	648,750	648,504	648,504	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMAFDR-OB- AD-0103-2025, contratista:GRUP O URBAN 21, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:648750.24, importe_modifica do:648750.24)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:390.0)}	(2546979/proye cto_PROCESO, 2546979/proyec to_INICIO, 2546979/proyec to_PROCESO, 2546979/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545003	Proyecto de inversión	6,047,599	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6047598.8, modificado:604759 8.8)}	Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque 80 - Capilla de Milpillias, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500183	N	0	0	173,365	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:3.02, meta_modif icada:3.02)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillias, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco., lon:- 102.855134, lat:20.693171)}	09-05-2025	06-08-2025	6,047,599	6,047,599	1,814,280	1,814,280	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- LP-0187-2025, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR STRADE, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6047598.8, importe_modifica do:6047598.8)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3)}	(2545003/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545007	Proyecto de inversión	4,926,968	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926967.95, modificado:492696 7.95)}	Conservación periódica del camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillias, en los municipios de Tepatitlán de Acatic, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500185	N	0	0	173,365	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.55, meta_modif icada:2.55)}	1	{geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino código 317, tramo Entronque Carretera Mex. 80 - Capilla de Milpillias, en los municipios de Tepatitlán de Morelos y Acatic, Jalisco, lon:- 102.863343, lat:20.733455)}	09-05-2025	06-08-2025	4,926,968	4,926,968	1,478,090	1,478,090	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- LP-0185-2025, contratista:DASA M DESARROLLADORA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4926967.95 , importe_modifica do:4926967.95)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2)}	(2545007/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545769	Proyecto de inversión	13,079,968	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307996771E7, modificado:1.307996771E7}}	Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500097	N	0	0	3,100	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2588.0, meta_modificada:2588.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jalisco, lon:-105.241243, lat:20.694489}}	28-02-2025	27-06-2025	13,079,968	13,079,968	13,078,828	13,078,828	13,078,828	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0101-2025, contratista:NEBA I CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, monto:1.307996771E7, importe_modificado:1.307996771E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2200.0}}	{2545769/proyecto_INICIO, 2545769/proyecto_PROCESO, 2545769/proyecto_PROCESO, 2545769/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546221	Proyecto de inversión	6,500,000	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:650000.0}}	Rehabilitación y techado de canchas de usos múltiples (3era etapa), Escuela de Educación Media Superior de Ocotlán	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FAMEMS_2025_03	N	0	0	4,710	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD #1115 COL. LINDA VISTA KM. 3 CARRETERA OCOTLÁN - TOTOTLÁN CP.47829, lon:-102.7684, lat:20.37105}, geo2: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:V. UNIVERSIDAD #1115 COL. LINDA VISTA KM. 3 CARRETERA OCOTLÁN - TOTOTLÁN CP.47829, lon:-102.76979, lat:20.371391}}	31-08-2025	31-12-2025	2,668,558	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2546221/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546228	Proyecto de inversión	1,800,000	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:180000.0}}	Construcción de puente y cubo de elevador (2da etapa), Preparartoria Regional de Santa Anita	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FAMEMS_2025_04	N	0	0	3,498	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Calle Universidad No. 1 Col. Santa Anita, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600, lon:-103.43662, lat:20.55264}}	31-08-2025	31-12-2025	778,329	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2546228/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546232	Proyecto de inversión	2,400,000	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:240000.0}}	Terminación de edificio de aulas, Módulo del Río	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FAMEMS_2025_05	N	0	0	256	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Matamoros No. 1, Fraccionamiento La Escondida, C.P. 45430, Ixtlahuacán del Río, Jalisco, lon:-103.24079, lat:20.86151}}	14-07-2025	31-12-2025	1,000,709	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2546232/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546413	Proyecto de inversión	4,485,798	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4485797.93, modificado:4485797.93}}	Rehabilitación de área quirúrgica del Hospital Regional en el municipio de Yahualica de González Gallo, Tercera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	60002500310	N	0	0	22,394	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.68, meta_modificada:424.68}}	1	{geol: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 75, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., lon:-102.8875074, lat:21.181925}}	29-05-2025	27-07-2025	4,485,798	4,485,798	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0107-2025, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4485797.93, importe_modificado:4485797.93}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42.46}}	{2546413/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546414	Proyecto de inversión	5,769,783	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5769783.33, modificado:5769783.33}}	Construcción del Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500309	N	0	0	36,316	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1354.6, meta_modificada:1354.6}}	1	{geol: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.258644, lat:19.9515393}}	29-05-2025	27-07-2025	5,769,783	5,769,783	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0360-2025, contratista:GALLERY PROJECT, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5769783.33, importe_modificado:5769783.33}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:135.0}}	{2546414/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546415	Proyecto de inversión	1,587,451	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587451.45, modificado:1587451.45}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	60002500282	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.2246506, lat:20.56366495}}	15-05-2025	11-07-2025	1,587,451	1,587,451	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-0119-2025, contratista:MAPEO SOLUCIONES EN INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1587451.45, importe_modificado:1587451.45}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0}}	{2546415/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546418	Proyecto de inversión	10,246,914	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024691379E7, modificado:1.024691379E7}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 9.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500200	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.23, meta_modificada:893.23}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	10,246,914	10,246,914	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0318-2025, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024691379E7, importe_modificado:1.024691379E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.3}}	{2546418/proyecto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202546419	Proyecto de inversión	12,097,628	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20976281E 7, modificado:1.2097 6281E7)}	Reforzamiento estructural del estacionamient o subterráneo de Plaza Fundadores, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 10. 6281E7)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500371	N	0	0	500,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:116.0 , meta_modif icada:116. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo y Costilla 64, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal., lon:- 103.345524, lat:20.67727288)}	28-05-2025	24-09-2025	12,097,628	12,097,628	3,629,288	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ECI-OB- CSS-0375-2025, contratista:TEPA ACERO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.20976281 E7, importe_modifica do:1.20976281E7) }	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.6)}	{2546419/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se regresa a petición, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}}
2025	2	JAL250202546420	Proyecto de inversión	2,465,582	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465582.09, modificado:246558 2.09)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 5. 2.09)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500361	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:640.0 , meta_modif icada:640. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:- 103.2246506, lat:20.56366495)}	30-05-2025	28-07-2025	2,465,582	2,465,582	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-0351-2025, contratista:EDIF ICACIONES ESTRUCTURALES CORAY, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2465582.09 , importe_modifica do:2465582.09)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0)}	{2546420/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545204	Proyecto de inversión	5,455,541	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5455541.21, modificado:545554 1.21)}	Conservación periódica del camino código 345, tramo del Nuevo Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500222	N	0	0	31,965	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.83, meta_modif icada:2.83)}	1	{geol: (cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 345, tramo Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco., lon:- 102.520841, lat:20.95318)}	09-05-2025	06-08-2025	5,455,541	5,455,541	1,636,662	1,636,662	1,636,662	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- LP-0201-2025, contratista:FIRM ITAS CONSTRUCTA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5455541.21 , importe_modifica do:5455541.21)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2)}	{2545204/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546422	Proyecto de inversión	1,175,698	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175698.13, modificado:117569 8.13)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500341	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:640.0 , meta_modif icada:640. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:- 103.2246506, lat:20.56366495)}	15-05-2025	11-07-2025	1,175,698	1,175,698	352,709	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD- 0118-2025, contratista:MTQ DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1175698.13 , importe_modifica do:1175698.13)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0)}	{2546422/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se regresa a petición , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición , trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-16}}	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546436	Proyecto de inversión	1,701,789	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701789.44, modificado:1701789.44}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 5.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500313	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:10.0, meta_modif icada:10.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 418, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.4445627, lat:20.6419202}}	28-05-2025	26-07-2025	1,701,789	1,701,789	510,537	510,537	510,537	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0354-2025, contratista:CONS TRUCTORA ALERBOS, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1701789.44 , importe_modifica do:1701789.44}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{2546436/proye cto_PROCESO, 2546436/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545209	Proyecto de inversión	4,374,736	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4374736.1, modificado:4374736.1}}	Conservación periódica del camino código 345, tramo Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel Alto, Jalisco. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500223	N	0	0	36,759	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.32, meta_modif icada:2.32 }}	1	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 345, tramo Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, lon:-102.504436, lat:20.967343}}	09-05-2025	06-08-2025	4,374,736	4,374,736	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0200-2025, contratista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4374736.1, importe_modifica do:4374736.1}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}	{2545209/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545798	Proyecto de inversión	614,746	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614746.05, modificado:614746.05}}	Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación de líneas y redes del sistema de agua potable para la cabecera municipal de Mexitcacán.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR01	N	0	0	3,349	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0} }	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.77985, lat:21.26538}}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2545798/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545984	Proyecto de inversión	10,485,996	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.048599571E7, modificado:1.048599571E7}}	Construcción de solución de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500099	N	0	0	3,100	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:900.0 , meta_modif icada:900.0} }	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Las Juntas, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.241494, lat:20.693899}}	08-03-2025	05-07-2025	10,485,996	10,485,996	10,484,919	10,484,919	10,484,919	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0106-2025, contratista:OPER ADORA AKANDI, S. A. DE C. V., convocado:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.048599571E7, importe_modifica do:1.048599571E7 }}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{2545984/proye cto_PROCESO, 2545984/proyec to_INICIO, 2545984/proyec to_PROCESO, 2545984/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546454	Proyecto de inversión	12,983,929	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298392857E7, modificado:1.298392857E7}}	Construcción de solución vial "Las Juntas", en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500302	N	0	0	3,100	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1490.0, meta_modif icada:1490 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Manzanillo - Puerto Vallarta, Área Militar de Vallarta, 48291 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2334963, lat:20.6935221}}	23-05-2025	19-09-2025	12,983,929	12,983,929	3,895,179	3,895,179	3,895,179	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0277-2025, contratista:JOMA NOLI, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.298392857E7, importe_modifica do:1.298392857E7 }}	{metal: {unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:596.0}}	{2546454/proye cto_PROCESO, 2546454/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546712	Proyecto de inversión	9,984,918	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984918.0, modificado:9984918.0}}	Rehabilitación de puente vehicular existente sobre el Río Santiago, en los municipios de Ocotlán y Poncitlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500248	N	0	0	150,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:105.0, meta_modif icada:105.0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:JAL 6, Centro, 47800 Ocotlán, Jal., lon:-102.7775036, lat:20.34647753}}	03-05-2025	30-08-2025	9,984,918	9,984,918	2,995,475	2,995,475	2,995,475	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0239-2025, contratista:IMPU LSARE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984918.0, importe_modifica do:9984918.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:53.0}}	{2546712/proye cto_PROCESO, 2546712/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547019	Proyecto de inversión	12,983,858	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29838584E7, modificado:1.29838584E7}}	Construcción de laterales en el Boulevard Francisco Medina Ascencio, lado norte, de la calle Manuel M. Diéguez al entronque con la Autopista Guadalajara - Tepic, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500162	N	0	0	310,992	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2175.92, meta_modif icada:2175 .92}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Blvd. Francisco Medina Ascencio, Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.2348966, lat:20.6950299}}	11-04-2025	07-09-2025	12,983,858	12,983,858	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0230-2025, contratista:KYJA S CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.29838584E7, importe_modifica do:1.29838584E7 }}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2547019/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546671	Proyecto de inversión	8,874,016	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8874016.44, modificado:8874016.44}}	Construcción de puente vehicular Río Santiago, en los municipios de Ocotlán y Poncitlán, Jalisco. Frente 8.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500259	N	0	0	150,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:339.0, meta_modif icada:339.0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 127, Ocotlán, Jal., lon:-102.777553, lat:20.346325}}	07-05-2025	03-09-2025	8,874,016	8,874,016	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Servici os, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0236-2025, contratista:PROC ESOS DE INGENIERIA APLICADA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8874016.44, importe_modifica do:8874016.44}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:39.0}}	{2546671/proye cto_PROCESO, 2546671/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546689	Proyecto de inversión	12,676,230	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.267622971E7, modificado:1.267622971E7}}	Construcción de laterales en el Boulevard Francisco Medina Arce, lado norte, de la calle Manuel M. Diéguez al entronque con la Autopista Guadalajara - Tepic, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500250	N	0	0	310,992	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2120.33, meta_modificada:2120.33}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Manzanillo - Puerto Vallarta, Área Militar de Vallarta, 48291 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.23349631, lat:20.69352212}}	03-05-2025	29-09-2025	12,676,230	12,676,230	3,802,869	3,802,869	3,802,869	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0231-2025, contratista:DUVER RENTA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.267622971E7, importe_modificado:1.267622971E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:424.0}}	{2546689/proyecto_INICIO, 2546689/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546706	Proyecto de inversión	12,452,991	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245299141E7, modificado:1.245299141E7}}	Construcción de puente vehicular Río Santiago, en los municipios de Ocotlán y Poncitlán, Jalisco. Frente 7.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500249	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.89, meta_modificada:471.89}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:JAL 6, Centro, 47800 Ocotlán, Jal., lon:-102.77742859, lat:20.34644735}}	03-05-2025	30-08-2025	12,452,991	12,452,991	11,253,970	7,835,120	7,835,120	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-0235-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.245299141E7, importe_modificado:1.245299141E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:235.5}}	{2546706/proyecto_PROCESO, 2546706/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402494231	Proyecto de inversión	240,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:240499.81, modificado:240499.81}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN EVARISTO F. GUZMAN DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 415630	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	415630	S	132	95	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.4, meta_modificada:390.4}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN EVARISTO F. GUZMAN CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE EVARISTO F. GUZMAN Y CALLE EL RETIRO, CALLE LOMA ALEGRE LA OBRA A REALIZAR DARÁ INICIO SOBRE LA PROLONGACIÓN EVARISTO F. GUZM, lon:-103.76661553, lat:19.74309862}}	01-12-2024	30-12-2024	240,490	240,490	240,490	240,490	240,490	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155739, contratista:convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:240489.81, importe_modificado:240489.81}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:390.4}}	{2494231/proyecto_INICIO, 2494231/proyecto_PROCESO, 2494231/proyecto_FIN, 2494231/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545277	Proyecto de inversión	5,819,316	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5819316.11, modificado:5819316.11}}	Conservación Periódica del camino código 162 tramo carretero Mex. 90 - San Isidro, en el municipio de Tototlán, Jalisco. 6.11}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500253	N	0	0	23,171	{metal: {unidad_medida:Kilómetros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geol: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Camino código 162 tramo carretero Mex. 90 - San Isidro, en el municipio de Tototlán, Jalisco, lon:-102.719871, lat:20.557903}}	25-04-2025	23-06-2025	5,819,316	5,819,316	1,745,795	1,745,795	1,745,795	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0248-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5819316.11, importe_modificado:5819316.11}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.1}}	{2545277/proyecto_INICIO, 2545277/proyecto_PROCESO, 2545277/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545285	Proyecto de inversión	3,246,227	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246227.02, modificado:3246227.02))	Conservación Periódica del camino código 141 tramo Entronque Carretero 114 - Zalamea, en el municipio de La Barca, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500260	N	0	0	67,937	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:1.15, meta_modificada:1.15))	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 141 tramo Entronque Carretero 114 - Zalamea, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.515901, lat:20.31461))	24-04-2025	24-06-2025	3,246,227	3,246,227	973,868	973,868	973,868	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0261-2025, contratista:SAND STONE GLOBAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3246227.02, importe_modificado:3246227.02))	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.1))	{2545285/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545288	Proyecto de inversión	9,063,305	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9063305.04, modificado:9063305.04))	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 430 tramo entronque carretero 428 - Tuxcacuesco, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500272	N	0	0	4,229	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:10.62, meta_modificada:10.62))	1	{geol: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Camino Código 430 tramo entronque carretero 428 - Tuxcacuesco, en el municipio de Tuxcacuesco, Jalisco., lon:-103.90253, lat:19.701697))	03-04-2025	31-07-2025	9,063,305	9,063,305	7,280,063	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0177-2025, contratista:CONS TRUMOVA, S. A. P. I. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9063305.04, importe_modificado:9063305.04))	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:7.0))	{2545288/proyecto_INICIO, 2545288/proyecto_PROCESO, 2545288/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546211	Proyecto de inversión	6,600,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6600000.0, modificado:6600000.0))	Terminación de edificio de aulas y obras exteriores, Preparatoria Regional de Cihuatlán	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FMEMS_2025_01	N	0	0	1,637	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	1	{geol: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 263, Centro, 48974 Cihuatlán, Jal., lon:-104.567079, lat:19.2347))	14-07-2025	31-12-2025	2,779,748	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	{2546211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546217	Proyecto de inversión	6,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0))	Terminación de edificio académico y obras exteriores, Preparatoria de San José del Valle	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FMEMS_2025_02	N	0	0	4,068	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0))	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Av. Concepción S/N, San José del Valle, C.P. 45659 Tlañomulco de Zúñiga, lon:-103.36173, lat:20.54015))	14-07-2025	31-12-2025	2,668,558	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	{2546217/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546416	Proyecto de inversión	12,974,722	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.297472174E7, modificado:1.297472174E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 28	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500232	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.23, meta_modificada:893.23}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	12,974,722	12,974,722	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0305-2025, contratista:PRICAL SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.297472174E7, importe_modificado:1.297472174E7}}	{metal: {unidad_medida: {2546416/proyecto_INICIO} Cuadrados, avance:89.3}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546417	Proyecto de inversión	8,639,498	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8639498.29, modificado:8639498.29}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500204	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.23, meta_modificada:893.23}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	8,639,498	8,639,498	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0313-2025, contratista:CONSTRUCCIONES COVIMEX, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8639498.29, importe_modificado:8639498.29}}	{metal: {unidad_medida: {2546417/proyecto_INICIO} Cuadrados, avance:89.3}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546423	Proyecto de inversión	9,674,822	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9674822.11, modificado:9674822.11}}	Primera etapa de mantenimiento del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos CIJES UC3SA002212, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500341	N	0	0	1,500	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Constituyentes 1075, Moderna, 44190 Guadalajara, Jal., lon:-103.350508, lat:20.662773}}	20-05-2025	17-08-2025	9,674,822	9,674,822	2,902,447	2,902,447	2,902,447	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0352-2025, contratista:VIOS IMOS CONSTRUCTION SERVICES, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9674822.11, importe_modificado:9674822.11}}	{metal: {unidad_medida: {2546423/proyecto_PROCESO, 2546423/proyecto_INICIO} Cuadrados, avance:1176.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546733	Proyecto de inversión	10,150,129	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015012883E7, modificado:1.015012883E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 26.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500239	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	10,150,129	10,150,129	3,045,039	3,045,039	3,045,039	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0303-2025, contratista:AKROS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.015012883E7, importe_modificado:1.015012883E7}}	{metal: {unidad_medida: {2546733/proyecto_INICIO, 2546733/proyecto_PROCESO} lineales, avance:60.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102521402	Proyecto de inversión	12,565,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2565E7, modificado:1.2565E7)}	Rehabilitación integral del piso 5 en el Hospital General de Occidente JCSA007066 CLUES (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500023	N	0	0	20,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8117.0, meta_modificada:8117.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.370498, lat:20.718188)}	30-01-2025	28-06-2025	12,508,949	12,508,949	11,522,235	11,522,235	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0065-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.250894894E7, importe_modificado:1.250894894E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5660.0)}	(2521402/proyecto_INICIO, 2521402/proyecto_PROCESO, 2521402/proyecto_TERMINO, 2521402/proyecto_REVISION)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102521303	Proyecto de inversión	11,182,150	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182515E7, modificado:1.182515E7)}	Construcción de área de terapia intensiva en el Hospital Regional de Tepetitlán de Morelos, en el municipio de Tepetitlán de Morelos. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500063	N	0	0	8,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.7, meta_modificada:450.7)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Amado Nervo 1025, La Gloria, 47670 Tepetitlán de Morelos, Jal., lon:-102.779601, lat:20.812084)}	13-03-2025	08-09-2025	11,799,449	11,799,449	7,216,716	7,216,716	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-0104-2025, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.179944863E7, importe_modificado:1.179944863E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:177.0)}	(2521303/proyecto_INICIO, 2521303/proyecto_PROCESO, 2521303/proyecto_TERMINO, 2521303/proyecto_REVISION)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546240	Proyecto de inversión	2,885,584	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.885584.0, modificado:2.885584.0)}	Terminación de edificio y obras exteriores, Módulo Cuquio	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	FAMEMS_2025_06	N	0	0	239	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C. José Ayala 602, 45480 Cuquio, Jal, lon:-103.02413, lat:20.936)}	31-08-2025	31-12-2025	1,223,089	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2546240/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546428	Proyecto de inversión	2,489,687	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.489687.26, modificado:2.489687.26)}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente JCSA007066 CLUES (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500338	N	0	0	12,896	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.0, meta_modificada:830.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.3663101, lat:20.7128034)}	15-05-2025	11-07-2025	2,489,687	2,489,687	746,906	746,906	746,906	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-0071-2025, contratista:PROM OTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.489687.26, importe_modificado:2.489687.26)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:166.0)}	(2546428/proyecto_PROCESO, 2546428/proyecto_TERMINO, 2546428/proyecto_REVISION)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546430	Proyecto de inversión	12,396,042	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.239604226E7, modificado:1.239604226E7}}	Construcción de módulo de elevadores en el Hospital General de Occidente (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500338	N	0	0	12,896	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.36631, lat:20.71728034}}	20-05-2025	17-08-2025	12,396,042	12,396,042	3,718,813	3,718,813	3,718,813	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0260-2025, contratista:CONS TRUCTORA ALERBOS, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.239604226E7, importe_modificado:1.239604226E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:44.0}}	{2546430/proyecto_PROCESO, 2546430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546433	Proyecto de inversión	1,658,270	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658270.02, modificado:1658270.02}}	Construcción de Hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500315	N	0	0	37,186	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:49312 Sayula, Jal., lon:-103.58644, lat:19.87796732}}	28-05-2025	26-07-2025	1,658,270	1,658,270	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0108-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1658270.02, importe_modificado:1658270.02}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{2546433/proyecto_PROCESO, 2546433/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547034	Proyecto de inversión	11,039,919	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.10399186E7, modificado:1.10399186E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 10.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	500,000	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	11,039,919	11,039,919	3,311,976	3,311,976	3,311,976	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0319-2025, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.10399186E7, importe_modificado:1.10399186E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2547034/proyecto_PROCESO, 2547034/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547037	Proyecto de inversión	11,327,133	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.132713315E7, modificado:1.132713315E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 18.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500192	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5295.0, meta_modificada:5295.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	08-05-2025	03-11-2025	11,327,133	11,327,133	3,398,140	3,398,140	3,398,140	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0294-2025, contratista:MONTARA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.280795413E7, importe_modificado:1.280795413E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1290.0}}	{2547037/proyecto_PROCESO, 2547037/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUCIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230302247239	Proyecto de inversión	957,666	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957666.41, modificado:957666.41}}	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE AYLLONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.	14	Jalisco	007	San Juanito de Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Juanito de Escobedo	147676	S	391	369	0	{metal: {unidad_medida:Metro s, meta:939.12, meta_modif icada:939.12}}	1	{geol: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LA ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, A UN COSTADO DE LA EXHACIENDA DE LA ESTANCIA DE AYLLONES Y DEL TEMPLO., lon:-104.08617102, lat:20.88263728}}	01-08-2023	16-12-2023	957,666	957,666	957,666	957,661	957,661	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 135190, contratista:, convocante:Munic ipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, monto:957666.41, importe_modifica do:957666.41}}	{metal: {unidad_medida: to_PROCESO, 2247239/proyec to_INICIO, 2247239/proyec to_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546776	Proyecto de inversión	10,424,191	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042419118E7, modificado:1.042419118E7}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 29.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500236	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:190.0, meta_modif icada:190.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	10,424,191	10,424,191	3,127,257	3,127,257	3,127,257	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB- CSS-0306-2025, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.042419118E7, importe_modifica do:1.042419118E7 }}	{metal: {unidad_medida: {2546776/proye cto_INICIO, 2546776/proyec to_PROCESO} lineales, avance:36.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202547046	Proyecto de inversión	8,289,674	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8289673.78, modificado:8289673.78}}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado norte, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 20.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500191	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2494.0, meta_modif icada:2494.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	8,289,674	8,289,674	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB- CSS-0297-2025, contratista:CONS TRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLÓGICOS, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8289673.78, importe_modifica do:8289673.78}}	{metal: {unidad_medida: {2547046/proye cto_PROCESO, 2547046/proyec to_INICIO} Metros Cuadrados, avance:490.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546477	Proyecto de inversión	10,719,952	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.071995169E7, modificado:1.071995169E7}}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500285	N	0	0	12,896	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1100.0, meta_modif icada:1100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.3663101, lat:20.71728034}}	28-05-2025	26-07-2025	10,719,952	10,719,952	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-0353-2025, contratista:LAGR AN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.071995169E7, importe_modifica do:1.071995169E7 }}	{metal: {unidad_medida: {2546477/proye cto_INICIO} Metros Cuadrados, avance:110.0}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102521988	Adquisición	20,372,368	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0372368E7 , modificado:2.0372 368E7}}	Adquisicion de vehiculos para Escalía Estatal y Municipios	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisión Intersecretarial para los Fondos de Seguridad Pública	1	N	0	0	8,607,470	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:18.0, meta_modif icada:18.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:- 103.34842949, lat:20.66812232)}	02-05-2025	31-12-2025	20,372,368	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)}		En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546502	Proyecto de inversión	1,985,714	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE CLUES JCSSA012981, e el (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985714.06, modificado:198571 4.06)}	Mantenimiento del Laboratorio Estatal de Salud Pública CLUES JCSSA012981, municipio de Vallarta, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500281	N	0	0	281,104	{metal: (unidad_me dida:Metros Cuadrados, meta:400.0 , meta_modif icada:400. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:C. Juárez 956, 5 de Diciembre, 48389 Puerto Vallarta, Jal., lon:- 105.23134852, lat:20.61575389)}	21-05-2025	19-07-2025	1,985,714	1,985,714	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD- 0210-2025, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1985714.06 , importe_modifica do:1985714.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:325.0)}	{2546502/proye cto_PROCESO, 2546502/proyec to_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546319	Proyecto de inversión	4,581,086	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4581086.11, modificado:458108 6.11)}	Rehabilitación del sistema de abasto a la localidad de Sta. Rita, municipio de Totatiche, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR05	N	0	0	263	{metal: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:104, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:- 103.507736, lat:21.878292)}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2546319/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546321	Proyecto de inversión	7,320,720	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7320719.58, modificado:732071 9.58)}	Construcción de redes de alcantarillado para la colonia Ejidal en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco (primera etapa).	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR04	N	0	0	7,613	{metal: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:- 104.367955, lat:19.75534)}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2546321/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102520867	Proyecto de inversión	50,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENERAL. CRISTERO JOSÉ GUTIERREZ 3A ETAPA, ENTRE CALLE CARLOS MARK Y CALLE DEL POZO, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	046	Jalostotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jalostotitlán	2.41E+12	N	0	0	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s, meta:50.0, meta_modif icada:50.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:GENERAL. CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ , ENTRE CALLE CARLOS MARK Y CALLE DEL POZO,, lon:-102.459361, lat:21.15986}}	01-03-2025	31-07-2025	49,950	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros, avance:0.0}}	{2520867/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:en proceso de adjudicación, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:en proceso de adjudicacion, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546525	Proyecto de inversión	11,974,339	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197433858E7, modificado:1.197433858E7}}	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500121	N	0	0	24,388	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:4400.0, meta_modif icada:4400.0}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Paseo Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.19099742, lat:20.287378}}	01-04-2025	27-09-2025	11,974,339	11,974,339	10,809,846	10,809,846	10,809,846	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-0223-2025, contratista:GREE NOVA CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197433858E7, importe_modifica do:1.197433858E7 }}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3800.0}}	{2546525/proyec to_INICIO, 2546525/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545157	Proyecto de inversión	4,710,286	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710285.77, modificado:4710285.77}}	Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500211	N	0	0	31,965	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.5, meta_modif icada:2.5} }	1	{geol: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, lon:-102.457299, lat:21.019358}}	09-05-2025	06-08-2025	4,710,286	4,710,286	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0197-2025, contratista:DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4710285.77 , importe_modifica do:4710285.77}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}	{2545157/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545162	Proyecto de inversión	6,700,179	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700179.02, modificado:6700179.02}}	Conservación periódica del camino código 343, tramo Entronque Carretera Fed. 90 - Mirandillas, en el municipio de Ayotlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500212	N	0	0	41,552	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.16, meta_modif icada:4.16 }}	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 343, tramo Entronque Carretera Fed. 90 - Mirandillas, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.374021, lat:20.533901}}	09-05-2025	06-08-2025	6,700,179	6,700,179	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0196-2025, contratista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6700179.02 , importe_modifica do:6700179.02}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.4}}	{2545162/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUCIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546330	Proyecto de inversión	1,378,659	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378659.2, modificado:1378659.2}}	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento s Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR01	N	0	0	1,786	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546330/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546334	Proyecto de inversión	6,955,326	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955326.06, modificado:6955326.06}}	REHABILITACIÓN DEL TANQUE AGUA AZUL, CON UNA CAPACIDAD DE 7,500 M3, UBICADO EN CALLE RIO SUCHIATE, COLONIA AGUA AZUL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR02	N	0	0	29,615	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO SUCHIATE COLONIA AGUA AZUL, lon:-105.20574, lat:20.66381}}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2546334/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546535	Proyecto de inversión	7,952,474	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7952473.55, modificado:7952473.55}}	Mantenimiento del Hospital Regional CLUES en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500126	N	0	0	281,104	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: C. Noruega 580, Villas del Real, 48290 Puerto Vallarta, Jal., lon:-105.210316, lat:20.669001}}	08-04-2025	06-07-2025	7,952,474	7,952,474	2,385,742	2,385,742	2,385,742	{ctitol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0211-2025, contratista:GRUPO URBAN 21, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7952473.55, importe_modificado:7952473.55}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:660.0}}	(2546535/proyecto_INICIO, 2546535/proyecto_PROCESO, 2546535/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL210402021031	Proyecto de inversión	617,021	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617020.82, modificado:617020.82}}	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALLE SAN DIEGO - 230310	14	Jalisco	024	Cocula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO	230310	S	90	80	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}}	1	{geol: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSION, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSION UBICANDO, lon:-103.81903981, lat:20.35849196}}	20-09-2021	30-09-2021	154,255	614,021	154,255	154,255	154,255	{ctitol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 230310, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:617020.82, importe_modificado:617020.82}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6500.0}}	(2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN, 2021031/proyecto_INICIO, 2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN)	En Ejecución Validado avances	{obs1: {observación:Respecto al informe que se solicita el estatus de la obra continua en la misma situación, se desconoce porque el avance financiero quedó incompleto ya que no recibimos información al respecto. , trimestre:2.0, usuario:josefcastillop, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547072	Proyecto de inversión	1,951,663	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951663.19, Allende, modificado:1951663.19))	Mantenimiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados CLUES JCSA008396, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500178	N	0	0	14,997	{metal: (unidad: Metro s Cuadrados, meta:5500.0, meta_modif icada:5500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Ciudadano Ahuehuetes, 48200 Jal., lon:-104.8169802, lat:20.4002953)}	09-05-2025	06-08-2025	1,951,663	1,951,663	1,237,791	585,499	585,499	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-0219-2025, contratista:CORP ORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1951663.19, importe_modifica do:1951663.19)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2750.0)}	(2547072/proye cto_PROCESO, 2547072/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202547074	Proyecto de inversión	3,105,040	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105039.56, modificado:3105039.56))	Mantenimiento del Hospital Comunitario de Ojuelos CLUES JCSA008454, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, monto:3105039.56, modificado:3105039.56))	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500177	N	0	0	33,500	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2700.0, meta_modif icada:2700.0)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Allende 8, Centro, 47540 Ojuelos de Jalisco, Jal., lon:-101.59223, lat:21.863901)}	08-05-2025	06-08-2025	3,105,040	3,105,040	931,512	931,512	931,512	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-0220-2025, contratista:MAXW EL OBRAS, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3105039.56, importe_modifica do:3105039.56)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2000.0)}	(2547074/proye cto_INICIO, 2547074/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545169	Proyecto de inversión	4,714,437	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4714436.71, modificado:4714436.71))	Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500218	N	0	0	22,586	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:7.02, meta_modif icada:7.02)}	1	{geol: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco, lon:-103.924835, lat:20.165561)}	09-05-2025	07-07-2025	4,714,437	4,714,437	1,414,331	1,414,331	1,414,331	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0205-2025, contratista:GRUP O MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4714436.71, importe_modifica do:4714436.71)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.7)}	(2545169/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545170	Proyecto de inversión	4,524,064	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4524064.48, modificado:4524064.48))	Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500220	N	0	0	22,585	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:6.67, meta_modif icada:6.67)}	1	{geol: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco, lon:-103.967328, lat:20.237708)}	09-05-2025	06-08-2025	4,524,064	4,524,064	1,357,219	1,357,219	1,357,219	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0203-2025, contratista:AXIO MA PROYECTOS E INGENIERÍA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4524064.48, importe_modifica do:4524064.48)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.6)}	(2545170/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546349	Proyecto de inversión	5,563,536	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5563536.45, modificado:5563536.45)}	REHABILITACION DEL CÁRCAMO CONCHAS CHINAS 1, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE TREN DE DESCARGA NUEVO, SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES, SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EXISTENTE, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto Vallarta	SEAPALUR08	N	0	0	1,912	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.20574, lat:20.66381)}	01-08-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2546349/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202545813	Proyecto de inversión	4,424,666	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4424665.61, modificado:4424665.61)}	Construcción de la red de distribución para la colonia Ejidal en la cabecera municipal de Autlán de Navarro, Jalisco (primera etapa).	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CEAUR02	N	0	0	2,570	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.367955, lat:19.75534)}	22-08-2025	19-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2545813/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102522040	Proyecto de inversión	6,335,119	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6335118.55, modificado:6335118.55)}	Reforzamiento de edificio A en el Centro Universitario de Chapala (CUCHAPALA) segunda etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Guadalajara	2025FMRS03	S	87	28	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Predio rustico el Cuije, del Ejido de Chapala, municipio de Chapala, Jalisco. C.P. 45905, lon:-103.21233, lat:20.300299)}	01-04-2025	31-12-2025	3,167,598	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2522040/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL230402307485	Proyecto de inversión	888,317	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888317.12, modificado:888317.12)}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO UBICADO ENTRE LAS CALLES AZTECAS Y ENTRONQUE DE LA CALLE FELIPE ÁNGELES Y J. JESUS GONZÁLEZ GALLO POR EL RIO TETITA, MUNICIPIO DE MEXHTICACÁN, JALISCO. - 382421	14	Jalisco	060	Mexhticacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexhticacán	382421	S	211	173	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:548.0, meta_modificada:548.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO LOMAS DE LA PRESA, 47340 MEXHTICACÁN, MEXHTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE AZTECAS Y CALLE FELIPE ANGELES, AVENIDA PERIFERICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 90 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR MEXHTICACAN Y VA P, lon:-102.77581533, lat:21.26862133)}	29-05-2023	05-08-2023	888,317	888,317	888,317	888,317	888,317	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156620, contratista:, convocante:municipio de mexhticacán jalisco, monto:888317.12, importe_modificado:888317.12)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0)}	(2307485/proyecto_INICIO, 2307485/proyecto_PROCESO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202547494	Proyecto de inversión	10,709,685	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0709685E7 , modificado:1.0709 685E7}}	Conservación Periódica del camino código 120 tramo Milpillas - Margaritas - Entronque Carretero 130 (El Tarengo), en los municipios de Atotonilco El Alto y La Barca, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500169	N	0	0	15,000	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro lineal, meta:3.72, meta_modif icada:3.72 }} {cve_municipio:18, localidad:33, direccion:Carr. Loreto, 47920 Casas Caldas, Jal., lon:- 102.48597657, lat:20.42450077}} {cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0238-2025, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.0709685E 7, importe_modifica do:1.0709685E7}}	1	{metal: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.5)}	{2547494/proye cto_INICIO, 2547494/proyec to_PROCESO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2025	2	JAL25020254992	Proyecto de inversión	4,825,755	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825754.63, modificado:482575 4.63}}	Conservación periódica del camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerrillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500180	N	0	0	18,341	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:1.9, meta_modif icada:1.9) } {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerrillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:- 102.504779, lat:20.767038}}	1	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.1)}	{2544992/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2025	2	JAL250202545211	Proyecto de inversión	4,994,958	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4994957.59, modificado:499495 7.59}}	Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500224	N	0	0	31,965	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.65, meta_modif icada:2.65 }} {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco, lon:- 102.486052, lat:20.983883}}	1	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2)}	{2545211/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2025	2	JAL250202545827	Proyecto de inversión	4,228,891	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228890.54, modificado:422889 0.54}}	Equipamiento de pozo, línea y tanque proyecto en la localidad de San Pedro, municipio de Ayutla, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua de Jalisco	CER002	N	0	0	713	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) } {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:- 104.278822, lat:20.101291}}	1	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2545827/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL200201706993	Proyecto de inversión	462,686	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}}	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASCONA02710	N	0	0	111	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}}	02-05-2020	15-06-2020	462,686	462,686	385,487	385,487	385,487	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237541	Proyecto de inversión	1,957,454	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957453.54, modificado:1957453.54}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08253	N	0	0	8,198	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALÁ (ZONA CENTRO),TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}}	04-09-2023	18-10-2023	1,957,454	1,957,454	1,937,879	1,937,879	1,937,879	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237516	Proyecto de inversión	4,119,061	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119060.91, modificado:4119060.91}}	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT 14DTV00822, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06928	N	0	0	345	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ, JALISCO, lon:-103.275043, lat:20.6255525}}	01-11-2023	31-01-2024	4,119,061	4,119,061	3,882,128	3,882,128	3,882,128	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252840	Proyecto de inversión	768,086	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768086.08, modificado:768086.08}}	MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTAS DE MULTYTECHO EN EDIFICIOS BEY EN EL JARDÍN DE NIÑOS RUBÉN VILLASEÑOR BORDES CCT 14DJN0543C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08735	N	0	0	113	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ABASOLO # 698,,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3663692, lat:19.7853962}}	19-02-2025	15-04-2025	768,086	768,086	230,426	230,426	230,426	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:89.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252842	Proyecto de inversión	111,927	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111926.63, modificado:111926.63)}	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA PRIMARIA ANTONIO CASO CCT 14DPR2340L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-03977	N	0	0	277	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDRES TERAN # 1820,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3596657, lat:20.7009907)}	19-02-2025	01-04-2025	111,927	111,927	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252850	Proyecto de inversión	1,406,422	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406422.37, modificado:1406422.37)}	MANTENIMIENTO EN GENERAL AL EDIFICIO A Y A LA CUBIERTA DEL PATIO CIVICO EN EL CONALEP PUERTO VALLARTA II CCT 14DPT00170, UBICADO EN LA LOCALIDAD IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-M8UP-REH-06531	N	0	0	473	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION #412,COLINA UNIVERSITARIA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.21584, lat:20.70396)}	19-02-2025	15-04-2025	1,406,422	1,406,422	421,927	421,927	421,927	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252858	Proyecto de inversión	542,981	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542980.72, modificado:542980.72)}	MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO A EN LA PRIMARIA IGNACIO M ALTAMIRANO CCT 14DPR4077P, UBICADA EN LA LOCALIDAD BRISAS DEL PACIFICO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-06757	N	0	0	224	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ITALIA #883,BRISAS DEL PACIFICO, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.20079, lat:20.6624)}	19-02-2025	01-04-2025	542,981	542,981	162,894	162,894	162,894	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252859	Proyecto de inversión	472,382	{ffl: (ciclo_recurso:20, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472381.67, modificado:472381.67)}	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PISOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO B EN LA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CCT 14DPR0428B, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACC. PUERTA DEL SOL (LA CAPILLA DEL REFUGIO), MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-08739	N	0	0	227	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO # 77, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO, lon:-103.1984167, lat:20.4476388)}	19-02-2025	01-04-2025	472,382	472,382	141,715	141,715	141,715	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252844	Proyecto de inversión	7,675,170	{ffl: MANTENIMIENTO (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7675170.09, modificado:7675170.09))}	LA PRIMARIA CASTILLO CCT 14DPR1653F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	POT-BAS-REH-07554	N	0	0	322	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LAUREL #261,AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO, lon:-104.3675941, lat:19.7550553)}	19-02-2025	10-06-2025	7,675,170	7,675,170	2,302,551	2,302,551	2,302,551	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546058	Proyecto de inversión	3,074,410	{ffl: REHABILITACION GENERAL ALA ORIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074409.97, modificado:3074409.97))}	REHABILITACION GENERAL ALA ORIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3074409.97, modificado:3074409.97))}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09421	N	0	0	1,228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371)}	01-04-2025	23-06-2025	3,074,410	3,074,410	1,758,573	1,758,573	1,758,573	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546059	Proyecto de inversión	2,720,420	{ffl: REHABILITACION GENERAL ALA PONIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720420.16, modificado:2720420.16))}	REHABILITACION GENERAL ALA PONIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720420.16, modificado:2720420.16))}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09630	N	0	0	1,228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371)}	01-04-2025	09-06-2025	2,720,420	2,720,420	816,126	816,126	816,126	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:85.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546062	Proyecto de inversión	855,011	{ffl: REHABILITACION GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALA PONIENTE PLANTA ALTA EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855011.04, modificado:855011.04))}	REHABILITACION GENERAL DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALA PONIENTE PLANTA ALTA EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855011.04, modificado:855011.04))}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09649	N	0	0	1,228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371)}	01-04-2025	26-05-2025	855,011	855,011	638,812	638,812	638,812	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546063	Proyecto de inversión	691,291	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691290.76, modificado:691290.76)}	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y CANAL PLUVIAL EN LA PRIMARIA MAGDALENA VIDAURRI DE COSÍO CCT 14DPR00832, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07051	N	0	0	206	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:TEOCALTICHE,, TEOCALTICHE, JALISCO, lon:-102.56465, lat:21.43575)}	01-04-2025	21-07-2025	691,291	691,291	644,123	644,123	644,123	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546064	Proyecto de inversión	209,002	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209001.79, modificado:209001.79)}	TERMINACIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA EXTENSIÓN TEUCHITLÁN CCT 14UBH01660, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-09740	N	0	0	132	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:95, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 345,LOS MEZQUITES, TEUCHITLÁN, JALISCO, lon:-103.8585316, lat:20.6842292)}	01-04-2025	28-04-2025	209,002	209,002	208,949	208,949	208,949	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546065	Proyecto de inversión	518,888	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518888.44, modificado:518888.44)}	REHABILITACION DE PLAFONES, ACABADOS, CANCELERÍAS, ELÉCTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO MUESTRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA CABECERA DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09653	N	0	0	1,228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,, TLAJOMULCO DE TOLUCA, JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371)}	01-04-2025	28-04-2025	518,888	518,888	198,130	198,130	198,130	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:38.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546066	Proyecto de inversión	829,618	{ffl: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829618.22, modificado:829618.22)}	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE AZÓTEAS DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y RECREACIÓN (CARE) Y NÚCLEO DE AUDITORIOS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS CCT 14USH0120N	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-09656	N	0	0	23,123	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.3798299, lat:20.7391112)}	01-04-2025	12-05-2025	829,618	829,618	827,566	827,566	827,566	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546067	Proyecto de inversión	881,782	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881781.97, modificado:881781.97}}	SUSTITUCION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE LOS MÓDULOS O, P Y Q (POSGRADOS) EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVA S CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-09658	N	0	0	23,123	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799,LOS BELENES,ZAPOPAN, JALISCO , lon:-103.3798299, lat:20.7391112}}	01-04-2025	12-05-2025	881,782	881,782	881,779	881,779	881,779	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546069	Proyecto de inversión	8,517,549	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8517548.95, modificado:8517548.95}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERAS E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DES0133J, UBICADA EN LA COL. MIRASOLES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CONA-05332	N	0	0	298	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:MARTINA SOTO 669 A,MIRASOLES,VILLA HIDALGO,JALISCO, lon:-102.5833111, lat:21.684913}}	01-04-2025	04-08-2025	8,517,549	8,517,549	1,973,840	1,973,840	1,973,840	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0}}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546070	Proyecto de inversión	3,292,064	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292063.88, modificado:3292063.88}}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO REJA PERIMETRAL Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD, TERMINACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA E INSTALACIONES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09596	N	0	0	15	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,PIH UAMO,JALISCO, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}}	01-04-2025	07-07-2025	3,292,064	3,292,064	3,028,232	3,028,232	3,028,232	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546071	Proyecto de inversión	757,077	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757077.38, modificado:757077.38}}	INSTALACIONES SUSTITUCION DE PISOS ALA PONIENTE PLANTA ALTA, EDIFICIO E (UNIDAD DE DOCENCIA), EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09654	N	0	0	1,228	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÓRIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}}	01-04-2025	28-04-2025	757,077	757,077	549,879	549,879	549,879	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0}}		En Ejecución Validado / Registrado avances		Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546072	Proyecto de inversión	3,405,786	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405786.19, modificado:3405786.19)}	SUSTITUCION DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS DE 12 MÓDULOS DE AULAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVA S CCT 14USU0120N, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-09660	N	0	0	23,123	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANILLO PERIFERICO NTE # 799, LOS BELENES, ZAPOPAN, JALISCO , lon:-103.3798299, lat:20.7391112)}	01-04-2025	23-06-2025	3,405,786	3,405,786	1,021,736	1,021,736	1,021,736	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546073	Proyecto de inversión	4,508,241	{ffl: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4508241.46, modificado:4508241.46)}	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE RIEGO Y REHABILITACIÓN DE ANDADORES EN LA ZONA DEL BIOTERIO DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUB CCT, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0382F, UBICADO EN LA COL VICENTE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08925	N	0	0	7,049	{metal: unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON, CONSTITUYENTES, ZA POTLÁN EL GRANDE, JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794)}	06-05-2025	28-07-2025	4,508,241	4,508,241	1,352,472	1,352,472	1,352,472	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546074	Proyecto de inversión	2,751,383	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2751383.06, modificado:2751383.06)}	SUSTITUCIÓN DE INGRESO PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0382F, UBICADO EN LA COL VICENTE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-09533	N	0	0	92	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUDO DE CEMPOALTEPETL # 1129, VICENTE GUERRERO, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3092302, lat:20.6977393)}	06-05-2025	28-07-2025	2,751,383	2,751,383	825,415	825,415	825,415	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:17.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546075	Proyecto de inversión	6,618,979	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6618978.92, modificado:6618978.92)}	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CCT 14DPR1255H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09573	N	0	0	343	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC # 22,,LA HUERTA, JALISCO, lon:-104.6402011, lat:19.4798203)}	06-05-2025	25-08-2025	6,618,979	6,618,979	2,694,451	2,694,451	2,694,451	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:67.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546076	Proyecto de inversión	11,139,095	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.113909533 E7, modificado:1.113909533E7))	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EPRI445V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS VIVEROS (GRANJA DE CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09789	N	0	0	228	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:JOSE CORNEJO FRANCO #390,VIVEROS,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7666338, lat:20.8299074)}	27-05-2025	13-10-2025	11,139,095	11,139,095	3,341,729	3,341,729	3,341,729	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546581	Proyecto de inversión	5,976,003	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5976002.58, modificado:5976002.58))	Mantenimiento del Hospital Comunitario CLUES JCSA013045, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Primera etapa. 2.58))	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500128	N	0	0	97,432	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Andres Teran 118, La Martinica, 47010 San Juan de los Lagos, Jal., lon:-102.3421, lat:21.25068589)}	08-04-2025	06-07-2025	5,976,003	5,976,003	3,250,750	3,250,750	3,250,750	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0208-2025, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocaante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5976002.58, importe_modificado:5976002.58)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2500.0)}	(2546581/proyecto_INICIO, 2546581/proyecto_PROCESO, 2546581/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547523	Proyecto de inversión	11,971,362	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197136165 E7, modificado:1.197136165E7))	Conservación Periódica del camino código 120 tramo Milpillitas - Margaritas - Entronque Carretero 130 (El Tarengo), en los municipios de Atotonilco El Alto y La Barca, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	60002500175	N	0	0	20,000	{metal: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.72, meta_modificada:3.72)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Tarengo, 47920 Hacienda del Tarengo, Jal., lon:-102.4873131, lat:20.42026659)}	07-05-2025	04-08-2025	11,971,362	11,971,362	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0240-2025, contratista:CART APIER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocaante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197136165E7, importe_modificado:1.197136165E7)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.3)}	(2547523/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545010	Proyecto de inversión	7,498,314	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7498314.36, modificado:7498314.36))	Conservación periódica del camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500186	N	0	0	191,472	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:3.54, meta_modificada:3.54)}	1	{geol: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:Camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuitapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco, lon:-102.121923, lat:21.230092)}	09-05-2025	06-08-2025	7,498,314	7,498,314	2,249,494	2,249,494	2,249,494	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0184-2025, contratista:DESA RROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S. A. DE C. V., convocaante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7498314.36, importe_modificado:7498314.36)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3)}	(2545010/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545215	Proyecto de inversión	2,929,850	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2929849.57, modificado:2929849.57}}	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 620 tramo Entronque Carretero Mex. 70 - Guachinango, en el municipio de Guachinango, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500228	N	0	0	4,199	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}}	1	{geol: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino código 620 tramo Entronque Carretero Mex. 70 - Guachinango, en el municipio de Guachinango, Jalisco, lon:-104.354555, lat:20.549478}}	09-05-2025	07-07-2025	2,929,850	2,929,850	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0207-2025, contratista:RENC OIST CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2929849.57, importe_modificado:2929849.57}}	{metal: {unidad_medida: (2545215/proye Kilómetro, avance:0.4)}}	{2545215/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546079	Proyecto de inversión	12,987,759	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298775873E7, modificado:1.298775873E7}}	Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Paseo Ramón Corona, ubicada en el municipio de Chapala, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500119	N	0	0	24,388	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}}	1	{geol: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:P.º Ramón Corona, Chapala Centro, 45900 Chapala, Jal., lon:-103.19131055, lat:20.28752066}}	09-04-2025	05-10-2025	12,987,759	12,987,759	11,689,689	11,689,689	11,689,689	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAVDR-OB-CSS-0226-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.298775873E7, importe_modificado:1.298775873E7}}	{metal: {unidad_medida: (2546079/proyecto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:3800.0)}}	{2546079/proyecto_PROCESO, 2546079/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546966	Proyecto de inversión	12,952,807	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29528067E7, modificado:1.29528067E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del Km. 4+700 al Km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 16.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500207	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.66, meta_modificada:216.66}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del Km. 4+700 al Km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	12,952,807	12,952,807	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0325-2025, contratista:DISEÑO E INGENIERIA DE PAVIMENTOS DIP, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.29528067E7, importe_modificado:1.29528067E7}}	{metal: {unidad_medida: (2546966/proyecto_PROCESO, 2546966/proyecto_INICIO)}}	{2546966/proyecto_PROCESO, 2546966/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202545223	Proyecto de inversión	5,080,887	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5080887.41, modificado:5080887.41}}	Conservación Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 328 tramo Ingreso Oriente de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500245	N	0	0	80,609	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 328 tramo Ingreso Oriente de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.370391, lat:20.706188}}	25-04-2025	22-08-2025	5,080,887	5,080,887	1,524,266	1,524,266	1,524,266	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0242-2025, contratista:LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5080887.41, importe_modificado:5080887.41}}	{metal: {unidad_medida: (2545223/proye Kilómetro, avance:0.15)}}	{2545223/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202545226	Proyecto de inversión	12,835,788	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.283578774E7, modificado:1.283578774E7)}	Conservación Periódica del camino código 609 tramo Entronque Carretero 604 - El Carmen, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500251	N	0	0	23,630	{metal: (unidad medida:Kilóm etro, meta:3.5, meta_modif icada:3.5) }	1	{geol: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:camino código 609 tramo Entronque Carretero 604 - El Carmen, en el municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, lon:-103.961212, lat:20.69599)}	29-04-2025	27-07-2025	12,835,788	12,835,788	12,831,612	12,831,612	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0263-2025, contratista:LAPA D GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.283578774E7, importe_modifica do:1.283578774E7)}	(metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:2.9))	(2545226/proye cto_INICIO, 2545226/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL204002196732	Proyecto de inversión	332,306	{ffl: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNI CIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:166153.05, modificado:166153.05), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	MANTENIMIENTO DE LIBRAMIENTO COBAEJ MEXTICACAN A GASOLINERA MEXTICACAN - 386636	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	386636	S	1,700	1,100	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:930.0 , meta_modif icada:930.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO COBAEJ MEXTICACAN - GASOLINERA MEXTICACAN KILOMETRO 0 + 930 PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA 206 MEXTICACAN - ENTROQUE CARRETERA 205 Y CALLE RIO, lon:-102.78058853, lat:21.26338563)}	05-12-2022	31-12-2022	166,153	166,153	166,153	166,153	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156618, contratista: convocante:munic ipio de mexicacán jalisco, monto:166153.05, importe_modifica do:166153.05)}	(metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:930.0))	(2196732/proye cto_FIN, 2196732/proyec to_PROCESO, 2196732/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	(obsl: (observación:la pagina no permite cargar la fotografía inicial , trimestre:2.0, usuario:odethornejop, fecha:2025-07-15))	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202546631	Proyecto de inversión	4,919,917	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919917.26, modificado:4919917.26)}	Mantenimiento del Hospital Comunitario CLUES JCSA001454, en el municipio de Colotlán, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500132	N	0	0	19,689	{metal: (unidad me dida:Metro s Cuadrados, meta:3200.0, meta_modif icada:3200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Hospital s/n- sección 2, Nuevo Tlaxcala, 46206 Colotlán, Jal., lon:-103.27082, lat:22.099253)}	08-04-2025	06-07-2025	4,919,917	4,919,917	2,894,611	2,894,611	2,894,611	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0215-2025, contratista:PAUL INA ALEJANDRA FONTES LUNA, convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4919917.26, importe_modifica do:4919917.26)}	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2450.0))	(2546631/proye cto_INICIO, 2546631/proyec to_PROCESO, 2546631/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546972	Proyecto de inversión	11,564,980	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.156498004E7, modificado:1.156498004E7)}	Construcción de laterales y obras complementaria s en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 17.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500206	N	0	0	500,000	{metal: (unidad me dida:Metro s Cuadrados, meta:216.6, meta_modif icada:216.66)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059)}	08-05-2025	03-11-2025	11,564,980	11,564,980	3,469,494	3,469,494	3,469,494	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0326-2025, contratista:ERBA ZA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.156498004E7, importe_modifica do:1.156498004E7)}	(metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:64.0))	(2546972/proye cto_PROCESO, 2546972/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUCI	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546981	Proyecto de inversión	12,320,317	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.232031743E7, modificado:1.232031743E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 19.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500205	N	0	0	500,000	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:216.66, meta_modificada:216.66}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	12,320,317	12,320,317	5,402,216	3,696,095	3,696,095	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0328-2025, contratista:PROM OTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.232031743E7, importe_modificado:1.232031743E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:44.0}}	(2546981/proyecto_PROCESO, 2546981/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202547584	Proyecto de inversión	4,301,995	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4301994.79, modificado:4301994.79}}	Conservación periódica mediante aplicación de riego de sello en el camino código 503, tramo Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002500219	N	0	0	20,000	{metal: {unidad medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geol: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Juan Amador 758, Sin Nombre, 48540 Tecolotlán, Jal., lon:-104.0377358, lat:20.1913836}}	09-05-2025	07-07-2025	4,301,995	4,301,995	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0204-2025, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4301994.79, importe_modificado:4301994.79}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:0.3}}	(2547584/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546635	Proyecto de inversión	5,973,489	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5973488.82, modificado:5973488.82}}	Mantenimiento del Hospital Regional CLUES JCSA003496, en el municipio de Magdalena, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500133	N	0	0	21,781	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}}	1	{geol: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho 423, Centro, 46472 Magdalena, Jal., lon:-103.9691939, lat:20.910549}}	11-04-2025	09-07-2025	5,973,489	5,973,489	1,792,047	1,792,047	1,792,047	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0214-2025, contratista:BULLING OPTION MEXICO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5973488.82, importe_modificado:5973488.82}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1900.0}}	(2546635/proyecto_PROCESO, 2546635/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546646	Proyecto de inversión	4,350,365	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350365.41, modificado:4350365.41}}	Mantenimiento del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos (PALIA) CLUES JCSA007030, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500135	N	0	0	3,000	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan, 45177 Zapopan, Jal., lon:-103.3708413, lat:20.71805461}}	08-04-2025	06-07-2025	4,350,365	4,350,365	1,305,110	1,305,110	1,305,110	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0217-2025, contratista:CORPORATIVO CHÁVEZ CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4350365.41, importe_modificado:4350365.41}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	(2546646/proyecto_INICIO, 2546646/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202546986	Proyecto de inversión	5,470,646	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5470646.06, modificado:5470646.06}}	Mantenimiento del Hospital Comunitario Cihuatlán, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Primera etapa.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500154	N	0	0	40,139	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}}	1	{geol: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán, Centro, 48974 Cihuatlán, Jal., lon:-104.5733466, lat:19.2339795}}	08-04-2025	06-07-2025	5,470,646	5,470,646	3,642,496	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-0212-2025, contratista:HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5470646.06, importe_modificado:5470646.06}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12000.0}}	{2546986/proyecto_PROCESO, 2546986/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546996	Proyecto de inversión	10,054,983	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.005498275E7, modificado:1.005498275E7}}	Construcción de laterales y obras complementarias en laterales existentes del Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lado sur, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 6.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500203	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24500.0, meta_modificada:24500.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 4+700 al km. 9+100, lon:-103.349499, lat:20.576059}}	03-05-2025	29-10-2025	10,054,983	10,054,983	6,868,481	3,016,495	3,016,495	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-0315-2025, contratista:MOSP AL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.005498275E7, importe_modificado:1.005498275E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:840.0}}	{2546996/proyecto_PROCESO, 2546996/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL200401878642	Proyecto de inversión	5,692,084	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}}	OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUPCON05632	N	0	0	840	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}}	13-11-2020	22-12-2020	5,692,084	5,692,084	5,558,862	5,558,862	5,558,862	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220302140655	Proyecto de inversión	2,316,977	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316977.2, modificado:2316977.2}}	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU00022, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-06747	N	0	0	11,050	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}}	01-08-2022	31-10-2022	2,316,977	2,316,977	2,086,621	2,086,621	2,086,621	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040237630	Proyecto de inversión	1,247,535	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE DE LOS VALLES RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247534.61, modificado:1247534.61}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. TERCERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08380	N	0	0	4,393	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	15-11-2023	15-01-2024	1,247,535	1,247,535	374,952	374,952	374,952	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237631	Proyecto de inversión	1,352,112	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE DE LOS VALLES RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352112.26, modificado:1352112.26}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08425	N	0	0	4,393	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	15-11-2023	15-01-2024	1,352,112	1,352,112	682,744	682,744	682,744	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270184	Proyecto de inversión	1,768,887	{ffl: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768886.73, modificado:1768886.73}}	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU00022, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-06748	N	0	0	3,716	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENUGUILLO, JALISCO , lon:-104.49954, lat:20.42326}}	03-07-2023	23-10-2023	1,768,887	1,768,887	1,625,580	1,625,580	1,625,580	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040237634	Proyecto de inversión	775,993	{ffl: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE DE LOS VALLES RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775993.16, modificado:775993.16}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. QUINTA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08426	N	0	0	4,393	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	08-12-2023	31-01-2024	775,993	775,993	695,827	695,827	695,827	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400522	Proyecto de inversión	541,123	{ffl: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541123.06, modificado:541123.06)}	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. TERCERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08575	N	0	0	229	{metal: [unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0]}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NORTE # 5075,HUENTITÁN EL BAJO, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.4563617, lat:20.7405955)}	15-04-2024	31-05-2024	541,123	541,123	333,365	333,365	333,365	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210302001511	Proyecto de inversión	3,291,821	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29)}	CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPRI1302, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASCON06490	N	0	0	181	{metal: [unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0]}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164)}	23-09-2021	30-12-2021	3,291,821	3,291,821	1,522,867	1,522,867	1,522,867	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445101	Proyecto de inversión	4,106,677	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106677.26, modificado:4106677.26)}	PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANALES PLUVIALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 138 CCT 14DST0147E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MURO DE CONTENCIÓN, INGRESO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09129	N	0	0	188	{metal: [unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0]}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CONOCIDO,0,CA SIMIRO CASTILLO, JALISCO, lon:-104.5344444, lat:19.6213889)}	10-07-2024	10-11-2024	4,106,677	4,106,677	4,007,745	4,007,745	4,007,745	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445102	Proyecto de inversión	1,841,575	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841575.28, modificado:1841575.28)}	CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR1693G, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, MUNICIPIO DE TOMATILÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-09126	N	0	0	40	{metal: [unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0]}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,0,TOMATILÁN, JALISCO, lon:-105.2807221, lat:20.1409722)}	10-07-2024	09-10-2024	1,841,575	1,841,575	1,798,159	1,798,159	1,798,159	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302445111	Proyecto de inversión	2,006,183	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006182.64, modificado:2006182.64}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANADADORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERIBERTO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-09124	N	0	0	184	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:RIO FUERTE # 1106,JARDINES DE LA RIBERA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7826428, lat:20.80703}}	13-08-2024	12-11-2024	2,006,183	2,006,183	1,898,060	1,898,060	1,898,060	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445114	Proyecto de inversión	4,027,948	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027948.2, modificado:4027948.2}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANCA CCT 14PR0852X, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07055	N	0	0	301	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 144,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.355095, lat:20.717155}}	12-07-2024	10-11-2024	4,027,948	4,027,948	3,622,603	3,622,603	3,622,603	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445115	Proyecto de inversión	4,269,000	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269000.0, modificado:4269000.0}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14PR1728F	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09186	N	0	0	108	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIEGO VELAZQUEZ # 10,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.6276943, lat:20.3014721}}	18-07-2024	10-11-2024	4,269,000	4,269,000	3,440,321	3,440,321	3,440,321	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445119	Proyecto de inversión	5,408,574	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5408574.32, modificado:5408574.32}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA, BODEGA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, ANADADORES DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07686	N	0	0	37	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,TOM ATLÁN,JALISCO, lon:-105.4333333, lat:19.9488889}}	16-08-2024	10-11-2024	5,408,574	5,408,574	5,127,535	5,127,535	5,127,535	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302445125	Proyecto de inversión	2,096,132	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096132.18, modificado:2096132.18}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORRIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-CON-09323	N	0	0	1,584	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN, SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, lon:-103.3614492, lat:20.5402989}}	15-08-2024	15-09-2024	2,096,132	2,096,132	1,881,493	1,881,493	1,881,493	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517289	Proyecto de inversión	3,559,337	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559336.77, modificado:3559336.77}}	REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 32 LIC. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MEXICANO ITALIANO CCT 14DP00009F, UBICADO EN LA COLONIA PASEOS DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-REH-09206	N	0	0	625	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA,, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.42259475, lat:20.63951679}}	12-09-2024	05-12-2024	3,559,337	3,559,337	3,319,512	3,319,512	3,319,512	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517311	Proyecto de inversión	1,305,150	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305150.27, modificado:1305150.27}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJUN0377U, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-09701	N	0	0	73	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIV. J. JESUS MARTINEZ, BENITO JUAREZ, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.3389355, lat:20.7302334}}	01-11-2024	15-11-2024	1,305,150	1,305,150	860,320	860,320	860,320	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522867	Proyecto de inversión	16,803,373	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.680337284E7, modificado:1.680337284E7}}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, MURO-REJA PERIMETRAL E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CANCHAS DEPORTIVAS, BARRA PERIMETRAL, ANDADORES E INSTALACIONES DE OBRA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	REN-BAS-REH-09577	N	0	0	756	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 169, SANTA MARGARITA, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.4112829, lat:20.7243551}}	03-03-2025	17-08-2025	16,803,373	16,803,373	9,917,464	9,917,464	9,917,464	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402517291	Proyecto de inversión	4,496,964	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4496963.74, modificado:4496963.74}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPK01068, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. TERCERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09606	N	0	0	494	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}}	24-09-2024	10-11-2024	4,496,964	4,496,964	4,090,871	4,090,871	4,090,871	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517294	Proyecto de inversión	3,068,672	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068671.65, modificado:3068671.65}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 14EPK0328B, UBICADA EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09531	N	0	0	373	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES, MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3513301, lat:20.6647481}}	10-10-2024	05-12-2024	3,068,672	3,068,672	2,701,677	2,701,677	2,701,677	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517299	Proyecto de inversión	889,991	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889991.35, modificado:889991.35}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1960M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09529	N	0	0	144	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:25 DE JULIO # 11, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO, lon:-104.1826667, lat:19.4672501}}	03-10-2024	10-11-2024	889,991	889,991	640,949	640,949	640,949	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517304	Proyecto de inversión	4,436,260	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4436260.16, modificado:4436260.16}}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 14DPR4009S, UBICADA EN LA COLONIA EL SAUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-09635	N	0	0	236	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ISLAS BALITICAS, INFONAVIT EL SAUZ, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, lon:-103.3979723, lat:20.6219168}}	01-11-2024	15-11-2024	4,436,260	4,436,260	3,416,197	3,416,197	3,416,197	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

			DETALLE DEL PROYECTO																																	
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402517312	Proyecto de inversión	843,995	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843995.32, modificado:843995.32))}	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, MODIFICACIÓN DEL TERRENO Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPRI1302, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUEERTO VALLARTA (LAS VERDAS)	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09698	N	0	0	181	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,, PUEERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164)}	01-11-2024	15-11-2024	843,995	843,995	335,701	335,701	335,701	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517317	Proyecto de inversión	1,830,177	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830177.22, modificado:1830177.22))}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CONA-09750	N	0	0	407	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA, LAZARO CARDENAS DEL RIO, EL SALTO, JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723)}	01-11-2024	30-11-2024	1,830,177	1,830,177	842,405	842,405	842,405	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102522865	Proyecto de inversión	18,949,897	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.89498966E7, modificado:1.89498966E7))}	CONSTRUCCION DE OFICINA DE SUPERVISIÓN, COOPERATIVA, ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL TIPO Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DEPORTIVA E INSTALACIONES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	REN-BAS-CON-09575	N	0	0	259	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LAURA # 169, SANTA MARGARITA, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.4112829, lat:20.7243551)}	03-03-2025	20-07-2025	18,949,897	18,949,897	8,508,153	8,508,153	8,508,153	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252869	Proyecto de inversión	6,820,740	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6820740.24, modificado:6820740.24))}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE LONARIA, TERRAZA, COMEDOR, INGRESO PEATONAL, ANDADOR DE LIGA Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACION ES EN EDIFICIO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BARRA PERIMETRAL E INSTALACIONES	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	REN-BAS-CON-09534	N	0	0	618	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AURORA BOREAL, LOS AGAVES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, lon:-103.274484, lat:20.474386)}	01-04-2025	07-07-2025	6,820,740	6,820,740	3,779,809	3,779,809	3,779,809	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:93.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25010252866	Proyecto de inversión	12,899,548	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.289954797E7, modificado:1.289954797E7}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	REM-BAS-CONA-09572	N	0	0	40	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CONOCIDO LOS INGENIOS,CONOCIDA,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.7665277, lat:19.29925}}	03-03-2025	22-06-2025	12,899,548	12,899,548	10,472,700	10,472,700	10,472,700	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25010252868	Proyecto de inversión	9,871,401	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9871400.54, modificado:9871400.54}}	CONSTRUCCION DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA CON LONARIA Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A, B, C Y CIE , INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 97 CCT	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	REM-BAS-REH-09574	N	0	0	89	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PROL. LOPEZ COTILLA,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.4099947, lat:20.4456722}}	03-03-2025	20-07-2025	9,871,401	9,871,401	4,324,208	4,324,208	4,324,208	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:37.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL180401488947	Proyecto de inversión	199,644	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}}	CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJADO090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO)	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	97158	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N ,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}}	09-06-2016	31-08-2025	199,644	199,644	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202546651	Proyecto de inversión	1,576,698	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576698.41, modificado:1576698.41}}	Construcción del Hospital Regional de Oncología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500280	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.23, meta_modificada:231.23}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 418, Miramar, Zapopan, Jal., lon:-103.44456271, lat:20.64192021}}	02-05-2025	30-06-2025	1,576,698	1,576,698	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-0275-2025, contratista:TEN BLOCKS PROYECTOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1576698.41, importe_modificado:1576698.41}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23.2}}	{2546651/proyecto PROCESO, 2546651/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402192218	Proyecto de inversión	8,344,885	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500693.08, modificado:500693.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa de Inversión de Infraestructura Social	EQUIPAMIENTO, N, CASETA DE CONTROL, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA DE DOS. -	14	Jalisco	060	Mexticacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexticacán	374275	S	100	75	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s cúbicos, meta:35000.0, meta_modif icada:35000.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE AZTLAN BARRIO LOMAS DE LA PRESA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE MAYAS Y CALLE TOTONACAS, CALLE TEOTIHUACAN SE UBICA A 270 METROS DE EL KINDER SOBRE LA CALLE MAYAS, lon:-102.77841183, lat:21.27319572}}	15-08-2022	31-12-2022	8,344,885	8,344,885	8,344,885	8,344,885	8,344,885	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156343, contratista:, convocante:Munic ipio de mexticacán jalisco , monto:8344884.72 , importe_modifica do:8344884.72}}	{metal: {unidad_medida: (2192218/proye Metros cúbicos, cto_INICIO) avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544004	Adquisición	143,054	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143053.52, modificado:143053.52}}	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL UBICADA EN AMECA, JALISCO CCT 14DNLO006B Y LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS UBICADA EN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMS2018-1PL00450-0022/2025	N	0	0	486	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:34.0, meta_modif icada:34.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Avenida México Sur 345, lon:-104.26325283, lat:19.9619757}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 13, lon:-103.9554584, lat:20.5632066}}	18-06-2025	13-09-2025	143,054	143,054	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544007	Adquisición	202,636	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202635.76, modificado:202635.76}}	EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y LIBRERO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL UBICADA EN AMECA, JALISCO CCT 14DNLO006B Y LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) UBICADA EN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMSUP22-LELO0450-0025/2025	N	0	0	519	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:96.0, meta_modif icada:96.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Del Maestro 50, lon:-103.2749796, lat:22.1070574}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes 13, lon:-103.9552068, lat:20.563301}}	18-06-2025	13-09-2025	202,636	202,636	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544448	Proyecto de inversión	7,779,544	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7779543.6, modificado:7779543.6}}	Conservación Periódica del Camino Código 451 tramo entronque carretero 413 - Los Rusios, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500140	N	0	0	38,955	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.4, meta_modif icada:2.4}}	1	{geol: {cve_municipio:85, localidad:142, direccion:Camino Código 451 tramo entronque carretero 413 - Los Rusios, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, lon:-103.196454, lat:19.585287}}	05-04-2025	03-06-2025	7,779,544	7,779,544	5,383,399	2,333,863	2,333,863	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0153-2025, contratista:ARMA NI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7779543.6, importe_modifica do:7779543.6}}	{metal: {unidad_medida: (2544448/proye cto_INICIO, 2544448/proyec to_PROCESO, 2544448/proyec to_INICIO, 2544448/proyec to_PROCESO)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544479	Proyecto de inversión	10,656,740	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065674042E7, modificado:1.065674042E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500143	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.66, meta_modificada:3.66}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, lon:-103.464906, lat:19.752595}}	03-04-2025	01-06-2025	10,656,740	10,656,740	3,197,022	3,197,022	3,197,022	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0150-2025, contratista:PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.065674042E7, importe_modificado:1.065674042E7}}	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} (2544479/proyecto_PROCESO, 2544479/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544484	Proyecto de inversión	11,632,472	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.163247215E7, modificado:1.163247215E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500144	N	0	0	53,659	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.91, meta_modificada:2.91}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, lon:-102.787751, lat:20.339753}}	03-04-2025	01-06-2025	11,632,472	11,632,472	3,489,742	3,489,742	3,489,742	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0148-2025, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.163247215E7, importe_modificado:1.163247215E7}}	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.3}} (2544484/proyectocto_INICIO, 2544484/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL25010250865	Proyecto de inversión	490,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:489510.0}}	REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE GILDARDO GÓMEZ, ENTRE MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA Y CALLE IGNACIO GUTIÉRREZ, EN LA COLONIA BEATRIZ HERNÁNDEZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	039	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Guadalajara	099-25	S	100	100	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Gildardo Gómez entre calle Manuel Gutiérrez Najera y calle Ignacio Gutiérrez colonia Beatriz Hernández, lon:-103.284644, lat:20.682612}}	01-03-2025	31-07-2025	489,510	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} (2520865/proyectocto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544489	Proyecto de inversión	9,045,598	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045597.84, modificado:9045597.84}}	Conservación Periódica del Camino Código 545 tramo Tequesquitlan - Lagunillas, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500147	N	0	0	18,370	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.26, meta_modificada:2.26}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino Código 545 tramo Tequesquitlan - Lagunillas, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:-104.51818, lat:19.417365}}	05-04-2025	03-06-2025	9,045,598	9,045,598	2,713,679	2,713,679	2,713,679	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0164-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9045597.84, importe_modificado:9045597.84}}	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}} (2544489/proyectocto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202399213	Proyecto de inversión	5,000	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0 }}	CONSTRUCCION DE 4 RAMPAS PARA ACCESO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	CHOCO 2	N	0	0	60	{metal: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0} }	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 98, lon:-102.928255, lat:20.384195} }	20-12-2023	27-12-2023	0	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145458, contratista: {unidad_medida:Otros, avance:2.0} } convocado:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:5000.0, importe_modificado:4995.01} }	(2399213/proyecto_INICIO, 2399213/proyecto_FIN, 2399213/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	{obsl: {observación:aqccion ejecutada y terminada en el año 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldez, fecha:2025-06-23} }	Sin observaciones		
2025	2	JAL240302422775	Proyecto de inversión	203,889	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203888.86, modificado:203888.86} }	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE EL JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 247987	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	247987	S	72	53	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0} }	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:40, direccion:PUEBLO OJO DE AGUA DEL JAZMIN, 49740 OJO DE AGUA, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA A UN COSTADO DEL TEMPLO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL OJO DE GUA DEL JAZMIN, lon:-103.71639327, lat:19.62094791} }	02-08-2024	30-09-2024	203,889	203,889	203,889	203,889	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155274, contratista: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0} } convocado:DAVID GARCIA, monto:203888.66, importe_modificado:203888.66} }	(2422775/proyecto_INICIO, 2422775/proyecto_PROCESO, 2422775/proyecto_FIN, 2422775/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240302444864	Adquisición	61,979	{ffl: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61978.8, modificado:61978.8} }	ADQUISICIÓN DE 30 NO BREAK, SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	F-POT2015-S-EQ-IA00400-0033/2024	N	0	0	3,683	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:30.0} }	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ 577.1 DE MAYO, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.3548045, lat:20.61720034} }	08-07-2024	08-08-2024	61,979	61,979	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:30.0} }	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543499	Proyecto de inversión	638,596	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638595.63, modificado:638595.63} }	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDO CALLEJON EN LA LADERA CHICA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 24793	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	24793	S	80	60	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:524.0, meta_modificada:524.0} }	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE, CONOCIDA COMO SEGUNDO C Rancho LADERA CHICA 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRECONOCIDA COMO PRIMER CALLEJO Calle PRINCIPAL COMO REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL SEGUNDO CALLEJON DE, lon:-102.34754785, lat:20.52134552} }	30-05-2025	07-08-2025	638,596	638,596	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156472, contratista: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.0} } convocado:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:638595.63, importe_modificado:638595.63} }	(2543499/proyecto_PROCESO, 2543499/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543501	Proyecto de inversión	233,088	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:233087.62, modificado:233087.62)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10 EN CALLE MAYO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 13587	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Degollado	13587	S	52	38	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:99.0)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo Colonia Centro 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Zaragoza Calle Emilio Carranza En la Cabecera Municipal de Degollado, Jalisco, en la colonia centro sobre la calle primero de Mayo, c, lon:-102.139566, lat:20.448629)}	02-06-2025	21-06-2025	147,170	147,170	147,170	147,170	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato: 155875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, monto:233087.62, importe_modificado:233087.62)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:99.0)}	{2543501/proyecto_INICIO, 2543501/proyecto_PROCESO, 2543501/proyecto_FIN, 2543501/proyecto_INICIO, 2543501/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543502	Proyecto de inversión	1,272,497	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1272496.96, modificado:1272496.96)}	CONSTRUCCION DE SALON PARA CENTRO DE DIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, O, JALISCO - 22374	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	22374	S	55	45	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA 23 Pueblo HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle RAMON CORONA Calle LIBERTAD EL SALÓN DE DÍA SE ENCONTRARÁ A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA SEÑORA DEL FAVOR EN LA CABECER, lon:-104.05094112, lat:21.05911424)}	02-07-2025	16-08-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2543502/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543506	Proyecto de inversión	1,835,054	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1835053.81, modificado:1835053.81)}	Construcción de centro comunitario en avenida de Los Maestros entre calle Porfirio Díaz y calle Ávila Camacho, colonia El Zapote, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18368	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	18368	S	600	600	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.0, meta_modificada:163.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Avenida de Los Maestros Colonia El Zapote ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Ávila Camacho Calle Juan Álvarez Partiendo de la Comisaría de Tonalá, 330 metros al poniente por la Avenida de los Maestros., lon:-103.24806673, lat:20.63003664)}	30-05-2025	18-06-2025	1,832,127	1,832,127	916,063	916,063	0	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-001-2025, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1832126.66, importe_modificado:1832126.66)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:48.9)}	{2543506/proyecto_PROCESO, 2543506/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543507	Proyecto de inversión	794,812	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:794811.57, modificado:789957.82)}	Construcción de techado en Jardín de niños Salvador Azuela Rivera en calle San José no. 57, entre calle San Isidro y calle Independencia, colonia Las Puertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 18306	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	18306	S	60	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle San José Colonia Las Puertas ENTRE Calle San Isidro Y Calle Independencia Calle Francisco I. Madero Partiendo de la exhacienda de Arroyo de En medio, 850 metros al oriente por calle La Hacienda hasta la calle San Francisco, , lon:-103.23021453, lat:20.58158299)}	28-05-2025	16-06-2025	789,958	789,958	394,979	394,979	0	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-013-2025, contratista:ALTUS FORGE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:789957.82, importe_modificado:789957.82)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46.5)}	{2543507/proyecto_PROCESO, 2543507/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543508	Proyecto de inversión	2,123,184	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2123184.39, modificado:2119106.36)}	Sustitución de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero entre calle Galeana y cerrada, colonia Tonalá Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 24914	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tonalá	24914	S	123	122	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:330.0 , meta_modif icada:330.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Colonia Tonalá Centro ENTRE Calle Galeana Y Cerrada cerrada Calle Javier Mina Partiendo de la Presidencia Municipal, 600 metros al sur por la calle Francisco I. Madero hasta el cruce con la calle Cruz Bla, lon:-103.24409499, lat:20.61851948)}	09-06-2025	27-06-2025	2,119,106	2,119,106	1,059,553	1,059,553	0	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-007-2025, contratista:INFR AESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:2119106.36 , importe_modifica do:2119106.36)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:165.0)}	(2543508/proye cto_PROCESO, 2543508/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543509	Proyecto de inversión	478,339	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:478339.27, modificado:478339.27)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y ARROLADO, EN CALLE PUERTO PEÑASCO, DE LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO A LA CALLE PACO RIOS. - 15072	14	Jalisco	124	Zapotlanejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlanejo	15072	S	776	781	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:366.78, meta_modif icada:366.78)}	1	{geol: (cve_municipio:124, localidad:273, direccion:Calle PUERTO PEÑASCO Colonia LA CRUZ 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO ENTRE Calle FELIPE CARRILLO PUERTO Y Calle PACO RIOS Calle PUERTO ESCONDIDO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO EN, lon:-103.072413, lat:20.606133)}	16-06-2025	09-08-2025	60,279	60,279	60,279	60,279	60,279	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156797, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:478339.27, importe_modifica do:478339.17)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2543509/proye cto_PROCESO, 2543509/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102521388	Proyecto de inversión	12,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7)}	Reconstrucción y Conservación Periódica del camino Código 124, del cadenamiento 6+500 al 9+700, en el municipio de Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500022	N	0	0	232,852	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:3.2, meta_modif icada:3.2)}	1	{geol: (cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino Código 124, del cadenamiento 6+500 al 9+700, en el municipio de El Salto, Jalisco, lon:-103.267516, lat:20.549322)}	01-02-2025	01-05-2025	11,984,081	11,984,081	7,776,216	7,776,216	7,776,216	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0068-2025, contratista:INPA VI, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198408128E7, importe_modifica do:1.198408128E7)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:2.9)}	(2521388/proye cto_INICIO, 2521388/proyec to_PROCESO, 2521388/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544062	Proyecto de inversión	2,307,887	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307887.49, modificado:2307887.49)}	Conservación Periódica del Camino Código 140 tramo entronque carretero Mex. 35 - Santa Cruz El Grande, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500105	N	0	0	53,659	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:0.9, meta_modif icada:0.9)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino Código 140 tramo entronque carretero Mex. 35 - Santa Cruz El Grande, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, lon:-102.86393, lat:20.365679)}	05-04-2025	03-07-2025	2,307,887	2,307,887	692,366	692,366	692,366	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0145-2025, contratista:MADE N CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2307887.49 , importe_modifica do:2307887.49)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3)}	(2544062/proye cto_PROCESO, 2544062/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544099	Proyecto de inversión	10,214,400	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.021439995 E7, modificado:1.0214 39995E7}}}	Conservación Periódica del Camino Código 619 tramo San Martin Hidalgo ¿ Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martin Hidalgo. Jalisco. 39995E7}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500115	N	0	0	28,102	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:3.6, meta_modif icada:3.6} }	1	{geol: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Camino Código 619 tramo San Martin Hidalgo ¿ Santa Cruz de las Flores, en el municipio de San Martin Hidalgo, Jalisco., lon:- 103.933369, lat:20.426377}}}	03-04-2025	01-07-2025	10,214,400	10,214,400	10,159,045	10,159,045	10,159,045	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0170-2025, contratista:CONS TRUCTORA SAMURA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.02143999 5E7, importe_modifica do:1.021439995E7 }}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:3.3}}}	{2544099/proye cto_INICIO, 2544099/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544549	Proyecto de inversión	9,928,912	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9928912.33, modificado:992891 2.33}}}	Conservación Periódica del Camino Código 545 tramo Tequesquitlan - Lagunillas, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Frente 1. 2.33}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500148	N	0	0	21,125	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.27, meta_modif icada:2.27 }}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino Código 545 tramo Tequesquitlan - Lagunillas, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:- 104.513035, lat:19.453639}}}	03-04-2025	01-06-2025	9,928,912	9,928,912	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0162-2025, contratista:SERV ICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN O MENDEZ MARTÍNEZ, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9928912.33 , importe_modifica do:9928912.33}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}}	{2544549/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544554	Proyecto de inversión	12,882,769	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.288276909 E7, modificado:1.2882 76909E7}}}	Conservación Periódica del Camino Código 536 tramo Las Paredes - El Chante, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Frente 2. 76909E7}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500149	N	0	0	27,228	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.69, meta_modif icada:4.69 }}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Código 536 tramo Las Paredes - El Chante, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, lon:- 104.227322, lat:19.749474}}}	04-04-2025	02-07-2025	12,882,769	12,882,769	3,864,831	3,864,831	3,864,831	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0161-2025, contratista:CONS TRUCTORA TETL, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.28827690 9E7, importe_modifica do:1.288276909E7 }}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.4}}}	{2544554/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202542359	Adquisición	102,892,000	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02892E8, modificado:1.0289 2E8}}}	ADQUISICION DE HELICOPTERO CLASE 1, MARCA AIRBUS AÑO 2020 MODELO H125	14	Jalisco	120	Zapopan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisaria General de Seguridad Pública	CO-0701/2025	N	0	0	1,500,000	{metal: {unidad_me dida:Piezas, meta:1.0, meta_modif icada:1.0} }	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:- 103.38528, lat:20.72885}}}	19-05-2025	30-11-2025	102,892,000	102,892,000	102,892,000	102,892,000	51,446,000	{cttol: {tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato: CO-0701/2025, contratista:CRAF T AVIA CENTER, S.A.P.I. DE CV, convocante:Munic ipio de Zapopan, Jalisco, monto:1.02892E8, importe_modifica do:1.02892E8}}}	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}}	{obs1: {observación:SE PAGO LA MITAD DE ANTICIPO, LA OTRA MITAD SE PAGA ANTES DE LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO, trimestre:2.0, usuario:lizethacarrillo, fecha:2025-06-30}, obs2: {observación:LA ENTREGA DEL HELICOPTERO SERÁ EN EL SIGUIENTE PAGO., trimestre:2.0, usuario:lizethacarrillo, fecha:2025-06-30}, obs3: {observación:AUN NO SE CUENTA CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL HELICOPTERO HASTA EL	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544271	Proyecto de inversión	6,621,969	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6621968.82, modificado:6621968.82}}	Conservación Periódica del Camino Código 602 tramo El Amarillo - La Vega, en los municipios de Teuchitlán y San Martín Hidalgo, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500117	N	0	0	37,749	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:8.9, meta_modif icada:8.9}}	1	{geol: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Camino Código 602 tramo El Amarillo - La Vega, en los municipios de Teuchitlán y San Martín Hidalgo, Jalisco, lon:-103.841296, lat:20.680015}}	04-04-2025	01-08-2025	6,621,969	6,621,969	1,986,591	1,986,591	1,986,591	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0167-2025, contratista:CONS TRUCTORA AUTLENSE, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6621968.82 , importe_modifica do:6621968.82}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:7.9}}	{2544271/proye cto_PROCESO, 2544271/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544561	Proyecto de inversión	13,100,163	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.310016341 E7, modificado:1.310016341E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 536 tramo Las Paredes - El Chante, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500150	N	0	0	27,228	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.69, meta_modif icada:4.69 }}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Camino Código 536 tramo Las Paredes - El Chante, en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, lon:-104.248745, lat:19.772314}}	03-04-2025	01-07-2025	13,100,163	13,100,163	3,930,049	3,930,049	3,930,049	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0160-2025, contratista:CONS TRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.310016341 E7, importe_modifica do:1.310016341E7 }}	{metal: {unidad_medida: Kilómetr o, avance:0.45}}	{2544561/proye cto_PROCESO, cto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544564	Proyecto de inversión	2,558,715	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558715.49, modificado:2558715.49}}	Conservación Rutinaria, renivelaciones, riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del Camino Código 461 tramo Entronque Carretero 437 - Lagunillas, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500274	N	0	0	7,758	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.2, meta_modif icada:2.2}}	1	{geol: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Camino Código 461 tramo Entronque Carretero 437 - Lagunillas, en el municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco, lon:-103.724801, lat:20.187299}}	20-03-2025	16-05-2025	2,558,715	2,558,715	767,615	767,615	767,615	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-AD-0244-2025, contratista:LIZE TTE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2558715.49 , importe_modifica do:2558715.49}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.0}}	{2544564/proye cto_INICIO, 2544574/proyec to_PROCESO, 2544574/proyec to_PROCESO, 2544574/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544574	Proyecto de inversión	8,044,602	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8044601.84, modificado:8044601.84}}	Conservación Periódica del Camino Código 471 tramo Zapotitlán de Vadillo - San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500151	N	0	0	7,466	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.01, meta_modif icada:4.01 }}	1	{geol: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Camino Código 471 tramo Zapotitlán de Vadillo - San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco., lon:-103.823035, lat:19.52411}}	04-04-2025	02-07-2025	8,044,602	8,044,602	4,422,606	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0158-2025, contratista:FORM ER GRUPO CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8044601.84 , importe_modifica do:8044601.84}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetr o, avance:3.5}}	{2544574/proye cto_INICIO, 2544574/proyec to_PROCESO, 2544574/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544272	Proyecto de inversión	4,570,495	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570495.04, modificado:4570495.04}}	Conservación Periódica del Camino Código 453 tramo carretero 407 - Buenavista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500123	N	0	0	6,151	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:1.7, meta_modif icada:1.7}}	1	{geol: {cve_municipio:112, localidad:6, direccion:Camino Código 453 tramo carretero 407 - Buenavista, en el municipio de Valle de Juárez, Jalisco., lon:-102.956306, lat:19.976406}}	05-04-2025	03-06-2025	4,570,495	4,570,495	2,745,777	1,371,149	1,371,149	{cttol: {tipo obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0225-2025, contratista:MOTI MAQ, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4570495.04 , importe_modifica do:4570495.04}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.4}} (2544272/proye cto_INICIO, 2544272/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544278	Proyecto de inversión	5,970,217	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5970217.45, modificado:5970217.45}}	Conservación Periódica mediante aplicación de sello en el Camino Código 715 tramo carretero 713 - Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500124	N	0	0	4,180	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.53, meta_modif icada:4.53}}	1	{geol: {cve_municipio:104, localidad:77, direccion:Camino Código 715 tramo carretero 713 - Santa Rita, en el municipio de Totatiche, Jalisco, lon:-103.465009, lat:21.87344}}	04-04-2025	02-06-2025	5,970,217	5,970,217	1,791,065	1,791,065	1,791,065	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0179-2025, contratista:HUEX UQUILLAN CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5970217.45 , importe_modifica do:5970217.45}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.46}} (2544278/proye cto_PROCESO, 2544278/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544297	Proyecto de inversión	9,613,639	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9613639.43, modificado:9613639.43}}	Conservación Periódica del Camino Código 466 tramo Ciudad Guzmán - Atequizaýan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500137	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:5.04, meta_modif icada:5.04}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Camino Código 466 tramo Ciudad Guzmán - Atequizaýan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.523175, lat:19.71736}}	04-04-2025	02-07-2025	9,613,639	9,613,639	2,884,092	2,884,092	2,884,092	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0156-2025, contratista:GRUP O ICONOPP, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9613639.43 , importe_modifica do:9613639.43}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.3}} (2544297/proye cto_INICIO, 2544297/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544299	Proyecto de inversión	6,954,023	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6954023.45, modificado:6954023.45}}	Conservación Periódica del Camino Código 466 tramo Ciudad Guzmán - Atequizaýan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500138	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_me dida:Kilóm etro, meta:3.65, meta_modif icada:3.65}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Camino Código 466 tramo Ciudad Guzmán - Atequizaýan, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.490766, lat:19.715804}}	03-04-2025	01-07-2025	6,954,023	6,954,023	6,926,542	6,926,542	6,926,542	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0155-2025, contratista:CONS TRULUB, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6954023.45 , importe_modifica do:6954023.45}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:2.9}} (2544299/proye cto_INICIO, 2544299/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539625	Proyecto de inversión	2,162,993	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2162992.65, modificado:2162992.65)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LIC. JESUS CAMARENA ENTRE LAS CALLES AV. PROLONGACION CUAUHTEMOC Y AV. SAN PABLO EN LA COLONIA	14	Jalisco	008	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	20968	S	24	20	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0) , meta_modificada:670.0}}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LIC. JESUS CAMARENA Colonia SAN PEDRO 47184 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle AV. SAN PABLO Y Calle AV. PROLONGACION CUAUHTEMOC Iniciando en la zona centro de Arandas por la calle Alvarado Obregón a unos 300 metros aproximadamente, lon:-102.34411602, lat:20.69980771)}	18-06-2025	28-07-2025	2,162,993	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-23/2025, contratista:AGUI LAR NUÑEZ LUIS ALEJANDRO, convocante:MUNIC IPIO DE ARANDAS, monto:2162992.65, importe_modificado:2162992.65)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:265.0)}	{2539625/proyecto_INICIO, 2539625/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539626	Proyecto de inversión	1,006,909	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006908.52, modificado:1006908.52)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CERRO DE MEXIQUITO ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y CALLE ALDAMA EN LA COLONIA CERRO	14	Jalisco	008	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	43775	S	12	9	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.88) , meta_modificada:337.88}}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle CERRO DE MEXIQUITO Colonia CERRO DE MEXIQUITO 47180 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle PRO. AV. ALDAMA Iniciando en la zona centro, por la calle Álvaro Obregón, a unos 466 metros se doblará a la izquierda por, lon:-102.34026566, lat:20.71732062)}	18-06-2025	28-07-2025	1,006,909	231,261	231,261	231,261	231,261	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-22/2025, contratista:URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE ARANDAS, monto:1006908.52, importe_modificado:1006908.52)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:130.0)}	{2539626/proyecto_INICIO, 2539626/proyecto_PROCESO, 2539626/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539627	Proyecto de inversión	3,391,991	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3391990.6, modificado:3391990.6)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS, ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LOS DOLORES ENTRE	14	Jalisco	008	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	24969	S	45	31	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0) , meta_modificada:544.0}}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LOS DOLORES Colonia EL SALITILLO 47184 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle LA GLORIA Y Calle LIMITE DEL FRACCIONAMIENTO dos , lon:-102.33891845, lat:20.69569122)}	18-06-2025	20-10-2025	3,391,991	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2025, contratista:CONSTRUCTORA URBANIZADORA RAAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE ARANDAS, monto:3391990.6, importe_modificado:3391990.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0)}	{2539627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539628	Proyecto de inversión	179,910	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179909.83, modificado:179909.83)}	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LIC. CARLOS ROJAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. -	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	44636	S	48	36	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0))}	1	{geol: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Andador LIC. CARLOS ROJAS Rancho AYOTLAN 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle ERNESTO ZEDILLO Andador CARLOS RIVERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL ANDADOR LIC. CARLOS ROJAS ENTRE CALLE ERNEESTO ZEDILLO Y ANDADOR CAR, lon:-102.33222911, lat:20.53086115)}	12-06-2025	30-06-2025	179,910	179,910	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:CEMA D MULTYSERVICIOS S. DE R.L., convocante:MUNIC IPIO DE AYOTLAN JALISCO, monto:179909.83, importe_modificado:179909.83)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:21.5)}	{2539628/proyecto_INICIO, 2539628/proyecto_PROCESO, 2539628/proyecto_INICIO, 2539628/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539629	Proyecto de inversión	655,922	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:655921.91, modificado:655921 .91)}	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO PARA DESCARGAR EN FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 43843	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayutla	43843	S	257	228	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:226.0 , meta_modif icada:226. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:97, direccion:Calle Juarez Rancheria San Pedro 48050 SAN PEDRO, AYUTLA ENTRE Calle Juarez Y Calle Francisco I. Madero Se ubica a una cuadra y media de la plaza principal de la comunidad bajo el puente de la calle Juarez , lon:- 104.27989589, lat:20.09760777)}	16-06-2025	15-08-2025	655,922	655,922	655,922	655,922	655,922	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 43843, contratista:DIEG O ARMANDO OROZCO MORALES, convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:655921.91, importe_modifica do:655921.91)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0)}	{2539629/proye cto_PROCESO, 2539629/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202539630	Proyecto de inversión	310,149	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:310148.67, modificado:310148 .67)}	REHABILITACION DE LA VIALIDAD TRABAJOS DE BACHEO REENCARPETADO CON ASFALTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 26551	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Barca	26551	S	25	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:763.0 5, meta_modif icada:763. 05)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:34, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo SAN JOSE DE LAS MORAS 47918 SAN JOSÉ DE LAS MORAS, LA BARCA ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle FRANCISCO VILLA Calle JOSE BELTRAN LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.59098928, lat:20.32492439)}	21-07-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539630/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539637	Proyecto de inversión	3,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:600000 0.0)}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO POLANCO - 34838	14	Jalisco	039	Guadaluajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Guadaluajara	34838	S	120	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:104.0 , meta_modif icada:104. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida JESUS MENA Colonia VALENTIN GOMEZ FARIAS 44966 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Avenida JESUS REYES HEROLES Y Calle CAYETANO ESTEVA Calle LAURA MENDEZ FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900015506, lon:- 103.37519714, lat:20.61958588)}	15-07-2025	12-10-2025	6,000,000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539637/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539638	Proyecto de inversión	16,800,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1.68E7, modificado:1.8E7) }	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE DR LEONARDO OLIVA - 34830	14	Jalisco	039	Guadaluajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Guadaluajara	34830	S	21,504	14,336	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1250. 0, meta_modif icada:1250 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida CRUZ DEL SUR 2590 Colonia JARDINES DE LA CRUZ 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle ISLAS ANTILLAS Y Calle ISLAS ALEUTIANAS Calle ISLA PASCUA A 1KM DE ZAP CON LA AGEB 1403900012111, lon:- 103.38195306, lat:20.64619742)}	15-07-2025	11-12-2025	18,000,000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539638/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUCIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539639	Proyecto de inversión	27,629,338	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2.76295383E 7, modificado:3.0E7) }	CONSTRUCCIÓN AREA CIRUGIA DE LA UNIDAD MÉDICA CRUZ VERDE DR. MARIO RIVAS SOUZA - 34813	14	Jalisco	039	Guadalajara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Guadalajara	34813	S	18,900	12,600	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:200.0 , meta_modif icada:200. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico NORTE MANUEL GOMEZ MORIN 350 Colonia JARDINES DE SANTA ISABEL 44300 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle MONTAÑAS ROCOSAS Y Calle COMBATE DE ALICIA Calle SITIO DEL ALAMO UBICADA FRENTE A ZAP CON AGEB 1403900013020, lon:-103.31137777, lat:20.71757575)}	15-07-2025	11-11-2025	30,000,000	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539639/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539651	Proyecto de inversión	1,404,958	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: MUNICIPAL DEL FAIS municipal, monto:1404957.52, modificado:140495 7.52)}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NEPOMUSENO EN CABECERA MUNICIPAL DEL JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JAL. - 43255 7.52)}	14	Jalisco	048	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jesús María	43255	S	28	15	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1083. 22, meta_modif icada:1083 .22)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle JUAN NEPOMUSENO GAYTAN Pueblo JESUS MARIA 47950 JESUS MARIA, JESÚS MARIA ENTRE Avenida SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y Calle SAN MIGUEL 3 CUADRAS AL SUR SE ENCUENTRA LA GLORIETA MIGUEL HIDALGO, lon:- 102.21783758, lat:20.61070547)}	11-08-2025	22-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539651/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544413	Proyecto de inversión	8,086,338	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8086337.62, modificado:808633 7.62)}	Conservación Periódica del Camino Código 451 tramo entronque carretero 413 - Los Rusios, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500139	N	0	0	38,955	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:4.95, meta_modif icada:4.95)}	1	{geol: (cve_municipio:85, localidad:142, direccion:Camino Código 451 tramo entronque carretero 413 - Los Rusios, en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, lon:- 103.179176, lat:19.595037)}	08-04-2025	06-06-2025	8,086,338	8,086,338	4,914,524	2,425,901	2,425,901	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0154-2025, contratista:CONS TRUCCIONES MACALAN, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8086337.62 , importe_modifica do:8086337.62)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.9)}	{2544413/proye cto_INICIO, 2544413/proyec to_PROCESO, 2544413/proyec to_INICIO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544486	Proyecto de inversión	4,187,204	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4187203.69, modificado:418720 3.69)}	Conservación Periódica del Camino Código 550 tramo entronque carretero Mex. 80 - El Coyame, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500145	N	0	0	20,548	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:2.1, meta_modif icada:2.1) }	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:8, direccion:Camino Código 550 tramo entronque carretero Mex. 80 - El Coyame, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, lon:- 104.453317, lat:19.609013)}	04-04-2025	02-06-2025	4,187,204	4,187,204	1,256,161	1,256,161	1,256,161	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB- CSS-0165-2025, contratista:EDRI MEX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4187203.69 , importe_modifica do:4187203.69)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:1.6)}	{2544486/proye cto_INICIO, 2544486/proyec to_PROCESO, 2544486/proyec to_INICIO, 2544486/proyec to_PROCESO}	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544717	Proyecto de inversión	4,243,798	{fpl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243797.85, modificado:4243797.85}}	Conservación Periódica del camino código 146 tramo San José Ornelas y La Constanancia, en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002500158	N	0	0	69,837	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:Camino código 146 tramo San José Ornelas y La Constanancia, en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, Jalisco, lon:-102.982553, lat:20.387534}}	25-04-2025	23-06-2025	4,243,798	4,243,798	1,273,139	1,273,139	1,273,139	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0247-2025, contratista:CONS TRUTAG, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4243797.85, importe_modificado:4243797.85}}	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.2}}	{2544717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL24030240976	Proyecto de inversión	3,323,994	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3323994.19, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELO, JARDINERAS E ILUMINACION EN CALLE PLACERES NORTE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEPEC MUNICIPIO DE BOLAÑOS - JALISCO - 238705	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238705	S	490	491	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:102, direccion:CALLE PLACERES NORTE PUEBLO EL TEPEC, 46130 EL TEPEC, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE TEPEC POR LA CARRETERA BOLAÑOSTEPEC, lon:-103.77473034, lat:21.84142849}}	03-01-2024	03-05-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2420976/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:1, usuario:franciscogonzalez}}	Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0,	Sin observaciones
2025	2	JAL24030240919	Proyecto de inversión	3,022,957	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3022957.35, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES PLACERES NORTE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEPEC MUNICIPIO DE BOLAÑOS	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238500	S	490	491	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:102, direccion:CALLE PLACERES NORTE PUEBLO EL TEPEC, 46130 EL TEPEC, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA A TEPEC POR LA CARRETERA BOLAÑOSTEPEC, lon:-103.77472891, lat:21.84144841}}	03-01-2024	03-05-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2420919/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:1, usuario:franciscogonzalez}}	Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0,	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543230	Adquisición	197,047	{fpl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197046.88, modificado:197046.88}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL UBICADA EN AMECA, JALISCO CCT 14DNL0006B	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMSUP23-1P100450-0023/2025	N	0	0	260	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 13, AMECA, JALISCO, lon:-103.9554584, lat:20.5632066}}	18-06-2025	13-09-2025	197,047	197,047	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202543231	Adquisición	77,555	{ffl: (ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77555.28, modificado:77555. 28)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL UBICADA EN AMECA, JALISCO CCT 14DNL0006B	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMS2021-LPL00450-0024/2025	N	0	0	260	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:10.0, meta modif icada:10.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 13,,AMECA, JALISCO, lon:-103.9554584, lat:20.5632066)}	18-06-2025	13-09-2025	77,555	77,555	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543232	Adquisición	33,993	{ffl: (ciclo_recurso:20 16, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33992.64, modificado:33992. 64)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) UBICADA EN COLOTLÁN, JALISCO CCT modificado:33992. 14DNL0008Z 64)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMS2016-LPL00450-0027/2025	N	0	0	259	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:33.0, meta modif icada:33.0)}	1	{geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. DEL MAESTRO # 50,,COLOTLÁN, JALISCO, lon:-103.2749796, lat:22.1070574)}	18-06-2025	13-09-2025	33,993	33,993	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543233	Adquisición	71,076	{ffl: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71075.52, modificado:71075. 14ENL0004C 52)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNIÓN DE TULA, JALISCO CCT modificado:71075. 14ENL0004C 52)}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMSUP23-LPL00450-0028/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:256.3 , meta modif icada:266. 3)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,,UNIÓN DE TULA, JALISCO, lon:- 104.266105, lat:19.9623865)}	18-06-2025	13-09-2025	71,076	71,076	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402486762	Proyecto de inversión	657,777	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:657777.3, modificado:657777. .3)}	CONSTRUCCION DE TECHO PREESCOLAR ROSaura ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - FAIS municipal, 438233	14	Jalisco	078	San Miguel el Alto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Miguel el Alto	438233	S	568	542	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:256.3 , meta modif icada:266. 3)}	1	{geol: (cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DE LA PREPAR, lon:- 102.28135992, lat:21.07027106)}	09-12-2024	27-12-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SMA-OPM-FAISMUN- 2024-20, contratista:gabr iel romero ochoa, convocante:munic ipio de san miguel el alto, jalisco, monto:657777.3, importe modifica do:657777.3)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:266.3)}	{2486762/proye cto_PROCESO, 2486762/proyec to_INICIO, 2486762/proyec to_PROCESO, 2486762/proyec to_FIN, 2486762/proyec to_INICIO, 2486762/proyec to_FIN}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL210402019065	Proyecto de inversión	934,593	{ffl: (ciclo_recurso:20 21, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934592.98, modificado:934592.98)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CENTENARIO. - 211126	14	Jalisco	115	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO	211126	S	266	240	0	{metal: (unidad_me dida:Metros lineales, meta:1797.0, meta_modif icada:1797.0)}	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:21, direccion:CALZADA DEL CENTENARIO COLONIA LAS CONCHAS (LA CONCHA), 46114 LAS CONCHAS (LA CONCHA), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE JUANACATIC Y CALLE ATZQUELTAN, CALLE LA GUASIMA SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-103.57861033, lat:21.97981387)}	19-07-2021	12-09-2021	658,236	658,236	658,236	658,236	658,236	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 146450, contratista, convocante:MUNIC IPIO DE VILLA GUERRERO, JAL, monto:658235.72, importe_modifica do:658235.72)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1797.0)}	{2019065/proye cto_INICIO, 2019065/proyec to_FIN, 2019065/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:el AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-07-17}, obs2: {observación:el AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-07-17}, obs3: {observación:el AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-07-17}, obs4: {observación:el AVANCE FINANCIERO DEBE ESTAR AL 100%, trimestre:2.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-07-17}}
2025	2	JAL250202543234	Adquisición	198,805	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198805.44, modificado:198805.44)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNIÓN DE TULA, JALISCO CCT 14ENL0004C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMSUP24-IPLO0450-0029/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:193.0 , meta_modif icada:193.0)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.266105, lat:19.9623865)}	18-06-2025	13-09-2025	198,805	198,805	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543235	Adquisición	1,030	{ffl: (ciclo_recurso:20 18, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030.08, modificado:1030.08)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNIÓN DE TULA, JALISCO CCT 14ENL0004C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMG17-18-IPLO0450-0030/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.266105, lat:19.9623865)}	18-06-2025	13-09-2025	1,030	1,030	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543236	Adquisición	72,143	{ffl: (ciclo_recurso:20 20, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72142.72, modificado:72142.72)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNIÓN DE TULA, JALISCO CCT 14ENL0004C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMG2020-IPLO0450-0031/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:12.0, meta_modif icada:12.0)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.266105, lat:19.9623865)}	18-06-2025	13-09-2025	72,143	72,143	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543237	Adquisición	1,030	{ffl: (ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030.08, modificado:1030.08)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNIÓN DE TULA, JALISCO CCT 14ENL0004C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMSUP22-IPLO0450-0032/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:-104.266105, lat:19.9623865)}	18-06-2025	13-09-2025	1,030	1,030	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543238	Adquisición	51,017	{ffl: (ciclo_recurso:20 18, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51016.8, modificado:51016. 8}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS, UBICADA EN UNION DE TULA, JALISCO CCT modificado:51016. 14ENL0004C 8}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMB17-18-1PL00450-0033/2025	N	0	0	226	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:6.0, meta_modif icada:6.0) }	1	{geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:AV. MEXICO NORTE,UNIÓN DE TULA,JALISCO, lon:- 104.266105, lat:19.9623865}}	18-06-2025	13-09-2025	51,017	51,017	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543239	Adquisición	32,963	{ffl: (ciclo_recurso:20 19, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32962.56, modificado:32962. 56}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) UBICADA EN COLOTLÁN, JALISCO CCT modificado:32962. 14DNL0008Z 56}}	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-S-REMS2019-1PL00450-0034/2025	N	0	0	259	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:32.0, meta_modif icada:32.0)}	1	{geol: (cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. DEL MAESTRO # 50,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2749796, lat:22.1070574)}	18-06-2025	13-09-2025	32,963	32,963	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539640	Proyecto de inversión	16,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1.6E7, modificado:2.0E7) }	REHABILITACIÓN DEL MERCADO HERREIRA Y CAIRO - 34791	14	Jalisco	039	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Guadalupe	34791	S	12,090	8,060	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1100. 0, meta_modif icada:1100 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle HACIENDA SANTIAGO Colonia OBLATOS 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle HACIENDA ARROYO HONDO Y Calle HACIENDA LA HERRADURA Calle HACIENDA HUESCALAPA UBICADA EN ZAP, AGEB 1403900010859, lon:- 103.29539013, lat:20.69514853)}	15-07-2025	11-12-2025	20,000,000	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539640/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539641	Proyecto de inversión	2,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:504955. 2.2)}}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL CALLE VERDIN Y AV HERODES DE NACOCARI - 40438	14	Jalisco	039	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Guadalupe	40438	S	8,220	5,480	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:75.0, meta_modif icada:75.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Lazaro Cardenas Colonia 8 de Julio 44910 GUADALAJARA, GUADALAJARA ENTRE Calle Verdin Y Calle Herodes de Nacozari Calle Tecolote Puente peatonal que cruza avenida para comunicar varias colonias de la ciudad, lon:- 103.3550994, lat:20.64379204)}	15-07-2025	12-10-2025	5,049,552	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2539641/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202539642	Proyecto de inversión	2,292,851	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2292851.39, modificado:2292851.39)}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL LLANITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 41320	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	41320	S	4,350	4,725	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:825.0 , meta_modif icada:825. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Pueblo HOSTOTIPAQUILLO 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle BAJIO Y Calle LEANDRO VALLE Calle RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA MARIA MEZA LEAL EN LA CABECER, lon:-104.04609566, lat:21.05495247)}	23-06-2025	20-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539642/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
		JAL250202539643	Proyecto de inversión	721,794	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: MUNICIPIO DE FAIS municipal, monto:721793.77, modificado:721793.77)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MARIA ASUNCION EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA MUNICIPIO DE LA HUERTA - 39227	14	Jalisco	043	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Huerta	39227	S	35	49	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:190.0 , meta_modif icada:190. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:62, direccion:Calle MARIA ASUNCION Pueblo LA MANZANILLA 48898 LA MANZANILLA, LA HUERTA ENTRE Calle PUNTA MELAAQUE Y Calle PLAYA CUASTECOMATES Calle AGUA BLANCA se encuentra pasando el puente de la ilusion entre calle moreno y agua blanca, por un, lon:-104.78655697, lat:19.276736)}	23-06-2025	06-08-2025	721,794	721,794	721,794	163,000	163,000	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: LH/INFRA/AD/03/2025, contratista:CONS TRUCCIONES GHEC SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:721793.77, importe_modifica do:721793.77)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:38.0)}	{2539643/proye cto_INICIO, 2539643/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539644	Proyecto de inversión	906,366	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:906366.02, modificado:906366.02)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL REBALITO DE MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO - 26953	14	Jalisco	043	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Huerta	26953	S	285	289	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:463.2 , meta_modif icada:463. 2)}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:92, direccion:Calle TENACATITA Rancho EL REBALITO 48893 EL REBALITO DE APAZULCO, LA HUERTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UUNA CUADRA ADELANTE DEL HOTEL MISION SOL TENACATITA, EN LA CERA FRONTAL, LOTE , lon:-104.88478272, lat:19.30379027)}	23-06-2025	20-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539644/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:SE PIDIO LA ELIMINACION DE ESTA OBRA DE LA PLATAFORMA SIFAIS POR LO CUAL NO SE LLEVARA ACABO , trimestre:2.0, usuario:gabrielaireyesb, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:SE PIDIO LA ELIMINACION DE ESTA OBRA DE LA PLATAFORMA SIFAIS POR LO CUAL NO SE LLEVARA ACABO , trimestre:2.0, usuuario:gabrielaireyesb, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539645	Proyecto de inversión	2,473,386	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2473386.03, modificado:1987356.31)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN,BANQUETAS Y MACHUELOS CON MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA DELEGACION DE PUNTA PERULA, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO - 27548	14	Jalisco	043	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Huerta	27548	S	9	16	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1775. 33, meta_modif icada:1775 .33)}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:146, direccion:Calle miguel hidalgo Pueblo punta perula 48869 PERULA, LA HUERTA ENTRE Avenida libertad Y Calle tiburon Avenida independencia la calle miguel hidalgo se encuentra una cuadra despues de llegar al jardín principal a mano derecha, ha, lon:-105.12565083, lat:19.58857012)}	01-07-2025	28-09-2025	1,987,356	1,987,356	1,987,356	150,000	150,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156353, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:1987356.31 , importe_modifica do:1987356.31)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0)}	{2539645/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539646	Proyecto de inversión	693,420	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:693419.93, modificado:693419.93)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MESA MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO - 27005	14	Jalisco	043	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Huerta	27005	S	41	51	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0)}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:165, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Rancheria LA MESA 48850 LA MESA, LA HUERTA ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Ninguno NINGUNO POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA LOCALIDAD, LADO DERECHO DE LA V, lon:-104.87697044, lat:19.61136268)}	23-06-2025	20-09-2025	693,420	693,420	693,420	135,000	135,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:693419.93, importe_modificado:693419.93)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:55.0)}	{2539646/proyecto_PROCESO, 2539646/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539647	Proyecto de inversión	1,241,977	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1241977.32, modificado:1241977.32)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRAINAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO - 42318	14	Jalisco	043	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Huerta	42318	S	85	73	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geol: (cve_municipio:43, localidad:26, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Pueblo LA CONCEPCION 48870 LA CONCEPCION (LA CONCHA), LA HUERTA ENTRE Calle JUAREZ Y Calle FCO. I MADERO Calle CONCEPCION LA OBRA COMENZARA DESDE DONDE SE ACABA EL PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL GUSTAVO, lon:-104.56339233, lat:19.49563566)}	23-06-2025	06-08-2025	1,241,977	1,241,977	1,241,977	150,000	150,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:1241977.32, importe_modificado:1241977.32)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:48.0)}	{2539647/proyecto_INICIO, 2539647/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539648	Proyecto de inversión	1,082,093	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1082092.96, modificado:1082092.96)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA ENTUBADA (PIR), RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA CALLE RIO CARMEN ENTRE CALLE RIO HONDO Y RIO SANTIAGO, COLONIA PLAZA DE TOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 33366	14	Jalisco	046	Jalostotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalostotitlán	33366	S	35	35	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.63, meta_modificada:703.63)}	1	{geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle CALLE RIO CARMEN Colonia COLONIA PLAZA DE TOROS 47120 JALOSTOTITLÁN, Calle CALLE RIO SANTIAGO Y Calle CALLE RIO HONDO Calle CALLE RIO USUMACINTA CERCA DE PLAZA DE TOROS, lon:-102.46262491, lat:21.15933021)}	21-07-2025	21-09-2025	1,082,093	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539648/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539649	Proyecto de inversión	100,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0)}	Construcción de red de drenaje en calle Pío IX en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. - 51326	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	51326	S	41	41	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Andador Pío IX Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle RAYON Y Calle ABASOLO Calle TEPEYAC SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS AL SUR DE LA CARRETERA FEDERAL No. 35 SANTA ROSA - LA BARCA. , lon:-102.71130062, lat:20.29495247)}	28-07-2025	16-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2539649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202539650	Proyecto de inversión	50,000	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción de Red de Agua Potable de calle Pío IX en la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. - 51277	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	51277	S	41	41	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Andador PÍO IX Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle RAYON Y Calle ABASOLO Calle TEPEYAC SE ENCUENTRA AL NORTE CON LA CARRETERA FEDERAL No. 35 SANTA ROSA- LA BARCA., lon:-102.71130183, lat:20.29502303}}	21-07-2025	26-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	(2539650/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544067	Proyecto de inversión	13,049,860	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.304986022E7, modificado:1.304986022E7}}	Conservación Periódica del Camino 570 y S/C tramo Corral de Piedra - entronque carretera Mex. 80 - Casimiro Castillo, en el municipio de Casimiro Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500106	N	0	0	20,548	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.7, meta_modificada:7.7}}	1	{geol: {cve_municipio:21, localidad:46, direccion:Camino 570 y S/C tramo Corral de Piedra - entronque carretera Mex. 80 - Casimiro Castillo, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, lon:-104.455686, lat:19.619144}}	03-04-2025	01-06-2025	13,049,860	13,049,860	12,679,469	12,679,469	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0166-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.304986022E7, importe_modificado:1.304986022E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.8}}	(2544067/proyecto_INICIO, 2544067/proyecto_PROCESO, 2544067/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL250202544073	Proyecto de inversión	11,015,287	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.101528683E7, modificado:1.101528683E7}}	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 121 tramo Ocotlán - San Vicente, en el municipio de Ocotlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500112	N	0	0	106,050	{metal: {unidad_medida:Kilóm etro, meta:14.8, meta_modificada:14.8 }}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino Código 121 tramo Ocotlán - San Vicente, en el municipio de Ocotlán, Jalisco., lon:-102.76399, lat:20.351125}}	04-04-2025	01-08-2025	11,015,287	11,015,287	3,304,586	3,304,586	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0173-2025, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.101528683E7, importe_modificado:1.101528683E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:4.5}}	(2544073/proyecto_PROCESO, 2544073/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL250202544093	Proyecto de inversión	13,074,350	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30743503E7, modificado:1.30743503E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 628 tramo entronque carretera 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500114	N	0	0	9,433	{metal: {unidad_medida:Kilóm etro, meta:5.2, meta_modificada:5.2 }}	1	{geol: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Camino Código 628 tramo entronque carretera 612 - La Mazata, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, lon:-104.037362, lat:20.877613}}	03-04-2025	31-07-2025	13,074,350	13,074,350	3,922,305	3,922,305	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0171-2025, contratista:JOSÉ DE JESUS FARIAS ROMERO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.30743503E7, importe_modificado:1.30743503E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:4.9}}	(2544093/proyecto_INICIO, 2544093/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543500	Proyecto de inversión	4,909,951	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4909951.14, modificado:4909951.14)}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL, A BASE DE CANAL Y CONSTRUCCION DE PUENTE, EN ANDADOR LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 17814	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	17814	S	176	132	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.0, meta_modificada:801.0)}	1	{geol: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Rancho AYOTLAN ENTRE Calle LIC. ERNESTO ZEDILLO Y C. LIC. OSCARN Y Calle REVOLUCION Calle HIDALGO EJE ORIENTE COMO REFERENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE LATERAL DE LA UNIDAD DE ESPECIEDADES DEL MUNIC, lon:-102.33088324, lat:20.53059208)}	01-06-2025	10-08-2025	1,472,985	1,472,985	1,472,985	1,472,985	1,472,985	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:17814, contratista:CEMA D MULTYSERVICIOS S. DE R.L., convocado:MAJ68 0101FYA, monto:4909951.14, importe_modificado:4909951.14)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.75)}	(2543500/proyecto_INICIO, 2543500/proyecto_PROCESO, 2543500/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544105	Proyecto de inversión	7,964,169	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7964169.16, modificado:7964169.16)}	Conservación Periódica del Camino Código 615 tramo entronque carretero Mex. - Santiaguito, en los municipios de El Arenal y Amatitán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500116	N	0	0	37,605	{metal: (unidad_medida:Kilometro, meta:3.2, meta_modificada:3.2)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Camino Código 615 tramo entronque carretero Mex. - Santiaguito, en los municipios de El Arenal y Amatitán, Jalisco, lon:-103.701767, lat:20.789854)}	03-04-2025	01-07-2025	7,964,169	7,964,169	7,632,868	3,229,290	3,229,290	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0169-2025, contratista:INGENIERIA BENCH, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7964169.16, importe_modificado:7964169.16)}	{metal: (unidad_medida:to_PROCESO, 2544105/proyecto_INICIO, 2544105/proyecto_PROCESO)}	(2544105/proyecto_INICIO, 2544105/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544595	Proyecto de inversión	10,209,120	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.020912032ET, modificado:1.020912032ET)}	Conservación Periódica del Camino Código 471 tramo Zapotitlán de Vadillo - San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500152	N	0	0	7,466	{metal: (unidad_medida:Kilometro, meta:4.01, meta_modificada:4.01)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Camino Código 471 tramo Zapotitlán de Vadillo - San José del Carmen, en el municipio de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, lon:-103.80374, lat:19.553213)}	03-04-2025	01-07-2025	10,209,120	10,209,120	5,726,207	5,726,207	5,726,207	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0157-2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONIA, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.020912032ET, importe_modificado:1.020912032ET)}	{metal: (unidad_medida:to_PROCESO, 2544595/proyecto_INICIO, 2544595/proyecto_PROCESO)}	(2544595/proyecto_INICIO, 2544595/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544719	Proyecto de inversión	6,747,431	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6747431.04, modificado:6747431.04)}	Conservación Periódica del camino código 419 tramo Carretero Mex. 54 - San Marcos, en el municipio de Tonila, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500159	N	0	0	7,565	{metal: (unidad_medida:Kilometro, meta:2.57, meta_modificada:2.57)}	1	{geol: (cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Camino código 419 tramo Entronque Carretero Mex. 54 - San Marcos, en el municipio de Tonila, Jalisco, lon:-103.496145, lat:19.433991)}	26-04-2025	24-06-2025	6,747,431	6,747,431	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0249-2025, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S. A. DE C. V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6747431.04, importe_modificado:6747431.04)}	{metal: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.0)}	(2544719/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102520870	Proyecto de inversión	102,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDUSTRIAS, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y EFRAIN GONZÁLEZ LUNA, EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	2.41E+12	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0}, meta_modificada:256.0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAS, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y EFRAIN GONZÁLEZ LUNA, EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, lon:-102.768918, lat:20.340641}}	01-03-2025	31-07-2025	102,398	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2520870/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401692	Adquisición	79,857	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79856.72, modificado:79856.72}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE 7 MESAS PARA MAESTRO, 7 SILLAS PARA MAESTRO, 2 PINTARRONES, 1 SILLON EJECUTIVO, 10 MESAS BINARIAS.66, 10 MESAS BINARIAS.76, 1 CREDENZA, 3 ANAQUELES TIPO ESCUELETO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SP-POT2018-B-EQ-IA00401-0031/2024	N	0	0	1,560	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:Adolfo Ruiz Cortines 12, Guadalupe, Sayula, Jalisco, lon:-103.6093965, lat:19.881088}}	15-07-2024	15-07-2024	79,857	79,857	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544728	Proyecto de inversión	8,820,497	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8820496.74, modificado:8820496.74}}	Conservación Periódica del Camino Código 120 tramo Milpillas - Margaritas - entronque carretera 130 (El Tarengo), en los municipios de Atotonilco El Alto y La Barca, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002300160	N	0	0	131,946	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0}, meta_modificada:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Camino Código 120 tramo Milpillas - Margaritas - entronque carretera 130 (El Tarengo), en los municipios de Atotonilco El Alto y La Barca, Jalisco, lon:-102.530757, lat:20.501539}}	15-04-2025	13-07-2025	8,820,497	8,820,497	2,646,149	2,646,149	2,646,149	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0233-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8820496.74, importe_modificado:8820496.74}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3}}	{2544728/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544729	Proyecto de inversión	8,096,967	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8096967.16, modificado:8096967.16}}	Conservación Periódica del Camino Código 625 tramo entronque carretera Mex. 70 - San Antonio Matute, en el municipio de Ameca, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002300161	N	0	0	60,386	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0}, meta_modificada:3.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 625 tramo entronque carretera Mex. 70 - San Antonio Matute, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-103.946647, lat:20.536021}}	11-04-2025	09-07-2025	8,096,967	8,096,967	2,429,090	2,429,090	2,429,090	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0228-2025, contratista:EDIFICACIONES SAN JULIAN, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8096967.16, importe_modificado:8096967.16}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3}}	{2544729/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202544288	Proyecto de inversión	11,977,168	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197716819E7, modificado:1.197716819E7}}	Conservación Periódica mediante aplicación de riego de sello en el Camino Código 316 tramo entronque carretera 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500125	N	0	0	210,724	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino Código 316 tramo entronque carretera 314 - Jesús María - Ayotlán, en los municipios de Tepatitlán de Morelos, Jesús María y Ayotlán, Jalisco, lon:-102.746674, lat:20.831106}}	03-04-2025	30-08-2025	11,977,168	11,977,168	6,177,604	6,177,604	6,177,604	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0175-2025, contratista:RUTA ES INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197716819E7, importe_modificado:1.197716819E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}	(2544288/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL200401825842	Proyecto de inversión	387,474	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387474.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA DIAS DE ALOJAMIENTO O RESIDENCIA EN BOLAÑOS LOCALIDAD BOLAÑOS ASENTAMIENTO CENTRO DE BOLAÑOS - 162630	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS POR MEDIO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	162630	S	173	160	0	{metal: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, ALBERGUE SE ENCUENTRA EN EL DIF MUNICIPAL DE BOLAÑOS EN FRENTE DE LA UNIDAD DE SEGURIDA, lon:-103.78199403, lat:21.8308936}}	10-09-2020	16-11-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Otros, avance:0.0}}	{1825842/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{OBS: {OBSERVACION:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscogonzalez1}}	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544734	Proyecto de inversión	6,922,296	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6922296.1, modificado:6922296.1}}	Conservación Rutinaria, renivelaciones , riego de sello, señalamiento horizontal y vertical del camino código 624 tramo Entronque Carretero Fed. 80 - Camajapita, en los municipios de Cocula y San Martín Hidalgo, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500163	N	0	0	54,464	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.7, meta_modificada:2.7}}	1	{geol: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino código 624 tramo Entronque Carretero Fed. 80 - Camajapita, en los municipios de Cocula y San Martín Hidalgo, Jalisco, lon:-103.890897, lat:20.351071}}	25-04-2025	22-08-2025	6,922,296	6,922,296	2,076,689	2,076,689	2,076,689	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0246-2025, contratista:CONSTRUCTORA RIARCON, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6922296.1, importe_modificado:6922296.1}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.2}}	(2544734/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202544295	Proyecto de inversión	10,922,735	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.092273529E7, modificado:1.092273529E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500136	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.99, meta_modificada:2.99}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.486298, lat:19.726862}}	04-04-2025	02-06-2025	10,922,735	10,922,735	8,001,483	3,276,821	3,276,821	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0151-2025, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.092273529E7, importe_modificado:1.092273529E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:1.2}}	(2544295/proyecto_INICIO, 2544295/proyecto_INICIO, 2544295/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL200401846690	Proyecto de inversión	224,991	{ffl: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224990.66, modificado:0.0)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BOLAÑOS LOCALIDAD TUXPAN DE BOLAÑOS ASENTAMIENTO TUXPAN DE BOLAÑOS - 227077	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	227077	S	53	48	0	{metal: (unidad medida:Metros lineales, meta:230.0 , meta_modificada:0.0) }	1	{geol: (cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHO TUXPAN DE BOLAÑOS, 46152 TUXPAN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GONZALEZ, CALLE HIDALGO AL LLEGAR A LA PLAZA CEREMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TUXPAN DE BOLAÑOS A DOS CUA, lon:-104.01120233, lat:21.87629299)}	01-11-2020	18-12-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(1846690/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs: (observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscogonzalez@	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544739	Proyecto de inversión	7,697,650	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7697650.29, modificado:7697650.29)}	Conservación periódica del camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuítapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500172	N	0	0	191,472	{metal: (unidad medida:Kilómetro, meta:3.78, meta_modificada:3.78)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Camino código 303, tramo El Alamito - Tlacuítapan, en los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio, Jalisco., lon:-102.119464, lat:21.299782)}	09-05-2025	06-08-2025	7,697,650	7,697,650	2,309,295	2,309,295	2,309,295	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0182-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7697650.29 , importe_modificado:7697650.29)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:0.3)}	(2544739/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202537027	Proyecto de inversión	27,308,792	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS entidades, monto:2.730879166E7, modificado:2.730879166E7)}	REhabilitación y sustitución de redes del sistema de abastecimiento de la cabecera municipal de atotonilco el alto, jalisco. (segunda etapa de tres). Construcción de la rehabilitación y sustitución de redes del sistema de abastecimiento en la zona 1 y	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural	47106	S	2,400	1,600	0	{metal: (unidad medida:Metros lineales, meta:6992.58, meta_modificada:6992.58)}	1	{geol: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle Pino Suarez Colonia centro cabecera municipal 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO ENTRE Calle Trujillo y Calle Prolongacion Allende red de agua potable en zona 1 y zona 2, lon:-102.50890524, lat:20.55476043)}	01-07-2025	30-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2537027/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539652	Proyecto de inversión	2,144,514	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2144513.68, modificado:2144513.68)}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y ARROYO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE ALDAMA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL. - 38616	14	Jalisco	048	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jesús María	38616	S	35	40	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:128, direccion:Calle ALDAMA Ranchería SAN JOSE DE LA PAZ 47970 SAN JOSE DE LA PAZ, JESUS MARIA ENTRE Calle GALEANA Y Calle CRISTOBAL DE ORATE 2 CUADRAS HACIA EL SUR Y 2 CUADRAS HACIA EL ESTE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.05149229, lat:20.5522388)}	30-06-2025	29-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539652/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539653	Proyecto de inversión	305,178	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:305177.53, modificado:305177 .53)}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 31838	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	31838	S	20	15	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:300.0 , meta_modif icada:300. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle LOMA DEL RÍO Colonia LOMAS ALTAS 49950 JILOTILÁN DE LOS DOLORES, JILOTILÁN DE LOS DOLORES LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RÍO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 103.02387546, lat:19.37162236)}	16-06-2025	12-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539653/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539654	Proyecto de inversión	931,822	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:931821.77, modificado:861164 .48)}	RENIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE ALFONSO ESCOBAR Y BLVD. OROZCO Y JIMÉNEZ EN COLONIA LOS CHIRLOS - 33529	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33529	S	180	170	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1624. 0, meta_modif icada:1624 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CÁRDENAS Colonia LOS CHIRLITOS 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ALFONSO ESCOBAR (MUCIO VAZQUEZ) Y Boulevard OROZCO Y JIMENEZ Calle PRISCILIANO SANCHEZ LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE LA CALLE LAZARO, lon:-101.94102621, lat:21.3467245)}	23-06-2025	19-09-2025	861,164	861,164	861,164	215,291	215,291	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/018/ 2025, contratista:JUAN MANUEL DIAZ INFANTE, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:861164.48, importe_modifica do:861164.48)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:450.0)}	(2539654/proye cto_PROCESO 2539654/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539655	Proyecto de inversión	478,654	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:478654.43, modificado:467107 .67)}	ELECTRIFICACIO N SALIDA A SAN JUAN DESDE GLORIETA DEL CHARRO A LOMA DE PRADOS - 33405	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33405	S	520	480	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:850.0 , meta_modif icada:850. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Boulevard OROZCO Y JIMENEZ Colonia LOS JACALES 47472 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Avenida LOMA DE PRADOS Y Calle EL PUESTO Calle MARIA DE LOURDES LOS TRABAJOS SE REALIZARAN SOBRE EL BLVD OROZCO Y JIMENEZ INICIANDO EN LA , lon:-101.96739179, lat:21.33427379)}	23-06-2025	19-09-2025	467,108	467,108	467,108	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/016/ 2025, contratista:CONA NCIO PEREZ GUTIERREZ, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:467107.67, importe_modifica do:467107.67)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539655/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539656	Proyecto de inversión	4,049,239	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4049239.04, modificado:404923 9.04)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, INSTALACIONES HIDROSANITARIA S Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ARROYO EN LA PUESTO - 32781	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	32781	S	85	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2166. 0, meta_modif icada:2166 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:195, direccion:Calle BENITO JUAREZ Rancheria EL PUESTO 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO ENTRE Ninguno ARROYO Y Calle ZARAGOZA LA TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE EL PUESTO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO EN DONDE TERMINA LA CALLE 2, lon:-101.96871713, lat:21.63106223)}	25-06-2025	23-09-2025	4,049,239	4,049,239	4,049,239	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/CONC/001 /2025, contratista:LAGO S CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:4096823.76 , importe_modifica do:4096823.76)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539656/proye cto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:SE REALIZÓ LA CAPTURA DEL PROYECTO EN EL SIF AIS, UNA VEZ VALIDADO SE MIGRÓ AL SRFT, SIN EMBARGO DICHO PROYECTO NO SER LLEVARA A CABO, RAZÓN POR LA CUAL SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL MISMO, trimestre:2.0, usuario:franciscojpalominos, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539657	Proyecto de inversión	2,579,979	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2579978.6, modificado:2522210.81)}	CONSTRUCCION DE INSTALACION HIDROSANITARIA S, EMPEDRADO Y BANQUETAS EN CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS, EN COLONIA LA CAMPANA - 33137	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33137	S	70	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LEONARDO PEREZ LARIOS Colonia LA CAMPANA 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle DON PEDRO DE MARFIL Y Calle ANDRES SALA Calle CUSTIQUES LOS TRABAJOS DE REALIZARAN EN LA CALLE LEONARDO PEREZ LARIOS, INICIANDO APRO, lon:-101.94688623, lat:21.35114035)}	23-06-2025	19-09-2025	2,522,211	2,522,211	2,522,211	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2025, contratista:EDGAR LEONARDO CERVANTES BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2522210.81, importe_modificado:2522210.81)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539657/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539658	Proyecto de inversión	2,546,595	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2546595.43, modificado:2342438.02)}	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES S EN LA CALLES: PRIVADA MORELOS, CALLEJÓN FLORES MAGÓN, PRIV. HIDALGO, 2A PRIV. LAZARO CARDENAS Y 2 PRIV. PORFIRIO DIAZ EN COLONIA CAÑADA DE RICOS - 31945	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	31945	S	235	230	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:811.0, meta_modificada:811.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Privada MORELOS Colonia CAÑADA DE RICOS 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Avenida EL TEPETATE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA DE RICOS, INICIANDO SOBRE LA AVENID, lon:-101.89571561, lat:21.36451699)}	23-06-2025	19-09-2025	2,342,438	2,342,438	2,342,438	585,610	585,610	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2025, contratista:HECTOR MANUEL PONCE NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2342438.02, importe_modificado:2342438.02)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:210.0)}	(2539658/proyecto_INICIO, 2539658/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539659	Proyecto de inversión	2,510,403	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2510402.92, modificado:2444204.45)}	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAMÓN ENTRE LAS CALLES AVENIDA VENUSTIANO CARANZA Y CAMINO REAL, PRESIDENTES Y PROLONGACIÓN MIGUEL LEANDRO GUERRA. - 32154	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	32154	S	885	865	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Colonia POTRERO DE FRAY RAMON 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Prolongación MIGUEL LEANDRO GUERRA Y Calle PRESIDENTES LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAMON, MISMA QUE SE ENCUEN, lon:-101.93628802, lat:21.36839266)}	23-06-2025	19-09-2025	2,444,204	2,444,204	2,444,204	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2025, contratista:MARTIN JOSE GUADALUPE MACIAS QUIROZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2444204.45, importe_modificado:2444204.45)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539659/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539660	Proyecto de inversión	946,617	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946617.01, modificado:870727.83)}	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA S EN LA CALLES: PRIV. LOS PINOS, BUGAMBILIA Y PRIV. LOPEZ EN COLONIA CAÑADA DE RICOS - 29354	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	29354	S	70	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIA Colonia CAÑADA DE RICOS 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Avenida EL TEPETATE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA DE RICOS, INICIANDO EN LA CALLE BU, lon:-101.88934704, lat:21.3629685)}	23-06-2025	19-09-2025	870,728	870,728	870,728	217,682	217,682	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2025, contratista:DIANA LIZBETH ROMERO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:870727.83, importe_modificado:870727.83)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:110.0)}	(2539660/proyecto_INICIO, 2539660/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539661	Proyecto de inversión	2,293,553	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2293552.58, modificado:203584 6.4)}	PERFORACIÓN DE POZO EN JARDINES DE LAS CEIBAS - 34023	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	34023	S	760	740	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:220.0 , meta_modif icada:220. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Colonia JARDINES DE LAS CEIBAS 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle JARDIN DE NEZAHUALCOYOTL Y Calle RIO LERMA Prolongación RIO NAZAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA JARDINES DE LAS CEIBAS EN EL ESPACIO QUE OCUPA , lon:-101.90379787, lat:21.36603052)}	25-06-2025	23-09-2025	2,035,846	2,035,846	2,035,846	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/020/ 2025, contratista:ARQU ITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNIC IPTO DE LAGOS DE MORENO, monto:2035846.4, importe_modifica do:2035846.4)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2539661/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539662	Proyecto de inversión	1,932,209	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1932209.01, modificado:177730 5.25)}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLES: CAMINO REAL, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 16 DE SEPTIEMBRE, Y FCO. I MADERO, EN POTRERO DE 35957	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	35957	S	265	260	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:568.0 , meta_modif icada:568. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL Colonia POTRERO DE FRAY RAMON 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle LOS GOMEZ Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAM, lon:-101.93629534, lat:21.37043455)}	23-06-2025	19-09-2025	1,777,305	1,777,305	1,777,305	444,326	444,326	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/003/ 2025, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNIC IPTO DE LAGOS DE MORENO, monto:1777305.25 , importe_modifica do:1777305.25)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:145.0)}	{2539662/proye cto_PROCESO, 2539662/proyec to_INICIO, 2539662/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539663	Proyecto de inversión	1,469,952	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1469952.0, modificado:146995 2.0)}	CONSTRUCCIÓN DE 11 GEOCISTERNAS DE 100,000 LITROS EN LA LOCALIDAD DEL HUACO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO - 45503	14	Jalisco	056	Santa María del Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Santa María del Oro	45503	S	3	8	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:11.0, meta_modif icada:11.0)}	1	{geol: (cve_municipio:56, localidad:136, direccion:Camino / Brecha EL HUACO - EL HUACO 25 200 49970 EL HUACO, SANTA MARIA DEL ORO Brecha santa Maria del oro - las minas km 6 desviación a la derecha, brecha principal de terraceria km 5, desviación a la izquierda km 3, llega a valle, lon:- 102.74125495, lat:19.57913057)}	16-06-2025	01-08-2025	1,469,952	1,469,952	801,792	801,792	801,792	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SMO-FAIS-AD- 001/2025, contratista:CARL OS DAVID OCHOA GODINEZ, convocante:MUNIC IPTO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO, monto:1469952.0, importe_modifica do:1469952.0)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:2.0)}	{2539663/proye cto_INICIO, 2539663/proyec to_PROCESO, 2539663/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539664	Proyecto de inversión	1,721,788	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1721788.09, modificado:172178 8.09)}	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLES ISLAS DEL CARIBE, DE CALLE DR. DEGADILLO ARAUJO A CALLE TRINIDAD Y TOBAGO, COLONIA SANTA CECILIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. - 25187	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Publicas	25187	S	60	40	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2781. 0, meta_modif icada:2781 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle ISLAS DEL CARIBE Colonia SANTA CECILIA 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle DR. DELGADILLO ARAUJO Y Calle TRINIDAD Y TOBAGO Calle ISLA CARIBE DICHA VIALIDAD SE ENCUENTRA PARALELA A LA AVENIDA UNIVESIDAD, SOBRE ESTA VIALIDAD SE , lon:-102.77996362, lat:20.35904132)}	09-06-2025	23-06-2025	1,721,788	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2539664/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539665	Proyecto de inversión	2,259,706	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2259706.36, modificado:225970 6.36)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA PARA DOTACION DE AGUA A LA LOCALIDAD DE EL JOCONOXITL, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 34850	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Publicas	34850	S	750	500	0	{metal: (unidad me dida:Metro s lineales, meta:1360. 0, meta_modif icada:1360 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:10, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Rancheria EL JOCONOXITL (LA TUNA) 47785 JOCONOXITL (LA TUNA), OCOTLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Prolongación FRANCISCO VILLA Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA DESDE EL POZO DE AGUA UBICADO EN UN PREDIO A, lon:- 102.67580733, lat:20.45207624)}	22-06-2025	19-09-2025	2,259,706	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539665/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539666	Proyecto de inversión	417,002	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:417001.7, modificado:417001 .7)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALLE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE EL PINO EN LA COLONIA LAS HUERTAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO.JALISC O. - 30951	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Publicas	30951	S	75	50	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:138.0 , meta_modif icada:138. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Colonia LAS HUERTAS 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Avenida AVENIDA DE LOS MAESTROS Y Calle EL PINO Calle OBSIDIANA CIRCULAR POR AVENIDA DE LOS MAESTROS MISMA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE LA LABOR VIEJA. DESPUES DEL PR, lon:-102.75560664, lat:20.35451537)}	16-06-2025	15-07-2025	417,002	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539666/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539667	Proyecto de inversión	6,315,843	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:6315842.74, modificado:631584 2.74)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL KM 0+940, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 38944	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	38944	S	110	90	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:5170. 0, meta_modif icada:5170 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:36, direccion:Calle Allende Colonia EL ZAPOTE 45965 EL ZAPOTE, PONCITLÁN VALIDAD DE ACCESO Y SALIDA A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE, lon:- 102.80926903, lat:20.31062273)}	01-07-2025	30-09-2025	1,891,314	1,891,314	1,891,314	1,891,314	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: PON/FAIS/CSS/202 5/003, contratista:VILL APIAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNCI PIO DE PONCITLAN, monto:6315842.74 , importe_modifica do:6315842.74)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1550.0)}	(2539667/proye cto_PROCESO, 2539667/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539668	Proyecto de inversión	734,496	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:734496.06, modificado:734496 .06)}	REHABILITACION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL A LA LOCALIDAD DE RANCHO LEJOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 22046	14	Jalisco	068	Villa Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	22046	S	120	80	0	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:20.0, meta_modif icada:20.0)}	1	{geol: (cve_municipio:68, localidad:526, direccion:EL ALCIHUATL - RANCHO LEJOS 20 555 48837 RANCHO LEJOS, VILLA PURIFICACIÓN Saliendo de la Cabecera Municipal tomar la carretera Estatal 554 y en el km 3 se encuentra el cruceo que inicia el camino a la Localidad de El Alcihuatl lu, lon:- 104.68791374, lat:20.03196004)}	23-06-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Kilometro, avance:0.0)}	(2539668/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539669	Proyecto de inversión	1,278,597	{ffl: (ciclo_recurso:20 REHABILITACION 25, ramo:33, DE CANCHA modalidad:1, PUBLICA DE prog_pres:4, FUTBOL 7 EN LA tipo_recurso:FEDE COLONIA RALES REFORMA DE LA (APORTACIONES, CABECERA SUBSIDIOS Y MUNICIPAL DEL CONVENIOS), MUNICIPIO DE prog_estatal_mun: VILLA FAIS municipal, PURIFICACION, monto:1278597.07, JALISCO - modificado:127859 26040 7.07))}		14	Jalisco	068	Villa Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	26040	S	68	56	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1687. 0, meta_modif icada:1687 .0))}	1	{geol: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle MARCELINO GARCIA BARRAGAN Colonia COLONIA REFORMA, VILLA PURIFICACION 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle JOSE CLEMENTE OROZCO Calle AGUSTIN YANEZ AL INGRESAR A LA CABECERA MU, lon:-104.60474373, lat:19.71025923}}	23-06-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))}	(2539669/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539670	Proyecto de inversión	1,826,057	{ffl: (ciclo_recurso:20 CONSTRUCCION 25, ramo:33, DE PAVIMENTO A modalidad:1, TRAVES DE LA prog_pres:4, RENIVELACION tipo_recurso:FEDE CON CARPETA RALES EL LIBRAMIENTO (APORTACIONES, SUR CALLE LAS SUBSIDIOS Y AMERICAS EN LA CONVENIOS), CABECERA prog_estatal_mun: MUNICIPAL DE FAIS municipal, VILLA monto:1826056.61, PURIFICACION, modificado:182605 JALISCO - 6.61))}		14	Jalisco	068	Villa Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	32961	S	30	26	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:8655. 0, meta_modif icada:8655 .0))}	1	{geol: (cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle LAS AMERICAS Pueblo VILLA PURIFICACION 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN ENTRE Calle PRISCILIANO SANCHEZ Y Calle PROLONGACION JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SU ZONA SUR INICIANDO POR LA CALLE MARIANO OTERO DES, lon:- 104.60998872, lat:19.71407229}}	23-06-2025	31-10-2025	1,826,057	1,826,057	1,826,057	500,000	500,000	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155723, contratista: convocante:MUNIC IPPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:1826056.61 , importe_modifica do:1826056.61))}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2500.0))}	(2539670/proye cto_PROCESO, 2539670/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539672	Proyecto de inversión	1,729,357	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, Remodelación e modalidad:1, iluminación de prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE área de juegos RALES infantiles en (APORTACIONES, la unidad SUBSIDIOS Y deportiva la CONVENIOS), Alameda en la prog_estatal_mun: cabecera FAIS municipal, municipal - monto:1729356.74, 40759 modificado:172935 6.74))}		14	Jalisco	084	Talpa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Talpa de Allende	40759	S	1,046	976	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:810.0 , meta_modif icada:810. 0))}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 23 de Junio 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE ENTRE Calle Ramón Corona Y Calle Salvador Uribe Calle Paseo del Sol Área ubicada dentro de la unidad deportiva la Alameda, lon:- 104.82175417, lat:20.37405122}}	24-03-2025	07-06-2025	1,468,533	1,468,533	1,468,533	1,468,533	1,468,533	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155890, contratista: convocante:Munic ipio de Talpa de Allende, monto:8353538.68 , importe_modifica do:8353538.68))}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:810.0))}	(2539672/proye cto_INICIO, 2539672/proyec to_PROCESO, 2539672/proyec to_FIN, 2539672/proyec to_PROCESO, 2539672/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539675	Proyecto de inversión	2,353,151	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, Pavimentación modalidad:1, y renovación prog_pres:4, de tipo_recurso:FEDE Infraestructur RALES a hidráulica y (APORTACIONES, sanitaria de SUBSIDIOS Y la Calle Los CONVENIOS), Ángeles en la prog_estatal_mun: localidad de FAIS municipal, Teocaltiche, monto:2353151.29, Jalisco. - modificado:235315 42291 1.29))}		14	Jalisco	091	Teocaltiche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Teocaltiche	42291	S	352	364	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2129. 0, meta_modif icada:2129 .0))}	1	{geol: (cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle LOS ANGELES colonia LOS ANGELES 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE ENTRE Calle MOCTEZUMA SUR Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle 2 DE ABRIL Calle de acceso principal a la pensión municipal, Mirador de la Virgen de Los Dolores de Te, lon:- 102.57118061, lat:21.42821631}}	03-08-2025	30-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))}	(2539675/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539676	Proyecto de inversión	143,213	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:143212.64, modificado:143212.64)}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE SANTA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAROLA, CALLE	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	46322	S	18,548	13,992	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.4, meta_modificada:167.4)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SANTA VIRGINIA Colonia NUEVA SANTA MARIA 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SAN BENITO Y Calle AMAPOLA Avenida Av. JESUS MICHEL GONZALEZ CHATINOS PIZZA 8 DE JULIO, CUBETAZO EXPRESS SERVICIO A DOMICILIO, TRI, lon:-103.37681275, lat:20.60139439)}	03-07-2025	21-12-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539676/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539677	Proyecto de inversión	129,273	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:129272.87, modificado:129272.87)}	EQUIPAMIENTO CON SERALETICA EN LA CALLE PROL. LAS ROSAS ENTRE SAUZ Y JOSE LEON SANTIABÁEZ. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SANTA CECILIA Y JACARANDA, CALLE POSTERIOR EUCALIPTO Y CALLE ANTERIOR RINO, COLONIA	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	49093	S	7,213	5,441	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle PROL. LAS ROSAS Colonia POTRERO EL SAUZ 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SAUZ Y Calle JOSE LEON SANTIABÁEZ Calle VALLARTA SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ Y HERRERIA Y VIDRIERA VICTOR., lon:-103.24681144, lat:20.58174842)}	14-08-2025	12-11-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Piezas, avance:0.0)}	(2539677/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539678	Proyecto de inversión	119,234	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:119234.09, modificado:119234.09)}	REHABILITACION DE BALIZAMIENTO EN AV. LIC. SALVADOR OROZCO LORETO Y CHICO, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 47033	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	47033	S	7,672	10,169	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3086.58, meta_modificada:3086.58)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LIC. SALVADOR OROZCO LORETO Colonia LAS HUERTAS 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle CHICO Y Calle CAPULIN Calle MANGO PARROQUIA LA PURISIMA CONCEPCION, CARNES ASADAS LA LEÑA Y BODEGA AURRERA EXPRESS CAPULIN., lon:-103.30409273, lat:20.61375504)}	19-07-2025	23-08-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539678/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539679	Proyecto de inversión	663,310	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:663309.7, modificado:663309.7)}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PEDRO MORENO E INDEPENDENCIA, EN COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 47172	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	47172	S	9,502	7,168	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle INDEPENDENCIA Privada PRIVADA LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ALMA ESTETICA UNISEX Y B, lon:-103.28409951, lat:20.59674342)}	26-07-2025	03-11-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539679/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539680	Proyecto de inversión	2,305,853	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2305852.8, modificado:2305852.8)}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE LAS CALLES PASEO DE LOS BALCONES Y PERIFERICO SUR MORIN. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES COATLAN Y PRECIPICIO; FRACC. BALCONES DE EQUIPAMIENTO CON SERALETICA EN LA CALLE SANTA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA																														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539684	Proyecto de inversión	44,525	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:44525.42, modificado:44525.42}}	CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PEDRO MORENO E INDEPENDENCIA, EN COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 31338	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	31338	S	9,502	7,168	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle INDEPENDENCIA Privada PRIVADA LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ALMA ESTETICA UNISEX Y B, lon:-103.2841022, lat:20.59674844}}	19-07-2025	27-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2539684/proye Piezas, cto_INICIO avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539685	Proyecto de inversión	10,744,333	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1.074433251E7, modificado:1.074433251E7}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA VIRGINIA ENTRE JUAN ALEGRIA Y SAN CARLOS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SAN BENITO Y AMAPOLA, CALLE POSTERIOR AV. JESUS MICHEL GONZALEZ Y CALLE ANTERIOR CENTRAL, COLONIA NUEVA	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	43198	S	18,548	13,992	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8320.22, meta_modificada:8320.22}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SANTA VIRGINIA Colonia NUEVA SANTA MARIA 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SAN BENITO Y Calle AMAPOLA Avenida AV. JESUS MICHEL GONZALEZ CHATINOS PIZZA 8 DE JULIO, CUBETAZO EXPRESS SERVICIO A DOMICILIO, TRI, lon:-103.37436658, lat:20.60842303}}	24-06-2025	21-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2539685/proye Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539686	Proyecto de inversión	1,471,850	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1471849.55, modificado:1467958.66}}	Construcción de techado en escuela primaria Emiliano Zapata, en calle Constitución entre calle Cuauhtémoc y calle Loma Gris, colonia Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29871	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	29871	S	160	160	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Constitución Colonia Santa Cruz de las Huertas 45402 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Cuauhtémoc Y Calle Loma Gris Calle Paseo Lomas del Sur Partiendo de la plaza cívica de Santa Cruz de las Huertas, 225 metros al norte por la cal, lon:-103.2659736, lat:20.62549247}}	16-06-2025	04-07-2025	1,467,959	1,467,959	733,979	733,979	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-023-2025, contratista:INFR AESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:1467958.66, importe_modifica do:1467958.66}}	{metal: {unidad_medida: {2539686/proye cto_PROCESO, 2539686/proyec to_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202539687	Proyecto de inversión	1,417,753	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1417753.28, modificado:1414921.18}}	Construcción de techado en kinder Cuauhtémoc, en calle Jazmin entre avenida del Paraíso y avenida de las Rosas, colonia Jauja, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 30465	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	30465	S	48	47	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Jazmin Colonia Jauja 45428 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida del Paraíso Y Avenida de las Rosas Partiendo de la plaza cívica de Jauja, 50 metros al norte por la calle Jazmin a un costado del templo de Jauja, lon:-103.22456998, lat:20.58383858}}	23-06-2025	11-07-2025	1,414,921	1,414,921	707,461	707,461	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-022-2025, contratista:CONS TRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:1414921.18, importe_modifica do:1414921.18}}	{metal: {unidad_medida: {2539687/proye cto_PROCESO, 2539687/proyec to_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020253668	Proyecto de inversión	590,340	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:590339.72, modificado:590339.72)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. - 51341	14	Jalisco	107	Tuxcueca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxcueca	51341	S	30	75	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0)}	1	{geol: (cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle PROL. PINO SUAREZ Pueblo SAN LUIS SOYATLAN, TUXCUECA 49440 SAN LUIS SOYATLAN, TUXCUECA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO SARABIA A MEDIA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-103.30906074, lat:20.19688633)}	09-06-2025	01-09-2025	590,340	590,340	100,000	100,000	100,000	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-TUX-AD-001-2025, contratista:ARCH- VISION S DE RL DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:590339.72, importe_modificado:590339.72)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:30.0)}	(2539688/proyecto_PROCESO, 2539688/proyecto_INICIO, 2539688/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020253669	Proyecto de inversión	392,880	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:392880.01, modificado:392880.01)}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MACHUELOS, EN CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO - 51405	14	Jalisco	107	Tuxcueca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxcueca	51405	S	30	75	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.86, meta_modificada:291.86)}	1	{geol: (cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle PORL. PINO SUAREZ Pueblo SAN LUIS SOYATLAN 49440 SAN LUIS SOYATLAN, TUXCUECA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO SARABIA A MEDIA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-103.30897814, lat:20.19696366)}	09-06-2025	01-09-2025	392,880	392,880	392,880	392,880	300,000	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-TUX-AD-002-2025-02, contratista:RO&J OCOMERCIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:392880.01, importe_modificado:392880.01)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0)}	(2539689/proyecto_PROCESO, 2539689/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020253690	Proyecto de inversión	1,753,523	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1753523.33, modificado:1753523.33)}	Rehabilitación de la red de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Insurgentes entre la calle Prisciliano Sánchez y calle Amado Nervo, en la cabecera municipal de Zacocalco de Torres - 36130	14	Jalisco	119	Zacocalco de Torres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacocalco de Torres	36130	S	95	65	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:602.8, meta_modificada:602.8)}	1	{geol: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Insurgentes Colonia Centro 45750 ZACOCALCO DE TORRES, ZACOCALCO DE TORRES ENTRE Calle Prisciliano Sánchez Y Calle Amado Nervo Calle Antonio Bravo Esta a un lado del Panteón Municipal Miguel Hidalgo, lon:-103.57312271, lat:20.23257509)}	07-07-2025	26-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2539690/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020253691	Proyecto de inversión	3,841,458	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS entidades, monto:1154228.12, modificado:1154228.12), ff2: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS entidades, monto:1154228.12, modificado:1154228.12)}	Construcción de pavimentación con empedrado tradicional, empedrado zampeado, concreto hidráulico, huellas de concreto, guarniciones y banquetas en la calle Alvaro Obregón (entre calle Paseo del Sol y calle Cantera) en el municipio de Zacocalco de Torres - 37310	14	Jalisco	119	Zacocalco de Torres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zacocalco de Torres	37310	S	72	48	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3352.63, meta_modificada:3352.63)}	1	{geol: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregón Colonia Dorados de Villa II 45750 ZACOCALCO DE TORRES, ZACOCALCO DE TORRES ENTRE Calle Paseo del Sol Y Calle Cantera Calle Josefa Ortiz de Domínguez Esta ubicado paralelo al Camino Real aproximadamente a 30 metros, lon:-103.56902386, lat:20.21411684)}	07-07-2025	10-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2539691/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202544744	Proyecto de inversión	6,250,044	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250043.68, modificado:6250043.68}}	Conservación periódica del camino código 225, tramo Yahualica de González Gallo, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Publica	060002500173	N	0	0	22,394	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.13, meta_modificada:5.13 }}	1	{geol: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino código 225, tramo Yahualica de González Gallo - Huisquilco, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, lon:-102.936662, lat:21.161363}}	09-05-2025	16-08-2025	6,250,044	6,250,044	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0181-2025, contratista:V.S. INGENIERIA, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6250043.68, importe_modificado:6250043.68}}	{metal: {unidad_medida: {2544744/proyecto_INICIO} avance:0.5}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210402046371	Proyecto de inversión	852,041	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852041.15, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO , AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DEL TIRADOR (INCLUYENDO LA COLONIA LA CIÉNEGA), MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 326332	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	OBRAS PUBLICAS	326332	S	47	45	0	{metal: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:0.0} }	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:RANCHERIA LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , DEPOSITOS DE AGUA EN MESA DE TIRADOR Y LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-104.12305057, lat:21.79808338}}	30-06-2021	27-09-2021	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2046371/proyecto_Tanque(s), avance:0.0} }}		Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezii	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402483983	Proyecto de inversión	504,948	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:504947.66, modificado:0.0}}	EMPEDRADO EN AHOGADO EN CONCRETO FC200KGCM2 EN CAMINO A BATALLON Y ESCOBAS DEL MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO - 431866	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Bolaños	431866	S	64	52	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:0.0} }	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:401, direccion:CALLE CAMINO A BATALLON RANCHO BATALLON, 46157 EL CARRETON, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA CAMINO A MESA DEL TIRADO PASANDO JAZMINES HAY UN A SALIDA A MANO DERECHA Y SIGUES ESE CAMINO DERECHO Y LLEGAS A BATALLON, lon:-104.14269334, lat:21.82933504}}	02-09-2024	26-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2483983/proyecto_Metros Cuadrados, avance:0.0} }}		Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezii	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402483691	Proyecto de inversión	640,110	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:640110.28, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEC A HUILACATITLAN, BOLAÑOS JALISCO - 431354	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	431354	S	748	533	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:0.0} }	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:50, direccion:ANDADOR CARRETERA HUILACATITLAN PUEBLO HUILACATITLAN (HUILA), 46140 EL MÁRQUEZ (LA GARZA), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SALIDA DE TEPEC POR LA CARRETERA ESTATAL RUMBO A HUILACATITLAN PASANDO LAS BOMBAS DE CIEN LA GARZA, lon:-103.76978246, lat:21.85752238}}	15-08-2024	15-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2483691/proyecto_Metros lineales, avance:0.0} }}		Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezii	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202544749	Proyecto de inversión	7,272,295	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7272295.29, modificado:7272295.29}}	Conservación periódica del camino código 225, tramo Yahualica de González Gallo - Huisquilco, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500174	N	0	0	22,394	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.77, meta_modificada:5.77}}	1	{geol: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Camino código 225, tramo Yahualica de González Gallo - Huisquilco, en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco, lon:-102.892239, lat:21.180197}}	09-05-2025	16-08-2025	7,272,295	7,272,295	2,181,689	2,181,689	2,181,689	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0180-2025, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7272295.29, importe_modificado:7272295.29}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.5}}	{2544749/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102520868	Proyecto de inversión	47,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47500.0}}	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA, EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITÁN DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	14	Jalisco	050	Jocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jocotepec	2.41E+12	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geol: {cve_municipio:50, localidad:17, direccion:C. ALLENDE, lon:-103.476823, lat:20.327217}}	28-04-2025	30-06-2025	47,453	47,453	47,453	0	0	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 154342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:47452.5, importe_modificado:47452.5}}	{metal: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}}	{2520868/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402462762	Proyecto de inversión	1,452,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1452000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ESTAMPADO DE LA CALLE PALACIO, CABECERA MUNICIPAL DE BOLAÑOS - 382485	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Bolaños	382485	S	537	549	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PALACIO PUEBLO CENTRO DE BOLAÑOS, 46130 BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DONDE SE ENCUENTRA LA PLAZA DE ARMAS Y EL PALACIO MINICIPAL DE BOLAÑOS, lon:-103.78208651, lat:21.82971409}}	01-08-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2462762/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{MDM: {OBSERVACION:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:francisco@gonzalezsi	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544770	Proyecto de inversión	3,816,803	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3816803.36, modificado:3816803.36}}	Conservación periódica del camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerrillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500179	N	0	0	18,341	{metal: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}	1	{geol: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Camino código 325, tramo Entronque Carretera Est. 314 - Pastores - Higuerrillas, en el municipio de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, lon:-102.489242, lat:20.761253}}	09-05-2025	06-08-2025	3,816,803	3,816,803	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-0191-2025, contratista:DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3816803.36, importe_modificado:3816803.36}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.1}}	{2544770/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
2025	2	JAL240302421464	Proyecto de inversión	1,180,682	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: 241708 FAIS municipal, monto:1180682.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED DRENAJE EN HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 241708	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	241708	S	490	491	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:280.0 , meta_modif icada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:102, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL TEPEC, 46130 EL TEPEC, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE ENCENTRA EN LA HACIENDA DE TEPEC, lon:-103.77435054, lat:21.84111081}}	01-08-2024	18-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2421464/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302421481	Proyecto de inversión	1,090,896	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: 241764 FAIS municipal, monto:1090896.0, modificado:0.0}}	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE AGUA DE POTABLE EN HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE TEPEC, MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 241764	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	241764	S	490	491	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:280.0 , meta_modif icada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:102, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL TEPEC, 46130 EL TEPEC, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA HACIENDA DE TEPEC, lon:-103.77448786, lat:21.84111977}}	05-08-2024	20-09-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2421481/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302420986	Proyecto de inversión	732,040	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: 238746 FAIS municipal, monto:732040.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED HIDRULICA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYA MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 238746	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238746	S	58	62	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:225.0 , meta_modif icada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:450, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PLAYA, 46130 LA PLAYA, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ES LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA CUANDO VAS BAJANDO A LA LOCALIDAD DE LA PLAYA, lon:-103.78875906, lat:21.82210678}}	01-06-2024	30-06-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2420986/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302420765	Proyecto de inversión	493,214	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: 237605 FAIS municipal, monto:493214.3, modificado:0.0}}	HABILITACION A LA RED HIDRAULICA DE AGUA DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE TUXPAN DE BOLAÑOS, MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 237605	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	237605	S	690	665	0	{metal: {unidad_me dida:Pieza a, meta:27.0, meta_modif icada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CALLE GUADALUPE CANDELARIO PUEBLO TUXPAN DE BOLAÑOS, 46152 TUXPAN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE AL POZO PROFUNDO EL TANANA, lon:-104.01230264, lat:21.8760141}}	06-02-2024	15-03-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2420765/proye cto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302420778	Proyecto de inversión	282,141	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:282140.7, modificado:0.0}}	REHABILITAICIO N A LA RED HIDRULICA DE AGUA DE SERVICIOS EN LA COMUNIDAD DE MESA DEL TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 237680	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	237680	S	402	358	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CALLE TRINIDAD CARRILLO PUEBLO LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA DESPUES DE LA CALLE PRINCIPAL JUNATO A LA CANCHA DE BASQUET, lon: 104.12299965, lat:21.79450184}}	26-02-2024	20-03-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2420778/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302420853	Proyecto de inversión	350,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED HIDRULICA DE AGUA DE SERVICIOS EN CALLE ANTONIO VIAVNCO DE LA COMUNIDAD DE LA PLAYA, MUNICIPIO DE BOLAÑOS. - 238233	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238233	S	58	62	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:450, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PLAYA, 46130 LA PLAYA, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ES LA PRIMERA CALLE QUE LLEVA A LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES, lon:-103.78814167, lat:21.82021354}}	22-04-2024	15-05-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2420853/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302420913	Proyecto de inversión	1,567,114	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1567113.6, modificado:0.0}}	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE 3 GALVANIZADA DE POZO PROFUNDO A TANQUES DE DISTRIBUCION, COMUNIDAD DE HUILACATTILÁN, MUNICIPIO DE BOLAÑOS - 238484	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238484	S	258	242	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HUILACATTILÁN (HUILA), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ES LA LINEA SE ENCUENTRA POR EL LIENZO CHARRO DONDE SE ENCUENTRA EL POZO PROFUNDO DE HUILA, lon:-103.77185497, lat:21.86782293}}	15-04-2024	22-05-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2420913/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302421337	Proyecto de inversión	207,197	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:207197.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE JALISCO - 241030	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	241030	S	9	13	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:355, direccion:CALLE CAMINO SANTA ANA RANCHERIA SANTA ANA, 46130 SANTA ANA, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , RUMBO A TUXPAN DE BOLAÑOS PASANDO AGUAMILPARA EN UNA CURVA SERRADA A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL CAMINO A SANTA ANA, lon:-103.81497055, lat:21.87582848}}	24-06-2024	09-07-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	{2421337/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs: {observacion:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalezsi}}	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202360690	Proyecto de inversión	1,000,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:100000.0}}	REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 46428	14	Jalisco	007	San Juanito de Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Juanito de Escobedo	46428	S	3,000	2,000	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 46560 TRAMO SAN JUANITO DE ESCOBEDO - SAN PEDRO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE BRECHA SACACOCHECHAS Y BRECH, lon:-104.00706887, lat:20.80391072}}	02-05-2024	31-08-2024	0	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 80634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:45000.0, importe_modificado:12407.0}}	{metal: {unidad_medida: {2360690/proyecto_INICIO} avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:La obra no se realizó, pero tampoco se ejecuto el recurso, trimestre:2.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2025-07-02}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302421262	Proyecto de inversión	368,519	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:368519.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO - 240616	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	240616	S	402	358	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:244, direccion:CALLE JESUS CARRILLO PUEBLO LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), 46155 LOS CORRALES (MESA DEL TIRADOR), BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A LA PLAZA, lon:-104.1226849, lat:21.79459645}}	01-07-2024	22-07-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2421262/proyecto_Piezas, cto_INICIO} avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalez11}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302421311	Proyecto de inversión	237,800	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:237800.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO - 240920	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	240920	S	15	12	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:332, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA CIENEGA, 46155 LA CIENEGA, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR AL PASAR EL PANTEON ESTA UN CAMINO DE TERRACERTA A MANO DERECHA LLEVA HASTA LA LOCALIDAD DE, lon:-104.09714492, lat:21.87280291}}	24-06-2024	09-07-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2421311/proyecto_Piezas, cto_INICIO} avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalez11}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302421323	Proyecto de inversión	842,400	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:842400.0, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTAR CASAS HABITACION EN LA COMUNIDAD DE LA PAJARERA DOS, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. - 240974	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Bolaños	240974	S	28	23	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:76, direccion:CALLE CAMINO LA PLAYITA TEPEC BARRIO LAS PAJARERAS, 46130 LAS PAJARERAS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A MITAD DEL ACAMINO ENTRE TEPEC Y LA PLAYITA PASANDO LA COLONIA, lon:-103.77826327, lat:21.83808082}}	01-07-2024	05-08-2024	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: {2421323/proyecto_Piezas, cto_INICIO} avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscojgonzalez11}}	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302420852	Proyecto de inversión	998,018	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:998018.07, modificado:0.0}}	REHABILITACION Y AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA WAXAIWI CON CLAVE 14DPB0109P LA LOCALIDAD DE MESA DE PINO MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO - 238218	14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Bolaños	238218	S	80	70	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.05, meta_modificada:0.0}}	1	{geol: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MESA DEL PINO, 46155 LOS PINOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE MESA DEL PINO., lon:-104.07352296, lat:21.79873392}}	01-02-2024	05-06-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2420852/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Observación:El Ayuntamiento a través de la Dir de Obras Públicas, corroboró la información sobre las obras a cancelar y si están los gastos ejercidos de las obras del listado y no se encuentran con expediente técnico y si hay evidencia que se realizaron, mas no contamos con información sobre los contratos de obra que se generaron por este motivo solicitamos la cancelación en SRFT, aunque posteriormente ingresaremos las cédulas de proyecto en la MIDS, trimestre:2.0, usuario:franciscogonzalezsi	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544011	Adquisición	15,451	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15451.2, modificado:15451.2}}	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL (ENECO) UBICADA EN COLOTLÁN, JALISCO CCT 14DNL00082 Y LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS UBICADA EN UNION DE TULA, JALISCO CCT 14BNL00046	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-S-RMS2016-LPL00450-0026/2025	N	0	0	484	{metal: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geol: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:Avenida México Sur 345, lon:-104.266105, lat:19.9623865}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Del Maestro 50, lon:-103.2749796, lat:22.1070574}}	18-06-2025	19-09-2025	15,451	15,451	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544471	Proyecto de inversión	8,693,284	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8693284.34, modificado:8693284.34}}	Conservación Periódica del Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500141	N	0	0	115,141	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:3.75, meta_modificada:3.75}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Camino Código 421 tramo Libramiento de Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, lon:-103.486258, lat:19.701926}}	05-04-2025	03-06-2025	8,693,284	8,693,284	2,607,985	2,607,985	2,607,985	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0152-2025, contratista:CONSTRUCTORA ALERBOS, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8693284.34, importe_modificado:8693284.34}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro, avance:0.3}}	{2544471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202544475	Proyecto de inversión	10,323,359	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032335937E7, modificado:1.032335937E7}}	Conservación Periódica del Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002500142	N	0	0	53,659	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.59, meta_modificada:2.59}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:Camino Código 147 tramo Cuitzeo - San Miguel de la Orilla, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, lon:-102.798232, lat:20.317079}}	04-04-2025	02-06-2025	10,323,359	10,323,359	3,097,008	3,097,008	3,097,008	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-0149-2025, contratista:CONSTRUCCION, DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032335937E7, importe_modificado:1.032335937E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilometro, avance:2.15}}	{2544475/proyecto_INICIO, 2544475/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202533898	Acción	1,629,355	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Arrendamiento de equipo de transporte para supervision de obras - 1587		14	Jalisco	067	Puerto Vallarta		Gastos Indirectos	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	1587-GI	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida: Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.227222, lat:20.629137}}	02-06-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Vehículos, avance:0.0}}	(2533898/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202533899	Acción	104,400	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Electrificación y equipamiento		14	Jalisco	066	Poncitlán		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	1409-GI	N	0	0	0	0	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.3778808}}	16-06-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida: SERVICIO(S), avance:0.01}}	(2533899/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202533900	Acción	52,200	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (San José de las Pilas) - 617		14	Jalisco	066	Poncitlán		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	617-GI	N	0	0	0	0	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.3778808}}	05-05-2025	31-12-2025	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	{ctotol: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: PON-DOP-CPSP-2025-004, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS, avance:0.61}}	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:0.6}, meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:0.61}}	(2533900/proyecto_INICIO, to_PROCESO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202533901	Acción	52,200	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Calle Alvaro Obregón) - 616		14	Jalisco	066	Poncitlán		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	616-GI	N	0	0	0	0	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.3778808}}	05-05-2025	31-12-2025	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	{ctotol: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: PON-DOP-CPSP-2025-003, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS, avance:0.61}}	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:0.6}, meta2: {unidad_medida: to_INICIO, avance:0.61}}	(2533901/proyecto_PROCESO, 2533901/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202533902	Acción	87,000	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (El Zapote) - 615		14	Jalisco	066	Poncitlán		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	615-GI	N	0	0	0	0	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.3778808}}	05-05-2025	31-12-2025	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	{ctotol: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: PON-DOP-CPSP-2025-002, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS, avance:1.51}}	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:0.6}, meta2: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:1.51}}	(2533902/proyecto_INICIO, to_PROCESO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202533903	Acción	87,000	{ffi: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, Servicios de proyecto ejecutivo y supervisión técnica (Calle Olimpia) - 614		14	Jalisco	066	Poncitlán		Gastos Indirectos	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	614-GI	N	0	0	0	0	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.3778808}}	05-05-2025	31-12-2025	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	{ctotol: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato: PON-DOP-CPSP-2025-001, contratista:OSCAR DANIEL ROJAS, avance:1.51}}	{metal: {unidad_medida: PROYECTO(S), avance:0.4}, meta2: {unidad_medida: to_INICIO, avance:1.51}}	(2533903/proyecto_PROCESO, 2533903/proyecto_INICIO)	En Ejecución Validado avances		Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL402025399275	Proyecto de inversión	127,500	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (ABORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FERNANDO VARGAS EN CABECERA MUNICIPAL	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización	14	Jalisco	066	Poncitlán			Sin identificar	Municipio de Poncitlán	CHOCRO 3	N	0	0	150	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:124.5, meta_modificada:124.5}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA, lon:-102.9264814, lat:20.3778808}}	15-07-2024	31-08-2024	0	0	0	0	0	{ctotol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 145463, contratista: Metros Cuadrados, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}}	{metal: {unidad_medida: to_PROCESO, avance:124.5}}	(2399275/proyecto_INICIO, 2399275/proyecto_FIN)	En Ejecución Validado avances	{obs1: {observación:obra ejecutada y terminada en el año 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldez, fecha:2025-06-23}}}	Sin observaciones		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302441201	Proyecto de inversión	80,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA CALLE DEL TANQUE DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE JUAN ÁLVAREZ DE LA COTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	241404600201	N	0	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:900.0 , meta_modif icada:85.0)}	1	Sin georeferencias	01-10-2024	30-11-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 151463, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80000.0, importe_modifica do:80000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2441201/proye cto_PROCESO, 2441201/proyec to_FIN, 2441201/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra ejecutada y terminada en el año 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldez, fecha:2025-06-23}}	{obs1: {observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23}, obs2: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs3: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23), obs4: (observación:Falta reportar Metas, trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2025-07-23)}
2025	2	JAL220402168650	Proyecto de inversión	269,076	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269076.07, modificado:269076.07)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMAVERA EN CIHUATLÁN, JALISCO. - 286750	14	Jalisco	022	Cihuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cihuatlán	286750	S	132	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:360.0 , meta_modif icada:360.0)}	1	{geol: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 6 DE NOVIEMBRE Y CALLE ROSA MORADA, CALLE QUINTANA ROO PARA ACCEDER A ESTA VIALIDAD DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA SE DEBE TOMAR LA CALLE A, lon:- 104.57677568, lat:19.24038814)}	11-04-2022	30-04-2022	264,076	264,076	264,076	264,076	264,076	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 127993, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:269076.07, importe_modifica do:269076.07)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:360.0)}	(2168650/proye cto_INICIO, 2168650/proyec to_FIN, 2168650/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402485313	Proyecto de inversión	107,171	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:107170.6, modificado:107170.6)}	MANTENIMIENTO DE MALECON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 434804	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	434804	S	1,200	800	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:233.6 6, meta_modif icada:233. 66)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PEATONAL MALECON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AGUSTIN YAÑES A UNA CUADRA DE LA ESTACION FERROCARRIL Y AL MARGEN DEL RIO, lon:- 102.92665475, lat:20.38583649)}	07-03-2024	11-03-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149864, contratista: convocante:MUNIC IPIO PONCITLAN JALISCO, monto:107170.08, importe_modifica do:107170.08)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:233.66)}	(2485313/proye cto_PROCESO, 2485313/proyec to_INICIO, 2485313/proyec to_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402484236	Proyecto de inversión	105,750	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:105750.2, modificado:105750.0)}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL POZO NUEVO AL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 432317	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	432317	S	30	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:309.0 , meta_modif icada:309. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 15 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:- 103.09584271, lat:20.33093293)}	07-02-2024	29-02-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149855, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE PONCITLAN JAL, monto:105750.0, importe_modifica do:105750.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:309.0)}	(2484236/proye cto_INICIO, 2484236/proyec to_FIN, 2484236/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2024, trimestre:2.0, usuario:raulvaldez, fecha:2025-06-23}}	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302418161	Proyecto de inversión	3,322,189	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3322188.68, modificado:332218 8.68))	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIMPIA, ENTRE EUGENIO BECERRA Y NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 222718	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	222718	S	27	27	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1227. 5, meta_modif icada:1227 .5))	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA COLONIA OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUGENIO BECERRA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALAMO SE E NCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 1, lon:-102.9202169, lat:20.376779}}	15-07-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: JAL-PON-DOP-2024- 10, contratista:SERG IO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNIC IPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:3322188.68 , importe_modifica do:3322188.68))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1227.5))	{2418161/proye cto_INICIO, 2418161/proyec to_PROCESO, 2418161/proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202528804	Proyecto de inversión	1,315,725	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1315725.47, modificado:131572 5.47))	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MADERO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 42129	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayutla	42129	S	95	85	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:175.0 , meta_modif icada:175. 0))	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero Pueblo Ayutla 48050 AYUTLA, AYUTLA ENTRE Calle Niños Héroes Y Calle Juan Escutia Calle Guadalupeana La calle se encuentra a Una cuadra de el jardín de niños Benito Juárez de la misma Colonia Guadalupeana., lon:- 104.34621601, lat:20.12210996}}	19-06-2025	19-09-2025	1,315,725	1,315,725	1,315,725	1,315,725	1,315,725	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 42129, contratista:CONS TRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:1315725.47 , importe_modifica do:1315725.47))	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0))	{2528804/proye cto_PROCESO, 2528804/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528806	Proyecto de inversión	718,055	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:718054.74, modificado:718054 .74))	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA DE 60 ML. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 17829	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayutla	17829	S	6,466	6,414	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:60.0, meta_modif icada:60.0)}	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo AYUTLA 48050 AYUTLA, AYUTLA ENTRE Calle PRIVADA NICOLAS BRAVO Y Calle HIDALGO Calle PEDRO MORENO EL MURO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-104.3390818, lat:20.12647662}}	19-05-2025	15-08-2025	718,055	718,055	718,055	718,055	718,055	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 17829, contratista:AXIO MA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:718054.74, importe_modifica do:718054.74))	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:20.0))	{2528806/proye cto_INICIO, 2528806/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528807	Proyecto de inversión	645,167	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:645167.18, modificado:645167 .18))	REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSALIA - LA JOYA CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 2694	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayutla	2694	S	147	187	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:85200 .0, meta_modif icada:8520 0.0))	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:134, direccion:Camino / Terraceria SANTA ROSALIA - LA JOYA SOLEIDAD Y TABERNILLAS 23 500 48050 LA JOYA SOLEIDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA DICHO CAMINO COMIENZA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSALIA A LA SALIDA A LA JOYA Y TERMINANDO AL FINALIZAR , lon:- 104.5667118, lat:20.05977546}}	21-04-2025	31-07-2025	645,167	645,167	645,167	645,167	645,167	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 2694, contratista:RENC OIST CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:645167.18, importe_modifica do:645167.18))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45000.0) to_INICIO)	{2528807/proye cto_PROCESO, 2528807/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528808	Proyecto de inversión	32,738	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:32738.0, modificado:32738.0)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES LERO DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GOBERNADOR, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 25852	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Barca	25852	S	20	15	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:80.1, meta_modificada:80.1)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:15, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL GOBERNADOR 47925 EL GOBERNADOR, LA BARCA ENTRE Calle 1 PRIMERO DE MAYO Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.4553372, lat:20.38855891)}	23-06-2025	29-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528808/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528809	Proyecto de inversión	215,729	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:215729.12, modificado:215729.12)}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES LERO DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GOBERNADOR, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 25908	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Barca	25908	S	20	15	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.3, meta_modificada:172.3)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:15, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL GOBERNADOR 47925 EL GOBERNADOR, LA BARCA ENTRE Calle 1 PRIMERO DE MAYO Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.45535597, lat:20.38850611)}	01-07-2025	29-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528809/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528810	Proyecto de inversión	741,830	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:741829.89, modificado:741829.89)}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES LERO DE MAYO Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GOBERNADOR, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 25923	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Barca	25923	S	20	15	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.05, meta_modificada:709.05)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:15, direccion:Calle HIDALGO Pueblo EL GOBERNADOR 47925 EL GOBERNADOR, LA BARCA ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD, lon:-102.45536402, lat:20.38855639)}	01-07-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528811	Proyecto de inversión	148,825	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:148825.45, modificado:148825.45)}	REESTRUCTURACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALZADA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA, COLONIA CENTRO, EN LA BARCA, JALISCO. - 41966	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Barca	41966	S	56	44	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle PRISCILIANO SANCHEZ Colonia CENTRO 47910 LA BARCA, LA BARCA ENTRE Calle HIDALGO Y Calzada RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA Calle ESCOBEDO LOS TRABAJOS INICIAN EN LA ESQUINA DE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, ENTRE HIDALGO Y LA CALZADA RA, lon:-102.54706289, lat:20.28262488)}	08-07-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528811/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528813	Proyecto de inversión	494,498	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:494497.71, modificado:494497.71)}	CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUADALUPE VICTORIA, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Barca	22784	S	27	22	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO DEL RIO BARRAGAN Colonia CENTRO 47910 LA BARCA, LA BARCA ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA A DOS VIALIDADES EL RIO LERMA Y LIMITES CON EL ESTADO DE MICHOACAN, lon:-102.55029075, lat:20.27461763)}	15-07-2025	15-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528813/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528814	Proyecto de inversión	462,725	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:462725.38, modificado:462725.38)}	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRIVADA OCAMPO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CERRADA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 25993	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de La Barca	25993	S	12	9	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.29, meta_modificada:412.29)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:9, direccion:Privada OCAMPO Pueblo EL CARMEN 47925 EL CARMEN, LA BARCA ENTRE Calle HIDALGO Y Cerrada SN Calle CONSTITUCION LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE HIDALGO, lon:-102.41830017, lat:20.40748287)}	15-07-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528814/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528816	Proyecto de inversión	749,222	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:749222.3, modificado:749222.3)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 37042	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	37042	S	514	491	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:238.6, meta_modificada:238.6)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo LA RESOLANA 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle ALTAMIRANO Y Calle LOPEZ MATEOS Calle JOSÉ MARÍA MERCADO LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y , lon:-104.43776158, lat:19.60032997)}	23-06-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528816/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528817	Proyecto de inversión	1,984,289	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1984288.54, modificado:1984288.54)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 30 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 43788	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	43788	S	262	266	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2815.23, meta_modificada:2815.23)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 30 DE OCTUBRE Pueblo LA RESOLANA 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle LUCIO BLANCO Calle 21 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 30 DE OCTUBRE, ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA , lon:-104.4290444, lat:19.61016523)}	26-06-2025	24-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528817/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL250202528818	Proyecto de inversión	1,371,387	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1371387.47, modificado:137138 7.47)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PESADA MUNICIPIO DE CASIMIRO	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	43779	S	76	78	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1862. 92, meta modif icada:1862 .92)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE PTE. Pueblo PIEDRA PESADA 48946 PIEDRA PESADA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS SUR Y Calle RICARDO FLORES MAGON SUR Calle MIGUEL HIDALGO PTE. LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 16 DE SEP, lon:-104.47925571, lat:19.54863331)}	26-06-2025	24-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528818/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528819	Proyecto de inversión	867,877	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:867877.08, modificado:867877 .08)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	37034	S	123	112	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:322.4 , meta_modif icada:322. 4)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo LA RESOLANA 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle LÓPEZ MATEOS Y Calle JUAN ÁLVAREZ Calle ALVARO OBREGÓN LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE LÓPEZ MATEOS Y LA CAL, lon:- 104.43785546, lat:19.60191173)}	25-06-2025	22-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528819/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528820	Proyecto de inversión	328,433	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:328432.77, modificado:328432 .77)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IRO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	41574	S	62	62	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:173.9 5, meta_modif icada:173. 95)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Pueblo LA RESOLANA 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle Luis Cabrera Y Calle Ignacio Garibay Santana LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE LA CALLE LUIS CABRERA Y LA CALLE IGN, lon:-104.42654271, lat:19.61233819)}	26-06-2025	24-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528820/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528821	Proyecto de inversión	229,418	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:229417.93, modificado:229417 .93)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	37047	S	434	379	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:77.6, meta_modif icada:77.6)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo LA RESOLANA 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle SOR JUANA INÉS DELA CRUZ Y Calle ALTAMIRANO Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LA CALLE SOR JU, lon:- 104.43677453, lat:19.59966542)}	25-06-2025	22-11-2025	229,418	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528821/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528822	Proyecto de inversión	607,994	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:607994.34, modificado:607994.34)}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÓPEZ PORTILLO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 36169	14	Jalisco	021	Casimiro Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Casimiro Castillo	36169	S	301	386	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:200.65, meta_modif icada:200.65)}	1	{geol: (cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle López Portillo Pueblo La Resolana 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO ENTRE Calle Los Laureles Y Calle López Mateos Calle 10. deMayo La obra se realizará sobre la calle López Portillo, entre la calle Los Laureles y la calle, lon:-104.43908659, lat:19.59741403)}	23-06-2025	20-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528822/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528823	Proyecto de inversión	717,182	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JALISCO - FAIS municipal, monto:717181.51, modificado:717181.51)}	REHABILITACION DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO - 22145	14	Jalisco	026	Concepción de Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Concepción de Buenos Aires	22145	S	112	114	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:492.0, meta_modif icada:492.0)}	1	{geol: (cve_municipio:26, localidad:30, direccion:Calle HIDALGO Rancheria LOS SAUCES 49176 LOS SAUCES, CONCEPCION DE BUENOS AIRES ENTRE Calle MARIANO CHAVEZ Y Calle EMILIANO ZAPATA EL COLECTOR PRINCIPAL A REHABILITAR INICIA EN LOS CRUCES DE LA CALLE HIDALGOI CON MARIANO CHAVEZ, C, lon:-103.21851653, lat:20.03470123)}	19-05-2025	12-07-2025	186,280	186,280	186,280	186,280	186,280	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156637, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO, monto:717181.51, importe_modifica do:717181.51)}	{2528823/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528824	Proyecto de inversión	3,122,444	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3122443.92, modificado:3122443.92)}	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LLANO DE SAN SEBASTIAN - 21921	14	Jalisco	026	Concepción de Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Concepción de Buenos Aires	21921	S	2,459	2,554	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:26, localidad:19, direccion:Camino / Brecha CONCEPCION DE BUENOS AIRES - BOSQUES DE BUENOS AIRES 0 500 49170 RANCHO OSCURO, CONCEPCION DE BUENOS AIRES A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA PROLONGACION CALLE VALLAR, lon:-103.25636681, lat:19.96742317)}	19-05-2025	31-08-2025	1,061,631	1,061,631	1,061,631	1,061,631	1,061,631	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CONTR-FAIS-01-2025, contratista:META OBRAS CIVILES, convocante:MUNIC IPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO, monto:3122443.92, importe_modifica do:3122443.92)}	{2528824/proye cto_PROCESO, 2528824/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528826	Proyecto de inversión	14,464,871	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: MUNICIPAL DE FAIS municipal, monto:1.464387074 JALISCO - E7, modificado:1.464387074E7)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y AHOGADO Y REDES HIDROSANITARIA S EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO - 37313	14	Jalisco	030	Chapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chapala	37313	S	375	375	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:6795.74, meta_modif icada:6795.74)}	1	{geol: (cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia CENTRO 45900 CHAPALA, CHAPALA ENTRE Calle FLAVIO ROMERO DE VELASCO Y Avenida PEPE GUIZAR Calle JUAREZ LA OBRA INICIA ENTRE LAS CALLES FLAVIO ROMERO DE VELASCO POR LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y T, lon:-103.18888449, lat:20.29434323)}	29-09-2025	31-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528826/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528827	Proyecto de inversión	1,372,620	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: monto:1372620.22, modificado:1372620.22)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO CORRAL DE PIEDRA, ENTRE LAS CALLES RAMÓN LÓPEZ Y JESUS ALVAREZ, EN LA COLONIA MOISES QUEZADA EN LA FAIS municipal, CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO - 49800	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	49800	S	58	42	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1259.88, meta_modificada:1259.88)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CAMINO CORRAL DE PIEDRA Colonia MOISES QUEZADA 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle RAMON LOPEZ A Y Calle JESUS ALVAREZ Calle GABRIEL VELAZQUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO EN LA COLONIA MOISES QUEZADA, S, lon:-102.14136494, lat:20.45224795)}	11-08-2025	18-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528827/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528828	Proyecto de inversión	1,122,644	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1122644.31, modificado:1122644.31)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ COTILLA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 39373	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	39373	S	56	46	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.91, meta_modificada:1077.91)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDORA Colonia CENTRO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle LOPEZ COTILLA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle REPUBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO SOBRE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES LOPEZ , lon:-102.13086176, lat:20.44921289)}	14-07-2025	22-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528828/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528834	Proyecto de inversión	1,084,294	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1084293.59, modificado:1084293.59)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MENDOZA Y SALVADOR ALLENDE, COLONIA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 15853	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	15853	S	79	75	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Morelos Colonia centro 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle Francisco Mendoza Montes Y Calle Salvador Allende Calle Primero de Mayo En la Cabecera Municipal de Degollado, Jalisco sobre la calle Morelos, cruce con las calle, lon:-102.14265734, lat:20.44829809)}	26-05-2025	18-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528834/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528835	Proyecto de inversión	449,288	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:449287.93, modificado:449287.93)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA OJO DE AGUA EL AGUA BUENA A EL BARRIO EL VADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO. - 10808	14	Jalisco	034	Ejutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ejutla	10808	S	707	707	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:564.0, meta_modificada:564.0)}	1	{geol: (cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Abasolo Pueblo Ejutla 48680 EJUTLA, EJUTLA ENTRE Calle Constitución Y Calle San Miguel Continuación Abasolo Del manantial El Agua Buena a Calle Abasolo en la Cabecera municipal de Ejutla., lon:-104.16075355, lat:19.90909311)}	30-04-2025	31-05-2025	449,288	449,288	199,814	199,814	199,814	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA importe_modificado:449287.93)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:450.0)}	(2528835/proyecto_PROCESO, 2528835/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENICADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528836	Proyecto de inversión	1,239,941	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1239940.82, modificado:123994 0.82)}	Rehabilitacion de Red de drenaje de la calle Aldama (de calle Jose Siordia a calle Zaragoza) en el municipio de Etzatlán, Jalisco. - 40774	14	Jalisco	036	Eztatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Etzatlán	40774	S	250	150	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:647.0 , meta_modif icada:647. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Aldama Pueblo Etzatlán 46500 ETZATLÁN, ETZATLÁN ENTRE Calle Faustino Madrigal Y Calle Allende Continuación Aldama La calle Aldama es uno de los ingresos principales al municipio de Etzatlán, Jalisco y una de las calles mas g, lon:- 104.07641444, lat:20.76981962)}	01-07-2025	29-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528836/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528837	Proyecto de inversión	1,172,706	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1172706.09, modificado:117270 6.09)}	Rehabilitacion de Red de Agua Potable en calle Aldama (de calle Jose Siordia a Calle Zaragoza) en el municipio de Etzatlán, Jalisco. - 34538	14	Jalisco	036	Eztatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Etzatlán	34538	S	250	150	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:647.0 , meta_modif icada:647. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Aldama Pueblo Etzatlán 46500 ETZATLÁN, ETZATLÁN ENTRE Calle Faustino Madrigal Y Calle Allende Continuación Aldama La calle Aldama es uno de los ingresos principales al municipio de Etzatlán, Jalisco y una de las calles mas g, lon:- 104.07654251, lat:20.76920267)}	01-07-2025	29-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528837/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528841	Proyecto de inversión	2,370,424	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2370424.0, modificado:237042 4.0)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN VEHICULAR DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES URBANO ROSALES Y PIPILA - 24019	14	Jalisco	037	El Grullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de el Grullo	24019	S	150	120	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2076. 0, meta_modif icada:2076 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia SANTA CECILIA 48744 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y Calle FELIPE ANGELES Calle PIPILA LA CALLE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA INSTITUTO FO, lon:-104.22485142, lat:19.80600042)}	01-09-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528841/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528842	Proyecto de inversión	440,448	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:440448.2, modificado:440448 .2)}	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES URBANO ROSALES Y PIPILA - 24894	14	Jalisco	037	El Grullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de el Grullo	24894	S	150	120	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:266.0 , meta_modif icada:266. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia SANTA CECILIA 48744 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y Calle FELIPE ANGELES Calle PIPILA SE ENCUENTRA A 200 METROS APROXIMADAMTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA INSTITUTO FORJA ASI C, lon:-104.22478168, lat:19.80606603)}	01-09-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528842/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528843	Proyecto de inversión	2,574,238	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2574238.2, modificado:257423 8.2)}	Construccion linea principal de agua potable, tomas domiciliarias, linea de drenaje descargas domiciliarias calle Niños Héroes en el municipio de Hostotipaquill o, Jalisco. - 33441	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	33441	S	275	185	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:860.0 , meta_modif icada:860. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes Pueblo Hostotipaquillo 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle Javier Mina Y Calle Morelos La obra se encuentra a cuadra y media del edificio de seguridad publica y proteccion civil , lon:- 104.04897708, lat:21.05337003)}	23-06-2025	06-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528843/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528844	Proyecto de inversión	621,769	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:621769.23, modificado:621769 .23)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO - JALISCO - 47760	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	47760	S	150	175	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:313.0 , meta_modif icada:313. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:35, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancheria LA LABOR DE GUADALUPE 46445 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle ENRIQUE CONTRERAS Calle JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A UN COSTA, lon:-104.01978672, lat:21.0285139)}	30-06-2025	13-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528844/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528845	Proyecto de inversión	1,211,597	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1211596.79, O, JALISCO. - modificado:121159 6.79)}	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 47847	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	47847	S	71	56	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:220.0 , meta_modif icada:220. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:48, direccion:Calle CALDERA RUBIO Rancheria LA MONTAÑA 46463 LA MONTAÑA, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Calle LA MONTAÑA Y Calle SAN BLASITO Callejón SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCONTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE LA, lon:- 104.14400073, lat:21.09396968)}	30-06-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528845/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528846	Proyecto de inversión	1,216,316	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, TEPIC A PUENTE SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1216316.07, modificado:121631 6.07)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE INDEPENDENCIA DE CARRETERA GUADALAJARA- TEPIC A PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL TEQUESQUITE DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 37362	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	37362	S	163	185	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:625.0 , meta_modif icada:625. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:82, direccion:Calle INDEPENDENCIA Rancheria EL TEQUESQUITE 46448 EL TEQUESQUITE, HOSTOTIPAQUILLO ENTRE Eje vial CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA TEPIC Y Calle INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD D, lon:-104.05679727, lat:20.99062601)}	23-06-2025	07-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528846/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528847	Proyecto de inversión	1,409,297	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1409296.52, modificado:1409296.52)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PROL. AVE. CAMINO REAL Y CALLE RIO DE LA PALMA, COLONIA LA CALZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO - 33190	14	Jalisco	046	Jalostotitlán	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jalostotitlán	33190	S	68	63	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1189.73, meta modif icada:1189.73)}	1	{geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle PROLONGACION. AVENIDA. CAMINO REAL Colonia SIN NOMBRE 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN ENTRE Calle RIO LA PALMA Y Calle AVENIDA CAMINO REAL Calle PROLONGACION RIO YAQUI COLONIA LA CALZADA, , lon:-102.4723769, lat:21.16017636)}	21-07-2025	22-09-2025	1,409,297	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528847/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:en proceso de licitación, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}, obs2: {observación:en proceso de licitación, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}, obs3: {observación:en proceso de licitación, trimestre:2.0, usuario:josergutierrezj, fecha:2025-07-14}}	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528848	Proyecto de inversión	890,440	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JAMAY, FAIS municipal, monto:890440.0, modificado:890440.0)}	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓ N DE CALLES DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE JAMAY, JALISCO. - 38740	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jamay	38740	S	90	90	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1300.0, meta modif icada:1300.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle LIBERTAD Y Calle MORELOS Calle ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO, ABARCA LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CALLE MORELOS, lon:-102.71073281, lat:20.29057867)}	01-09-2025	27-09-2025	890,440	445,220	445,220	445,220	445,220	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155669, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE JAMAY, monto:890440.0, importe_modifica do:890440.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:650.0)}	(2528848/proye cto_INICIO, 2528848/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528849	Proyecto de inversión	202,842	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JALISCO. - FAIS municipal, monto:202841.82, modificado:202841.82)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE AÑO 2000 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 42323	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	42323	S	38	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:109.0, meta modif icada:109.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle AÑO 2000 Colonia CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle LAUREL Y Avenida AGUSTIN YAÑEZ SE ENCUENTRA AL SUR EL PANTEON MUNICIPAL Y ES UNA PRINCIPAL ARTERIA QUE CONECTA AL DIF MUNICIPAL Y ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE JA, lon:-102.70058841, lat:20.29421421)}	28-07-2025	09-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528849/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528850	Proyecto de inversión	129,033	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JALISCO. - FAIS municipal, monto:129033.17, modificado:129033.17)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JAVIER MINA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. - 44297	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	44297	S	45	49	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:102.0, meta modif icada:102.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Calle Javier Mina Rancheria San Miguel de la Paz 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Calle Gomez Farias y Calle Allende Calle Abasolo la obra inicia a 169 metros al norte del conocido gym superman y colinda al este con la, lon:-102.65919458, lat:20.36726531)}	09-06-2025	21-06-2025	129,033	64,517	64,517	64,517	64,517	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155672, contratista:, convocante:munic ipio de jamay, monto:129033.17, importe_modifica do:129033.17)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:51.0)}	(2528850/proye cto_INICIO, 2528850/proyec to_PROCESO, 2528850/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Se Regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:Se Regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:Se Regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:Se Regresa a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-07-09}}

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528851	Proyecto de inversión	130,051	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:130051.11, modificado:130051.11)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE DE LA ROSA EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, Jalisco	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	46231	S	60	60	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:140.0 , meta_modif icada:140.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Calle DE LA ROSA Pueblo SAN MIGUEL DE LA PAZ 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Calle HEROES DE NACOEZARI Y Calle AGUSTIN MELGAR Calle 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA AL NORTE CON LA AUTOPISTA CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA Y CON, lon:-102.66847905, lat:20.37225228)}	04-08-2025	30-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528851/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528852	Proyecto de inversión	242,677	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: municipio de FAIS municipal, monto:242677.34, modificado:242677.34)}	Construcción de Red de Drenaje de calle Javier Mina en la delegación de San Miguel de la Paz, Jamay Jalisco - 18169	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jamay	18169	S	55	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:102.0 , meta_modif icada:102.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Calle Javier Mina Rancheria San Miguel de la Paz 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Calle Gómez Farías Y Calle Allende Calle Abasolo Colinda al este con la delegación El Limón municipio de La Barca, Jalisco. , lon:-102.65898815, lat:20.36758172)}	16-06-2025	21-07-2025	242,677	121,339	121,339	121,339	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155666, contratista:, convocante:Munic ipio de Jamay, monto:242677.34, importe_modifica do:242677.34)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:51.0)}	{2528852/proye cto_INICIO, 2528852/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528853	Proyecto de inversión	1,068,491	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: municipio de FAIS municipal, monto:1068491.22, - 17553 modificado:1068491.22)}	Construcción de de pavimentación de calle Javier Mina en la delegación de San Miguel de la Paz, Jamay, Jalisco - 17553	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jamay	17553	S	55	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1020.0, meta_modif icada:1020.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:5, direccion:Calle Javier Mina Rancheria San Miguel de la Paz 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY ENTRE Calle Gómez Farías Y Calle Allende Calle Abasolo la obra se encuentra ubicada en la rancheria San Miguel de la Paz sobre la calle Javier Mina, lon:-102.65901623, lat:20.36761182)}	23-06-2025	25-08-2025	129,033	64,516	64,516	64,516	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155657, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:1068491.22, importe_modifica do:1068491.22)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:204.0)}	{2528853/proye cto_INICIO, 2528853/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528854	Proyecto de inversión	1,327,001	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1327000.85, modificado:1327000.85)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE AÑO 2000 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALISCO. - 42432	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jamay	42432	S	38	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1199.45, meta_modif icada:1199.45)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle CALLE 2000 Colonia ZONA CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle LAUREL Y Avenida AV. AGUSTIN YANEZ ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.7005949, lat:20.29425281)}	04-08-2025	06-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528854/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																						
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																						
DETALLE DEL PROYECTO																																						
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION		
2025	2	JAL250202528855	Proyecto de inversión	350,000	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE PIO IX EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 37644	14	Jalisco	047	Jamay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jamay	37644	S	41	40	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0)}	1	{geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Andador PIO IX Colonia ZONA CENTRO 47900 JAMAY, JAMAY ENTRE Calle RAYON Y Calle ABASOLO Calle TEPEYAC SE ENCUENTRA A UNOS MENTRO DE LA CARRETRA 35, lon:-102.71129609, lat:20.29487711)}	28-07-2025	30-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528855/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL250202528856	Proyecto de inversión	1,696,976	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1696975.95, modificado:1696975.95)}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE ALDAMA EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. - 35950	14	Jalisco	048	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jesús María	35950	S	35	40	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:128, direccion:Calle ALDAMA Rancheria SAN JOSÉ DE LA PAZ 47970 SAN JOSÉ DE LA PAZ, JESÚS MARÍA ENTRE Calle GALEANA Y Calle CRISTOBAL DE OÑATE Calle CRISTOBAL DE OÑATE 2 CUADRAS HACIA EL SUR Y 2 CUADRAS HACIA EL ESTE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORT, lon:-102.05150201, lat:20.55258271)}	04-06-2025	15-08-2025	1,696,976	1,696,976	1,696,976	714,331	714,331	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP007/2025-JM, contratista:MARC O ANTONIO PRIETO LOGANO, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:1696975.95, importe_modificado:1696975.95)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.6)}	(2528856/proyecto_PROCESO, 2528856/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL250202528857	Proyecto de inversión	180,887	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:180887.34, modificado:180887.34)}	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE NEPOMUSENO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JAL. - 44840	14	Jalisco	048	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jesús María	44840	S	28	15	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle JUAN NEPOMUSENO GAYTAN Pueblo JESUS MARIA 47950 JESUS MARÍA, JESÚS MARÍA ENTRE Avenida SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y Calle SAN MIGUEL A 3 CUADRAS HACIA EL SUR SE ENCUENTRA LA GLORIETA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.21783741, lat:20.61070564)}	11-08-2025	22-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)}	(2528857/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL250202528858	Proyecto de inversión	563,618	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:563617.56, modificado:563617.56)}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NEPOMUSENO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO - 44483	14	Jalisco	048	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jesús María	44483	S	28	15	0	{metal: (unidad medida:Metros lineales, meta:275.19, meta_modificada:275.19)}	1	{geol: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Calle JUAN NEPOMUSENO GAYTAN Pueblo JESUS MARIA 47950 JESUS MARÍA, JESÚS MARÍA ENTRE Avenida SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y Calle SAN MIGUEL 3 CUADRAS AL SUR SE ENCUENTRA LA GLORIETA MIGUEL HIDALGO, lon:-102.2178535, lat:20.6106956)}	21-07-2025	09-08-2025	563,618	563,618	563,618	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:563617.56, importe_modificado:563617.56)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528858/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528859	Proyecto de inversión	289,118	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LOCALIDAD de prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:289117.5, modificado:289117.5)}	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA HUICHITILA - 26053	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Obras Públicas	26053	S	6	7	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:3.0, meta_modif icada:3.0) }	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Carretera libre pavimentada municipal JILOTLÁN DE LOS DOLORES - TEPALCATEPEC 10 700 49950 HUICHITILLA, JILOTLAN DE LOS DOLORES LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS PARA BAÑO SERÁ EN 3 DIFERENTES VIVIENDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD LA CUAL , lon:-102.96534711, lat:19.31534447)}	02-06-2025	28-06-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)}	(2528859/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528860	Proyecto de inversión	502,440	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LA LOCALIDAD DEL RODEO - 44431 FAIS municipal, monto:502440.0, modificado:502440.0)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL RODEO - 44431	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	44431	S	100	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:510.0 , meta_modif icada:510.0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:178, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria EL RODEO 49950 EL RODEO, JILOTLAN DE LOS DOLORES Calle SALIDA A LAS CALDERAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, FRENTE A LA CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:- 103.06240432, lat:19.33187434)}	07-07-2025	02-08-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528860/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528866	Proyecto de inversión	378,620	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LAS HIGUERILLAS - 44054 FAIS municipal, monto:378620.0, modificado:378620.0)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERILLAS - 44054	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Obras Públicas	44054	S	40	25	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:276.0 , meta_modif icada:276.0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:87, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria LAS HIGUERILLAS 49950 LAS HIGUERILLAS, JILOTLÁN DE LOS DOLORES Calle SALIDA A LA TEPEHUAJERA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA, FRENTE A LA TIENDA DE LA LOCALIDAD., lon:- 103.06129507, lat:19.47460438)}	07-07-2025	02-08-2025	378,620	378,620	378,620	378,620	378,620	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156297, contratista, convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:378620.0, importe_modifica do:378620.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28.0)}	(2528866/proye cto_PROCESO, 2528866/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528867	Proyecto de inversión	1,142,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), LA LOCALIDAD DE EL SOYATAL - 43896 FAIS municipal, monto:1142000.0, modificado:114200 0.0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL SOYATAL - 43896	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	43896	S	40	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1200.0, meta_modif icada:1200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria EL SOYATAL 49950 EL SOYATAL, JILOTLÁN DE LOS DOLORES Calle HACIA EL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL CRUZAR EL ARROLLO DE LA LOCALIDAD, lon:- 103.1163671, lat:19.27834971)}	23-06-2025	02-08-2025	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	1,142,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156739, contratista, convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:1142000.0, importe_modifica do:1142000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:120.0)}	(2528867/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252868	Proyecto de inversión	318,400	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:318400.0, modificado:318400.0)}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO LAS HIGUERAS - LOS SAUCES - 43798	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	43798	S	120	90	0	{metal: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:42.0, meta_modificada:42.0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:187, direccion:Camino / Terraceria LAS HIGUERAS - LOS SAUCES 0 700 LOS SAUCES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA LAS HIGUERAS-LOS SAUCES EN EN EL KILOMETRO 0+700, A 100 METROS DE LA DESVIACION DEL CAMINO. lon:-103.04842689, lat:19.40706946)}	23-06-2025	12-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: (2528868/proye Metros cúbicos, cto_INICIO) avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528870	Proyecto de inversión	1,147,651	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1147651.05, modificado:1147651.05)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN C. ZARAGOZA DE C. LA PUERTA A C. RINCONADA DEL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 41695	14	Jalisco	050	Jocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jocotepec	41695	S	189	126	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:11, direccion:Calle ZARAGOZA Barrio BARIO DE FATIMA 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC ENTRE Calle TORONJA Y Calle LA PUERTA Eje vial CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA EN EL BARRI, lon:-103.35288383, lat:20.29072283)}	23-06-2025	23-08-2025	1,147,651	1,147,651	1,147,651	318,256	318,256	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: GMJ 004C-OP/2025, contratista:URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1147651.05, importe_modificado:1147651.05)}	{metal: (unidad_medida: (2528870/proyec to_PROCESO, 2528870/proyec to_INICIO, 2528870/proyec to_PROCESO) avance:225.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528871	Proyecto de inversión	1,244,621	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1244620.72, modificado:1244620.72)}	REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIA S Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE RICO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RIVERA DEL AGUA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+110.04 EN LA AGENCIA DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC	14	Jalisco	050	Jocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jocotepec	21901	S	121	82	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle RICO Barrio NEXTIPAC 45802 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC ENTRE Calle CRISTOBAL COLON NORTE Y Calle PORVENIR Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTA A 150 ML AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 15 DE MAYO Y A 80 METROS AL ORIENTE DE , lon:-103.4175939, lat:20.28830599)}	23-06-2025	23-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528873	Proyecto de inversión	2,611,629	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2611629.14, modificado:2565261.46)}	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN CALLE MACEDONIO AYALA DE CALLE EJIDO LAGOS A CALLE ISLA ARUBA EN COL. PLAN DE LOS RODRIGUEZ - 33227	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33227	S	260	240	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2690.0, meta_modificada:2690.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:215, direccion:Calle MACEDONIO AYALA Colonia PLAN DE LOS RODRIGUEZ 47530 PLAN DE LOS RODRIGUEZ, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle ISLA ARUBA Y Calle EJIDO LAGOS Calle REVOLUCION LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE MACEDONIO AYALA, INICIANDO AL FINA, lon:-101.93057318, lat:21.32027242)}	25-06-2025	23-09-2025	2,565,261	2,565,261	2,565,261	641,315	641,315	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/014/2025, contratista:M Y M CONSTRUCTORES DEL CENTRO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2565261.46, importe_modificado:2565261.46)}	{metal: (unidad_medida: (2528873/proye cto_PROCESO, 2528873/proyec to_INICIO, 2528873/proyec to_PROCESO) avance:680.0)}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252874	Proyecto de inversión	1,093,072	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1093071.9, modificado:1010173.31)}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEO DE LAS ACACIAS ENTRE CTO PASEOS DE LA MONTAÑA Y AVENIDA PASEOS DE LA MONTAÑA EN COLONIA PASEOS DE LA MONTAÑA - 33284	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33284	S	260	240	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle PASEO DE LAS ACACIAS Colonia PASEOS DE LA MONTAÑA 47463 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Avenida PASOS DE LA MONTAÑA Y Circuito PASEOS DE LA MONTAÑA Andador VISTA ALEGRE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE PASEO DE, lon:-101.94918944, lat:21.35828111)}	25-06-2025	23-09-2025	1,010,173	1,010,173	1,010,173	252,543	252,543	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/015/2025, contratista:CONS TRUCCIONES L.M, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1010173.31, importe_modificado:1010173.31)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:260.0)}	(2528874/proye cto_PROCESO, 2528874/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252875	Proyecto de inversión	2,351,861	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2351860.57, modificado:2173534.0)}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA S Y PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DIVISION DEL NORTE Y MARIANO ESCOBEDO EN COLONIA EL CALVARIO - 33474	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33474	S	55	45	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1494.0, meta_modificada:1494.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia EL CALVARIO 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Avenida DIVISION DEL NORTE Y Calle MARIANO ESCOBEDO Calle LOPEZ COTILLA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INICIANDO A P, lon:-101.93728311, lat:21.36242523)}	23-06-2025	19-09-2025	2,173,534	2,173,534	2,173,534	543,384	543,384	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/017/2025, contratista:GUIL LERMO VAZQUEZ GUERRA, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2173534.0, importe_modificado:2173534.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:380.0)}	(2528875/proye cto_PROCESO, 2528875/proyec to_INICIO, 2528875/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252876	Proyecto de inversión	986,308	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:986307.63, modificado:920067.51)}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DURAZNO Y NARANJO EN COMUNIDAD BETULIA - 33013	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	33013	S	90	85	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:27, direccion:Calle NARANJO Rancheria BETULIA 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle SANDIA Y Calle CIRUELA Calle SAN JUAN BAUTISTA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS CALLES DURAZNO Y NARANJO LAS CUALES SE UBICAN CERCA DEL COBAEJ EMSAD NUMER, lon:-102.01854636, lat:21.76126324)}	25-06-2025	23-09-2025	920,068	920,068	920,068	230,017	230,017	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/012/2025, contratista:RICA RDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:920067.51, importe_modificado:920067.51)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:100.0)}	{2528876/proye cto_INICIO, 2528876/proyec to_PROCESO, 2528876/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252877	Proyecto de inversión	2,460,417	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2460417.43, modificado:2263169.57)}	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA S EN LA CALLES: LAS FLORES, PORFIRIO DIAZ, PRIV. PORFIRIO DIAZ, PRIVADA RÍOS Y PRIVADA SERVIDUMBRE EN COLONIA CAÑADA DE RICOS - 32013	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	32013	S	205	200	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle LAS FLORES Colonia CAÑADA DE RICOS 47450 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Ninguno CAMINO Y Avenida MARTIN DIAZ LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CAÑADA DE RICOS, INICIANDO A PARTIR DE LA AVENIDA, lon:-101.89644648, lat:21.36856251)}	25-06-2025	23-09-2025	2,263,170	2,263,170	2,263,170	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/008/2025, contratista:BURS A DEL BAJIO, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2263169.57, importe_modificado:2263169.57)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528877/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528878	Proyecto de inversión	2,157,257	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2157256.77, modificado:1984300.84))}	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE MARIANO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA COLONIA EL CALVARIO - 29303	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	29303	S	105	95	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.0, meta_modificada:1221.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle MARIANO ESCOBEDO Colonia EL CALVARIO 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PEDRO MORENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, LA CUAL SE UBICA A ESPALDAS DEL TEMPLO DEL CALVARI, lon:-101.9334222, lat:21.36293252)}	25-06-2025	23-09-2025	1,984,301	1,984,301	1,984,301	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/002/2025, contratista:JORG E LUIS CASTAREDA ALCOCER, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1984300.84, importe_modificado:1984300.84)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528878/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528879	Proyecto de inversión	1,265,985	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1265985.36, modificado:1164491.44))}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLES: SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO, ENTRE PROL. LOPEZ COTILLA Y JUSTO SIERRA; Y PRIVADA GONZALO GOMEZ ROSA, ENTRE LUIS MORENO Y CALLE CERRADA, EN LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAMON	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	29346	S	160	155	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO Colonia POTRERO DE FRAY RAMON 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle LOPEZ COTILLA Y Calle JUSTO SIERRA Calle JUSTO SIERRA LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES SEÑOR DEL ESPIRITU SANTO Y PRI, lon:-101.94019545, lat:21.36823987)}	25-06-2025	23-09-2025	1,164,491	1,164,491	1,164,491	291,123	291,123	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/004/2025, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1164491.44, importe_modificado:1164491.44)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:65.0)}	(2528879/proyecto_INICIO, 2528879/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528880	Proyecto de inversión	2,161,735	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2161735.16, modificado:1988427.06))}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLES: AVILA CAMACHO, ENTRE NUEVA GALICIA Y PROL. MIGUEL LEANDRO GUERRA; RUIZ CORTINES, ENTRE NUEVA GALICIA Y PROL. MIGUEL LEANDRO GUERRA; Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	29352	S	245	235	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle AVILA CAMACHO Colonia POTRERO DE FRAY RAMON 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Prolongación MIGUEL LEANDRO GUERRA Y Calle NUEVA GALICIA Calle 16 DE SEPTIEMBRE LOS TRABAJOS INICIARAN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA P, lon:-101.93583418, lat:21.36850191)}	23-06-2025	19-09-2025	1,988,427	1,988,427	1,988,427	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/005/2025, contratista:AGRO EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1988427.06, importe_modificado:1988427.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528880/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528881	Proyecto de inversión	2,305,635	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2305635.07, modificado:2178503.0)}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 220 METROS EN COLONIA LAS HUERTITAS - 34022	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	34022	S	1,020	980	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion: Colonia LAS HUERTITAS 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle DATIL Y Calle VALLE VERDE Calle VALLE OCULTO LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL ESPACIO PUBLICO DE LAS HUERTITAS ENTRE LAS CALLES, lon:-101.90798608, lat:21.35744379)}	25-06-2025	23-09-2025	2,178,503	2,178,503	2,178,503	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/019/2025, contratista:ALEJANDRA SELENE VELAQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2178503.0, importe_modificado:2178503.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528881/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252882	Proyecto de inversión	2,608,784	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2608783.77, modificado:2399624.62))}	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA S Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES COMETA ORIENTE; CALLE MIGUEL LEANDRO GUERRA Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA Y BANQUETAS EN CALLE NAZARENO ENTRE MARIANO	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	29301	S	95	90	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.0, meta_modificada:1687.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle COMETA ORIENTE Colonia EL CALVARIO 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MIGUEL LEANDRO GUERRA Calle MARIANO ESCOBEDO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES COMETA ORIENTE Y NAZARENO, INICIANDO EN LA , lon:-101.9332606, lat:21.36200204)}	25-06-2025	23-09-2025	2,399,625	2,399,625	2,399,625	599,906	599,906	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/001/2025, contratista:JOSE DE JESUS MUÑOZ BRIZUELA, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2399624.62 , importe_modificado:2399624.62)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:430.0)}	(2528882/proyecto_PROCESO, 2528882/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252883	Proyecto de inversión	1,858,393	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1858392.75, modificado:1709380.08))}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE RODAMIENTO, LINEA DE AGUA Y BANQUETAS EN CALLE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE DELEGACION AZULITOS - 32918	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	32918	S	65	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:21, direccion:Calle LOPEZ PORTILLO Rancheria LOS AZULITOS 47500 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle INDEPENDENCIA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO, LA CUAL SE UBICA DE, lon:-101.96415683, lat:21.84281385)}	25-06-2025	23-09-2025	1,709,380	1,709,380	1,709,380	427,345	427,345	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/011/2025, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1709380.08 , importe_modificado:1709380.08)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:330.0)}	(2528883/proyecto_PROCESO, 2528883/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252884	Proyecto de inversión	544,242	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:544242.47, modificado:544242.47))}	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A HIDRAULICA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RODAMINENTO DE RODAMINENTO Y BANQUETAS EN LA CALLE TOTONACAS FRACCION 2 - 33163	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	33163	S	27	18	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.0, meta_modificada:559.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Calle TOTONACAS Colonia LOMAS DE LA PRESA 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN ENTRE Calle INCAS Y Calle MEXICAS Calle MAYAS A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA ESPECIAL , lon:-102.778411, lat:21.27221165)}	09-06-2025	30-06-2025	544,242	544,242	544,242	544,242	544,242	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 156609, contratista:, convocante:municipio de mexicacán jalisco, monto:544242.47, importe_modificado:544242.47)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2528884/proyecto_INICIO, 2528884/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252889	Proyecto de inversión	1,143,120	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1143120.21, modificado:1143120.21))}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CUESTA HUOSOS - CUESTA ZAVALA EN PUERTA DEL KM 17+000 AL 35 + 700. - 45115	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	45115	S	1,385	1,254	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72000.0, meta_modificada:72000.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:994, direccion:Camino / Terracería Cuesta de Huesos - Cerro de la Puerta 18 700 46040 CERRO DE LA PUERTA, MEZQUITIC Los trabajos de esta obra parten del Cerro de la Puerta del km 17 + 000 con dirección al Cerro de la Puerta hasta el km 35+700., lon:-103.90468142, lat:22.17441113)}	11-06-2025	23-06-2025	1,143,120	1,143,120	1,143,120	1,143,120	1,143,120	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HANM-OP/028/2025, contratista:CONSTRUCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1143120.21 , importe_modificado:1143120.21)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7200.0)}	(2528889/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528902	Proyecto de inversión	1,913,577	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1913576.73, modificado:1913576.73)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 8477	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	8477	S	822	548	0	{metal: (unidad medida:Metro s lineales, meta:994.0, meta_modificada:994.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle CANAL BALLESTEROS Colonia MARCOS CASTELLANOS 47870 OCOTLAN, OCOTLAN ENTRE Calle MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y Avenida 20 DE NOVIEMBRE Calle TOMAS SALDAÑA LA OBRA INICIA A UNA CUADRA DEL RIO SANTIAGO Y TERMINA EN EL CRUCE DE LA, lon:-102.77821464, lat:20.33912586)}	07-05-2025	04-08-2025	1,913,577	1,913,577	474,073	474,073	474,073	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: OP-OCO/FAISMUN/002-2025, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1913576.73, importe_modificado:1913576.73)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:298.0)}	{2528902/proyecto_INICIO, 2528902/proyecto_PROCESO, 2528902/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528903	Proyecto de inversión	294,756	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:294755.77, modificado:294755.77)}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RIO SANTIAGO DE ADALIA A CALE CERRADA, COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 36025	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	36025	S	33	22	0	{metal: (unidad medida:Metro s lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle RIO SANTIAGO Colonia EL PORVENIR 47882 OCOTLAN, OCOTLAN ENTRE Calle ADALIA Y Calle CERRADA Calle RIO COLORADO LA OBRA EN MENCIÓN SE ENCUENTRA JUNTO A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-102.7671616, lat:20.33862986)}	16-06-2025	15-07-2025	294,756	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528903/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528906	Proyecto de inversión	1,813,833	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1813833.45, modificado:1813833.45)}	CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANAL BALLESTEROS DE LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA MARCOS CASTELLANOS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 39090	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	39090	S	801	534	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:267.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida CANAL BALLESTEROS Colonia MARCOS CASTELLANOS 47870 OCOTLAN, OCOTLAN ENTRE Avenida 20 DE NOVIEMBRE Y Calle MARCELINO GARCIA BARRAGAN Calle TOMAS SALDAÑA PARTE DE DICHA AVENIDA SE ENCUENTRA PARALELA AL RIO SANTIAGO, LA CUAL I, lon:-102.77804263, lat:20.33911502)}	22-06-2025	19-09-2025	1,813,833	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)}	{2528906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528907	Proyecto de inversión	753,511	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:753510.9, modificado:753510.9)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE CENTENARIO A CALLE GRACIANO SANCHEZ, COLONIA SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 29461	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	29461	S	117	78	0	{metal: (unidad medida:Metro s lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN JUAN 47860 OCOTLAN, OCOTLAN ENTRE Calle CENTENARIO Y Calle GRACIANO SANCHEZ Calle TOMAS JARAMILLO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS VIAS FERROVIARIAS, TOMANDO LA CALLE MANUEL ENRIQUEZ., lon:-102.75692805, lat:20.35912102)}	16-06-2025	15-07-2025	753,511	753,511	226,053	226,053	226,053	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: OP-OCO/FAISMUN/003-2025, contratista:CONS TRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:753510.92, importe_modificado:753510.92)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:90.0)}	{2528907/proyecto_INICIO, 2528907/proyecto_PROCESO, 2528907/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528908	Proyecto de inversión	876,600	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:876600.26, modificado:876600.26)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BUENOS AIRES DE CALLE FLOR DE DALIA A CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN LA COLONIA SAN JUAN, EN EL OCOTLAN, JALISCO. - 6219	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Publicas	6219	S	84	56	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:230.0 , meta_modif icada:230.0)}	1	{geol: (cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle BUENOS AIRES Colonia SAN JUAN 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle FLOR DE DALIA Y Calle GRACIANO SANCHEZ Calle TOMAS JARAMILLO A UNAS CUADRAS DE LAS VIAS FERROVIARIAS, lon:-102.75689609, lat:20.35871543)}	06-05-2025	14-06-2025	876,600	876,600	262,980	262,980	262,980	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-OCO/FAISMUN/001-2025, contratista:CONS TRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V., convocado:MUNIC IPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:876600.26, importe_modifica do:876600.26)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:69.0)}	{2528908/proye cto_PROCESO, 2528908/proyec to_INICIO, 2528908/proyec to_PROCESO, 2528908/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528917	Proyecto de inversión	588,436	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:588436.19, modificado:588436.19)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO. - 46383	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	46383	S	30	25	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:705.34, meta_modif icada:705.34)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo MATANCILLAS 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle NUEVO LEON Calle LOPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA A 300 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PREPAA, lon:-101.64633363, lat:21.89036028)}	28-07-2025	06-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528917/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528918	Proyecto de inversión	412,549	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:412548.51, modificado:412548.51)}	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE PINO SUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 46150	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	46150	S	36	28	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:140.0 , meta_modif icada:140.0)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CENTRO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle PINO SUAREZ Calle REPUBLICA LA OBRA SE UBICA A 150 METROS AL ESTE DEL MONUMENTO DENOMINADO LA SANTA CRUZ., lon:-101.59427136, lat:21.87023868)}	01-07-2025	19-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528918/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528919	Proyecto de inversión	1,262,388	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1262388.0, modificado:1262388.0)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN UNIDAD DEPORTIVA OLINKA - 37652	14	Jalisco	065	Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pihuamo	37652	S	1,500	1,485	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:672.0 , meta_modif icada:672.0)}	1	{geol: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle ANASTACIO CARRILLO Colonia OLINKA 49870 PIHUAMO, PIHUAMO ENTRE Calle LEOPOLDO MAGAÑA Y Calle TEODORO GUTIERREZ A UN COSTADO DE LA CAPILLA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA OLINKA, lon:-103.37497528, lat:19.25983178)}	23-06-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528919/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENANDO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528920	Proyecto de inversión	1,559,755	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1559755.0, modificado:155975 5.0)}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA NEGRAS EL NARANJITO - 39457	14	Jalisco	065	Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Pihuamo	39457	S	785	698	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:750.0 , meta_modif icada:750. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle LEOPOLDO URTIZ Colonia EL NARANJITO 49870 PIHUAMO, PIHUAMO ENTRE Calle TABACHIN Y Calle LIBERTAD DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE SOLORZANO, lon:- 103.38189001, lat:19.25918199)}	18-06-2025	30-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528920/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528948	Proyecto de inversión	6,730,578	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:6730577.62, modificado:673057 7.62)}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, MIGUEL HIDALGO Y MANUEL LOPEZ COTILLA. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES VENUSTIANO CARRANZA - PLAN DE AYALA Y EL ARROYO DE ENMENDIO. CALLE	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	42126	S	1,522	1,148	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1882. 0, meta_modif icada:1882 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle FCO VILLA, MIGUEL HIDALGO Y LOPEZ C Colonia EMILIANO ZAPATA 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PLAN DE AYALA Y EL ARROYO Calle HACIENDA DEL VALLE ROSTICERIA LOS DOS REYES, PARROQ, lon:- 103.26967996, lat:20.59230433)}	14-07-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528948/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528949	Proyecto de inversión	252,035	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:252035.06, modificado:252035 .06)}	INFRAESTRUCTUR A PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE SAUZ ENTRE LA PAZ Y PROL. LAS ROSAS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES EMILIANO ZAPATA Y RUCALITO	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	48669	S	8,084	6,098	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:247.7 4, meta_modif icada:247. 74)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SAUZ Colonia POTRERO EL SAUZ 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle LA PAZ Y Calle PROL. LAS ROSAS Calle JACARANDA HERRERIA Y VIDRIERIA VICTOR, BRYAS BOUTIQUE Y FERRETERIA EL PARAISO.. lon:- 103.25203102, lat:20.58262727)}	14-08-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528949/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528950	Proyecto de inversión	1,690,073	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1690072.88, modificado:169007 2.88)}	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, MIGUEL HIDALGO Y MANUEL LOPEZ COTILLA. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES VENUSTIANO CARRANZA - PLAN DE AYALA Y EL ARROYO DE ENMENDIO. CALLE	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	42010	S	1,522	1,148	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:896.0 , meta_modif icada:896. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle FCO VILLA, MIGUEL HIDALGO Y LOPEZ C Colonia EMILIANO ZAPATA 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle VENUSTIANO CARRANZA Y Calle PLAN DE AYALA Y EL ARROYO Calle HACIENDA DEL VALLE ROSTICERIA LOS DOS REYES, PARROQ, lon:- 103.26969605, lat:20.59229931)}	14-07-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528950/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528951	Proyecto de inversión	457,802	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:457801.88, modificado:457801.88)}	EQUIPAMIENTO CON SERALETICA EN LA CALLE SAUZ ENTRE LA PAZ Y PROL. LAS ROSAS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES EMILIANO ZAPATA Y EUCALIPTO, CALLE POSTERIOR JACARANDA Y CALLE ANTERIOR NORTE, COLONIA POTRERO EL SAUZ	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	49032	S	8,084	6,098	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:226.0, meta_modificada:226.0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SAUZ Colonia POTRERO EL SAUZ 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle LA PAZ Y Calle PROL. LAS ROSAS Calle JACARANDA HERRERIA Y VIDRIERIA VICTOR, BRYAS BOUTIQUE Y FERRETERIA EL PARAISO., lon:-103.24682754, lat:20.58176851)}	14-08-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0)}	(2528951/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528952	Proyecto de inversión	8,951,851	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: SE UBICA ENTRE FAIS municipal, LAS CALLES monto:8951851.11, LATERALES COATLAN Y PRECIPICIO; FRACC. BALCONES DE	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CAMINO REAL DE COLIMA ENTRE LAS CALLES PASO DE LOS BALCONES Y PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES COATLAN Y PRECIPICIO; FRACC. BALCONES DE	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	43342	S	7,659	5,777	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13017.55, meta_modificada:13017.55)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle CAMINO REAL DE COLIMA Colonia JARDINES DE SANTA MARIA 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle PASO DE LOS BALCONES Y Periférico PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN Calle COATLAN Y PRECIPICIO SE ENCUENTRA BODEGA A, lon:-103.39453411, lat:20.61134782)}	03-07-2025	30-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528952/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528953	Proyecto de inversión	795,951	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: , colonia El FAIS municipal, municipio de modificado:791582.48)}	Construcción de techado en escuela preescolar Cristobal Colón, en calle Juan Álvarez entre privada Lopez Mateos y calle Mateos y calle Constituyentes , colonia El Zapote, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31189	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	31189	S	55	55	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Juan Álvarez Colonia El Zapote 45400 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Privada Lopez Mateos Y Calle Constituyentes Calle Plutarco Elias Calles Partiendo de la Comisaria de Seguridad Pública de Tonalá, 360 metros al poniente por la avenid, lon:-103.24898288, lat:20.63144095)}	23-06-2025	11-07-2025	791,582	791,582	395,791	385,791	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-008-2025, contratista:URO0 405105H2, convocante:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:791582.48, importe_modifica do:791582.48)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:57.5)}	(2528953/proye cto_PROCESO, 2528953/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528954	Proyecto de inversión	1,898,119	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1898118.83, modificado:1894592.14)}	Construcción de techado en escuela primaria Irene Roble, en calle Diente de León entre calle Lucio Cabañas y calle Laurel, colonia Los Tulipanes, municipio de Tonalá, Jalisco. - 31785	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	31785	S	180	180	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Diente de León Colonia Los Tulipanes 45413 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Lucio Cabañas Y Calle Laurel Calle Violeta Partiendo del cruce del periférico Manuel Gómez Morín y Nuevo Periférico Oriente, 820 metros al sur por perifér, lon:-103.238416, lat:20.68118741)}	23-06-2025	11-07-2025	1,894,592	1,894,592	947,296	947,296	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-012-2025, contratista:GEST ION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:1894592.14, importe_modifica do:1894592.14)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:195.0)}	(2528954/proye cto_PROCESO, 2528954/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528955	Proyecto de inversión	2,019,503	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2019503.35, modificado:2017569.2)}	Construcción de carpeta asfáltica sobre empedrado de cuña en calle Arco Pertinax entre calle Arco Tonalá y calle Pinar de las Palomas, colonia Arcos FAIS municipal, de Zalatitan de Tonalá, Jalisco. - 45158	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	45158	S	800	800	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Arco Pertinax Colonia Arcos de Zalatitan II 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Arco Tonalá Y Calle Pinar de las Palomas Calle Arco Valente Partiendo del Club Deportivo ADZ, 1 km al oriente por la calle Prolongación Gigantes ha, lon:-103.24078361, lat:20.65892996)}	07-07-2025	25-07-2025	2,017,569	2,017,569	1,008,785	1,008,785	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-002-2025, contratista:ALTU S FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2017569.2, importe_modificado:2017569.2)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:597.0)}	{2528955/proyecto_PROCESO, 2528955/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528956	Proyecto de inversión	1,202,899	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: la Capilla, FAIS municipal, monto:1202898.99, modificado:1197927.76)}	Construcción de techado en escuela primaria José Clemente Orozco, en Avenida Jardines de la Cruz entre calle Cruz de Pachahuillo y calle Cruz de la Capilla, colonia Jardines de la Cruz Oriente, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 29520	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	29520	S	135	135	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.0, meta_modificada:219.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Avenida Jardines de la Cruz Colonia Jardines de la Cruz 45417 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Cruz de Pachahuillo Y Calle Cruz de la Capilla Calle Cruz de Castiochepe Partiendo del panteón Jardines del Edén en el Rachio de la Cruz, 430, lon:-103.21115584, lat:20.64552062)}	16-06-2025	04-07-2025	1,197,928	1,197,928	598,964	598,964	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-009-2025, contratista:OBRA S Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1197927.76, importe_modificado:1197927.76)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.5)}	{2528956/proyecto_PROCESO, 2528956/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528957	Proyecto de inversión	1,054,210	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1054209.89, modificado:1051982.12)}	construcción de empedrado zampeado (piedra ahogada en concreto) en calle Amapola entre avenida Zalatitán y calle Selene, colonia Los Camichines, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23606	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	23606	S	1,450	1,450	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Amapola Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Selene Calle Azalea Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 600 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Amapola., lon:-103.25704688, lat:20.6719424)}	06-06-2025	25-06-2025	1,051,982	1,051,982	525,991	525,991	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1051982.12, importe_modificado:1051982.12)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:256.0)}	{2528957/proyecto_INICIO, 2528957/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528958	Proyecto de inversión	1,289,140	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, Basilio Vadillo, monto:1289139.95, modificado:1289139.95)}	Construcción de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Francisco Tejada entre avenida Zalatitán y avenida Justo Sierra, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 23061	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	23061	S	1,000	1,000	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Francisco Tejada Colonia Basilio Vadillo 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Avenida Justo Sierra Calle Carlos Mérida Partiendo del Club Deportivo ADZ, 440 metros hacia el sur por la avenida Zalatitán hasta la cal, lon:-103.25065808, lat:20.65489668)}	05-06-2025	24-06-2025	1,285,686	1,285,686	642,843	642,843	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-004-2025, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1285685.94, importe_modificado:1285685.94)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:250.0)}	{2528958/proyecto_PROCESO, 2528958/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528959	Proyecto de inversión	2,563,059	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2563058.86, modificado:2559725.38)}	Construccion de empedrado de cuña en cama de jalecillo en calle Azafrán entre avenida Zalatitán y calle Malva, entre calle Reseda y calle Ave del Paraíso, calle Selene entre calle Azafrán y calle Flor de Durazno, y calle Azalea	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	23257	S	1,400	1,400	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1971.0, meta_modif icada:1971.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Azafrán Colonia Los Camichines 45407 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Avenida Zalatitán Y Calle Malva Calle Durazno Partiendo de la Plaza Comercial Fuente San Gaspar, 300 metros al sur por la Avenida Zalatitán hasta la calle Azafrán., lon:-103.25794827, lat:20.67456671)}	06-06-2025	25-06-2025	2,559,725	2,559,725	1,279,863	1,279,863	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-005-2025, contratista:"EDI FICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.", convocado:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:2559725.38 , importe_modifica	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:985.0)}	(2528959/proye cto_INICIO, 2528959/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528960	Proyecto de inversión	2,085,721	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2085721.08, Tonalá, modificado:2080925.1)}	Construcción de techado en Escuela primaria José Martí en calle Marcos Lara entre calle San Felipe y privada Magnolia, colonia Santa Paula, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 43644	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	43644	S	180	180	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:396.0 , meta_modif icada:396.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Marcos Lara Colonia Santa Paula 45420 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle San Felipe Y Privada Magnolia Privada San Felipe Partiendo de la Carretera Libre a Zapotlanejo, a la altura del Restaurante Canelos, 220 metros al sur por la c, lon:-103.24294661, lat:20.6002012)}	07-07-2025	25-07-2025	2,080,925	2,080,925	1,040,463	1,040,463	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-015-2025, contratista:PROY ECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocado:Munic ipio de Tonalá Jalisco, monto:2080925.1, importe_modifica do:2080925.1)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:198.0)}	(2528960/proye cto_INICIO, 2528960/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528972	Proyecto de inversión	791,889	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:791888.95, modificado:791888.95)}	CONSTRUCCION DE DOMO CURVO EN LA LOCALIDAD DE TELCROZ - 46310	14	Jalisco	122	Zapotitlán de Vadillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán de Vadillo	46310	S	104	86	0	{metal: (unidad me dida:Metro s Cuadrados, meta:226.0 , meta_modif icada:226.0)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:39, direccion:Calle AV. LOS PINOS Pueblo TELCROZ, 49779 TELCROZ, ZAPOTITLÁN DE VADILLO ENTRE Cerrada EXPLANADA DE LA LOCALIDAD Y Andador SIN NOMBRE Ninguno BARRANCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD A UN LADO DE LA CAPILLA., lon:-103.75357738, lat:19.57046572)}	18-03-2025	10-05-2025	391,889	391,889	391,889	391,889	391,889	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155378, contratista:, convocado:Munic ipio de Zapotitlán de Vadillo Jalisco., monto:791888.95, importe_modifica do:791888.95)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2528972/proye cto_PROCESO, 2528972/proyec to_INICIO, 2528972/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528780	Proyecto de inversión	2,035,097	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2035096.52, modificado:2035096.52)}	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, ENTRE OCAMPO Y VICENTE MAGALLON - 14929	14	Jalisco	001	Acatic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Acatic	14929	S	25	21	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2510.0, meta_modif icada:2510.0)}	1	{geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA Colonia CENTRO 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle OCAMPO Y Calle VICENTE MAGALLON Calle RAMON CORONA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS, lon:-102.91609253, lat:20.78067569)}	16-06-2025	20-06-2025	2,035,097	2,035,097	2,035,097	2,035,097	2,035,097	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MAJ/14929/25, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:2032467.0, importe_modifica do:2035096.52)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528780/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528781	Proyecto de inversión	930,000	{ffil: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:930000.0, modificado:930000.0)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE REVOLUCION Y ARROYO SEGUNDA ETAPA - 21402	14	Jalisco	001	Acatic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Acatic	21402	S	10	5	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:113.0 , meta_modif icada:113.0)}	1	{geol: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo ACATIC 45470 ACATIC, ACATIC ENTRE Calle RAMON CORONA Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS., lon:-102.91557494, lat:20.77894513)}	16-06-2025	18-06-2025	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MAJ/21402/25, contratista:SERG IO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACATIC, JALISCO, monto:927797.0, importe_modifica do:930000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528781/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528782	Proyecto de inversión	1,671,889	{ffil: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1671889.1, modificado:167188 9.1)}	PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRAU LICO EN AV. DE LOS MAESTROS - 46495	14	Jalisco	006	Ameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ameca	46495	S	85	79	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2274.0, meta_modif icada:2274.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle AV. DE LOS MAESTROS Colonia LA MUNICIPAL 46627 AMECA, AMECA ENTRE Calle JUVENTINO ROSAS Y Calle PORTEZUELO Calle PORTEZUELO LA CALLE AV. DE LOS MAESTROS SE ENCUENTRA AL NOR-ESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA COLONIA MUNICIPAL, A UN , lon:-104.0503662, lat:20.55526903)}	01-07-2025	22-08-2025	368,906	368,906	368,906	368,906	368,906	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156786, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE AMECA, monto:1671889.1, importe_modifica do:1671889.1)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:929.0)}	(2528782/proye cto_INICIO, 2528782/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528783	Proyecto de inversión	1,807,804	{ffil: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: NAVARRETE FAIS municipal, monto:1807804.31, modificado:180780 4.31)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RAUL NAVARRETE ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE MORALES HERNANDEZ Y JUAN LOPEZ LOPEZ EN LA	14	Jalisco	008	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Arandas	25212	S	56	50	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:518.0 , meta_modif icada:518.0)}	1	{geol: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle RAUL NAVARRETE Colonia SAN PEDRO 47184 ARANDAS, ARANDAS ENTRE Calle JUAN JOSE MORALES HERNANDEZ Y Calle JUAN LOPEZ LOPEZ De la zona centro de arandas por la calle obregon a unos 324 metros se encuentra la calle francisco mor, lon:-102.34413594, lat:20.69712146)}	18-06-2025	17-07-2025	1,807,804	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-24/2025, contratista:VALD IVIA GARCIA O ALVARO, convocante:MUNIC IPIO DE ARANDAS, monto:1807804.31 , importe_modifica do:1807804.31)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:250.0)}	(2528783/proye cto_PROCESO, 2528783/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528784	Proyecto de inversión	959,527	{ffil: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:959526.85, modificado:959526.85)}	construccion de red de agua potable y tomas domiciliarias en la calle laura elena cortes en la colonia centro de el arenal jalisco - 47552	14	Jalisco	009	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	47552	S	105	70	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:406.5 , meta_modif icada:406.5)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle laura elena cortes Colonia centro 45350 EL ARENAL, EL ARENAL ENTRE Calle ferrocarril Y Calle hipodromo se encuentra ubicado en el museo interpretativo del paisaje agavero conocido tambien como museo la calavera y entre las v, lon:-103.69079348, lat:20.77082852)}	21-07-2025	10-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528784/proye cto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:por indicaciones del presidente se cancela este proyecto, para dar prioridad a otro por colapso de drenaje, trimestre:2.0, usuario:orlandofrivasv, fecha:2025-07-15}}	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528785	Proyecto de inversión	1,600,346	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1600346.0, modificado:1600346.0)}	construccion de red de drenaje y descargas domiciliarias en la calle Laura elena cortes, en la cabecera municipal de el arenal - jalisco - 47471	14	Jalisco	009	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	47471	S	105	70	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:386.35, meta_modificada:386.35)}	1	{geol: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle laura elena cortes Colonia centro 45350 EL ARENAL, EL ARENAL ENTRE Calle calle ferrocarril Y Calle calle hipodromo se encuentra ubicada en el museo interpretativo del paisaje agavero conocida tambien como la calavera, se enc, lon:-103.69080677, lat:20.77081445)}	07-07-2025	26-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528785/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: (observación:por indicaciones del presidente se cancela el proyecto, para dar prioridad a otro por colapso de drenaje, trimestre:2.0, usuario:orlandofrivasv, fecha:2025-07-15)}	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528787	Proyecto de inversión	4,691,743	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4691743.11, modificado:4691743.11)}	PAVIMENTACION CAMINO LA RAYA IER ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO - 41741	14	Jalisco	013	Atotonilco el Alto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atotonilco el Alto	41741	S	8,000	7,000	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0)}	1	{geol: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle CAMINO A LA RAYA Barrio EL JOSEFINO 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO ENTRE Calle DR FERNANDO DE ALBA Y Calle LIBRAMIENTO SUR LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A LA RAYA EMPIEZA EN EL CAMINO DONDE SE ENCUENTRA EL PAN, lon:-102.51105265, lat:20.53979348)}	16-06-2025	15-09-2025	4,691,743	4,691,743	0	0	0	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato: 155891, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:4691743.11, importe_modificado:4691743.11)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528787/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528790	Proyecto de inversión	366,792	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:366792.16, modificado:366792.16)}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MATAMOROS DE CALLE GUILLERMO PRIETO A JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, - 20436	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	20436	S	58	62	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA SE ENCUENTRA DE LA ALAMEDA ASIA EL OESTE A 111.51 METEOS LINEALES, lon:-104.36473344, lat:19.76691978)}	09-06-2025	27-06-2025	366,792	366,792	146,318	146,318	146,318	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato: 156380, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:366792.16, importe_modificado:366792.16)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0)}	(2528790/proyecto_INICIO, 2528790/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528791	Proyecto de inversión	163,927	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:163927.23, modificado:163927.23)}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS DE CALLE GUILLERMO PRIETO A JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, - 20361	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	20361	S	58	62	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA ALAMEDA ASIA EL OESTE A 111.51 METROS LINELES, lon:-104.36476562, lat:19.76691473)}	02-06-2025	20-06-2025	163,927	163,927	163,927	0	0	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato: 156381, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:163927.23, importe_modificado:163927.23)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528791/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528792	Proyecto de inversión	374,115	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:374115.37, modificado:374115 .37)}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE CALLE GUILLERMO PRIETO A JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 20304	14	Jalisco	015	Autlán de Navaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	20304	S	54	56	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:143.0 , meta_modif icada:143. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORI LA OBRA SE ENCUENTRA 197.86 METROS LINEALES DE LA ALAMEDA ASIA EL OESTE, lon:- 104.36486487, lat:19.76804808)}	02-06-2025	20-06-2025	374,115	374,115	374,115	0	0	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156307, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:374115.37, importe_modifica do:374115.37)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528792/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528793	Proyecto de inversión	156,581	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:156581.37, modificado:156581 .37)}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN DE CALLE GUILLERMO PRIETO A JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 20123	14	Jalisco	015	Autlán de Navaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	20123	S	54	56	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:143.0 , meta_modif icada:143. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA 197.86 METROS LINEALES DE LA ALAMEDA ASIA EL OESTE, lon:- 104.36493594, lat:19.7680241)}	30-05-2025	20-06-2025	156,581	156,581	156,581	0	0	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156309, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:156581.37, importe modifica do:156581.37)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528793/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528795	Proyecto de inversión	1,743,063	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1743062.97, modificado:174306 2.97)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE ANGEL MARTINEZ ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y NICOLAS BRAVO EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 21980	14	Jalisco	015	Autlán de Navaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	21980	S	61	64	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1258. 0, meta_modif icada:1258 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle ANGEL MARTINEZ 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle GOMEZ FARIAS Y Calle NICOLAS BRAVO Calle GUADALUPE VICTORI LA OBRA SE ENCUENTRA DEL MERCADO MUNICIPAL JUAREZ ASIA A 122.98 METROS LINEALES ASIA EL SUR Y 9, lon:- 104.36961512, lat:19.76992073)}	02-06-2025	08-08-2025	1,743,063	1,743,063	1,743,063	856,752	856,752	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156740, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1743062.97 , importe modifica do:1743062.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:255.0)}	(2528795/proye cto_INICIO, 2528795/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528796	Proyecto de inversión	135,999	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:135999.23, modificado:135999 .23)}	CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CARLOS RIVERA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 44452	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	44452	S	36	27	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:60.0, meta_modif icada:60.0)}	1	{geol: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Andador CARLOS RIVERA Rancho AYOTLAN 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Calle ERNESTO ZEDILLO Calle JUAN PABLO II LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR CARLOS RIVERA ENTRE CALLE ERNESTRO ZEDILLO Y CALLE JUAN PABLO II EN EL, lon:- 102.33204912, lat:20.53056138)}	12-06-2025	30-06-2025	135,999	135,999	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 010, contratista:CEMA D MULTYSERVICIOS S. DE R.L., convocante:MUNIC IPIO DE AYOTLAN JALISCO, monto:135999.23, importe_modifica do:135999.23)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0)}	(2528796/proye cto_PROCESO, 2528796/proyec to_INICIO, 2528796/proyec to_PROCESO, 2528796/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGONMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL2502020538797	Proyecto de inversión	4,259,842	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4259841.61, modificado:425984 1.61}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS, AYOTLAN, JALISCO. - 29664	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	29664	S	152	114	0	{metal: {unidad_me dida:MeTro s Cuadrados, meta:1705. 0, meta_modif icada:1705 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Rancho AYOTLAN 47930 AYOTLAN, AYOTLAN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle LOS PINOS Calle LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOPEZ PORTILLO,, lon:-102.32607955, lat:20.53639793}}	24-03-2025	02-06-2025	2,655,011	2,655,011	2,655,011	2,655,011	2,655,011	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155860, contratista:, convocante:MAJ68 0101FYA, monto:4259841.61 , importe_modifica do:4259841.61}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1705.0}}	(2528797/proye cto_PROCESO, 2528797/proyec to_FIN, 2528797/proyec to_PROCESO, 2528797/proyec to_INICIO, 2528797/proyec to_PROCESO, 2528797/proyec to_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2502020258798	Proyecto de inversión	603,031	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:603030.72, modificado:603030 .72}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO, ENTRE CALLES J. PABLO II Y LIC. CARLOS ROJAS, EN LA COLONIA LAS BRISAS DE AYOTLAN, JALISCO. - 44072	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	44072	S	120	90	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:403.0 , meta_modif icada:403. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle ERNESTO ZEDILLO Rancho AYOTLAN 47930 AYOTLAN, AYOTLAN ENTRE Ninguno SIN NOMBRE Y Andador CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE JUAN PABLO II LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO ENTRE EL ANDADOR CARLOS SALISA DE GORTAR, lon:-102.33194593, lat:20.53078745}}	01-05-2025	05-08-2025	603,031	603,031	0	0	0	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 009, contratista:CONS TRUCTORA APIASA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYOTLAN JALISCO, monto:603030.72, importe_modifica do:603030.72}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:60.45}}	(2528798/proye cto_INICIO, 2528798/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2502020538799	Proyecto de inversión	2,612,870	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2612869.96, modificado:261286 9.96}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL TORIL, SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 28513	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	28513	S	32	24	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1372. 0, meta_modif icada:1372 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:Calle EL TORIL Rancho SANTA RITA 47940 SANTA RITA, AYOTLAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle LIENZO CHARRO Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL TORIL, ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE MORELOS EN LA DELEGACION DE SANTA R, lon:-102.38553353, lat:20.4412084}}	26-03-2025	15-05-2025	2,543,464	2,543,464	2,543,464	2,543,464	2,543,464	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 28513, contratista:CEMA D MULTYSERVICIOS S. DE R.L., convocante:MAJ68 0101FYA, monto:2612869.96 , importe_modifica do:2612869.96}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1372.0}}	(2528799/proye cto_INICIO, 2528799/proyec to_PROCESO, 2528799/proyec to_FIN, 2528799/proyec to_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2502020258800	Proyecto de inversión	224,613	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDER RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:224612.79, modificado:211273 .86}}	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES ARIESTEO TEPEYAC Y PEDROZA. - 26905	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	26905	S	8	6	0	{metal: {unidad_me dida:MeTro s lineales, meta:44.0, meta_modif icada:44.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Rancho BETANIA 47935 BETANIA, AYOTLAN ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle ARIESTO PEDROZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES ARIESTO PEDROZA Y TEPEYAC EN LA DELEGACION DE BETANIA. COMO REFER, lon:-102.37691263, lat:20.58129785}}	26-03-2025	30-05-2025	211,274	211,274	210,363	210,363	210,363	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 006, contratista:CEMA D MULTYSERVICIOS S. DE R.L., convocante:MUNIC IPIO DE AYOTLAN JALISCO, monto:224612.79, importe_modifica do:224612.79}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:44.0}}	(2528800/proye cto_PROCESO, 2528800/proyec to_FIN, 2528800/proyec to_INICIO, 2528800/proyec to_PROCESO, 2528800/proyec to_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528801	Proyecto de inversión	719,374	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:719373.94, modificado:140520 7.11)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOSA PINOS, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 27611	14	Jalisco	016	Ayotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayotlán	27611	S	20	15	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:248.0 , meta_modif icada:496. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle LOS PINOS Rancho AYOTLAN 47930 AYOTLAN, AYOTLAN ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Ninguno NINGUNO Calle LAZARO CRADENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MU, lon:-102.32502008, lat:20.53639793)}	25-03-2025	30-05-2025	1,405,207	1,405,207	1,095,562	1,095,562	1,095,562	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155861, contratista: convocante:MAJ68 0101FYA, monto:719373.94, importe_modifica do:719373.94)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:496.0)}	{2528801/proye cto_INICIO, 2528801/proyec to_FIN, 2528801/proyec to_PROCESO, 2528801/proyec to_FIN, 2528801/proyec to_INICIO, 2528801/proyec to_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528802	Proyecto de inversión	645,167	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: AYUTLA, FAIS municipal, monto:645167.18, modificado:645167 .18)}	REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PIO- SANTA ROSALIA CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 44976	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayutla	44976	S	158	177	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:85200 .0, meta_modif icada:8520 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:103, direccion:Camino / Terraceria SAN PIO - SANTA ROSALIA 10 0 48050 SANTA ROSALIA, AYUTLA El camino de terraceria comienza en el cruce de San Pio a 10km de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco en el puente de San Pio , lon:- 104.46101667, lat:20.03481751)}	16-06-2025	15-08-2025	645,167	645,167	645,167	645,167	645,167	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 44976, contratista:CONS TRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:645167.18, importe_modifica do:645167.18)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:35000.0) }	{2528802/proye cto_INICIO, 2528802/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528803	Proyecto de inversión	465,556	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:465556.26, modificado:465556 .26)}	REHABILITACION DE CAMINO BUCKINGHAM- SANTA ROSALIA CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 45007	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayutla	45007	S	208	227	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:58800 .0, meta_modif icada:5880 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Camino / Terraceria BUCKINGHAM - SANTA ROSALIA 12 0 48050 BUCKINGHAM, AYUTLA El camino de Buckingham esta cerca de la presa conocida como Trigomil , lon:- 104.39135533, lat:20.01896081)}	23-06-2025	08-08-2025	465,556	465,556	465,556	465,556	465,556	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 45007, contratista:AXIO MA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:465556.26, importe_modifica do:465556.26)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40000.0) }	{2528803/proye cto_PROCESO, 2528803/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528805	Proyecto de inversión	536,328	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:536328.32, modificado:536328 .32)}	REHABILITACION DE CAMINO EL SALTO DE LOS CERRITOS- BUCKINGHAM CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 38760	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ayutla	38760	S	54	67	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:72000 .0, meta_modif icada:7200 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:17, localidad:12, direccion:Camino / Terraceria BUCKINGHAM - LOS CERRITOS 12 12557 48050 BUCKINGHAM, AYUTLA Este camino conecta dos zonas rurales importantes, ubicadas entre la presa de Tacotán (cercana a Los Cerritos) y la presa de Trigomil (Cercana a Buck, lon:- 104.39126972, lat:20.01895056)}	16-06-2025	08-08-2025	536,328	536,328	536,328	536,328	536,328	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 38760, contratista:AXIO MA PROYECTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:536328.32, importe_modifica do:536328.32)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50000.0) }	{2528805/proye cto_PROCESO, 2528805/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528812	Proyecto de inversión	53,250	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:53250.01, modificado:53250.01)}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO DEL RIO BARRAGÁN, TERCERA ETAPA, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y GUADALUPE VICTORIA, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 22733	14	Jalisco	018	La Barca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de La Barca	22733	S	27	22	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1	{geol: (cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO DEL RIO BARRAGAN Colonia CENTRO 47910 LA BARCA, LA BARCA ENTRE Calle JAVIER MINA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MELCHOR OCAMPO SE ENCUENTRA A DOS VIALIDADES EL RIO LERMA Y LIMITES CON EL ESTADO DE MICHOACAN , lon:-102.55029164, lat:20.27461806)}	17-06-2025	30-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	{2528812/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528829	Proyecto de inversión	936,372	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:936371.63, modificado:936371.63)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE PROL. REFORMA Y PROL. ZAPATA, EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO, CAB. MPAL. DE DEGOLLADO, JALISCO. - 39495	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	39495	S	64	56	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.49, meta_modificada:887.49)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Colonia LUIS DONALDO COLOSIO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle PROL. REFORMA Y Calle PROLG. ZAPATA Calle AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLO, lon:-102.13653598, lat:20.45507854)}	28-07-2025	04-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528829/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528830	Proyecto de inversión	1,070,199	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1070198.79, modificado:1070198.79)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAYO, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 13479	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	13479	S	52	38	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo Colonia Centro 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle Zaragoza Calle Emilio Carranza En la cabecera municipal de Degollado, Jalisco, en la colonia Centro, sobre la calle Trimer de Mayo, , lon:-102.13949242, lat:20.44860983)}	19-05-2025	12-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:206.6)}	{2528830/proyecto_INICIO, 2528830/proyecto_PROCESO, 2528830/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528831	Proyecto de inversión	90,494	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:90493.8, modificado:90493.8)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y ZARAGOZA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 13618	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Degollado	13618	S	52	38	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Primero de Mayo Colonia centro 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle Niños Heores Y Calle Zaragoza Calle Emilio Carranza En la cabecera municipal de Degollado, Jalisco, en la colonia centro, sobre la calle Primero de Mayo, , lon:-102.13948291, lat:20.44860376)}	26-05-2025	31-05-2025	57,662	57,662	57,662	57,662	57,662	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, monto:90493.8, importe_modificado:90493.8)}	{2528831/proyecto_INICIO, 2528831/proyecto_PROCESO, 2528831/proyecto_FIN, 2528831/proyecto_INICIO, 2528831/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528832	Proyecto de inversión	299,132	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:299131.7, modificado:299131.7)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LOPEZ COTILLA Y CONSTITUCIÓN, COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 39649	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Degollado	39649	S	56	46	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:182.95, meta_modificada:182.95)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CORREGIDROA Colonia CENTRO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle LOPEZ COTILLA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle REPUBLICA EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES LOPEZ CO, lon:-102.13087964, lat:20.44921789)}	28-07-2025	30-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528832/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528833	Proyecto de inversión	1,183,455	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1183454.54, modificado:118345.454)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLÓN, ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CORONA, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 42407	14	Jalisco	033	Degollado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Degollado	42407	S	52	48	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1141.95, meta_modificada:1141.95)}	1	{geol: (cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle COLON Colonia CENTRO 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle CORONA Calle GALEANA EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO EN LA COLONIA CENTRO SOBRE LA CALLE COLÓN CRUCE CON LAS CALLES CORONA Y ALVARO OBR, lon:-102.13932802, lat:20.44641172)}	04-08-2025	11-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528833/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528838	Proyecto de inversión	2,357,005	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2357005.09, modificado:2357005.09)}	Construcción de parque en la colonia Huixtla, en el municipio de Etzatlán, Jalisco. - 7669	14	Jalisco	036	Etzatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Etzatlán	7669	S	700	550	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0)}	1	{geol: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle Albino Ochoa Renteria Colonia Huixtla 46500 ETZATLÁN, ETZATLÁN ENTRE Calle Popocateptl Y Continuación Albino ochoa Renteria El parque se va a construir en un terreno publico que se encuentra un lado del jardin de niños N, lon:-104.09345856, lat:20.76281264)}	23-06-2025	21-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:304.0)}	{2528838/proyecto_INICIO, 2528838/proyecto_PROCESO, 2528838/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528839	Proyecto de inversión	185,967	{fpl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:185967.16, modificado:185967.16)}	REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES URBANO ROSALES Y PIPILA - 22001	14	Jalisco	037	El Grullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de el Grullo	22001	S	150	130	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0)}	1	{geol: (cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Colonia SANTA CECILIA 48744 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y Calle FELIPE ANGELES Calle PIPILA LA CALLE SE ENCUENTRA A 120 METROS APROX DE LA ESCUELA SECUNDARIA INSTITUTO FORJA Y COLE, lon:-104.22477632, lat:19.80614174)}	01-09-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528839/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528840	Proyecto de inversión	1,345,798	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, obsidiana. - monto:1345797.8, 23167 modificado:134579 7.8}}	Pavimentación con concreto hidráulico y adoquín vehicular de la calle Diamante entre las calles Xicoténcatl y FAIS municipal, obsidiana. - 23167 modificado:134579 7.8}}	14	Jalisco	037	El Grullo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de el Grullo	23167	S	150	120	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1085. 0, meta_modif icada:1085 .0)}	1	{geol: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Diamante Colonia Lomas del Valle 48744 EL GRULLO, EL GRULLO ENTRE Calle obsidiana Y Calle Xicotencatl Calle Zafiro la calle se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, lon:- 104.22175473, lat:19.81878802}}	23-06-2025	05-09-2025	23,123	23,123	23,123	23,123	23,123	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155240, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE EL GRULLO, monto:1345797.8, importe_modifica do:1345797.8}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22.0}}	{2528840/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528863	Proyecto de inversión	218,092	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: EL PAJAL - FAIS municipal, monto:218092.0, modificado:218092 .0)}	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE EL PAJAL - 19400 FAIS municipal, modificado:218092 .0)}	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Obras Públicas	19400	S	5	3	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:42.0, meta_modif icada:42.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:49, localidad:136, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería EL PAJAL 49950 EL PAJAL, JILOTLAN DE LOS DOLORES Calle SALIDA AL RITO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:- 103.10936753, lat:19.35096878}}	16-06-2025	05-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2528863/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528904	Proyecto de inversión	377,606	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:377606.26, modificado:377606 .26)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE AV. DEL OSO DE CALLE ROBLE A CALLE RIO COLORADO, COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 34759	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	34759	S	75	50	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:200.0 , meta_modif icada:200. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle AV. DEL OSO Colonia EL PORVENIR 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle ROBLE Y Calle RIO COLORADO Calle LIMON LA OBRA EN CUESTION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE CAPACITACION CECATI No. 120, lon:- 102.75831567, lat:20.33900082}}	23-06-2025	22-07-2025	377,606	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0}}	{2528904/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528905	Proyecto de inversión	1,509,876	{ffl: {ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, OCOTLÁN, monto:1509875.58, JALISCO. - modificado:150987 45070 5.58}}	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN EL CRUCE DE LAS CALLES PINO Y CEREZO, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. - 45070	14	Jalisco	063	Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	45070	S	384	256	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:313.4 8, meta_modif icada:313. 48}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Calle PINO Colonia LA PRIMAVERA 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN ENTRE Calle MANZANA Y Calle GUAYABA Calle CIPRES A DOS CUADRAS DE LA PISTA AEREA, ENTRANDO POR CECILIO CARRILLO HASTA LLEGAR A CALLE PINO Y GIRAR A LA DERECHA HASTA EL CRUE CO, lon:-102.77757948, lat:20.36754785}}	23-06-2025	06-08-2025	1,509,876	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2528905/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528909	Proyecto de inversión	241,225	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:241225.38, modificado:241225 .38)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LEONA VICARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO., - 36515	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	36515	S	14	10	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:294.8 2, meta_modif icada:294. 82)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle PRIV. LEONA VICARIO Colonia COLONIA EL RANCHITO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle AHUMADA LA CALLE SU UBICA EN LA COLONIA DENOMINADA EL RANCHITO, A 300 METROS AL ESTE DE LA E, lon:- 101.60037326, lat:21.86091973)}	01-07-2025	31-07-2025	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528909/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528910	Proyecto de inversión	1,252,330	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1252330.01, modificado:125233 0.01)}	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO , JALISCO - 50312	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	50312	S	140	86	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1697. 06, meta_modif icada:1697 .06)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle Niños Heroes Pueblo MATANCILLAS 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle NIÑOS HEROES Calle EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 600METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMA, lon:- 101.65474621, lat:21.89309462)}	04-08-2025	04-10-2025	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528910/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528911	Proyecto de inversión	1,010,394	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1010394.12, modificado:101039 4.12)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, - 47886	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	47886	S	35	36	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1219. 5, meta_modif icada:1219 .5)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle 16 de septiembre Pueblo Matancillas 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle primero de mayo Y Calle Emiliano zapata Calle 21 de marzo La calle se ubica a 400 metros al poniente de la teles, lon:-101.65101776, lat:21.88847264)}	04-08-2025	20-10-2025	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528911/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528912	Proyecto de inversión	1,173,503	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SEPTIEMBRE Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1173502.56, modificado:117350 2.56)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y EL LIMITE DE LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, - 48281	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	48281	S	43	35	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1395. 23, meta_modif icada:1395 .23)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle 5 DE MAYO Pueblo MATANCILLAS 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle LA BRECHA Calle 5 DE FEBRERO A 300METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEODE LA COLONIA, lon:- 101.65395173, lat:21.88726697)}	04-08-2025	20-10-2025	0	0	0	0	Sin contratos o nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528912/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528913	Proyecto de inversión	409,638	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:409637.54, modificado:409637.54)}	Construccion de pavimentacion de la calle 16 de septiembre en cruce con arroyo y calle primero de mayo en la colonia san isidro de la localidad de Matancillas, municipio de Ojuelos de Jalisco, - 47331	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	47331	S	32	23	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.18, meta_modificada:432.18)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:32, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo MATANCILLAS 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO DE JALISCO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle 21 DE MARZO A 300 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE SAN JUDAS TAD, lon:-101.65155264, lat:21.88817791)}	01-07-2025	26-07-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528913/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528914	Proyecto de inversión	1,393,382	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:139381.52, modificado:139381.52)}	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA CALLE SATELITE ENTRE LA CALLE PADRE JAIME Y SIGLO XXI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, - 46953	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	46953	S	62	40	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1629.0)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle SATELITE Pueblo OJUELOS DE JALISCO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle PADRE JAIME Y Calle SIGLO XXI Calle JOSE ROBLEDO FRENTE AL TALLER DE HERRERIA LOS ALTOS, lon:-101.58992958, lat:21.87280216)}	01-09-2025	25-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528914/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528915	Proyecto de inversión	980,224	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:980223.56, modificado:980223.56)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAPALA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, - 47054	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	47054	S	26	18	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1182.12, meta_modificada:1182.12)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle CHAPALA Colonia LA LAGUNA OJUELOS DE JALISCO 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle SIMON BOLIVAR FRENTE AL TALLER DE REPARACION DE LAVADORAS EL CHATO, lon:-101.58768817, lat:21.86640876)}	25-08-2025	18-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528915/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528916	Proyecto de inversión	1,131,537	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1131536.96, modificado:1131536.96)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROL. JOSE ROBLEDO ENTRE LA CALLE AMADO NERVO Y JOSE ROBLEDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, - 47094	14	Jalisco	064	Ojuelos de Jalisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ojuelos de Jalisco	47094	S	30	26	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.33, meta_modificada:1425.33)}	1	{geol: (cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Prol Jose Robledo Colonia Revolucion 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO ENTRE Calle Amado Nervo Y Calle Jose Robledo Calle Camino Real a un costado del kiosco ubicado en el area recreativa denominada linea naran, lon:-101.59493057, lat:21.87464927)}	01-09-2025	25-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528916/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528921	Proyecto de inversión	745,044	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:745044.0, modificado:745044.0}}	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRECERIA EN CABECERA MUNICIPAL - 41225	14	Jalisco	065	Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pihuamo	41225	S	875	842	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26100.0, meta_modificada:26100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle LOS TORSO Colonia LOS TOROS MAGISTERIAL OLINKA 49870 PIHUAMO, PIHUAMO ENTRE Calle LOS TOROS Y Calle SANCHEZ FLORES COLONIA ARBOLEDAS, LOS TOROS, MAGISTERIAL Y OLINKA, lon:-103.39037763, lat:19.24999249}}	16-06-2025	30-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2528921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528922	Proyecto de inversión	1,619,255	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1619255.08, modificado:1619255.08}}	Construcción de Pavimento con empedrado Ahogado en Calle de Colonia Olinka - 47	14	Jalisco	065	Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pihuamo	47	S	38	34	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.0, meta_modificada:1018.0}}	1	{geol: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA ANASTACIO CARRILLO 1 l Colonia COLONIA OLINKA 49870 PIHUAMO, PIHUAMO ENTRE Calle LUCIANO CEBALLOS Y PARALELA A LA CALLE DR FRANCISCO SANCHEZ FLORES EN COLONIA OLINKA, lon:-103.37415109, lat:19.25882692}}	09-06-2025	31-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2528922/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528923	Proyecto de inversión	4,911,553	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4911553.4, modificado:4911553.4}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y RENOVACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIMPIA, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CALIFORNIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 40896	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	40896	S	83	80	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.33, meta_modificada:1894.33}}	1	{geol: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle OLIMPIA Colonia OLIMPICA 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE Calle NIROS HEROS Y Calle CALIFORNIA A 4 CALLES DE LA UNIDAD 1 Y EL CAMPO DE MONTES, lon:-102.91932655, lat:20.37666208}}	01-07-2025	30-09-2025	1,469,978	1,469,978	1,469,978	1,469,978	1,469,978	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PON/FAIS/CSS/2025/004, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLÁN, monto:4911553.4, importe_modificado:4911553.4}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:568.0}}	{2528923/proyecto_INICIO, 2528923/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528926	Proyecto de inversión	2,263,689	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2263689.04, modificado:2245530.5}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS, DE LA CALLE LOS PINOS TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALEJANDRÍA, JALISCO - 4708	14	Jalisco	072	San Diego de Alejandria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Diego de Alejandria	4708	S	43	29	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.0, meta_modificada:1026.0}}	1	{geol: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:Calle calle los pinos Colonia arboledas 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, SAN DIEGO DE ALEJANDRIA ENTRE Calle los alamos Y la vialidad se encuentra en la zona noroeste de la cabecera municipal frente a la unidad deportiva de la col, lon:-102.00504072, lat:20.99441349}}	18-04-2025	18-07-2025	673,659	673,659	673,659	673,659	673,659	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-SDA/001/FAIS/2025, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, monto:2245530.5, importe_modificado:2245530.5}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2528926/proyecto_INICIO, 2528926/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528928	Proyecto de inversión	797,288	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:797288.0, modificado:797288 .0)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE LAGO ARAL FRACCIONAMIENT O LOS LAGOS, JALISCO - 38363	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan de los Lagos	38363	S	480	320	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:615.0 , meta_modif icada:615. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle LAGO ARAL Fraccionamiento LOS LAGOS 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle LAGO VICTORIA Y Calle LAGO CAMILUVI Calle DEL MAIZ DE LOS ARCOS DE AV. MORENO VALLEY SEGUIR 2 KM. POR CARRETERA A LAGOS DE MO, lon:-102.31547563, lat:21.26777165)}	21-07-2025	16-08-2025	79,728	79,728	79,728	79,728	79,728	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155145, contratista: convocante:MUNIC IPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:797287.0, importe_modifica do:797287.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:61.5)}	(2528928/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528930	Proyecto de inversión	1,459,129	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JUAN DE LOS LAGOS, monto:1459129.0, modificado:145912 9.0)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE JADE FRACCIONAMIENT O LAS MORAS CONVENIOS), III EN SAN proy_estatal_mun: JUAN DE LOS LAGOS, monto:1459129.0, modificado:145912 9.0)}	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan de los Lagos	39433	S	720	480	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1009. 0, meta_modif icada:1009 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle JADE Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO LAS MORAS III 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle AMARISTA Y Avenida DIAMANTE Calle GRANATE DE LA COLONIA SANGRE DE CRISTO TOMAS LA CALLE ABASOLO, Y PARTES POR , lon:- 102.32822983, lat:21.2313699)}	11-08-2025	30-08-2025	145,912	145,912	145,912	145,912	145,912	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155148, contratista: convocante:MUNIC IPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1459129.0, importe_modifica do:1459129.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	(2528930/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528931	Proyecto de inversión	1,780,206	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1780206.0, modificado:178020 6.0)}	Pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos, líneas de agua potable, tomas de drenaje en calle Independencia entre Calle Reforma y Calle Revolucion - 30498	14	Jalisco	074	San Julián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Julián	30498	S	48	52	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1850. 0, meta_modif icada:1850 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle Calle Independencia Colonia Colonia Centro 47170 SAN JULIÁN, SAN JULIÁN ENTRE Calle Calle Dr. Manuel Hernandez Y Calle Calle 5 de Mayo Calle Calle Revolucion La calle Independencia se encuentra al lado norte del municipio e, lon:-102.17802451, lat:21.01511481)}	09-06-2025	22-08-2025	152,167	152,167	152,167	152,167	152,167	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155385, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE SAN JULIAN JALISCO, monto:1780205.0, importe_modifica do:1780205.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:160.0)}	(2528931/proye cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528932	Proyecto de inversión	506,099	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:506098.55, modificado:506098 .55)}	Construcción de empedrado tradicional con machuelo y banqueta en la calle Paseo del Jazmin, colonia Lomas de San Francisco en la cabecera municipal - 38608	14	Jalisco	084	Talpa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Talpa de Allende	38608	S	523	488	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:790.0 , meta_modif icada:790. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Paseo del Jazmin Colonia Lomas de San Francisco 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE ENTRE Calle Paseo de las Camelias Y Callejón Camino a las Nueces Calle Paseo del Jazmin, entre las calles Paseo de las Camelias y camín, lon:- 104.8153866, lat:20.37678688)}	07-04-2025	07-06-2025	340,486	340,486	340,486	340,486	340,486	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155887, contratista: convocante:Munic ipio de Talpa de Allende, monto:6062443.97 , importe_modifica do:6062443.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:790.0)}	(2528932/proye cto_PROCESO, 2528932/proyec to_INICIO, 2528932/proyec to_PROCESO, 2528932/proyec to_FIN, 2528932/proyec to_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528933	Proyecto de inversión	3,705,857	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3705857.03, modificado:370585 7.03)}	Ampliación de alcantarilla para desague pluvial del arroyo la Berenjena en la calle Paseo del sol (malecón) en la cabecera municipal - 40966	14	Jalisco	084	Talpa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Talpa de Allende	40966	S	1,308	1,220	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:519.0 , meta_modif icada:519. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Paseo del Sol 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE ENTRE Calle Ramón Corona Y Calle Salvador Uribe Calle 23 de Junio sobre la calle Paseo del sol a un costado de la unidad deportiva la Alameda, lon:-104.82337959, lat:20.37495138)}	31-03-2025	26-07-2025	2,173,822	2,173,822	2,173,822	2,173,822	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155887, contratista: convocante:Munic ipio de Talpa de Allende, monto:6062443.97 , importe_modifica do:6062443.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:489.0)}	{2528933/proye cto_PROCESO, 2528933/proyec to_INICIO, 2528933/proyec to_PROCESO, 2528933/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
		JAL250202528934	Proyecto de inversión	5,047,280	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:5047280.12, modificado:504728 0.12)}	Construcción de guardería infantil en la cabecera municipal de Talpa de Allende - 44893	14	Jalisco	084	Talpa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Talpa de Allende	44893	S	55	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:600.0 , meta_modif icada:600. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle Francisco I. Madero 55 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE ENTRE Calle 23 de Junio Y Calle Francisco I. Madero Calle Ramon Corona A un costado de la unidad deportiva la Alameda, lon:- 104.82148863, lat:20.37511482)}	07-04-2025	28-03-2026	1,781,210	1,781,210	1,781,210	1,781,210	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155890, contratista: convocante:Munic ipio de Talpa de Allende, monto:8353538.68 , importe_modifica do:8353538.68)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.0)}	{2528934/proye cto_INICIO, 2528934/proyec to_PROCESO, 2528934/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528935	Proyecto de inversión	1,576,902	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1576901.82, modificado:157690 1.82)}	Remodelación de área de foro al aire libre con cancha de voleibol techeda en unidad deportiva la Alameda en la cabecera municipal - 43689	14	Jalisco	084	Talpa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Talpa de Allende	43689	S	523	488	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1043. 0), meta_modif icada:1043 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Calle 23 de Junio 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE ENTRE Calle Ramón Corona Y Calle Salvador Uribe Calle Paseo del Sol Instalaciones dentro de la unidad deportiva la Alameda, lon:- 104.8227144, lat:20.37494132)}	05-05-2025	06-09-2025	1,005,027	1,005,027	1,005,027	1,005,027	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155890, contratista: convocante:Munic ipio de Talpa de Allende, monto:8353538.68 , importe_modifica do:8353538.68)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:521.0)}	{2528935/proye cto_PROCESO, 2528935/proyec to_INICIO, 2528935/proyec to_PROCESO, 2528935/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528939	Proyecto de inversión	2,500,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:250000 0.0)}	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EXPROPIACION PETROLERA, ENTRE LAS CALLE AV. POLIDEPORTIVO Y JUAN DE DIOS BOJORQUEZ EN	14	Jalisco	087	Tecalitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecalitlán	45492	S	66	44	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1554. 5), meta_modif icada:1554 .5)}	1	{geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle EXPROPIACION PETROLERA Colonia LAZARO CARDENAS 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN ENTRE Avenida POLIDEPORTIVO Y Calle JUAN DE DIOS BOJORQUEZ Calle MANUEL AVILA CAMACHO A UN LATERAL DEL ARCO DE INGRESO SUR, ENFRENTA DEL INGRESO DE , lon:- 103.31291341, lat:19.46620972)}	14-07-2025	03-10-2025	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528939/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528940	Proyecto de inversión	1,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:100000 0.0)}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, ENTRE LAS CALLES EXPROPIACION PETROLERA Y DEGOLLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 42613	14	Jalisco	087	Tecalitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecalitlán	42613	S	108	72	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:232.5 , meta_modif icada:232. 5)}	1	{geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Colonia LAZARO CARDENAS 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN ENTRE Calle JOSE BERNAL Y Calle EXPROPIACION PETROLERA Avenida POLIDEPORTIVO A UN LATERAL DE ARCO INGRESO SUR, A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD DEP, lon:- 103.31394204, lat:19.46730228)}	14-07-2025	15-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:0.0)}	(2528940/proye cto_INICIO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528941	Proyecto de inversión	900,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000 .0)}	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DEL RIO, ENTRE LAS CALLES MANUEL CHAVEZ MADRUÑO Y DEL RIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 48185	14	Jalisco	087	Tecalitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecalitlán	48185	S	39	26	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:381.3 , meta_modif icada:381. 3)}	1	{geol: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle PRIVADA DE RIO Colonia NARANJITOS 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN ENTRE Calle CHAVEZ MADRUÑO Y Calle DEL RIO Calle MANUEL AVILA CAMACHO A UN LATERAL DEL CANAL HIDROLOGICO, UNA CUADRA AL SUR DE LA CENTRAL CAMINONERA, lon:-103.30874249, lat:19.4686645)}	14-07-2025	12-09-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528941/proye cto_INICIO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528942	Proyecto de inversión	3,999,887	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3999887.35, modificado:399988 7.35)}	REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO DE CALLE STA. MÓNICA A CALLE OLIVO, INCLUYE: SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO, BANQUETAS, EMPERADO CON HUELLAS CON CONCRETO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	12970	S	13	12	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:880.0 , meta_modif icada:880. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:115, direccion:Calle 5 de mayo Colonia La Alameda 45679 LA ALAMEDA, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA ENTRE Calle Olivo y Calle Santa Monica Calle 16 de Septiembre Sur por Carretera a El Salto a espaldas de las chatarreras, lon:- 103.25029374, lat:20.49152556)}	15-07-2025	15-12-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528942/proye cto_INICIO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528943	Proyecto de inversión	1,385,093	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1385093.45, modificado:138509 3.45)}	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROL. LAS ROSAS ENTRE SAUZ Y JOSE LEON SANTIBÁÑEZ. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES SANTA CECILIA Y JACARANDA, POSTERIOR EUCALIPTO Y CALLE ANTERIOR	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	47197	S	7,213	5,441	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:814.6 2, meta_modif icada:814. 62)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle PROL. LAS ROSAS Colonia POTRERO EL SAUZ 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle SAUZ Y Calle JOSE LEON SANTIBÁÑEZ Calle VALLARTA SERVICIO AUTOMOTRIZ RODRIGUEZ Y HERRERIA Y VIDRIERA VICTOR., lon:- 103.24633938, lat:20.58433976)}	14-08-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528943/proye cto_INICIO)	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528944	Proyecto de inversión	338,377	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:338377.3, modificado:338377 .3)}	REHABILITACION DE BANQUETAS Y RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN AV. LIC. SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE CAPULIN Y CHICO, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 47000	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	47000	S	7,672	10,169	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:438.2 8, meta_modif icada:438. 28)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LIC. SALVADOR OROZCO LORETO Colonia LAS HUERTAS 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle CHICO Y Calle CAPULIN Calle MANGO PARROQUIA LA PURISIMA CONCEPCION, CARNES ASADA LA LEÑA Y BODEGA AURRERA EXPRESS CAPULIN., lon:- 103.30901187, lat:20.61734031)}	19-07-2025	23-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528944/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528945	Proyecto de inversión	5,506,968	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: ZAPATA Y FAIS municipal, monto:5506968.27, modificado:550696 8.27)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAUZ ENTRE LA PAZ Y PROL. LAS ROSAS. LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES EMILIANO ZAPATA Y EUCALIPTO, CALLE POSTERIOR JACARANDA Y CALLE ANTERIOR NORTE. COLONIA	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	46916	S	8,084	6,098	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:5000. 13, meta_modif icada:5000 .13)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle SAUZ Colonia POTRERO EL SAUZ 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle LA PAZ Y Calle PROL. LAS ROSAS Calle JACARANDA HERRERIA Y VIDRIERIA VICTOR, BRYAS BOUTIQUE Y FERRETERIA EL PARAISO., lon:- 103.2520337, lat:20.58260165)}	14-07-2025	12-11-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528945/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528946	Proyecto de inversión	1,908,761	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: MUNICIPIO DE FAIS municipal, monto:1908761.35, modificado:190876 1.35)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE PEDRO MORENO E INDEPENDENCIA, FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - 47147	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	47147	S	9,502	7,168	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1450. 0, meta_modif icada:1450 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LOPEZ MATEOS Colonia SAN MARTIN DE LAS FLORES 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle PEDRO MORENO Y Calle INDEPENDENCIA Privada PRIVADA LAZARO CARDENAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ALMA ESTETICA UNISEX Y B, lon:- 103.28410889, lat:20.59674429)}	14-07-2025	22-10-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528946/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528947	Proyecto de inversión	4,055,052	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4055051.9, modificado:405505 1.9)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. LIC. SALVADOR OROZCO LORETO ENTRE CAPULIN Y CHICO, COLONIA LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. - 46880	14	Jalisco	098	San Pedro Tlaquepaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Pedro Tlaquepaque	46880	S	7,672	10,169	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:8334. 59, meta_modif icada:8334 .59)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle LIC. SALVADOR OROZCO LORETO Colonia LAS HUERTAS 45589 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ENTRE Calle CHICO Y Calle CAPULIN Calle MANGO PARROQUIA LA PURISIMA CONCEPCIÓN, CARNES ASADAS LA LEÑA Y BODEGA AURRERA EXPRESS CAPULIN., lon:- 103.3089931, lat:20.61729763)}	19-07-2025	23-08-2025	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	{2528947/proye cto_INICIO}	En Ejecución Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528961	Proyecto de inversión	1,335,532	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1335531.95, modificado:1335531.95)}	Construcción de techado en escuela preescolar Octavio Paz Lozano, en calle Prado Soleado entre calle Hacienda Santa Martha y calle Prado Dorado, colonia Rancho de la Cruz, municipio de Tonalá, Jalisco. - 30639	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	30639	S	55	55	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:9, direccion:Calle Prado Soleado Colonia Rancho de la Cruz 45410 COYULA, TONALÁ ENTRE Calle Hacienda Santa Martha Y Calle Prado Dorado Partiendo de la unidad médica del IMSS No. 184 en el Rancho de La Cruz, 600 metros al sur por la calle Prado, lon:-103.23150728, lat:20.64710958)}	23-06-2025	11-07-2025	1,332,129	1,332,129	666,064	666,064	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-011-2025, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1332128.9, importe_modificado:1332128.9)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:120.0)}	(2528961/proyecto_PROCESO, 2528961/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528962	Proyecto de inversión	1,325,511	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1325510.77, modificado:1321512.72)}	Construcción de techado en jardín de niños Jean Piaget, en calle Misión San Francisco entre cerrada Misión San Francisco y calle Prolongación Gigantes, colonia Misión Municipio de Tonalá, Jalisco. - 28413	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tonalá	29413	S	70	70	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Misión San Francisco Colonia Misión San Francisco 45406 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Cerrada Misión San Francisco Y Calle Prolongación Gigantes Partiendo del club Deportivo ADZ, 290 metros al oriente por la calle Prolongación Gigant, lon:-103.24878786, lat:20.66072952)}	16-06-2025	04-07-2025	1,321,513	1,321,513	660,756	660,756	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-010-2025, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUMI, S.A. DE C.V., convocado:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:1321512.72, importe_modificado:1321512.72)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:165.0)}	(2528962/proyecto_PROCESO, 2528962/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528963	Proyecto de inversión	2,622,852	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2622851.52, modificado:2621325.18)}	Construcción de empedrado zapeado (piedra ahogada en concreto) en calle Bandera Nacional entre calle Trincheras y calle Libertador, colonia Altamira, Municipio de Tonalá, Jalisco. - 21881	14	Jalisco	101	Tonalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tonalá	21881	S	1,000	1,000	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle Bandera Nacional Colonia Altamira 45404 TONALÁ, TONALÁ ENTRE Calle Trincheras Y Calle Libertador Calle Colón Partiendo de la Cruz Verde Tonalá Poniente, 100 metros al oriente por la calle Constituyentes hasta la calle Bander, lon:-103.26393551, lat:20.65166057)}	04-06-2025	23-06-2025	2,621,325	2,621,325	1,310,663	1,310,663	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOPT-R33-003-2025, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocado:Municipio de Tonalá Jalisco, monto:2621325.18, importe_modificado:2621325.18)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)}	(2528963/proyecto_PROCESO, 2528963/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528964	Proyecto de inversión	4,332,746	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4332745.98, modificado:4332745.98)}	Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos y banquetas en calle Andrés Terán entre Ocampo y Ogazón Sur, colonia Centro Tototlán, Jalisco. - 17713	14	Jalisco	105	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlán	17713	S	75	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0)}	1	{geol: (cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle Andrés Terán Colonia Centro 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN ENTRE Calle Ocampo Y Calle Ogazon Calle Allende La obra se localizara en la calle Andrés Terán entre calle Ocampo y calle Ogazón Sur en la colonia Centro de Tototlán, Jali, lon:-102.79557442, lat:20.53873616)}	09-06-2025	12-09-2025	4,332,746	4,332,746	1,299,824	1,299,824	1,299,824	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: FAIS/CSS/2025/001, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocado:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:4302085.33, importe_modificado:4302085.33)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2528964/proyecto_PROCESO, cto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528965	Proyecto de inversión	1,497,765	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1497765.06, modificado:1497765.06)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN PINO SUÁREZ, EN LA DELEGACIÓN DE SAN LUIS SOYATLÁN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO - 51383	14	Jalisco	107	Tuxcueca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxcueca	51383	S	30	75	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:877.38, meta_modif icada:877.38)}	1	{geol: (cve_municipio:107, localidad:8, direccion:Calle PROL. PINO SUAREZ Pueblo SAN LUIS SOYATLAN, TUXCUECA 49440 SAN LUIS SOYATLAN, TUXCUECA ENTRE Calle 5 DE MAYO Y Calle FRANCISCO SARABIA A MEDIA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, lon:-103.30902642, lat:20.19693849)}	09-06-2025	01-09-2025	1,497,765	1,497,765	1,497,765	1,497,765	1,000,000	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-TUX-AD-002-2025, contratista:Ro&J OCOMERCIAL S DE RL DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:1497765.06, importe_modifica do:1497765.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0)}	{2528965/proye cto_INICIO, 2528965/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528969	Proyecto de inversión	5,019,816	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:5019816.21, modificado:4409743.39)}	Pavimentación en calle Marcelino Godoy - 18681	14	Jalisco	120	Zapopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Publicas	18681	S	62	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1218.0, meta_modif icada:1218.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:139, direccion:Calle Marcelino Godoy Colonia Nextipac 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Leona Vicario Calle Aldama La Intervencion de la calle Marcelino Godoy se hará en los cruces de la calle Emiliano Zapata hasta su c, lon:-103.52449447, lat:20.76658468)}	07-07-2025	15-10-2025	4,409,743	4,409,743	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOPI-MUN-R33-PAV-LP-072-2025, contratista:BART ORRES (metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)})	{2528969/proye cto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:El techo presupuestal para dicha obra, era de \$5,019,816.21. Y al fallarse el contrato se aprobó por un monto de \$4,409,743.39, trimestre:2.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-07-09}}	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528970	Proyecto de inversión	37,522	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:37522.14, modificado:37522.14)}	REHABILITACION DE TECHO DEL MUSEO MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 21393	14	Jalisco	122	Zapotitlán de Vadillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán de Vadillo	21393	S	2,224	2,160	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:24.0, meta_modif icada:24.0)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle ANACLETO ALVAREZ 25 Pueblo ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO 49770 ZAPOTITLAN DE VADILLO, ZAPOTITLAN DE VADILLO, ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle PORTAL HIDALGO Calle MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA SALA DE EXPOSICION DEL MUSEO U, lon:-103.81390724, lat:19.54672462)}	26-05-2025	30-05-2025	17,522	17,522	17,522	17,522	17,522	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155364, contratista:, (metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10.0)})	{2528970/proye cto_INICIO, 2528970/proyec to_PROCESO, 2528970/proyec to_INICIO, 2528970/proyec to_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528971	Proyecto de inversión	369,377	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:369376.7, modificado:369376.7)}	ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE MOTTEZUMA DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 45572	14	Jalisco	122	Zapotitlán de Vadillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán de Vadillo	45572	S	63	52	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:125.0, meta_modif icada:125.0)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:1, direccion:Calle Mottezuma Pueblo Zapotitlán de Vadillo 49770 ZAPOTITLAN DE VADILLO, ZAPOTITLAN DE VADILLO ENTRE Calle Colon Y Calle Cuauhtemoc Se ubica en la periferia norte de la cabecera municipal a una cuadra de la unidad deportiva, lon:-103.81166913, lat:19.55225762)}	10-08-2025	10-07-2025	93,344	93,344	93,344	93,344	93,344	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: ELEC/003/2025, contratista:Elev en electrificacione s S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Zapotitlán de Vadillo, monto:369376.7, importe_modifica do:369376.7)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:25.0)}	{2528971/proye cto_INICIO, 2528971/proyec to_PROCESO, 2528971/proyec to_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402486550	Proyecto de inversión	4,120	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4119.56, modificado:4119.56)}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 437798	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	437798	S	4	4	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTUARIO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-103.02556292, lat:20.33501946)}	14-04-2024	04-05-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 149870, contratista:, convocado:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:4119.55, importe_modificado:4119.55)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0)}	(2486550/proyecto_FIN, 2486550/proyecto_PROCESO, 2486550/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402487823	Proyecto de inversión	54,177	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:54117.0, modificado:54117.0)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE , ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440019	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	440019	S	5	5	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, PONCITLAN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CERRADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99624326, lat:20.39466683)}	27-05-2024	16-06-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato: 149877, contratista:, convocado:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:54117.0, importe_modificado:54117.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:63.0)}	(2487823/proyecto_INICIO, 2487823/proyecto_PROCESO, 2487823/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202362924	Proyecto de inversión	119,261	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:119260.76, modificado:119260.76)}	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA - 53948	14	Jalisco	007	San Juanito de Escobedo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de San Juanito de Escobedo	53948	S	150	150	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PERIFERICO 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 0, 46573 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PERIFERICO, CALLE IXTLACIHUTL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PL, lon:-104.08738701, lat:20.88167284)}	07-10-2024	27-12-2024	0	0	0	0	0	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 80635, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:700000.0, importe_modificado:525677.11)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)}	(2362924/proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:La obra no se realizo, pero tampoco ejecuto el recurso, trimestre:2.0, usuario:jabaljcardonag, fecha:2025-07-02}}	Sin observaciones
2025	2	JAL230302246781	Proyecto de inversión	449,678	{ffl: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449678.39, modificado:478708.52)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DONATO GUERRA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 145161	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	145161	S	22	20	0	{metal: (unidad_medida:Metros s, meta:80.0, meta_modificada:80.0)}	1	{geol: (cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA DONATO GUERRA BARRIO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLAN, CHIQUILISTLAN JALISCO ENTRE CALLEJON PRIVADA DONATO GUERRA Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE REVOLUCION MEXICANA CALLEJON CON NOMBRE PRIVADA DONATO GUERRA CRUZ, lon:-103.8591386, lat:20.086689)}	01-02-2023	24-03-2023	478,709	478,709	478,709	478,709	478,709	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155812, contratista:, convocado:OBRAS PUBLICAS, monto:449678.39, importe_modificado:478708.52)}	{metal: (unidad_medida: Metros, avance:80.0)}	(2246781/proyecto_PROCESO, 2246781/proyecto_FIN, 2246781/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230302246802	Proyecto de inversión	1,131,100	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131099.81, modificado:1153499.77)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS - 145251	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	145251	S	25	23	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:840.0 , meta_modif icada:840. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:32, localidad:55, direccion:CALLE MORELOS BARRIO LLANITOS, 48640 AGUA DELGADA (LOS LLANITOS), CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMINO PRINCIPAL, CALLE MORELOS QUE SE CONECTA CON CAMINO PRINCIPAL A CHIQUILISTLÁN, lon:-103.82689334, lat:20.16194571)}	15-03-2023	29-06-2023	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	1,153,500	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato:155884, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1131099.81, importe_modifica do:1153499.77)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:840.0)}	{2246802/proye cto_INICIO, 2246802/proyec to_FIN, 2246802/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302246810	Proyecto de inversión	342,971	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342971.24, modificado:342971.24)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ, DE LA DELEGACIÓN DE JALPA, EN CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 145311	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	145311	S	25	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:164.0 , meta_modif icada:164. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO JUAREZ JALPA, 48640 JALPA, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 MAYO, BRECHA RAMON CORONA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y RAMON CORONA, lon:-103.93636924, lat:20.03441266)}	15-03-2023	31-03-2023	342,971	342,971	342,971	342,971	342,971	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato:155897, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:342971.24, importe_modifica do:342971.24)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:164.0)}	{2246810/proye cto_FIN, 2246810/proyec to_PROCESO, 2246810/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302246836	Proyecto de inversión	196,627	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196627.34, modificado:196627.34)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, DE LA DELEGACIÓN DE JALPA, EN CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 145498	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	145498	S	22	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:164.0 , meta_modif icada:164. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO JUAREZ JALPA, 48640 JALPA, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RAMON CORONA CALLE JUAREZ QUE CRUZA CON CALLE 5 DE MAYO Y RAMON CORONA, lon:-103.93634066, lat:20.03445606)}	01-05-2023	16-05-2023	196,627	196,627	196,627	196,627	196,627	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato:155896, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:196627.34, importe_modifica do:196627.34)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:164.0)}	{2246836/proye cto_INICIO, 2246836/proyec to_FIN, 2246836/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302246873	Proyecto de inversión	1,838,736	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838735.55, modificado:1872005.38)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO A BASE DE PIEDRA LAJA EN CONCRETO AHOGADO EN LA CALLE JUAREZ DE LA DELEGACIÓN DE JALPA, EN CHIQUILISTLÁN, JALISCO. - 145704	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	145704	S	22	0	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1177. 0, meta_modif icada:1177. .0)}	1	{geol: (cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO JUAREZ JALPA, 48640 JALPA, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RAMON CORONA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y RAMON CORONA, lon:-103.93631023, lat:20.03442274)}	17-05-2023	15-07-2023	1,872,005	1,872,005	1,872,005	1,872,005	1,872,005	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato:155882, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:1838735.55, importe_modifica do:1872005.38)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1177.0)}	{2246873/proye cto_FIN, 2246873/proyec to_PROCESO, 2246873/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23030242482	Proyecto de inversión	2,536,531	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536531.28, modificado:2536531.28)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO A BASE DE PIEDRA LAJA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LIMONCITO, CHIQUILISTLAN JALISCO. - 97337	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	97337	S	22	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s, meta:307.0) , meta_modif icada:307.0)}	1	{geol: {cve_municipio:32, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMONCITO - CAMINO PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 307 + 307 INTERIOR 1 SN RANCHERIA , 48640 EL LIMONCITO, CHIQUILISTLAN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA CHIQUILISTLAN-TECOLOTLAN, lon:-103.90655547, lat:20.1394681}}	03-07-2023	31-08-2023	2,536,531	2,536,531	2,536,531	2,536,531	2,536,531	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155878, contratista:, convocante:OBRAS PUBLICAS, monto:2536531.28 , importe_modifica do:2536531.28)}	{metal: (unidad_medida: Metros, avance:307.0)}	{2242482/proyec to_INICIO, 2242482/proyec to_FIN, 2242482/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL190401601020	Proyecto de inversión	5,140,259	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5140259.29, modificado:5140259.29)}	CONSTRUCCION CUBIERTA PARA PATIO CIVICO DE LONA AHULADA, MURO-17, RAMPA Y PATIO CIVICO REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (SISTEMA DE IMPERMEABILIZA CIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BASCON4081	N	0	0	222	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0) , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}}	27-11-2019	15-12-2019	5,140,259	5,140,259	4,820,559	4,820,559	4,820,559	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210301971467	Proyecto de inversión	814,358	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814357.99, modificado:814357.99)}	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE, CONSTRUCCION DE MACHUELOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DE LOSAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS (AZAHARES), EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	14	Jalisco	046	Jalostotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENJTO JALOSTOTITLAN	115739	S	260	220	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:720.0) , meta_modif icada:720.0)}	1	{geol: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS -AZAHARES- COLONIA BUENOS AIRES, 47120 JALOSTOTITLAN, JALOSTOTITLAN JALISCO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE AZAHARES DEL POLIFORUM NÚCLEO DE LA FERIA HACIA EL NOROESTE APROXIMADAMENTE A, lon:-102.45999221, lat:21.16358854}}	12-07-2021	15-09-2021	814,358	814,358	814,358	814,358	814,358	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 0599/05-FISMDF/2021, contratista:BLOQ UES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V., convocante:Munic ipio de Jalostotitlan, monto:709290.98, importe_modifica do:709290.98)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:720.0)}	{1971467/proye cto_INICIO, 1971467/proyec to_PROCESO, 1971467/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210301974805	Proyecto de inversión	854,306	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854305.93, modificado:854305.93)}	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CROIX EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL. - 126751	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	126751	S	319	265	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1233.0) , meta_modif icada:1233.0)}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA CROIX, 49728 LA CROIX, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO CALLE PRINCIPAL AL KIOSKO DE LA CROIX, lon:-103.85394886, lat:19.70992026}}	12-07-2021	30-09-2021	854,306	854,306	854,306	854,306	854,306	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155787, contratista:, convocante:BONIF ACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:854305.93, importe_modifica do:853305.93)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1233.0)}	{1974805/proye cto_INICIO, 1974805/proyec to_FIN, 1974805/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL210301974820	Proyecto de inversión	950,483	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950483.35, modificado:950483.35)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DEL JARDIN DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL - 126813	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	126813	S	312	298	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN GABRIEL, 49700 EL JARDIN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES ES LA CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA ESTA LA IGLESIA Y EL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.89712242, lat:19.77591597)}	12-07-2021	30-09-2021	950,483	950,483	950,483	950,483	950,483	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155790, contratista:convocante:BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:950483.35, importe_modificado:950483.35)}	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1112.0)}	{1974820/proyecto_INICIO, 1974820/proyecto_FIN, 1974820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210301974853	Proyecto de inversión	1,000,656	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000655.64, modificado:100065.64)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL - 126927	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	126927	S	412	389	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.6, meta_modificada:1320.6)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ROCHA, CALLE HIDALGO INGRESAS AL PUEBLO DE JIQUILPAN POR LA CARRETERA TAPALPA SAN GABRIEL, lon:-103.77882808, lat:19.77847335)}	12-07-2021	30-09-2021	1,000,656	1,000,656	1,000,656	1,000,656	1,000,656	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155793, contratista:convocante:BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:1000655.64, importe_modificado:1000655.64)}	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1320.6)}	{1974853/proyecto_INICIO, 1974853/proyecto_PROCESO, 1974853/proyecto_FIN, 1974853/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210402020545	Proyecto de inversión	684,942	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684942.22, modificado:684942.22)}	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, JALISCO - 227908	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	227908	S	279	258	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARANZA PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE MOTOLINEA Y CALLE ENRIQUE ARAMBULA, CALLE AZALEAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CARRETERA SAN GABRIELSAVULA, lon:-103.75860491, lat:19.74508066)}	12-07-2021	30-09-2021	684,942	684,942	684,942	684,942	684,942	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146455, contratista:convocante:BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:684942.22, importe_modificado:684942.22)}	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0)}	{2020545/proyecto_INICIO, 2020545/proyecto_PROCESO, 2020545/proyecto_FIN, 2020545/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210402019058	Proyecto de inversión	1,493,040	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493039.78, modificado:1493039.78)}	ELECTRIFICACIÓN DE COLONIA CENTENARIO, EN VILLA GUERRERO JALISCO. - 210995	14	Jalisco	115	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO JALISCO	210995	S	266	240	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0)}	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:21, direccion:CALZADA DEL CENTENARIO COLONIA LAS CONCHAS (LA CONCHA), 46114 LAS CONCHAS (LA CONCHA), VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE JUANACATIC Y CALLE ATZQUELTAN, CALLE LA GUASIMA SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.57863715, lat:21.9802765)}	20-05-2021	31-07-2021	1,493,040	1,493,040	1,493,040	1,493,040	1,493,040	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146455, contratista:convocante:MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, monto:1493039.28, importe_modificado:1493039.28)}	{metal: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0)}	{2019058/proyecto_PROCESO, 2019058/proyecto_INICIO, 2019058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL210402020798	Proyecto de inversión	167,467	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167466.72, modificado:167466.72}}	2DA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO - 229261	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL JALISCO	229261	S	67	58	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:321.0, meta_modificada:321.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ RANCHERIA SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ENRIQUE ARAMBULA, CALLE MOTOLINEA ESTA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.75966109, lat:19.7467343}}	12-07-2021	30-09-2021	167,467	167,467	167,467	167,467	167,467	{cttol: {tipoobra:Administración directa, numero_contrato:155801, contratista:convocante:BONIFACIO VILLALVAZO LARIOS, monto:167466.72, importe_modificado:167466.72}}	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:321.0}}	{2020798/proyecto_INICIO, 2020798/proyecto_PROCESO, 2020798/proyecto_FIN, 2020798/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL210402031655	Proyecto de inversión	498,394	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498393.88, modificado:498393.88}}	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y REHABILITACION DE VADO DE MANPOSTERIA EN ARROYO EN SANTA CRUZ DE BACENAS. - 346343	14	Jalisco	003	Ahuatluc de Mercado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	346343	S	132	126	0	{metal: {unidad_medida:Puentes(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO BACENAS Y CERRADA JUAREZ, LA OBR SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO SANTA CRUZ A UN COSTA, lon:-104.00200375, lat:20.66626749}}	29-11-2021	18-12-2021	498,394	498,394	498,394	498,394	498,394	{cttol: {tipoobra:Administración directa, numero_contrato:154722, contratista:convocante:MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:498393.88, importe_modificado:498393.88}}	{metal: {unidad_medida:Puente(s), avance:100.0}}	{2051655/proyecto_INICIO, 2051655/proyecto_FIN, 2051655/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2202020209576	Proyecto de inversión	11,081,023	{ffl: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11.08102296E7, modificado:8688628.79}}	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU00022, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUPCON06749	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,, COLOTLÁN, JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708616}}	05-04-2022	05-08-2022	8,688,629	8,688,629	8,688,629	8,688,629	8,688,629	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL2020202099561	Proyecto de inversión	2,287,956	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287956.48, modificado:2287956.48}}	CONSTRUCCION DE BODEGA, BARRA PERIMETRAL, ANDADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR PRIMARIA MANUEL CHÁVEZ MADRUEÑO CCT 14BPO01479, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BASREH04950	N	0	0	138	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ROSAS # 80,LA PRIMAVERA II,ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, lon:-103.48521, lat:19.67592}}	11-05-2022	10-09-2022	2,287,956	2,287,956	1,957,926	1,957,926	1,957,926	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMEREFENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402188801	Proyecto de inversión	2,986	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2985.66, modificado:2985.6 6)}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN QUITUPAN, JALISCO. - 363712	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	363712	S	10	6	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:24.0, meta_modif icada:24.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 MAYO PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE 5 DE MAYO EN DONDE TERMINA COLINDANDO CON EL PANTEON MUNICIPAL A LA SIGUIENTE EQUINA AL NORTE DEL DIF MUNICIPAL., lon:- 102.87363855, lat:19.92879344}}	30-05-2022	10-06-2022	2,986	2,986	2,986	2,986	2,986	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129743, contratista:, convocado:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:2985.66, importe_modifica do:2985.66}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:24.0}}	{2188801/proye cto_PROCESO, 2188801/proyec to_INICIO, 2188801/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402197397	Proyecto de inversión	149,754	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149753.76, modificado:149753 .76}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL EN QUITUPAN, JAL. - 388896	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	388896	S	32	20	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:190.0 , meta_modif icada:190. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , LA CALLE OLIVOS QUE DIRIGE HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION DESDE LA PARTE SUR ENTRONCANDO CON LA CARRETERA ESTATAL 411 EN DONDE SE ENCUEN, lon:- 102.87743364, lat:19.92541978}}	19-09-2022	12-11-2022	149,754	149,754	149,754	149,754	149,754	{cttol: {tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129809, contratista:, convocado:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:149753.76, importe_modifica do:149753.76}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:190.0}}	{2197397/proye cto_INICIO, 2197397/proyec to_FIN, 2197397/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402189195	Proyecto de inversión	350,005	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350004.99, modificado:350004 .99}}	MANTENIMIENTO DE 1000 METROS DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE DRENES Y CANALES PLUVIALES EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE QUITUPAN JALISCO. - 365075	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	365075	S	135	120	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1000. 0, meta_modif icada:1000 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , AL NORTE DE LA POBLACION EL ACCESO ES POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN SU PARTE NORTE., lon:- 102.8663354, lat:19.92887357}}	01-06-2022	30-06-2022	350,005	350,005	350,005	350,005	350,005	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129668, contratista:, convocado:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:350004.99, importe_modifica do:350004.99}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1000.0}}	{2189195/proye cto_INICIO, 2189195/proyec to_FIN, 2189195/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402195452	Proyecto de inversión	76,371	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76370.69, modificado:76370. 69}}	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE PISO FIRME EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑITA EN QUITUPAN, JAL. - 383031	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quitupan	383031	S	2	2	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s cuadrados de construcci ón, meta:150.0 , meta_modif icada:150. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:239, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA A SANTAMARIA DEL ORO - LA PEÑITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA , 00000 LA PERA, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , EN EL CAMINO A LA PEÑITA A 3.2 KILOMETROS DE LA CARRETERA VALLE DE JUAREZ A, lon:- 102.94052274, lat:19.79125134}}	22-08-2022	10-09-2022	76,371	76,371	76,371	76,371	76,371	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129669, contratista:, convocado:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:76370.69, importe_modifica do:76370.69}}	{metal: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}}	{2195452/proye cto_INICIO, 2195452/proyec to_FIN, 2195452/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402197525	Proyecto de inversión	167,405	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167404.6, modificado:167404.6)}	REHABILITACION DE 90 METROS DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8 PULGADAS, EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS SAN DIEGO DE QUITUPAN, JALISCO. - 389402	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	389402	S	6	6	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:90.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:59, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO PUEBLO LAZARO CARDENAS (SAN DIEGO), 49570 LAZARO CARDENAS (SAN DIEGO), QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE IGNACIO ALLENDE AL ESTE DE LA PLAZA., lon:-102.83197285, lat:19.88869106)}	10-10-2022	05-11-2022	167,405	167,405	167,405	167,405	167,405	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129670, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:167404.6, importe_modificado:167404.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:90.0)}	{2197525/proyecto_PROCESO, 2197525/proyecto_INICIO, 2197525/proyecto_FIN, 2197525/proyecto_PROCESO, 2197525/proyecto_FIN, 2197525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402188850	Proyecto de inversión	16,823	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16822.56, modificado:16822.56)}	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN QUITUPAN JALISCO. - 363857	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	363857	S	18	10	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:13.5, meta_modificada:13.5)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EN AL CALLE 5 DE MAYO COLINDANDO CON EL PANTEON MUNICIPAL A UNA CUADRA AL NORTE DE LAS OFICINAS DEL DIF., lon:-102.87362768, lat:19.92881047)}	30-05-2022	10-06-2022	16,823	16,823	16,823	16,823	16,823	{cttol: (tipo obra:Administración directa, numero_contrato:129746, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:16822.56, importe_modificado:16822.56)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:13.5)}	{2188850/proyecto_PROCESO, 2188850/proyecto_INICIO, 2188850/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402197562	Proyecto de inversión	484,500	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484500.0, modificado:484500.0)}	CONSTRUCCION DE RED DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EMILIANO ZAPATA EN QUITUPAN, JALISCO. - 389500	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	389500	S	12	10	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0 , meta_modificada:200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:154, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO (EMILIANO ZAPATA), 49570 SAN FRANCISCO (EMILIANO ZAPATA), QUITUPAN JALISCO ENTRE CARRETERA 411 QUITUPAN LA TINAJA Y , AL ESTE DEL POBLADO ENTRONCANDO CON LA CARRETERA 411, lon:-102.84602175, lat:19.92046389)}	01-11-2022	30-12-2022	484,500	484,500	484,500	484,500	484,500	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129673, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:484500.0, importe_modificado:484500.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:200.0)}	{2197562/proyecto_INICIO, 2197562/proyecto_FIN, 2197562/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402188894	Proyecto de inversión	115,920	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115919.85, modificado:115919.85)}	PAVIMENTACIÓN INTEGRAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE UN TRAMO DE LA PRIVADA 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN QUITUPAN, JALISCO. - 364001	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Quitupan	364001	S	36	24	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0 , meta_modificada:130.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EN LA CALLE 5 DE MAYO COLINDANDO CON EL PANTEON MUNICIPAL E UNA CUADRA AL NORTE DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL., lon:-102.87343578, lat:19.92872607)}	30-05-2022	10-06-2022	115,920	115,920	115,920	115,920	115,920	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129739, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:115919.85, importe_modificado:115919.85)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:130.0)}	{2188894/proyecto_PROCESO, 2188894/proyecto_FIN, 2188894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402197583	Proyecto de inversión	596,069	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596068.81, modificado:596068 .81}}	PERFORACION DE POZO ARTESIANO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CARRILLO PUERTO, EN QUITUPAN, JAL. - 389582	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	389582	S	48	40	0	{metal: {unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0} }	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:153, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN ANTONIO CARRILLO PUERTO, 49574 SAN ANTONIO (CARRILLO PUERTO), QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , POR LA CALLE FRANCISCO VILLA LO MAS AL NORTE DE LA CALLE, lon:- 102.81236686, lat:19.93131184}}	01-08-2022	17-09-2022	596,069	596,069	596,069	596,069	596,069	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129675, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:596068.81, importe_modifica do:596068.81}}	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{2197583/proye cto_INICIO, 2197583/proyec to_PROCESO, 2197583/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402194829	Proyecto de inversión	257,663	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, tipo_recurso:MUNI CIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:128831.44, modificado:128831 .44}, ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DE POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE IPALCO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE MEXITICACAN JALISCO. - 380981	14	Jalisco	060	Mexitacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexitacán	380981	S	20	16	0	{metal: {unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:100. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:27, direccion:RANCHERIA IPALCO DE ENMEDIO, 47340 IPALCO DE ENMEDIO, MEXITICACÁN JALISCO ENTRE Y , A 250 MTS DE ANTIQUA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE IPALCO DE ENMEDIO., lon:-102.73112569, lat:21.29681221}}	05-12-2022	21-12-2022	257,663	257,663	257,663	257,663	257,663	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156416, contratista: convocante:munic ipio de mexiticacan jalisco , monto:257662.88, importe_modifica do:257662.88}}	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:100.0}}	{2194829/proye cto_INICIO, 2194829/proyec to_FIN, 2194829/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402196454	Proyecto de inversión	72,500	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72500. 0}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIO N NO CONVENCIONAL, PLANTA DE ENERGIA SOLAREM LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN QUITUPAN, JAL. - 385956	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quitupan	385956	S	2	2	0	{metal: {unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0} }	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:142, direccion:RANCHERIA , 00000 PUEBLO VIEJO, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , EN LA RANCHERIA DE PUEBLO VIEJO EN LAS CASAS MAS AL SUR., lon:- 102.95407323, lat:19.64225754}}	20-03-2022	25-03-2022	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129687, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:72500.0, importe_modifica do:72500.0}}	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0}}	{2196454/proye cto_FIN, 2196454/proyec to_PROCESO, 2196454/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402189011	Proyecto de inversión	114,432	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114431.97, modificado:114431 .97}}	CONSTRUCCION DE BAÑO COMUNITARIO EN DEL FAISAN EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO - 364393	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quitupan	364393	S	1	3	0	{metal: {unidad_me dida:Sanit ario(s), meta:2.0, meta_modif icada:2.0} }	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:55, direccion:RANCHO FAISAN, 49585 FAISAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL FAISAN, lon:-102.91016579, lat:19.71307882}}	01-02-2022	26-02-2022	114,432	114,432	114,432	114,432	114,432	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129688, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:114431.97, importe_modifica do:114431.97}}	{metal: {unidad_medida: Sanitario(s), avance:2.0}}	{2189011/proye cto_INICIO, 2189011/proyec to_FIN, 2189011/proyec to_PROCESO, 2189011/proyec to_FIN, 2189011/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402189059	Proyecto de inversión	705,000	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, modificado:705000.0}}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, ENTREGA DE 60 CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, JAL. - 364547	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quitupan	364547	S	85	70	0	{metal: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , DIFERENTES VIVIENDAS DEL PUEBLO SE ANEXAN EN EXPEDIENTE DIRECCION GEOLOCALIZACION., lon:-102.87746583, lat:19.92721518}}	01-03-2022	24-11-2022	705,000	705,000	705,000	705,000	705,000	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129810, contratista:convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:705000.0, importe_modificado:705000.0}}	{metal: {unidad_medida:Calentador(es), avance:60.0}}	{2189059/proyecto_PROCESO, 2189059/proyecto_FIN, 2189059/proyecto_PROCESO, 2189059/proyecto_INICIO, 2189059/proyecto_PROCESO, 2189059/proyecto_FIN, 2189059/proyecto_PROCESO, 2189059/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402194378	Proyecto de inversión	191,742	{ffl: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:95871.05, modificado:95871.05}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DEL POZO NO.4 Y UBICADO EN LA CALLE CORNEJO, MUNICIPIO DE MEXITICACAN JALISCO. - 379646	14	Jalisco	060	Mexitacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexitacán	379646	S	1,700	1,100	0	{metal: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GENARO CORNEJO BARRIO BARRIO LA SECUNDARIA, 47340 MEXITICACÁN, MEXITICACÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS A ESPALDAS DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 23, lon:-102.78221357, lat:21.26888937}}	22-11-2022	28-11-2022	191,742	191,742	191,742	191,742	191,742	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156772, contratista:convocante:municipio de Mexitacán jalisco, monto:191742.1, importe_modificado:191742.1}}	{metal: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2194378/proyecto_INICIO, 2194378/proyecto_FIN, 2194378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402197307	Proyecto de inversión	375,471	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375470.58, modificado:375470.58}}	REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE LOS OLIVOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, JAL. - 388539	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	388539	S	46	32	0	{metal: {unidad_medida:Metricas lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y , LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE LA POBLACION ACCESANDO POR DONDE SE ENCUENTRA EL MONUMENTO A JUAN PABLO II, lon:-102.87752483, lat:19.92546013}}	19-09-2022	12-11-2022	375,471	375,471	375,471	375,471	375,471	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129813, contratista:convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:375470.58, importe_modificado:375470.58}}	{metal: {unidad_medida:Metricas lineales, avance:190.0}}	{2197307/proyecto_PROCESO, 2197307/proyecto_FIN, 2197307/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402199529	Proyecto de inversión	256,000	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256000.01, modificado:256000.01}}	SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DAÑADAS Y DE ALTO CONSUMO ELECTRICO EN QUITUPAN JAL. - 384374	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Quitupan	384374	S	300	250	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION LA UBICACION FINAL SE INDICA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA., lon:-102.87738, lat:19.92713449}}	28-03-2022	12-04-2022	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129811, contratista:convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:256000.01, importe_modificado:256000.01}}	{metal: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}}	{2195929/proyecto_FIN, 2195929/proyecto_PROCESO, 2195929/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402195347	Proyecto de inversión	176,011	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176010.5, modificado:176010.5)}	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, JAL. - 382728	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Quitupan	382728	S	16	12	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO QUITUPAN, 49570 QUITUPAN, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA PLAZA MUNICIPAL EN DONDE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL Y LA PARROQUIA DEL PUEBLO., lon:-102.87744534, lat:19.92721417)}	15-08-2022	10-10-2022	176,011	176,011	176,011	176,011	176,011	{cttol: (tipoobra:Administración directa, numero_contrato:129773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:176010.5, importe_modificado:1760010.5)}	{metal: (unidad_medida:Piezas, avance:12.0)}	{2195347/proyecto_FIN, 2195347/proyecto_PROCESO, 2195347/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402198897	Proyecto de inversión	175,542	{ffl: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, monto:87771.09, modificado:87771.09), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y	REHABILITACION DEL POZO NO. 1 SAN NICOLAS, UBICADO EN LA CALLE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO. - 378496	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	378496	S	400	200	0	{metal: (unidad medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN NICOLAS BARRIO SALIDA A SAN NICOLAS, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , SALIDA HACIA LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS A 360 MTS DEL PANTON MUNICIPAL SAN PEDRO, lon:-102.77346397, lat:21.26005018)}	14-09-2022	20-09-2022	175,542	175,542	175,542	175,542	175,542	{cttol: (tipoobra:Administración directa, numero_contrato:156356, contratista:, convocante:municipio de Mexicacan jalisco , monto:175542.18, importe_modificado:175542.18)}	{metal: (unidad medida: Pozo(s), avance:100.0)}	{2193897/proyecto_INICIO, 2193897/proyecto_FIN, 2193897/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL22040219209	Proyecto de inversión	6,300	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6300.0, modificado:6300.0)}	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, ENTREGA DE 1 TINACO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO QUITUPAN, JAL. - 374252	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Quitupan	374252	S	2	1	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:142, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 00000 PUEBLO VIEJO, QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , SU UBICACION ES EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO LAS UBICACIONES ESPECIFICAS SE ENCONTRARAN EN EL ARCHIVO DE LA OBRA, lon:-102.95408224, lat:19.64258396)}	01-08-2022	12-08-2022	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	{cttol: (tipoobra:Administración directa, numero_contrato:129772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:6300.0, importe_modificado:6300.0)}	{metal: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}	{2192209/proyecto_INICIO, 2192209/proyecto_FIN, 2192209/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402196039	Proyecto de inversión	160,000	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.01, modificado:160000.01)}	SUSTITUCION DE 100 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DABADAS Y DE ALTO CONSUMO ELECTRICO EN LAZARO CARDENAS SANDIEGO, EN QUITUPAN, JAL. - 384665	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Quitupan	384665	S	85	60	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:69, localidad:59, direccion:PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS SAN DIEGO, 49572 LÁZARO CÁRDENAS (SAN DIEGO), QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , EN DFERENTES SITIOS DE LA LOCALIDAD LAS UBICACIONES FINALES SE INDICAN EL EL EXPEDIENTE DE LA OBRA., lon:-102.83264704, lat:19.88598632)}	02-05-2022	14-05-2022	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	{cttol: (tipoobra:Administración directa, numero_contrato:129770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:160000.01, importe_modificado:160000.01)}	{metal: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0)}	{2196039/proyecto_INICIO, 2196039/proyecto_FIN, 2196039/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402194944	Proyecto de inversión	756,736	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, tipo_recurso:MUNI CIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto:378367.91, modificado:378367 .91}, ff2: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:756735.82, modificado:756735 .82}}}	REHABILITACION DE POZO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO - 381294	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexcacán	381294	S	130	80	0	{metal: (unidad_me dida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modif icada:100. 0))}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:29, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA LABOR, 47340 LA LABOR DE LA CONCEPCION (LA LABOR), MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , A 15 MTS DE LA PLAZA PRICIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR Y A 115 MTS DE LA CAPILLA D, lon:-102.78159133, lat:21.2358566))}	05-12-2022	21-12-2022	756,736	756,736	756,736	756,736	756,736	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156337, contratista: convocante:munic ipio de mexicacan jalisco , monto:756735.82, importe_modifica do:756735.82))}	{metal: (unidad_medida: Pozo(s), avance:100.0))}	{2194944/proye cto_INICIO, 2194944/proyec to_PROCESO, 2194944/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402196082	Proyecto de inversión	64,000	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:64000.0, modificado:64000. 0)}}	SUSTITUCION DE 40 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DANADAS Y DE ALTO CONSUMO ELECTRICO EN RAFAEL PICAZO SANTA CRUZ, EN QUITUPAN, JAL. - 384831	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Quitupan	384831	S	28	20	0	{metal: (unidad_me dida:Piezas s, meta:40.0, meta_modif icada:40.0))}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:138, direccion:PUEBLO RAFAEL PICAZO (SANTA CRUZ), 49572 RAFAEL PICAZO (SANTA CRUZ), QUITUPAN JALISCO ENTRE Y , EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SANTA CRUZ LA UBICACION FINAL SE ENCUENTRA EN EL EXPEDIENTE DE LA OBRA., lon:-102.85449107, lat:19.89992711))}	27-06-2022	09-07-2022	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129766, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:64000.0, importe_modifica do:64000.0))}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:40.0))}	{2196082/proye cto_INICIO, 2196082/proyec to_FIN, 2196082/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402191928	Proyecto de inversión	195,000	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:195000.14, modificado:195000 .14)}}	MANTENIMIENTO DE 850 METROS DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE DRENES Y CANALES PLUVIALES EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO.	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	373222	S	8	5	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:850.0 , meta_modif icada:850. 0))}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:154, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SN TRAMO SAN FRANCISCO EMILIANO ZAPATA - LAZARO CARDENAS SAN DIEGO KILOMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN FRANCISCO EMILIANO ZAPATA, 49574 SAN FRANCISCO (EMILIANO ZAPATA), QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD , lon:- 102.84898101, lat:19.91813451))}	30-06-2022	23-07-2022	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129750, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:195000.14, importe_modifica do:195000.14))}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:850.0))}	{2191928/proye cto_INICIO, 2191928/proyec to_FIN, 2191928/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402191995	Proyecto de inversión	110,000	{ffl: {ciclo_recurso:20 22, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:110000.09, modificado:110000 .09)}}	MANTENIMIENTO DE 700 METROS DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL, DESAZOLVE, LIMPIEZA Y RECTIFICACIÓN DE DRENES Y CANALES PLUVIALES EN LA ZONA PONIENTE DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE QUITUPAN	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Quitupan	373441	S	16	10	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:700.0 , meta_modif icada:700. 0))}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:154, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO EMILIANO ZAPATA, 49574 SAN FRANCISCO (EMILIANO ZAPATA), QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y , LA CALLE MAS AL SUR DE LA COMUNIDAD CON SENTIDO ORIENTE PONIENTE., lon:- 102.85103283, lat:19.91869129))}	20-06-2022	23-07-2022	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 129751, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:110000.09, importe_modifica do:110000.09)}}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:700.0))}	{2191995/proye cto_FIN, 2191995/proyec to_PROCESO, 2191995/proyec to_INICIO, 2191995/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL220402186722	Proyecto de inversión	345,988	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345987.77, modificado:345987.77}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS, EN QUITUPAN, JALISCO. - 357354	14	Jalisco	069	Quitupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Quitupan	357354	S	35	12	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:520.0, meta_modificada:520.0}}	1	{geol: {cve_municipio:69, localidad:163, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO LAS TABLAS, 49578 LAS TABLAS, QUITUPAN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LAS TABLAS Y , LA PRIMER CALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS LA PRIMER CALLE AL P, lon:-102.77827407, lat:19.85582181}}	10-03-2022	07-04-2022	345,988	345,988	345,988	345,988	345,988	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE QUITUPAN JALISCO, monto:345987.77, importe_modificado:345987.77}}	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:520.0}}	{2186722/proyecto_PROCESO, 2186722/proyecto_FIN, 2186722/proyecto_INICIO, 2186722/proyecto_PROCESO, 2186722/proyecto_FIN, 2186722/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL220402180271	Proyecto de inversión	4,330,691	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4330691.26, modificado:4330691.26}}	PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA E INFRAESTRUCTURA A EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHUIQUILISTLAN, JALISCO - 337597	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	337597	S	30	24	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1624.6, meta_modificada:1624.6}}	1	{geol: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLAN, CHIQUILISTLAN JALISCO ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE REFORMA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA AL CENTRO DE LA POBLACION QUEDANDO EN ME, lon:-103.86250586, lat:20.0896902}}	15-03-2022	20-07-2022	4,330,691	4,330,691	4,330,691	4,330,691	4,330,691	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHJ-DOP.001-RAM033 (FAIS)-22A, contratista:CONS TRUCCIONES ADMAVAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, monto:4330691.26, importe_modificado:4330691.26}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.6}}	{2180271/proyecto_PROCESO, 2180271/proyecto_FIN, 2180271/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL23040273438	Proyecto de inversión	991,668	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991668.0, modificado:991668.0}}	REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELIA DE RODAMIENTO Y MACHUELOS EN LA CALLE HERRERA Y CATRO EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, SAN GABRIEL, JALISCO. - 69036	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	69036	S	313	298	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE HERRERA Y CAIRO PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE JUAN JOSE LOPEZ Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.77633144, lat:19.78029594}}	24-04-2023	31-08-2023	991,668	991,668	991,668	991,668	991,668	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154866, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:991668.0, importe_modificado:991668.0}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}}	{2273438/proyecto_PROCESO, 2273438/proyecto_FIN, 2273438/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402273440	Proyecto de inversión	302,064	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302064.0, modificado:302064.0}}	SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES A PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO - 69085	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	69085	S	167	143	0	{metal: {unidad_medida:Celdas solares, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE DEL RETIRO INTERIOR 19 PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PATRICIO FIGUEROA, CALLE LOMA ALEGRE EN LA ESQUINA EXISTE UNA REFACCIONARIA PRECOV, lon:-103.76765894, lat:19.74375249}}	03-03-2023	30-05-2023	302,064	302,064	302,064	302,064	302,064	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154891, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:302064.02, importe_modificado:302064.02}}	{metal: {unidad_medida:2273440/proyecto_PROCESO, Celdas solares, to_FIN, 2273440/proyecto_INICIO}	{2273440/proyecto_PROCESO, 2273440/proyecto_FIN, 2273440/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL23040273464	Proyecto de inversión	794,804	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794803.74, modificado:794803.74}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 72493	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	72493	S	298	267	0	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:81.0, meta_modificada:81.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE APOLO PINZON, CALLE HIDALGO INGRESO A SAN GABRIEL POR EL LADO SAYULA, lon:-103.76185449, lat:19.74755067}}	01-02-2023	19-05-2023	794,804	794,804	794,804	794,804	794,804	{cttol: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:061/2023, contratista:JUAN MANUEL DEISENMANN, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:794803.74, importe_modificado:794803.74}}	{metal: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:81.0}}	{2273464/proyecto_INICIO, 2273464/proyecto_FIN, 2273464/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230302270194	Proyecto de inversión	2,684,876	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684876.33, modificado:2684395.19}}	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA EN PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 14 LEONA VICARIO CCT 14ECB0014X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-COBA-06480	N	0	0	315	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DANIEL ROLDAN S/N, LA PROVIDENCIA, ZAPOTLANEJO, JALISCO, lon:-103.121111, lat:20.5802778}}	22-06-2023	22-08-2023	2,684,395	2,684,395	2,684,395	2,684,395	2,684,395	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL23030270196	Proyecto de inversión	2,944,969	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944969.34, modificado:2944969.34}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CONALEP TAPALPA CCT 14DPT0018N, UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-COBA-07177	N	0	0	182	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DURAZNO N°288,, TAPALPA, JALISCO, lon:-103.7587161, lat:19.94626}}	22-06-2023	22-08-2023	2,944,969	2,944,969	2,944,969	2,944,969	2,944,969	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL23040277801	Proyecto de inversión	76,463	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76462.86, modificado:76462.86}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 231882	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	231882	S	54	43	0	{metal: {unidad_medida:Metros s, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:18, direccion:CALLE EL CARPINTERO RANCHERIA LOS FRESNOS, 49700 LOS FRESNOS, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y CAMINO AL CARPINTERO, lon:-103.72144558, lat:19.72638146}}	12-06-2023	15-09-2023	76,463	76,463	76,463	76,463	76,463	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154925, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:76462.86, importe_modificado:76462.86}}	{metal: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}}	{2277801/proyecto_PROCESO, 2277801/proyecto_INICIO, 2277801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230402275234	Proyecto de inversión	472,869	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472868.66, modificado:472868.66)}	REHABILITACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 166456	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	166456	S	99	91	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:51, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SAN ANTONIO, 49700 SAN ANTONIO, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE GUERRERO A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL, lon:-103.88658912, lat:19.79622086)}	02-05-2023	29-09-2023	472,869	472,869	472,869	472,869	472,869	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154917, contratista:convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:472868.66, importe_modificado:472868.66)}	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0)}	{2275234/proyecto_PROCESO, 2275234/proyecto_INICIO, 2275234/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL230402274107	Proyecto de inversión	596,843	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596843.42, modificado:596843.42)}	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO ECOLOGICO DE LA CALLE SARITA JAUREGUI, EN EL FRACCIONAMIENTO O SAN NICOLAS, EN EL	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	129654	S	25	15	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:43.6, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SARITA JAUREGUI FRACCIONAMIENTO SAN NICOLAS, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE TEODORITA MANRIQUEZ Y , CALLE CHALA CORNEJO LA CALLE SE ENCUENTRA A 71 METROS DEL LIBRAMIENTO MEXTICACAN CARRETERA A YAHUALICA, lon:-102.78126352, lat:21.26224256)}	18-09-2023	28-10-2023	596,843	596,843	596,843	596,843	596,843	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156610, contratista:convocante:municipio de mexicacán jalisco, monto:596843.42, importe_modificado:596843.42)}	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0)}	{2274107/proyecto_PROCESO, 2274107/proyecto_FIN, 2274107/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402274146	Proyecto de inversión	166,153	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166153.05, modificado:166153.05)}	MANTENIMIENTO DEL LIBRAMIENTO MEXTICACAN A EL PORVENIR - 131431	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	131431	S	1,750	2,750	0	{metal: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:3.3, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47340 TRAMO MEXTICACAN - ENTRONQUE CON CARRETERA 205 KILOMETRO 5 + 00 PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, 47340 LOS JICOTES, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CARRETERA ENTRONQUE CON CARRETERA 205 Y , EL TRAMO QUE SE, lon:-102.78377916, lat:21.28291932)}	05-04-2023	26-04-2023	166,153	166,153	166,153	166,153	166,153	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156618, contratista:convocante:municipio de mexicacán jalisco, monto:166153.05, importe_modificado:166153.05)}	{metal: (unidad_medida:Kilometro lineal, avance:100.0)}	{2274146/proyecto_FIN, 2274146/proyecto_PROCESO, 2274146/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402307113	Proyecto de inversión	291,100	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291100.0, modificado:291100.0)}	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL IZOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 380929	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	380929	S	124	104	0	{metal: (unidad_medida:Metros s, meta:890.0, meta_modificada:890.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO AL IZOTE RANCHERIA EL IZOTE, 49700 EL IZOTE, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , INGRESAS POR CARRETERA SAN GABRIEL CIUDAD GUZMAN, lon:-103.65130754, lat:19.64028823)}	28-10-2023	28-12-2023	291,100	291,100	291,100	291,100	291,100	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155757, contratista:convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:291100.0, importe_modificado:291100.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, avance:890.0)}	{2307113/proyecto_INICIO, 2307113/proyecto_PROCESO, 2307113/proyecto_FIN, 2307113/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230402307128	Proyecto de inversión	800,000	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0)}	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 381011	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	381011	S	135	121	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:62, direccion:RANCHERIA LA TINAJA, 49700 LA TINAJA, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAN JOSE LOPEZ, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA TINAJA, lon:-103.81100457, lat:19.61915259)}	30-11-2023	31-12-2023	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154932, contratista:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0)}	{2307128/proyecto_INICIO, 2307128/proyecto_FIN, 2307128/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402307254	Proyecto de inversión	415,500	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415500.0, modificado:415500.0)}	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TELCAMPANA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 381575	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	381575	S	113	99	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:58, direccion:CALLE EXHACIENDA RANCHERIA TELCAMPANA, 49700 TELCAMPANA, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , CALLE JANCITO CORTINA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.78074874, lat:19.70756766)}	21-11-2023	31-12-2023	415,500	415,500	415,500	415,500	415,500	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155758, contratista:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:415500.0, importe_modificado:415500.0)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0)}	{2307254/proyecto_INICIO, 2307254/proyecto_PROCESO, 2307254/proyecto_FIN, 2307254/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402312026	Proyecto de inversión	188,462	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188462.4, modificado:188462.4)}	REPARACIÓN DE LA BOMBA DEL POZO NO.4 UBICADO EN LA CALLE GENARO CORNEJO, MEJOR CONOCIDO COMO POZO DE DON LUIS - 402595	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	402595	S	1,707	1,084	0	{metal: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE GENARO CORNEJO BARRIO BUENA VISTA, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 23, lon:-102.78217419, lat:21.26884566)}	03-05-2023	11-05-2023	188,462	188,462	188,462	188,462	188,462	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156622, contratista:convocante:municipio de mexticacán jalisco, monto:188462.4, importe_modificado:188462.4), ctto2: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:	{metal: (unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0)}	{2312026/proyecto_INICIO, 2312026/proyecto_FIN, 2312026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402307273	Proyecto de inversión	903,635	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903635.33, modificado:903635.33)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 381600	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	381600	S	375	353	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.41, meta_modificada:687.41)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO APANGO, 49710 APANGO, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE XICOTENCATL SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.70524644, lat:19.78091081)}	04-09-2023	30-12-2023	903,635	903,635	903,635	903,635	903,635	{cttol: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:008/2023, contratista:CONC RENIPON, S.A. DE C.V., convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:903635.33, importe_modificado:906635.33)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.41)}	{2307273/proyecto_INICIO, 2307273/proyecto_FIN, 2307273/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230402307294	Proyecto de inversión	617,251	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617250.94, modificado:617250.94}}	AMPLIACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLA DE RODAMIENTO EN LA CALLE NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 381678	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	381678	S	175	149	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geol: {cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE NEGRETE PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE ALLENDE ES UNA DE LAS VIALIDADES PRINCIPALES SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 37, lon:-103.77825105, lat:19.78085378}}	02-10-2023	28-12-2023	617,251	617,251	617,251	617,251	617,251	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:155014, contratista:convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:617250.94, importe_modificado:617250.94}}	{(2307294/proyecto_INICIO, 2307294/proyecto_FIN, 2307294/proyecto_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL230402314357	Proyecto de inversión	557,421	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557420.53, modificado:557420.53}}	TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE FEBRERO EN LA COMUNIDAD DE LORETO DE ABAJO - 412098	14	Jalisco	060	Mexicacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Mexicacán	412098	S	45	48	0	{metal: {unidad_medida:Canchas(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:60, localidad:33, direccion:CALLE EL ROSARIO RANCHO COMUNIDAD LORETO DE ABAJO, 47340 LORETO DE ABAJO, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 24 DE FEBRERO. ENFRENTE DE LA CASA DE SALUD Y DE LA C, lon:-102.68886595, lat:21.28154116}}	07-11-2023	31-12-2023	557,421	557,421	557,421	557,421	557,421	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156770, contratista:convocante:municipio de mexicacán jalisco , monto:557420.53, importe_modificado:557420.53}}	{(2314357/proyecto_FIN, 2314357/proyecto_PROCESO, 2314357/proyecto_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL23040237523	Proyecto de inversión	4,297,801	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4297800.78, modificado:4288681.89}}	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14DES0096W, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-BER-02509	N	0	0	420	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUYENTE S # 100,20 DE NOVIEMBRE, TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2643, lat:20.64959}}	01-11-2023	29-01-2024	4,288,682	4,288,682	4,288,682	4,288,682	4,288,682	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL230402337519	Proyecto de inversión	843,001	{ffl: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843001.3, modificado:843001.3}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUBELLAR GARCÍA CCT 14DJN20631, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-06026	N	0	0	91	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ROSAS, LA GUADALUPANA, TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2211079, lat:20.5668799}}	13-10-2023	18-12-2023	843,001	843,001	843,001	843,001	843,001	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL230402337501	Proyecto de inversión	7,204,079	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7204078.88, modificado:7201301.91}}	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO , BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06539	N	0	0	451	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Rio Verde 1157, Jardines de La Rivera, Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.7867565, lat:20.8049383}}	02-10-2023	25-01-2024	7,201,302	7,201,302	7,201,302	7,201,302	7,201,302	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL230402332176	Acción	75,000	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:0, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRAO DE LA CALLE PRIVADA DE LA REVOLUCION MEXICANA, ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE	14	Jalisco	032	Chiquilistlán	Transportes y vialidades		Sin identificar	Hacienda Municipal	2314032023901	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:REVOLUCION MEXICANA, lon:-103.857371, lat:20.086358}}	01-11-2023	29-02-2024	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Otros, avance:100.0}} {2332176/proyecto INICIO, 2332176/proyecto_FIN, 2332176/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL230402337633	Proyecto de inversión	1,212,314	{ffl: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212313.75, modificado:1170535.28}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 140SU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-08428	N	0	0	5,689	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA, HUENTITÁN EL BAJO, GUADALAJARA, JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}}	01-12-2023	31-01-2024	1,170,535	1,170,535	1,170,535	1,170,535	1,170,535	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350270	Proyecto de inversión	696,802	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696801.98, modificado:651459.37}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN AULA DIDÁCTICA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 140TV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-08285	N	0	0	79	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN, JALISCO, lon:-103.4898, lat:20.4545835}}	12-03-2024	17-05-2024	651,459	651,459	651,459	651,459	651,459	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL240102350275	Proyecto de inversión	2,811,586	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811586.39, modificado:2677618.08}}	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. NOVENA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09098	N	0	0	4,395	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5, LA ESPERANZA, AMECA, JALISCO , lon:-103.9674532, lat:20.53554954}}	19-02-2024	18-05-2024	2,677,618	2,677,618	2,677,618	2,677,618	2,677,618	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240102350290	Proyecto de inversión	1,017,538	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017538.01, modificado:1017538.01}}	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-07290	N	0	0	1,155	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA CRUZ - SAN ISIDRO KM. 4.5,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,JALISCO, lon:-103.5357568, lat:20.4831016}}	08-03-2024	21-04-2024	1,017,538	1,017,538	1,017,538	1,017,538	1,017,538	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240102349179	Proyecto de inversión	8,785,597	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785597.11, modificado:1.089302465E7}}	Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400040	N	0	0	56,412	{metal: {unidad_medida:Kilometro, meta:41.38}, meta_modificada:41.38}}	1	{geol: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}}	23-02-2024	22-05-2024	10,893,025	10,893,025	10,893,025	10,893,025	10,893,025	{cttol: {tipoobra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-194-2024, contratista:CONS TRUYE MÉXICO EGS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8785597.11, importe_modificado:1.089414042E7}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:41.38}}	{2349179/proyecto_INICIO, 2349179/proyecto_PROCESO, to_INICIO, 2349179/proyecto_PROCESO, 2349179/proyecto_FIN}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102350254	Proyecto de inversión	429,854	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429854.4, modificado:429854.4}}	CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14MSU01083, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	SUP-REH-07180	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555, LAS ARBOLEDAS, ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}}	07-03-2024	05-05-2024	429,854	429,854	429,854	429,854	429,854	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240102350256	Proyecto de inversión	637,919	{ffl: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637919.1, modificado:637919.1)}	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 140SU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORÍGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-COM-08200	N	0	0	1,067	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA, TLAJOMULCO DE ZORÍGA, JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464)}	07-03-2024	20-05-2024	637,919	637,919	637,919	637,919	637,919	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102344218	Proyecto de inversión	1,565,961	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: 17083 FAIS municipal, monto:1565960.85, modificado:1565960.85)}	ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES SEGUNDA SECCION - 17083	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	17083	S	350	330	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:155.0 , meta_modif icada:155.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE PIRUL, CALLE MANZANO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES A UN COSTADO DE LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85148622, lat:21.22593592)}	27-03-2024	28-05-2024	1,565,961	1,565,961	1,565,961	1,565,961	1,565,961	contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1565960.85 , importe_modifica do:1565960.85)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:155.0)}	(2344218/proye cto_INICIO, 2344218/proyec to_PROCESO, 2344218/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102344258	Proyecto de inversión	1,064,725	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: UNIÓN DE SAN FAIS municipal, monto:1064725.38, modificado:1064725.38)}	RED DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EQUIPO DE REBOMBEO A TANQUE ELEVADO EL CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. - 17365	14	Jalisco	109	Unión de San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Unión de San Antonio	17365	S	250	200	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:90.5, meta_modif icada:90.5)}	1	{geol: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD UNION-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PREDIO LO, lon:-102.00220217, lat:21.12227184)}	11-03-2024	10-04-2024	1,064,725	1,064,725	1,064,725	1,064,725	1,064,725	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: CONTRATO UNION-03-FAIS-2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1064725.38 , importe_modifica do:1064725.38)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:90.5)}	{2344258/proye cto_PROCESO, 2344258/proyec to_FIN, 2344258/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102345116	Proyecto de inversión	1,149,630	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1149630.01, modificado:1012481.06)}	PAVIMENTACION CON PORFIDO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DE LA CALAVERA, COL. EL PANTEON - FAIS municipal, 23246	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	23246	S	45	40	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:298.0 , meta_modif icada:298.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA CALAVERA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DE LA CALAVERA APROXIMADAMENTE 100 METROS ADELANTE , lon:-101.93765328, lat:21.35944352)}	27-03-2024	28-05-2024	1,012,481	1,012,481	1,012,481	1,012,481	1,012,481	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/011/2024, contratista:ARQU ITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1149630.01, importe_modifica do:1149630.01)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:298.0)}	(2345116/proye cto_PROCESO, 2345116/proyec to_INICIO, 2345116/proyec to_PROCESO, 2345116/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240102349069	Proyecto de inversión	6,106,013	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106013.08, modificado:6105295.76)}	Conservacion periódica del camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandria - Limite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandria, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400019	N	0	0	89,044	{metal: (unidad_medida:Kilometro, meta:20.0, meta_modificada:20.0)}	1	{geol: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandria - Limite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandria, lon:-102.456581, lat:21.118765)}	10-02-2024	09-05-2024	6,105,296	6,105,296	6,105,296	6,105,296	6,105,296	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-094-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6106013.08, importe_modificado:6106013.08)}	{metal: (unidad_medida: Kilometro, avance:20.0)}	{2349069/proyecto_INICIO, 2349069/proyecto_PROCESO, 2349069/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240102343785	Proyecto de inversión	2,146,797	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146797.09, modificado:1712299.63)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE RODAMIENTO, LINEA DE AGUA Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 5 DE MAYO EN LA DELEGACION DE AZULITOS - 13924	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	13924	S	110	90	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MISMA QUE CRUZA FRENTE AL PAR, lon:-101.96331819, lat:21.84701233)}	27-03-2024	29-05-2024	1,712,300	1,712,300	1,712,300	1,712,300	1,712,300	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/001/2024, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2146797.09, importe_modificado:2146797.09)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1437.0)}	{2343785/proyecto_INICIO, 2343785/proyecto_PROCESO, 2343785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401296	Proyecto de inversión	7,963,990	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7963990.07, modificado:7963382.19)}	Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, redes hidrosanitarias y alumbrado de Prolongación Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400358	N	0	0	10,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2768.0, meta_modificada:2768.0)}	1	{geol: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de Zapotlanejo, lon:-103.070639, lat:20.611349)}	07-05-2024	04-08-2024	7,963,382	7,963,382	7,963,382	7,963,382	7,963,382	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-553-2024, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7963990.07, importe_modificado:7963990.07)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2768.0)}	{2401296/proyecto_INICIO, 2401296/proyecto_PROCESO, 2401296/proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400507	Proyecto de inversión	6,841,031	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6841030.79, modificado:6840083.39)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, TERRAZA-COMEDOR, MURO REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DTV0300W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-07162	N	0	0	76	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,TOM ATLAN,JALISCO, lon:-105.3740278, lat:19.9425832)}	18-06-2024	19-10-2024	6,840,083	6,840,083	6,840,083	6,840,083	6,840,083	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400508	Proyecto de inversión	3,112,563	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112562.62, CCT modificado:3112562.62}}	CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL, BARRA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0269C, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUTITA, MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09127	N	0	0	59	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:JUSTINA URIBE # 95,,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3853889, lat:19.8054722}}	18-06-2024	19-10-2024	3,112,563	3,112,563	3,112,563	3,112,563	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401130	Proyecto de inversión	11,846,531	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.18465313E7, modificado:1.184514968E7}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 7	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400114	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:452.0 , meta_modif icada:452.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}}	11-04-2024	09-07-2024	11,845,150	11,845,150	11,845,150	11,845,150	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-263-2024, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.18465313E7, importe_modifica do:1.18465313E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:452.0}}	(2401130/proye cto_FIN, 2401130/proyec to_PROCESO, 2401130/proyec to_INICIO, 2401130/proyec to_FIN, 2401130/proyec to_INICIO, 2401130/proyec to_PROCESO, 2401130/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401149	Proyecto de inversión	12,474,300	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247429963E7, modificado:1.247268741E7}}	Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la carretera a Colotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400252	N	0	0	500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2886.0 , meta_modif icada:2886.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlan, 45200 Jal., lon:-103.463131, lat:20.782169}}	16-04-2024	14-07-2024	12,472,687	12,472,687	12,472,687	12,472,687	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-356-2024, contratista:EDIF ICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.247429963E7, importe_modifica do:1.247429963E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2886.0}}	(2401149/proye cto_INICIO, 2401149/proyec to_PROCESO, 2401149/proyec to_INICIO, 2401149/proyec to_PROCESO, 2401149/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401176	Proyecto de inversión	11,963,873	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196387334E7, modificado:1.196087304E7}}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400330	N	0	0	215,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:646.79, meta_modif icada:646.79}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, lon:-103.369721, lat:20.718047}}	03-05-2024	31-07-2024	11,960,873	11,960,873	11,960,873	11,960,873	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-460-2024, contratista:AIIS A INMOBILIARIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196387334E7, importe_modifica do:1.196387334E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:646.79}}	(2401176/proye cto_INICIO, 2401176/proyec to_PROCESO, 2401176/proyec to_INICIO, 2401176/proyec to_PROCESO, 2401176/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400844	Proyecto de inversión	5,948,950	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5949950.01, modificado:5948950.02}}	Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400102	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14217.46, meta_modificada:14217.46}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}}	15-03-2024	12-06-2024	5,948,950	5,948,950	5,948,950	5,948,950	5,948,950	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2024, contratista:5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5949950.01, importe_modificado:5949950.01}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14217.46}}	{2400844/proyecto_INICIO, 2400844/proyecto_PROCESO, 2400844/proyecto_FIN, 2400844/proyecto_PROCESO, 2400844/proyecto_FIN, 2400844/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401284	Proyecto de inversión	11,954,984	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195498386E7, modificado:1.19535381E7}}	Construcción del Módulo B2 del Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400340	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}}	24-04-2024	22-07-2024	11,953,538	11,953,538	11,953,538	11,953,538	11,953,538	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-531-2024, contratista:NOGA FORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.195498386E7, importe_modificado:1.195498386E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:962.0}}	{2401284/proyecto_INICIO, 2401284/proyecto_PROCESO, 2401284/proyecto_FIN, 2401284/proyecto_PROCESO, 2401284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401287	Proyecto de inversión	6,319,454	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6319453.8, modificado:6318995.02}}	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Camino a Agua Amarilla y en la calle Vicente Guerrero del Camino a Agua Amarilla a Dr. Pedro Juan Mirassou municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400355	N	0	0	10,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 896, Tlaquepaque, 45403 San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.311098, lat:20.638412}}	10-05-2024	07-08-2024	6,318,995	6,318,995	6,318,995	6,318,995	6,318,995	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-548-2024, contratista:SANT A ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6319453.8, importe_modificado:6319453.8}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2730.0}}	{2401287/proyecto_INICIO, 2401287/proyecto_PROCESO, 2401287/proyecto_FIN, 2401287/proyecto_PROCESO, 2401287/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401294	Proyecto de inversión	6,517,454	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6517453.62, modificado:6516496.63}}	Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Imperio, en la colonia La Experiencia, municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400357	N	0	0	10,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Imperio, en la colonia La Experiencia, lon:-103.336729, lat:20.726086}}	08-05-2024	05-08-2024	6,516,497	6,516,497	6,516,497	6,516,497	6,516,497	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-546-2024, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6517453.62, importe_modificado:6517453.62}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2401294/proyecto_INICIO, 2401294/proyecto_PROCESO, 2401294/proyecto_FIN, 2401294/proyecto_PROCESO, 2401294/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401132	Proyecto de inversión	9,579,790	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579789.53, modificado:9579146.69}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400116	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:8514.0, meta_modif icada:8514.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}}	03-04-2024	01-07-2024	9,579,147	9,579,147	9,579,147	9,579,147	9,579,147	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-256-2024, contratista:MRH ELECTRIFICACIONE S, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9579789.53 , importe_modifica do:9579789.53}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8514.0}}	{2401132/proye cto_INICIO, 2401132/proyec to_PROCESO, 2401132/proyec to_FIN, 2401132/proyec to_INICIO, 2401132/proyec to_PROCESO, 2401132/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL240202401135	Proyecto de inversión	9,139,188	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9139187.94, modificado:9138244.85}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 8	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400125	N	0	0	200,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2147.0, meta_modif icada:2147.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}}	11-04-2024	09-07-2024	9,138,245	9,138,245	9,138,245	9,138,245	9,138,245	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-268-2024, contratista:SAND STONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9139187.94 , importe_modifica do:9139187.94}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2147.0}}	{2401135/proye cto_INICIO, 2401135/proyec to_PROCESO, 2401135/proyec to_FIN, 2401135/proyec to_INICIO, 2401135/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401138	Proyecto de inversión	6,634,766	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634765.53, modificado:6634087.99}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 6	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400126	N	0	0	200,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1713.0, meta_modif icada:1713.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}}	03-04-2024	01-07-2024	6,634,088	6,634,088	6,634,088	6,634,088	6,634,088	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-262-2024, contratista:FEMARCO, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6634765.53 , importe_modifica do:6634765.53}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1713.0}}	{2401138/proye cto_INICIO, 2401138/proyec to_PROCESO, 2401138/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202401145	Proyecto de inversión	6,586,921	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6586921.18, modificado:6585989.57}}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400223	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1212.0, meta_modif icada:1212.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, lon:-103.369406, lat:20.717996}}	03-05-2024	31-07-2024	6,585,990	6,585,990	6,585,990	6,585,990	6,585,990	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-459-2024, contratista:RAGD E ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6586921.18 , importe_modifica do:6586921.18}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1212.0}}	{2401145/proye cto_INICIO, 2401145/proyec to_PROCESO, 2401145/proyec to_INICIO, 2401145/proyec to_PROCESO, 2401145/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202401150	Proyecto de inversión	12,339,992	{ffl: {ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.233999228 E7, modificado:1.2338 17867E7}}	Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la carretera a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400253	N	0	0	500,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2065. 0, meta_modif icada:2065 .0)}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán, 45200 Jal., lon:-103.463016, lat:20.782149}}	16-04-2024	14-07-2024	12,338,179	12,338,179	12,338,179	12,338,179	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS- 355-2024, contratista:PROM OTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.23399922 8E7, importe_modifica do:1.233999228E7 }}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2065.0)}	{2401150/proye cto_PROCESO, 2401150/proyec to_INICIO, 2401150/proyec to_PROCESO, 2401150/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401152	Proyecto de inversión	7,983,846	{ffl: {ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983845.7, modificado:615624 7.6}}	PAVIMENTACION con concreto hidráulico, instalaciones hidrosanitaria s, banquetas, cruceos señalamiento, iluminación y arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400254	N	0	0	50,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1600. 0, meta_modif icada:1600 .0)}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Enrique Díaz de León entre Plan de San Luis y Avila Camacho, lon:- 103.358111, lat:20.69725}}	14-03-2024	11-06-2024	6,156,248	6,156,248	6,156,248	6,156,248	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB- CSS-212-2024, contratista:INPA VI, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7983845.7, importe_modifica do:7983845.7}}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1600.0)}	{2401152/proye cto_INICIO, 2401152/proyec to_PROCESO, 2401152/proyec to_INICIO, 2401152/proyec to_PROCESO, 2401152/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401157	Proyecto de inversión	5,962,762	{ffl: {ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962762.41, modificado:596243 8.46}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400277	N	0	0	300,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:524.0 5, meta_modif icada:524. 05)}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:- 103.444586, lat:20.641815}}	03-04-2024	01-07-2024	5,962,438	5,962,438	5,962,438	5,962,438	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-255-2024, contratista:CONS TRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5962762.41 , importe_modifica do:5962762.41}}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:524.05)}	{2401157/proye cto_INICIO, 2401157/proyec to_PROCESO, 2401157/proyec to_FIN, 2401157/proyec to_INICIO, 2401157/proyec to_PROCESO, 2401157/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401175	Proyecto de inversión	11,749,980	{ffl: {ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.174997961 E7, modificado:1.1749 34073E7}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 8	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400323	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:3323. 0, meta_modif icada:3323 .0)}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupe, 45425 Tonalá, lon:- 103.223329, lat:20.564922}}	15-03-2024	12-06-2024	11,749,341	11,749,341	11,749,341	11,749,341	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-251-2024, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR GARAG, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.17499796 1E7, importe_modifica do:1.174997961E7 }}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3323.0)}	{2401175/proye cto_INICIO, 2401175/proyec to_PROCESO, 2401175/proyec to_INICIO, 2401175/proyec to_PROCESO, 2401175/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400836	Proyecto de inversión	9,950,167	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950167.06, modificado:9949487.2)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400096	N	0	0	540,000	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1545.49, meta modificada:1545.49)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922)}	14-03-2024	11-06-2024	9,949,487	9,949,487	9,949,487	9,949,487	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-215-2024, contratista:CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9950167.06, importe_modificado:9950167.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1545.49)}	{2400836/proyecto_INICIO, 2400836/proyecto_PROCESO, 2400836/proyecto_FIN, 2400836/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401129	Proyecto de inversión	7,959,641	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959640.88, modificado:7958708.5)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400113	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.3, meta_modificada:1236.3)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922)}	14-03-2024	11-06-2024	7,958,709	7,958,709	7,958,709	7,958,709	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-216-2024, contratista:METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959640.88, importe_modificado:7959640.88)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1236.3)}	{2401129/proyecto_INICIO, 2401129/proyecto_PROCESO, 2401129/proyecto_FIN, 2401129/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401143	Proyecto de inversión	5,634,937	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634937.06, modificado:5634568.82)}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400179	N	0	0	200,000	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815)}	23-04-2024	21-07-2024	5,634,569	5,634,569	5,634,569	5,634,569	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-494-2024, contratista:TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5634937.06, importe_modificado:5634937.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:196.0)}	{2401143/proyecto_INICIO, 2401143/proyecto_PROCESO, 2401143/proyecto_FIN, 2401143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202401299	Proyecto de inversión	11,964,218	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196421801E7, modificado:1.196286426E7)}	Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400390	N	0	0	5,000	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:4434.0, meta_modificada:4434.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia Las Primavera, 48450 Tomatlán, lon:-105.250577, lat:19.943354)}	23-04-2024	21-07-2024	11,962,864	11,962,864	11,962,864	11,962,864	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-387-2024, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196421801E7, importe_modificado:1.196421801E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4434.0)}	{2401299/proyecto_INICIO, 2401299/proyecto_PROCESO, 2401299/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202358301	Proyecto de inversión	1,352,754	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1352754.11, modificado:135275 4.11)}	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACIO N EN EL MEZQUITE - 34921	14	Jalisco	086	Tapalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tapalpa	34921	S	75	70	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:495.0 , meta_modif icada:495. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:86, localidad:50, direccion:TEHRACERIA TRAMO CARRETERA LA FRONTERA A LA LAGUNILLA - EL MEZQUITE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 8 + 39 INTERIOR SN RANCHERIA EL MEZQUITE, 49340 OJO DE AGUA, TAPALPA JALISCO ENTRE Y CARRETERA LA FRONTERA A LA LAGUNILLA, lon:- 103.730856, lat:19.919321)}	08-04-2024	03-06-2024	1,352,754	1,352,754	1,352,754	1,352,754	1,352,754	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HMTU-DUOT/AD- 03/2024, contratista:MART IN JESUS CHAVEZ MUÑOZ, convocante:AYUNT AMIENTO DE TAPALPA, monto:1352754.11 , importe_modifica do:1352754.11)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:495.0)}	{2358301/proye cto_INICIO, 2358301/proyec to_FIN, 2358301/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202384689	Proyecto de inversión	705,269	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:705268.86, modificado:815574 .41)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIA S EN CALLEJON DEL INDIO EN LA COLONIA EL REFUGIO. - 121298	14	Jalisco	053	Lagos de Moreno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	121298	S	55	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:258.0 , meta_modif icada:258. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL INDIO COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA DEL INDIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL INDIO APARECE EN EL MAPA DE UBICACION COMO CERRADA D, lon:-101.93754456, lat:21.35026339)}	08-06-2024	20-08-2024	815,574	815,574	815,574	815,574	815,574	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/ADJ/015/ 2024, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.D DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:705268.86, importe_modifica do:705268.86)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:258.0)}	{2384689/proye cto_INICIO, 2384689/proyec to_PROCESO, 2384689/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202388275	Proyecto de inversión	5,000,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:497748 9.68)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA CALLE CONFEDERACION HACIA HIDALGO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO PUBICO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	143651	S	1,332	1,290	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:799.3 6, meta_modif icada:799. 36)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLÁN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE EJE VIAL CONFEDERACIONES Y CALLE MIGUEL HIDLAGO, EJE VIAL INDEPENDENCIA LA PARTE A INTERVENIR ES LA CALLE ITURBIDE ENTRE L, lon:-103.39052263, lat:20.41449195)}	01-08-2024	15-12-2024	4,977,490	4,977,490	4,977,490	4,977,490	4,977,490	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33- LP-046-24, contratista:Lize tte Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚRIGA, monto:4236992.52 , importe_modifica do:4236992.52)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:799.36)}	{2388275/proye cto_INICIO, 2388275/proyec to_PROCESO, 2388275/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202380095	Proyecto de inversión	9,000,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:9000000.0, modificado:899983 2.86)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE TRIGO, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO , ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	107525	S	1,222	1,147	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1347. 5, meta_modif icada:1347 .5)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE LICENCIADO VICENTE TRIGO ORIENTE PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 28 DE ENERO, CALLE NIÑOS HEROES EL ÁREA A INTERVENIR, lon:- 103.50124967, lat:20.48149834)}	01-08-2024	15-12-2024	8,999,833	8,999,833	8,999,833	8,999,833	8,999,833	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33- LP-044-24, contratista:Edif icaciones Zitlla, S.A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚRIGA, monto:7298832.86 , importe_modifica do:7298832.86)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1347.5)}	{2380095/proye cto_PROCESO, 2380095/proyec to_INICIO, 2380095/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202385726	Proyecto de inversión	1,285,547	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1285546.61, modificado:1285546.61)}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN TAPALPA LOCALIDAD LA BARRANCA - 127295	14	Jalisco	086	Tapalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Tapalpa	127295	S	45	35	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}	1	{geol: (cve_municipio:86, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA DEL REFUGIO, 49356 LA BARRANCA DEL REFUGIO, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA, lon:-103.741786, lat:19.884586)}	03-06-2024	05-08-2024	1,285,547	1,285,547	1,285,547	1,285,547	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HMTJ-DUOT/AD-09/2024, contratista:CORP ORATIVO BEYMA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAPALPA, monto:1285546.61, importe_modificado:1285546.61)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:44.0)}	{2385726/proyecto_INICIO, 2385726/proyecto_PROCESO, 2385726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202385513	Proyecto de inversión	7,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:4220629.76)}	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE ENRIQUE LIMÓN DIAZ, DESDE BOULEVARD LAS MORAS HACIA AVENIDA VUELO DE LAS GRULLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORIGA, - JALISCO. - 114165	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	114165	S	4,131	3,561	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE LIMON DIAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO ENTRE CAMINO A LAS MORAS Y CALLE LAS GALEANAS, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR LA PARTE A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA , lon:-103.47313765, lat:20.55500366)}	01-08-2024	15-12-2024	4,220,630	4,220,630	4,220,630	4,220,630	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-LP-066-24, contratista:RA Ingenieria Hidraulica, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, monto:2726505.01, importe_modificado:2726505.01)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:350.0)}	{2382513/proyecto_INICIO, 2382513/proyecto_PROCESO, 2382513/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202388121	Proyecto de inversión	9,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:9500000.0, modificado:9499774.37)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN GABRIEL INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO, MANCHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	143278	S	1,990	2,086	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZORIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 14 LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE LOS CRUCES , lon:-103.34253369, lat:20.55242522)}	01-08-2024	15-12-2024	9,499,774	9,499,774	9,499,774	9,499,774	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24, contratista:Urbanizaciones Inzunza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, monto:7900401.11, importe_modificado:7900401.11)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4200.0)}	{2388121/proyecto_PROCESO, 2388121/proyecto_INICIO, 2388121/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202388817	Proyecto de inversión	6,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:3570804.42)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUIRRE TERCERA ETAPA INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO, MANCHUELOS Y BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZORIGA	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	145285	S	1,545	1,459	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE SUR COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZORIGA, TLAJOMULCO DE ZORIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION ORIENTE Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA, CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA EL AREA A INTERVENIR, lon:-103.44492554, lat:20.47059579)}	01-08-2024	15-12-2024	3,570,804	3,570,804	3,570,804	3,570,804	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33-LP-037-24, contratista:Iteración, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, monto:4363386.48, importe_modificado:4363386.48)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1968.0)}	{2388817/proyecto_PROCESO, 2388817/proyecto_INICIO, 2388817/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202371033	Proyecto de inversión	20,514,669	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2.051466896E7, modificado:2.051466896E7}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y CICLOVIA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA DE ABRAHAM VEGA ARANDA A CALLE JUAN ALDANA EN LA COLONIA EL REFUGIO - 78756	14	Jalisco	063	Lagos de Moreno	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Lagos de Moreno	78756	S	140	130	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}}	1	{geol: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ABRAHAM VEGA Y CALLE JUAN ALDANA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA CONOCIDO TAMBIEN COMO EL MALECON COM, lon:-101.93427007, lat:21.34749717}}	27-05-2024	31-07-2024	20,514,669	20,514,669	20,514,669	20,514,669	20,514,669	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DOP/R33/LP/001/2024, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2.051466896E7, importe_modificado:2.051466896E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2613.0}}	{2371033/proyecto_INICIO, 2371033/proyecto_PROCESO, 2371033/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202373406	Proyecto de inversión	6,918,771	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:6918771.33, modificado:8604343.6}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, COLONIA CENTRO IXTAPA. - 86420	14	Jalisco	067	Puerto Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Dirección de Obras Públicas	86420	S	95	63	0	{metal: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1641.1, meta_modificada:3456.55}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MEXICO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICACIÓN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA MISMA CALLE QUE LAS OFICINAS DEL SEAPAL VALLARTA Y A , lon:-105.2074606, lat:20.71445269}}	25-05-2024	12-08-2024	8,604,344	8,604,344	8,604,344	8,604,344	8,604,344	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: PV/DOP/CSS/21/2024, contratista:GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6918771.33, importe_modificado:8604343.6}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance:3456.55}}	{2373406/proyecto_INICIO, 2373406/proyecto_PROCESO, 2373406/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202375962	Proyecto de inversión	4,000,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3307691.81}}	INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO. - 97004	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	97004	S	278	272	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PATOMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE TLAJOMULCO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS TABACHINES Y CIRCUITO A SAN MIGUEL CUYUTLAN, CALLE VALLE DE LOS TEJOS LA LINEA DE AGU, lon:-103.43408016, lat:20.4604041}}	01-08-2024	15-12-2024	3,307,692	3,307,692	3,307,692	3,307,692	3,307,692	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-IM-MUN-R33-LP-107-24, contratista:Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, monto:3307691.81, importe_modificado:3307691.81}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:1010.0}}	{2375962/proyecto_INICIO, 2375962/proyecto_PROCESO, 2375962/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202375080	Proyecto de inversión	1,807,970	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1807969.58, modificado:1807969.58}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE JUANACATLAN ETAPA II - 91964	14	Jalisco	086	Tapalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tapalpa	91964	S	2,000	1,950	0	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}}	1	{geol: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO ESPALDAS DEL PANTEON - PREDIO CONOCIDO COMO AGUA ESCONDIRA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA JUANACATLAN, 49360 JUANACATLAN, TAPALPA JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO COMO CAMINO, lon:-103.690933, lat:20.035332}}	08-05-2024	26-06-2024	1,807,970	1,807,970	1,807,970	1,807,970	1,807,970	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMTY-DUOT/AD-05/2024, contratista:INGENIERIAS PREMI, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TAPALPA, monto:1807969.58, importe_modificado:1807969.58}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:494.0}}	{2375080/proyecto_INICIO, 2375080/proyecto_PROCESO, 2375080/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400497	Proyecto de inversión	3,380,163	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380162.91, modificado:3380162.89}}	CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA COLONIA LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-08353	N	0	0	643	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165, LA AURORA, PUERTO VALLARTA, JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}}	13-05-2024	12-08-2024	3,380,163	3,380,163	3,380,163	3,380,163	3,380,163	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400504	Proyecto de inversión	311,749	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311749.45, modificado:311748.74}}	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CCT 14DTV0486R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PASO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTLALHUACÁN	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06408	N	0	0	46	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,IXT LALHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.3252902, lat:20.8387637}}	06-05-2024	05-07-2024	311,749	311,749	311,749	311,749	311,749	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400509	Proyecto de inversión	2,420,984	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420984.18, modificado:2420927.34}}	CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR Y ANDADOR DE LIGA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 14DTV0245T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GARGANTILLO (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-09130	N	0	0	81	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.34752, lat:20.02125}}	18-06-2024	17-09-2024	2,420,927	2,420,927	2,420,927	2,420,927	2,420,927	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400510	Proyecto de inversión	2,684,906	{ffl: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684905.97, modificado:2684905.97}}	CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO Y MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR3085R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-06397	N	0	0	24	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.4607779, lat:21.4625277}}	21-06-2024	22-10-2024	2,684,906	2,684,906	2,684,906	2,684,906	2,684,906	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400551	Proyecto de inversión	9,194,240	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194239.73, modificado:9193459.26)}	Conservación Periódica del Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400232	N	0	0	25,120	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:10.74, meta_modificada:10.74)}	1	{geol: (cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac, lon:-103.490677, lat:19.815486)}	14-03-2024	11-06-2024	9,193,459	9,193,459	9,193,459	9,193,459	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2024, contratista:FIRM ITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9194239.73, importe_modificado:9194239.73)}	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, avance:10.74)}	{2400551/proyecto_INICIO, 2400551/proyecto_PROCESO, 2400551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240202396938	Proyecto de inversión	850,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0)}	Monitoreo del ProyectoMonto Planeado a InvertirTerritorio BeneficiadoIncidencia del ProyectoInformado a la Participación SocialCédulas de VerificaciónConsultasSolicitudesAcreditación de PobrezaExtremaEditarEliminarEstatus	14	Jalisco	038	Guachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Guachinango	OP202402	N	0	0	84	{metal: (unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:38, localidad:28, direccion:LA ESTANQUILLA, lon:-104.339118, lat:20.523585)}	15-04-2024	15-09-2024	28,124	28,124	28,124	28,124	28,124	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:100.0)}	{2396938/proyecto_INICIO, 2396938/proyecto_PROCESO, 2396938/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202389363	Proyecto de inversión	3,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2998405.86)}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA PARA RECTIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ARROYO EL COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO. - 146523	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zóriga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Obras Públicas	146523	S	3,159	3,145	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:25, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, CALLE PASEO ARBOLADO EN EL ARROYO EL COLORADO DESDE EL CAMINO A SAN ISIDRO A CAMINO A LAS MO, lon:-103.47792074, lat:20.54579316)}	01-08-2024	15-12-2024	2,998,406	2,998,406	2,998,406	2,998,406	2,998,406	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-067-24, contratista:G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2669967.13, importe_modificado:2669967.13)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0)}	{2389363/proyecto_INICIO, 2389363/proyecto_PROCESO, 2389363/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202398895	Proyecto de inversión	11,523,582	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.152358197E7, modificado:1.152280343E7)}	PAVIMENTACION con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacia Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 3	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400341	N	0	0	933,737	{metal: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:coyula, lon:-103.243158, lat:20.63769)}	12-03-2024	09-06-2024	11,522,803	11,522,803	11,522,803	11,522,803	11,522,803	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFD-OB-CSS-190-2024, contratista:IMPU LSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.152358197E7, importe_modificado:1.152358197E7)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cúbicos, avance:1100.0)}	{2398895/proyecto_INICIO, 2398895/proyecto_PROCESO, 2398895/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202389520	Proyecto de inversión	6,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6499294.02)}	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAJA CANALES PLUVIALES EN EL CRUCE DE LAS CALLE VALLE DE CHURUMUCO CON CRUCE AVENIDA LA VILLA, O CHULAVISTA MUNICIPIO DE ZUÑIGA JALISCO. - 146124	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zuñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	146124	S	952	955	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:822, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-103.36508788, lat:20.51235747)}	01-08-2024	15-12-2024	6,499,294	6,499,294	6,499,294	6,499,294	6,499,294	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-24, contratista:Grupo EdificadorMayab, S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5019738.02, importe_modificado:5019738.02)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:432.0)}	(2389520/proyecto_INICIO, 2389520/proyecto_PROCESO, 2389520/proyecto_FIN, 2389520/proyecto_PROCESO, 2389520/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202400195	Proyecto de inversión	4,218,091	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4218090.91, modificado:4218040.72)}	Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400153	N	0	0	53,734	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6)}	1	{geol: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445)}	16-03-2024	23-06-2024	4,218,041	4,218,041	4,218,041	4,218,041	4,218,041	{cttol: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4218090.91, importe_modificado:4218090.91)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:43.6)}	(2400195/proyecto_PROCESO, 2400195/proyecto_INICIO, 2400195/proyecto_PROCESO, 2400195/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202392515	Proyecto de inversión	7,500,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:4010897.66)}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. LOPEZ MATEOS, DE LA CALLE LOPEZ COTILLA HACIA EL CANAL EL COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZORIGA, JALISCO. - 164455	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zuñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	164455	S	4,876	4,705	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:25, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 45645 SAN AGUSTIN, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, PRIVADA J. J. MACIAS LINEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AV, lon:-103.4728358, lat:20.54441256)}	01-08-2024	15-12-2024	4,010,898	4,010,898	4,010,898	4,010,898	4,010,898	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-LP-072-24, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2700380.6, importe_modificado:2700380.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:750.0)}	(2392515/proyecto_INICIO, 2392515/proyecto_PROCESO, 2392515/proyecto_FIN, 2392515/proyecto_PROCESO, 2392515/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240202389842	Proyecto de inversión	4,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:3991204.26)}	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLOVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO O 4 ESTACIONES, MUNICIPIO DE ZORIGA, JALISCO. - 146797	14	Jalisco	097	TlaJomulco de Zuñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	146797	S	708	734	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:853, direccion:BOULEVARD VALLE DORADO 4 ESTACIONES, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE VALLE DE LAS GAVIOTAS N UBICADO EN LA CALLE BOULEVARD VALLE DO, lon:-103.36064404, lat:20.52015388)}	01-08-2024	15-12-2024	3,991,204	3,991,204	3,991,204	3,991,204	3,991,204	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-CSS-089-24, contratista:OBRA S Y PROYECTOS ACUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3991204.26, importe_modificado:3991204.26)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	(2389842/proyecto_INICIO, 2389842/proyecto_PROCESO, 2389842/proyecto_FIN, 2389842/proyecto_PROCESO, 2389842/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240202400567	Proyecto de inversión	4,971,752	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971752.4, modificado:4409639.75)}	Construcción de subdrenes a cuneta sobre el camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400251	N	0	0	687,127	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:4.65, meta_modificada:4.65)}	1	{geol: (cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, longitud:103.321583, lat:20.590732)}	28-03-2024	25-06-2024	4,409,640	4,409,640	4,409,640	4,409,640	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-288-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4971752.4, importe_modificado:4971752.4)}	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, avance:4.65)}	{2400567/proyecto_INICIO, 2400567/proyecto_PROCESO, 2400567/proyecto_FIN, 2400567/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL24020239959	Proyecto de inversión	4,941,300	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4941299.64, modificado:4938370.93)}	Conservación Periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400131	N	0	0	35,580	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:28.5, meta_modificada:28.5)}	1	{geol: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, longitud:103.900416, lat:22.621246)}	27-03-2024	24-06-2024	4,938,371	4,938,371	4,938,371	4,938,371	{cttol: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-229-2024, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4941299.64, importe_modificado:4941299.64)}	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, avance:28.5)}	{2399959/proyecto_INICIO, 2399959/proyecto_PROCESO, 2399959/proyecto_FIN, 2399959/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302444998	Proyecto de inversión	9,687,987	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9687986.67, modificado:9678287.1)}	Construcción de entorno de la estación "Academia de Policía" para el Sistema de Transporte Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400639	N	0	0	569,913	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5340.92, meta_modificada:5340.92)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, longitud:103.282504, lat:20.703613)}	24-08-2024	21-11-2024	9,678,287	9,678,287	9,678,287	9,678,287	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-951-2024, contratista:Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9687986.67, importe_modificado:9687986.67)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5340.92)}	{2444998/proyecto_INICIO, 2444998/proyecto_PROCESO, 2444998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443305	Proyecto de inversión	7,959,584	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959584.32, modificado:7958995.84)}	Construcción del Hospital Regional de Oncología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 15	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400400	N	0	0	30,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jalisco, longitud:103.444743, lat:20.642523)}	03-04-2024	01-07-2024	7,958,996	7,958,996	7,958,996	7,958,996	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-320-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959584.32, importe_modificado:7959584.32)}	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1)}	{2443305/proyecto_PROCESO, 2443305/proyecto_INICIO, 2443305/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL24030244354	Proyecto de inversión	2,897,803	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897803.17, modificado:2892563.59}}	Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400406	N	0	0	30,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7130.78, meta_modificada:7130.78}}	1	{geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:C. Manuel Dávalos, Loma Dorada, 45430 Zapotlanejo, Jal., lon:-103.074513, lat:20.618565}}	09-05-2024	06-08-2024	2,892,564	2,892,564	2,892,564	2,892,564	2,892,564	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-DRE-OB-CSS-604-2024, contratista:GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2897803.17, importe_modificado:2897803.17}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7130.78}}	{2443354/proyecto_INICIO, 2443354/proyecto_FIN, 2443354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL24030244146	Proyecto de inversión	2,517,415	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517415.17, modificado:2513290.14}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 19	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400527	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}}	14-06-2024	16-08-2024	2,513,290	2,513,290	2,513,290	2,513,290	2,513,290	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-761-2024, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2517415.17, importe_modificado:2517415.17}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22186.1}}	{2444146/proyecto_INICIO, 2444146/proyecto_PROCESO, 2444146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL24030244164	Proyecto de inversión	3,500,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3474534.86}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 25	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400690	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}}	26-09-2024	15-10-2024	3,474,535	3,474,535	3,474,535	3,474,535	3,474,535	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-993-2024, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3474994.52, importe_modificado:3474994.52}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22186.1}}	{2444164/proyecto_INICIO, 2444164/proyecto_FIN, 2444164/proyecto_PROCESO, 2444164/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL24030244175	Proyecto de inversión	5,962,928	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962928.45, modificado:5962499.08}}	Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400579	N	0	0	150,000	{metal: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco., lon:-103.462935, lat:20.781744}}	26-07-2024	23-10-2024	5,962,499	5,962,499	5,962,499	5,962,499	5,962,499	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-870-2024, contratista:AXIO MA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5962928.45, importe_modificado:5962928.45}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:500.0}}	{2444175/proyecto_PROCESO, 2444175/proyecto_INICIO, 2444175/proyecto_PROCESO, 2444175/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443431	Proyecto de inversión	12,244,002	{ffi: {ciclo_recurso:20 Pavimentación 24, ramo:33, de la Av. Las modalidad:1, Rosas de Juan prog_pres:12, de la Barrera tipo_recurso:FEDE a Vía Colima, RALES en el (APORTACIONES, municipio de SUBSIDIOS Y San Pedro CONVENIOS), Tlaquepaque, monto:1.224400199 Jalisco. E7, Segunda etapa. modificado:1.2243 Frente 2 35675E7}}		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400407	N	0	0	10,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:6173. 8, meta_modif icada:6173 .8)}}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.327634, lat:20.594819}}}	09-05-2024	06-08-2024	12,243,357	12,243,357	12,243,357	12,243,357	12,243,357	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB- CSS-550-2024, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.22440019 9E7, importe_modifica do:1.224400199E7 }}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6173.8)}} {2443431/proye cto_PROCESO, 2443431/proyec to_INICIO, 2443431/proyec to_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443449	Proyecto de inversión	1,813,443	{ffi: {ciclo_recurso:20 24, ramo:33, Construcción modalidad:1, de Nuevo prog_pres:12, Hospital Civil tipo_recurso:FEDE de Oriente, en RALES el municipio (APORTACIONES, de Tonalá, SUBSIDIOS Y Jalisco. CONVENIOS), Séptima etapa. monto:1813443.44, Frente 5 modificado:181327 1.61)}}}		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400411	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:45630 .65, meta_modif icada:4563 0.65}}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:- 103.224512, lat:20.563558}}}	20-06-2024	03-09-2024	1,813,272	1,813,272	1,813,272	1,813,272	1,813,272	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD- 765-2024, contratista:IMPU LSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1462121.09 , importe_modifica do:1813443.44)}}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65 }}} {2443449/proye cto_PROCESO, 2443449/proyec to_INICIO, 2443449/proyec to_PROCESO, 2443449/proyec to_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443486	Proyecto de inversión	11,799,993	{ffi: {ciclo_recurso:20 Construcción 24, ramo:33, de puente modalidad:1, peatonal prog_pres:12, ubicado en la tipo_recurso:FEDE Av. Juan Gil RALES Preciado en su (APORTACIONES Y cruce con la SUBSIDIOS Y carretera a CONVENIOS), Colotlán, monto:1.179999258 municipio de E7, Zapopan, modificado:898687 Jalisco. 3.54)}} Frente 2		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400432	N	0	0	100,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:43.0, meta_modif icada:43.0 }}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:- 103.464391, lat:20.782345}}}	22-06-2024	19-09-2024	8,986,874	8,986,874	8,986,874	8,986,874	8,986,874	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS- 768-2024, contratista:VIOS IMOS CONSTRUCTION SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.17999925 8E7, importe_modifica do:1.179999258E7 }}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:43.0)}} {2443486/proye cto_PROCESO, 2443486/proyec to_INICIO, 2443486/proyec to_PROCESO, 2443486/proyec to_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302445107	Proyecto de inversión	1,030,643	{ffi: {ciclo_recurso:20 CONSTRUCCIÓN 23, ramo:33, DE CANCHA DE modalidad:1, USOS MÚLTIPLES prog_pres:7, INGRESO tipo_recurso:FEDE PEATONAL EN LA RALES ESCUELA (APORTACIONES, PRIMARIA 5 DE SUBSIDIOS Y MAYO DE 1862 CONVENIOS), CCT monto:1030643.3, 14EPR0732K, modificado:103064 UBICADA EN LA 3.29)}} CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITILÁN DE MORELOS, JALISCO.		14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-07612	N	0	0	494	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0}}}	1	{geol: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:GONZALEZ GALLO # 280,TEPATITILÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7676121, lat:20.8208381}}}	13-08-2024	26-10-2024	1,030,643	1,030,643	1,030,643	1,030,643	1,030,643	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302445112	Proyecto de inversión	4,988,809	{ffl: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988809.08, modificado:4988809.08)}	CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CIVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO NACIÓN INDEPENDIENTE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-05187	N	0	0	73	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:56, localidad:1, direccion:NACIONAL # 4,,SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO, lon:-102.910745, lat:19.5872505)}	01-08-2024	30-11-2024	4,988,809	4,988,809	4,988,809	4,988,809	4,988,809	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302445116	Proyecto de inversión	1,691,934	{ffl: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691934.23, modificado:1691933.42)}	CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0555X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09306	N	0	0	341	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA, JALISCO , lon:-103.3427719, lat:20.6809149)}	15-07-2024	30-09-2024	1,691,933	1,691,933	1,691,933	1,691,933	1,691,933	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443505	Proyecto de inversión	8,702,704	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8702704.05, modificado:8701956.12)}	Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400434	N	0	0	100,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:500.0 , meta_modif icada:500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avv. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:-103.462935, lat:20.781744)}	19-06-2024	16-09-2024	8,701,956	8,701,956	8,701,956	8,701,956	8,701,956	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-758-2024, contratista:RENC OIST S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8702704.05 , importe_modifica do:8702704.05)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:500.0)}	{2443505/proye cto_INICIO, 2443505/proyec to_PROCESO, 2443505/proyec to_INICIO, 2443505/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302445126	Proyecto de inversión	9,949,064	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9949064.12, modificado:8861559.71)}	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14ELN0203D, UBICADO EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09380	N	0	0	71	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INDUSTRIA TEXTIL 36 ,ALTAGRACIA, ZAPOPAN, JAL ISCO, lon:-103.3918143, lat:20.7448496)}	12-07-2024	11-10-2024	8,861,560	8,861,560	8,861,560	8,861,560	8,861,560	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443553	Proyecto de inversión	5,149,981	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149980.93, modificado:5149435.98}}	Construcción del Módulo B2 del Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 34	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400442	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:4563.065}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	21-06-2024	18-09-2024	5,149,436	5,149,436	5,149,436	5,149,436	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-781-2024, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5149980.93, importe_modificado:5149980.93}}	{metal: {unidad_medida: to_INICIO, Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443553/proyecto_PROCESO, 2443553/proyecto_INICIO, 2443553/proyecto_PROCESO, 2443553/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443563	Proyecto de inversión	12,467,643	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246764308E7, modificado:1.531683829E7}}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400447	N	0	0	149,999	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}}	03-05-2024	31-07-2024	15,316,838	15,316,838	15,316,838	15,316,838	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-461-2024, contratista:OPERA ADORA AKANDI, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.246764308E7, importe_modificado:1.531764308E7}}	{metal: {unidad_medida: to_PROCESO, Metros Cuadrados, avance:18040.98}}	{2443563/proyecto_PROCESO, 2443563/proyecto_INICIO, 2443563/proyecto_PROCESO, 2443563/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443570	Proyecto de inversión	12,049,973	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204997286E7, modificado:1.204453396E7}}	Construcción de estación de policía "Academia de Policía" para el sistema de transporte Macro Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400615	N	0	0	569,931	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.96, meta_modificada:931.96}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.28252, lat:20.703611}}	06-07-2024	03-10-2024	12,044,534	12,044,534	12,044,534	12,044,534	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-822-2024, contratista:Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.204997286E7, importe_modificado:1.204997286E7}}	{metal: {unidad_medida: to_FIN, Metros Cuadrados, avance:931.96}}	{2443570/proyecto_INICIO, 2443570/proyecto_PROCESO, 2443570/proyecto_INICIO, 2443570/proyecto_PROCESO, 2443570/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443578	Proyecto de inversión	9,564,167	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9564166.68, modificado:9553861.25}}	Construcción del Módulo B2 del Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 25	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400453	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:4563.065}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	19-06-2024	16-09-2024	9,553,861	9,553,861	9,553,861	9,553,861	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-772-2024, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9564166.68, importe_modificado:9564166.68}}	{metal: {unidad_medida: to_INICIO, Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443578/proyecto_INICIO, 2443578/proyecto_PROCESO, 2443578/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443596	Proyecto de inversión	7,021,190	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7021189.59, modificado:7020231.61}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 17	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400456	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:4563.065}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	11-07-2024	07-11-2024	7,020,232	7,020,232	7,020,232	7,020,232	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-734-2024, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7021189.59, importe_modificado:7021189.59}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443596/proyecto_INICIO, 2443596/proyecto_PROCESO, 2443596/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443611	Proyecto de inversión	10,248,983	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024898346E7, modificado:1.29474827E7}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 28	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400480	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:4563.065}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	22-06-2024	19-09-2024	12,947,483	12,947,483	12,947,483	12,947,483	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-775-2024, contratista:NEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024898346E7, importe_modificado:1.294898346E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443611/proyecto_PROCESO, 2443611/proyecto_INICIO, 2443611/proyecto_PROCESO, 2443611/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443620	Proyecto de inversión	11,985,959	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198595912E7, modificado:1.538489538E7}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 27	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400482	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:4563.065}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	21-06-2024	18-09-2024	15,384,895	15,384,895	15,384,895	15,384,895	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-774-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198595912E7, importe_modificado:1.538595912E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443620/proyecto_INICIO, 2443620/proyecto_PROCESO, 2443620/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302442802	Proyecto de inversión	1,045,515	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045515.0, modificado:1045410.44}}	Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuatras", ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400354	N	0	0	28,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7130.78, meta_modificada:7130.78}}	1	{geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:C. Manuel Dávalos 61-57, 45430 Zapotlanejo, Jal., lon:-103.074513, lat:20.618565}}	03-05-2024	28-06-2024	1,045,410	1,045,410	1,045,410	1,045,410	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-DRE-OB-AD-603-2024, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocado:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1045515.0, importe_modificado:1045515.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7130.78}}	{2442802/proyecto_INICIO, 2442802/proyecto_PROCESO, 2442802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302442985	Proyecto de inversión	5,948,977	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES Y SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948976.99, modificado:5947935.05}}	Rehabilitación de camino de la localidad de La Paz a Santa Fe, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400402	N	0	0	68,519	{metal: {unidad_medita:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geol: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Camino de la localidad de La Paz a Santa Fe, municipio de Zapotlanejo, Jalisco, lon:-103.082571, lat:20.528023}}	31-05-2024	28-08-2024	5,947,935	5,947,935	5,947,935	5,947,935	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-623-2024, contratista:CONS TRUCTORA MEGADRIEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5948976.99, importe_modificado:5948976.99}}	{metal: {unidad_medida: Kilómetro, avance:6.0}}	{2442985/proyecto_INICIO, 2442985/proyecto_PROCESO, 2442985/proyecto_INICIO, 2442985/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443191	Proyecto de inversión	8,574,579	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8574578.74, modificado:8572301.66}}	Construcción del Módulo B del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 22	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400387	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420, Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	19-06-2024	16-09-2024	8,572,302	8,572,302	8,572,302	8,572,302	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-767-2024, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8574578.74, importe_modificado:8574578.74}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443191/proyecto_INICIO, 2443191/proyecto_PROCESO, 2443191/proyecto_INICIO, 2443191/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302445327	Proyecto de inversión	12,099,977	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209997697, modificado:1.209149149E7}}	Construcción de puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400437	N	0	0	94,978	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.29, meta_modificada:633.29}}	1	{geol: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Puentes vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco., lon:-102.774553, lat:20.33923}}	19-06-2024	16-09-2024	12,091,491	12,091,491	12,091,491	12,091,491	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-755-2024, contratista:NOGA FORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.20999769E7, importe_modificado:1.20999769E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:633.29}}	{2445327/proyecto_INICIO, 2445327/proyecto_PROCESO, 2445327/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302431224	Proyecto de inversión	290,885	{fpl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:290885.06, modificado:290885.06}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHOGADO EN CONCRETO EN AVENIDA MEXICO TRAMO D ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO - FAIS municipal, 297162	14	Jalisco	111	Valle de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Valle de Guadalupe	297162	S	25	15	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.04, meta_modificada:361.04}}	1	{geol: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE NOGAL, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADOLOFO LOPEZ M, lon:-102.61282024, lat:21.01407865}}	23-10-2024	28-10-2024	290,885	290,885	290,885	290,885	290,885	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 153216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:290885.06, importe_modificado:290885.06}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:361.04}}	{2431224/proyecto_INICIO, 2431224/proyecto_PROCESO, 2431224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302444732	Proyecto de inversión	2,085,716	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085715.98, modificado:2083794.48)}	Construcción de obra complementaria en la Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400595	N	0	0	499,999	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643)}	20-03-2024	15-05-2024	2,083,794	2,083,794	2,083,794	2,083,794	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-180-2024, contratista:ATEL IER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2085715.98, importe_modificado:2085715.98)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24791.19 to_PROCESO, to_FIN)}	(2444732/proyecto_INICIO, 2444732/proyecto_PROCESO, 2444732/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443812	Proyecto de inversión	681,010	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681009.67, modificado:680204.51)}	Construcción del Hospital Regional de Oncología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 11	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400459	N	0	0	2,500,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523)}	03-04-2024	31-05-2024	680,205	680,205	680,205	680,205	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-277-2024, contratista:GRUPO ICONOPPE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:681009.67, importe_modificado:681009.67)}	{metal: (unidad_medida: to_PROCESO, to_INICIO, to_FIN, avance:22186.1)}	(2443812/proyecto_INICIO, 2443812/proyecto_PROCESO, 2443812/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443603	Proyecto de inversión	5,800,896	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800896.34, modificado:5800043.62)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 26	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400463	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558)}	19-06-2024	16-09-2024	5,800,044	5,800,044	5,800,044	5,800,044	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-773-2024, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA Y AZESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5800896.34, importe_modificado:5800896.34)}	{metal: (unidad_medida: to_PROCESO, to_INICIO, to_FIN, avance:45630.65)}	(2443603/proyecto_INICIO, 2443603/proyecto_PROCESO, 2443603/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302445457	Proyecto de inversión	3,972,411	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972411.04, modificado:3964145.96)}	Construcción de carril de aceleración y desaceleración de ingreso al Tecnológico Superior de Jalisco. Tomatlán, Jalisco.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	60002400571	N	0	0	100,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.2, meta_modificada:1019.2)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, Tomatlán, Jalisco, lon:-105.262684, lat:19.925575)}	19-07-2024	16-10-2024	3,964,146	3,964,146	3,964,146	3,964,146	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-EC-OB-CSS-783-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3972411.04, importe_modificado:3972411.04)}	{metal: (unidad_medida: to_PROCESO, to_INICIO, to_FIN, avance:1019.2)}	(2445457/proyecto_INICIO, 2445457/proyecto_PROCESO, 2445457/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302444363	Proyecto de inversión	11,772,577	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177257723 Jalisco. E7, modificado:1.17506394E7)}	Pavimentación de concreto hidráulico de la calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400505	N	0	0	1,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:363.0 , meta_modif icada:363. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.43408, lat:20.460488)}	07-05-2024	03-09-2024	11,750,639	11,750,639	11,750,639	11,750,639	11,750,639	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-551-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.097257723E7, importe_modifica do:1.177257723E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:363.0)}	{2444363/proye cto_INICIO, 2444363/proyec to_PROCESO, 2444363/proyec to_FIN, 2444363/proyec to_INICIO, 2444363/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302444190	Proyecto de inversión	11,499,172	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149917154E7, modificado:1.003621939E7)}	Construcción de puente peatonal oriente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400601	N	0	0	150,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:53.0, meta_modif icada:53.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462278, lat:20.781757)}	08-05-2024	05-09-2024	10,036,219	10,036,219	10,036,219	10,036,219	10,036,219	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-556-2024, contratista:METR OPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.149917154E7, importe_modifica do:1.149917154E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:53.0)}	{2444190/proye cto_INICIO, 2444190/proyec to_PROCESO, 2444190/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302444199	Proyecto de inversión	10,839,034	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083903372E7, modificado:9288952.11)}	Construcción de puente peatonal oriente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400645	N	0	0	150,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:53.0, meta_modif icada:53.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462278, lat:20.781757)}	18-06-2024	15-09-2024	9,288,932	9,288,932	9,288,932	9,288,932	9,288,932	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-751-2024, contratista:DESA RROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083903372E7, importe_modifica do:1.083903372E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:53.0)}	{2444199/proye cto_INICIO, 2444199/proyec to_PROCESO, 2444199/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302444264	Proyecto de inversión	10,966,819	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096681892E7, modificado:1.096446958E7)}	Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400508	N	0	0	80,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:12326.0, meta_modif icada:12326.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveraas, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462)}	23-04-2024	12-08-2024	10,964,470	10,964,470	10,964,470	10,964,470	10,964,470	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-388-2024, contratista:RENC OIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9466818.92, importe_modifica do:1.096681892E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12326.0)}	{2444264/proye cto_INICIO, 2444264/proyec to_PROCESO, 2444264/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443466	Proyecto de inversión	4,888,021	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888020.75, modificado:4516914.79}}	Construcción de carril de ingreso y de salida a la Planta de Transferencia Metropolitana Oriente ubicada en Tonalá, Jalisco. Segunda etapa	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400419	N	0	0	150,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7673.0, meta_modificada:7673.0}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente, lon:-103.219232, lat:20.590564}}	27-06-2024	24-09-2024	4,516,915	4,516,915	4,516,915	4,516,915	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-463-2024, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4888020.75, importe_modificado:4888020.75}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7673.0}}	{2443466/proyecto_PROCESO, 2443466/proyecto_INICIO, 2443466/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443500	Proyecto de inversión	11,948,001	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194800122E7, modificado:8943401.68}}	Construcción de puente peatonal, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400433	N	0	0	100,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:-103.464391, lat:20.782345}}	22-06-2024	19-09-2024	8,943,402	8,943,402	8,943,402	8,943,402	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-IV-OB-CSS-752-2024, contratista:TEPA ACERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194800122E7, importe_modificado:1.194800122E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:43.0}}	{2443500/proyecto_INICIO, 2443500/proyecto_PROCESO, 2443500/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443259	Proyecto de inversión	2,498,009	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498008.99, modificado:2497851.95}}	Pavimentación de la Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400397	N	0	0	100,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6173.8, meta_modificada:6173.8}}	1	{geol: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion: Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.327634, lat:20.594819}}	17-04-2024	17-06-2024	2,497,852	2,497,852	2,497,852	2,497,852	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-AD-549-2024, contratista:GALGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2498008.99, importe_modificado:2498008.99}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6173.8}}	{2443259/proyecto_INICIO, 2443259/proyecto_PROCESO, 2443259/proyecto_INICIO, 2443259/proyecto_PROCESO, 2443259/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443567	Proyecto de inversión	9,562,651	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9562651.49, modificado:9561431.95}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 33	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400452	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupeana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	19-06-2024	16-09-2024	9,561,432	9,561,432	9,561,432	9,561,432	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-780-2024, contratista:SAND STONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9562651.49, importe_modificado:9562651.49}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65}}	{2443567/proyecto_INICIO, 2443567/proyecto_PROCESO, 2443567/proyecto_INICIO, 2443567/proyecto_PROCESO, 2443567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443005	Proyecto de inversión	11,947,415	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194741462E7, modificado:1.194588922E7)}	Construcción del Camino Sin Código, tramo Labor de Solis, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 4	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400529	N	0	0	60,386	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geol: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solis, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981)}	02-04-2024	30-06-2024	11,945,889	11,945,889	11,945,889	11,945,889	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-ICAR-OB-CSS-220-2024, contratista:5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194741462E7, importe_modificado:1.194741462E7)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:5.0)}	(2443005/proyecto_PROCESO, 2443005/proyecto_INICIO, 2443005/proyecto_PROCESO, 2443005/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443251	Proyecto de inversión	9,649,982	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9649981.86, modificado:9648815.7)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 24	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400394	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558)}	21-06-2024	18-09-2024	9,648,816	9,648,816	9,648,816	9,648,816	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-771-2024, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9649981.86, importe_modificado:9649981.86)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65)}	(2443251/proyecto_INICIO, 2443251/proyecto_PROCESO, 2443251/proyecto_INICIO, 2443251/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443584	Proyecto de inversión	3,412,792	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412791.95, modificado:3412588.8)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 19	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400454	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupeana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558)}	11-07-2024	07-11-2024	3,412,589	3,412,589	3,412,589	3,412,589	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-736-2024, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3412791.95, importe_modificado:3412791.95)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65)}	(2443584/proyecto_INICIO, 2443584/proyecto_PROCESO, 2443584/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302444221	Proyecto de inversión	5,619,436	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE-RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5619435.88, modificado:5618980.89)}	Construcción de banquetas, cruces seguros, señalamiento, iluminación, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalaajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400572	N	0	0	100,000	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalaajara, Jalisco, lon:-103.357804, lat:20.699598)}	22-06-2024	19-09-2024	5,618,981	5,618,981	5,618,981	5,618,981	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-PAV-OB-CSS-611-2024, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5619435.88, importe_modificado:5619435.88)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:440.0)}	(2444221/proyecto_INICIO, 2444221/proyecto_PROCESO, 2444221/proyecto_INICIO, 2444221/proyecto_PROCESO, 2444221/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443670	Proyecto de inversión	9,538,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9537999.57, modificado:9536889.08}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 29	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400510	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	19-06-2024	16-09-2024	9,536,889	9,536,889	9,536,889	9,536,889	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-776-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9537999.57, importe_modificado:9537999.57}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65 to PROCESO, 2443670/proyecto_INICIO, 2443670/proyecto_PROCESO, 2443670/proyecto_FIN}}	2443670/proyecto_PROCESO, 2443670/proyecto_INICIO, 2443670/proyecto_PROCESO, 2443670/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443674	Proyecto de inversión	9,186,662	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9186662.35, modificado:9185464.38}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 36	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400524	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	30-07-2024	27-10-2024	9,185,464	9,185,464	9,185,464	9,185,464	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-897-2024, contratista:HEMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9186662.35, importe_modificado:9186662.35}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65 to PROCESO, 2443674/proyecto_INICIO, 2443674/proyecto_PROCESO, 2443674/proyecto_FIN}}	2443674/proyecto_INICIO, 2443674/proyecto_PROCESO, 2443674/proyecto_PROCESO, 2443674/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443728	Proyecto de inversión	11,923,988	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.192398814E7, modificado:1.192312705E7}}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 31	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400555	N	0	0	540,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}}	22-06-2024	19-09-2024	11,923,127	11,923,127	11,923,127	11,923,127	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-778-2024, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192398814E7, importe_modificado:1.192398814E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65 to PROCESO, 2443728/proyecto_INICIO, 2443728/proyecto_PROCESO, 2443728/proyecto_FIN}}	2443728/proyecto_PROCESO, 2443728/proyecto_INICIO, 2443728/proyecto_PROCESO, 2443728/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302443765	Proyecto de inversión	12,472,925	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247292499E7, modificado:1.352208639E7}}	Rehabilitación del Hospital General de Occidente (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400458	N	0	0	20,000	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}}	03-05-2024	31-07-2024	13,522,086	13,522,086	13,522,086	13,522,086	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-CSS-462-2024, contratista:NEBALI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.247292499E7, importe_modificado:1.352292499E7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18040.98 to PROCESO, 2443765/proyecto_INICIO, 2443765/proyecto_PROCESO, 2443765/proyecto_FIN}}	2443765/proyecto_INICIO, 2443765/proyecto_PROCESO, 2443765/proyecto_PROCESO, 2443765/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302443814	Proyecto de inversión	1,208,225	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208225.14, modificado:1208131.14}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 10	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400460	N	0	0	2,500,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:22186 .1, meta modif icada:2218 6.1}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}}	03-04-2024	31-05-2024	1,208,131	1,208,131	1,208,131	1,208,131	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-276-2024, contratista:CARR ERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208225.14 , importe_modifica do:1208225.14}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22186.1}}	{2443814/proyec to_INICIO, 2443814/proyec to_PROCESO, 2443814/proyec to_FIN, 2443814/proyec to_PROCESO, 2443814/proyec to_FIN, 2443814/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL24030244988	Proyecto de inversión	11,649,968	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.164996838E7, modificado:1.163839017E7}}	Construcción de entorno de la estación "Academia de Policía" para el Sistema de Transporte Mi Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400643	N	0	0	569,913	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:4013. 14, meta modif icada:4013 .14}}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:- 103.244714, lat:20.629983}}	24-08-2024	21-11-2024	11,638,390	11,638,390	11,638,390	11,638,390	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E- ESTACIONFDR-OB- CSS-949-2024, contratista:Cons tructora Onte, S. de R.L. de C.V, convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.16499683 8E7, importe_modifica do:1.164996838E7 .1}}	{metal: {unidad_medida: 2444988/proyec to_INICIO, Metros Cuadrados, avance:4013.14}}	{2444988/proye cto_INICIO, 2444988/proyec to_PROCESO, 2444988/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302444993	Proyecto de inversión	9,762,674	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762674.27, modificado:9752897.83}}	Construcción de entorno de la estación "Academia de Policía" para el Sistema de Transporte Mi Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400642	N	0	0	569,913	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:3857. 24, meta modif icada:3857 .24}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:- 103.28252, lat:20.703611}}	24-08-2024	21-11-2024	9,752,898	9,752,898	9,752,898	9,752,898	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E- ESTACIONFDR-OB- CSS-950-2024, contratista:Oper adora Akandi, S.A. de C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9762674.27 , importe_modifica do:9762674.27}}	{metal: {unidad_medida: 2444993/proyec to_INICIO, Metros Cuadrados, avance:3857.24}}	{2444993/proye cto_INICIO, 2444993/proyec to_PROCESO, 2444993/proyec to_FIN, 2444993/proyec to_PROCESO, 2444993/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302444137	Proyecto de inversión	2,455,816	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455815.98, modificado:2455136.96}}	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400461	N	0	0	300,000	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:22186 .1, meta modif icada:2218 6.1}}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}}	19-03-2024	15-05-2024	2,455,137	2,455,137	2,455,137	2,455,137	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-AD-164-2024, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR FLOTA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2455815.98 , importe_modifica do:2455815.98}}	{metal: {unidad_medida: 2444137/proye cto_INICIO, Metros Cuadrados, avance:22186.1}}	{2444137/proye cto_INICIO, 2444137/proyec to_PROCESO, 2444137/proyec to_FIN, 2444137/proyec to_PROCESO, 2444137/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302444138	Proyecto de inversión	4,288,602	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288601.64, modificado:428792 2.54))	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 20	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400462	N	0	0	300,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:22186 .1, meta_modif icada:2218 6.1))	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523))	19-06-2024	16-09-2024	4,287,923	4,287,923	4,287,923	4,287,923	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-762-2024, contratista:PROY ECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4288601.64 , importe_modifica do:4288601.64))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22186.1) to_PROCESO, 2444138/proyec to_FIN, 2444138/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240302444140	Proyecto de inversión	3,535,293	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535292.9, modificado:353063 4.2))	Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 17	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura y Obra Pública	060002400465	N	0	0	300,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:22186 .1, meta_modif icada:2218 6.1))	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523))	07-05-2024	04-08-2024	3,530,634	3,530,634	3,530,634	3,530,634	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-520-2024, contratista:GRUP O CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3535292.9, importe_modifica do:3535292.9))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22186.1) to_PROCESO, 2444140/proyec to_INICIO, 2444140/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240302445097	Proyecto de inversión	6,935,403	{ffl: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6935403.26, modificado:693220 8.62))	CONSTRUCCION DE TERRAZA- COMEDOR, MURO- REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACIÓN CCT 14DPR2934V, UBICADA EN LA COLONIA IVPADA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-CON-09119	N	0	0	566	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0))	1	{geol: (cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 171,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:- 105.206622, lat:20.7157363))	10-07-2024	10-11-2024	6,932,209	6,932,209	6,932,209	6,932,209	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240302445099	Proyecto de inversión	1,992,401	{ffl: (ciclo_recurso:20 23, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992400.61, modificado:169091 8.37))	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DTV0559T, UBICADA EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COMA-09125	N	0	0	23	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0))	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:JUAREZ,,TOMAT LÁN,JALISCO, lon:- 105.39201, lat:20.01478))	10-07-2024	09-10-2024	1,690,918	1,690,918	1,690,918	1,690,918	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302445104	Proyecto de inversión	2,203,988	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203988.37, modificado:2203988.36)}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO Nº 1 EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14DPR27971, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COM-07142	N	0	0	134	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL, AYOTLÁN, JALISCO, lon:-102.3415277, lat:20.3949445)}	13-08-2024	12-11-2024	2,203,988	2,203,988	2,203,988	2,203,988	2,203,988	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302435504	Proyecto de inversión	93,128	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93128.0, modificado:93128.0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARIAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. - 317541	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	317541	S	59	50	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.64, meta_modificada:465.64)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLÁN - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 110 RANCHERÍA LAS MARIAS, 48962 LAS MARIAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLÁN LAS MARIAS Y CAMINO CUAUTITLÁN LAS MARIAS, CAMINO CU, lon:-104.22833836, lat:19.43028965)}	13-09-2024	30-09-2024	93,128	93,128	93,128	93,128	93,128	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO, monto:93128.0, importe_modificado:93128.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:465.64)}	(2435504/proyecto_PROCESO, 2435504/proyecto_FIN, 2435504/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302435605	Proyecto de inversión	40,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCECITAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. - 317965	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	317965	S	16	19	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLÁN - LAS CRUCECITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 150 RANCHERÍA LAS CRUCECITAS, 48962 CRUCECITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLÁN A LAS CRUCECITAS. Y CAMINO CUAUTITLÁN A LAS CRUCECITAS, lon:-104.19867063, lat:19.41961855)}	13-09-2024	30-09-2024	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0)}	(2435605/proyecto_PROCESO, 2435605/proyecto_FIN, 2435605/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302435658	Proyecto de inversión	815,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815000.01, modificado:815000.01)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECUÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO - 318196	14	Jalisco	122	Zapotitlán de Vadillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotitlán de Vadillo	318196	S	70	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0)}	1	{geol: (cve_municipio:122, localidad:38, direccion:PUEBLO EL TECUÁN, 49780 EL TECUÁN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y, ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL TECUÁN A LADO DE LA CAPILLA QUE SE TIENE EN LA COMUNIDAD., lon:-103.73817932, lat:19.47324858)}	01-02-2024	11-02-2024	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153504, contratista:, convocante:ZAPOTITLÁN DE VADILLO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:364.0)}	(2435658/proyecto_INICIO, 2435658/proyecto_PROCESO, 2435658/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302434927	Proyecto de inversión	100,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, BARRAGAN monto:100000.0, modificado:100000 .0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TELCRUCITO DE ABAJO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA JALISCO - 314581	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuatitlán de García Barragán	314581	S	32	46	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:500.0 , meta_modif icada:500. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - TELCRUCITO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 110 RANCHERIA TELCRUCITO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A TELCRUCITO Y CAMINO CUAUTITLAN A TELCRUCI, lon:-104.20083609, lat:19.39190603)}	13-09-2024	30-09-2024	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147092, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:100000.0, importe_modifica do:100000.0)}	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:500.0)}	{2434927/proye cto_PROCESO, 2434927/proyec to_FIN, 2434927/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302431872	Proyecto de inversión	273,600	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, BARRAGAN monto:273600.0, modificado:273600 .0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA JALISCO - 300280	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuatitlán de García Barragán	300280	S	191	201	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1368. 0, meta_modif icada:1368 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 26 + 500 RANCHERIA AYOTITLAN, 48962 AYOTITLAN, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A AYOTITLAN Y CAMINO CUAUTITLAN A AYOTITLAN, CAMINO CUA, lon:- 104.18423906, lat:19.47036267)}	13-09-2024	30-09-2024	273,600	273,600	273,600	273,600	273,600	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147086, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:273600.0, importe_modifica do:273600.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1368.0)}	{2431872/proye cto_FIN, 2431872/proyec to_PROCESO, 2431872/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302443244	Proyecto de inversión	22,855,975	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.285597471 E7, modificado:2.2854 8203E7)}	Construcción de Hospital en el municipio de Tonatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400391	N	0	0	120,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:12326 .0, meta_modif icada:1232 6.0)}	1	{geol: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 31, Las Primaveras, 48450 Tonatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462)}	15-05-2024	31-10-2024	22,854,820	22,854,820	22,854,820	22,854,820	22,854,820	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB-LP-384-2024, contratista:TEKT ON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.95559747 1E7, importe_modifica do:2.285597471E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12326.0)}	{2443244/proye cto_INICIO, 2443244/proyec to_PROCESO, 2443244/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302443268	Proyecto de inversión	6,103,110	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6103109.9, modificado:610201 1.61)}	Construcción del Módulo B2 del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 23	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública	060002400398	N	0	0	540,000	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:45630 .65, meta_modif icada:4563 0.65)}	1	{geol: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:- 103.224512, lat:20.563558)}	19-06-2024	16-09-2024	6,102,012	6,102,012	6,102,012	6,102,012	6,102,012	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: SIOP-E-SMA-OB- CSS-769-2024, contratista:PROM OTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V., convocante:Secre taria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6103109.9, importe_modifica do:6103109.9)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:45630.65 2443268/proye cto_INICIO, 2443268/proyec to_PROCESO, 2443268/proyec to_FIN)}	{2443268/proye cto_INICIO, 2443268/proyec to_PROCESO, 2443268/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302434563	Proyecto de inversión	86,400	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:86400.0, modificado:86400.0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑADAS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 313192	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	313192	S	53	57	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 450 RANCHERIA LAS CAÑADAS, 48962 LAS CAÑADAS, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A LAS CAÑADAS Y CAMINO CUAUTITLAN A LAS CAÑADAS, , lon:-104.20955084, lat:19.47395676)}	12-09-2024	30-09-2024	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147089, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:86400.0, importe_modificado:86400.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:432.0)}	{2434563/proyecto_INICIO, 2434563/proyecto_FIN, 2434563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402490537	Proyecto de inversión	945,395	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:945395.45, modificado:945395.45)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 444655	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	444655	S	25	30	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:233.72, meta_modificada:233.72)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LABOR DE GUADALUPE, 46455 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LA LABOR DE GUA, lon:-104.0156357, lat:21.02704583)}	15-12-2024	30-12-2024	945,395	945,395	945,395	945,395	945,395	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-14/2024/AD, contratista:PRES ALX S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:945395.45, importe_modificado:945395.45)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:233.72)}	{2490537/proyecto_INICIO, 2490537/proyecto_FIN, 2490537/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402491254	Proyecto de inversión	426,876	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:426875.55, modificado:426875.55)}	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DOMICILIARIAS EN EL BARRIO ALTO AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE LOS MICHEL DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 445835	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	445835	S	15	25	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:529.0, meta_modificada:529.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:46, direccion:BRECHA TRAMO INGRESO A LOS MICHEL - LOS MICHEL MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 500 RANCHERIA MICHEL, 46463 MICHEL, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS MICHEL Y CALLE CONOCIDO LOS MICHEL, CALLE CONOSIDO LOS MICHEL , lon:-104.14661384, lat:21.13745233)}	12-12-2024	30-12-2024	426,876	426,876	426,876	426,876	426,876	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-18/2024/AD, contratista:INFR AESTRUCTURA IMAGEN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:426875.55, importe_modificado:426875.55)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:529.0)}	{2491254/proyecto_FIN, 2491254/proyecto_PROCESO, 2491254/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402485028	Proyecto de inversión	205,904	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:205904.03, modificado:205904.03)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 433934	14	Jalisco	115	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Villa Guerrero	433934	S	94	80	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ CIUDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE ZARAGOZA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SE LOCALIZA FRENTE A LA PLAZA DE LA MUJER EN LA 2, lon:-103.59250208, lat:21.98171979)}	28-11-2024	15-12-2024	205,904	205,904	205,904	205,904	205,904	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 154856, contratista:, convocante:Villa Guerrero, monto:205904.03, importe_modificado:205904.03)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{2485028/proyecto_INICIO, 2485028/proyecto_FIN, 2485028/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMEFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402492091	Proyecto de inversión	3,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2493915.33)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DEL FRACCIONAMIENT O CIMAS DEL SOL AL COLECTOR TIAJOMULCO II, TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TIAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 410625	14	Jalisco	097	Tiajomico de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	410625	S	2,030	2,017	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:393.0 , meta_modif icada:393.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:823, direccion:CALLE DEL ALMENDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL, 45640 CIMA DEL SOL (FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL), TIAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ASPE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO LOMAS DE TEJEDA LA PARTE A INTERVENIR VA, lon:-103.41784304, lat:20.46843937)}	01-12-2024	31-12-2024	2,493,915	2,493,915	2,493,915	2,493,915	2,493,915	{cttol: (tipo obra:Obra, numero contrato: DGOP-AP-MUN-R33-AD-172-24, contratista:PROC OURZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TIAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2493915.35 , importe modifica do:2493915.35)}	{metal: (unidad _medida: Metros lineales, avance:393.0)}	(2492091/proye cto_PROCESO, 2492091/proyec to_INICIO, 2492091/proyec to_FIN, 2492091/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402493610	Proyecto de inversión	1,971,411	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1971410.63, modificado:1971410.63)}	CONSTRUCCION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS POTREROS, MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO - 450106	14	Jalisco	031	Chimaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chimaltitán	450106	S	127	110	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1080.0, meta_modif icada:1080.0)}	1	{geol: (cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEPIZUAC, 46330 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , LLEGANDO AL PUEBLO TE DIRIGES POR LA PRINCIPAL Y EN CALLE ECHEVERRIA GIRAS A LA IZQUIERDA A 3 CUADRAS HACIA LA DERECHA LLE, lon:-103.59924033, lat:21.70457142)}	12-08-2024	26-09-2024	1,971,411	1,971,411	1,971,411	1,971,411	1,971,411	{ettol: (tipo obra:Obra, numero contrato: Ob/chim/0324, contratista:Cons ultoria Integral RTN SA de CV., convocante:Chima ltitan, monto:1971410.63 , importe modifica do:1971410.63)}	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:1080.0)}	(2493610/proye cto_INICIO, 2493610/proyec to_FIN, 2493610/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402490191	Proyecto de inversión	742,728	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:742727.5, modificado:742727.5)}	REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE MAESTROS, LOCALIDAD DE TEPIZUAC - 444110	14	Jalisco	031	Chimaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chimaltitán	444110	S	263	277	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:105.0 , meta_modif icada:105.0)}	1	{geol: (cve_municipio:31, localidad:69, direccion:CALLE MAESTROS PUEBLO TEPIZUAC, 46330 JALISCO ENTRE Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.63767663, lat:21.62285936)}	12-08-2024	23-09-2024	742,728	742,728	742,728	742,728	742,728	{cttol: (tipo obra:Obra, numero contrato: Ob/chim/0624, contratista:Cons ultoria Integral RTN SA de CV., convocante:Chima ltitan, monto:742727.5, importe modifica do:742727.5)}	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:105.0)}	(2490191/proye cto_INICIO, 2490191/proyec to_FIN, 2490191/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402490204	Proyecto de inversión	1,838,900	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1838899.61, modificado:1838899.61)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MAESTROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIZUAC MUNICIPIO DE CHIMALTITAN - 444151	14	Jalisco	031	Chimaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Chimaltitán	444151	S	263	277	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1050.0, meta_modif icada:1050.0)}	1	{geol: (cve_municipio:31, localidad:69, direccion:CALLE MAESTROS PUEBLO TEPIZUAC, 46330 JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA A 3 CUADRAS POR LA CALLE PRINCIPAL A MANO DERECHA COMENZANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-103.63763506, lat:21.62265918)}	16-07-2024	23-09-2024	1,838,900	1,838,900	1,838,900	1,838,900	1,838,900	{cttol: (tipo obra:Obra, numero contrato: Ob/chim/0824, contratista:Cons ultoria Integral RTN SA de CV., convocante:Chima ltitan, monto:1838899.61 , importe modifica do:1838899.61)}	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:1050.0)}	(2490204/proye cto_INICIO, 2490204/proyec to_PROCESO, 2490204/proyec to_FIN, 2490204/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																						
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																						
DETALLE DEL PROYECTO																																						
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION		
2025	2	JAL240402492287	Proyecto de inversión	282,556	{ffl: (ciclo_recurso:20 CONSTRUCCION 24, ramo:33, DE modalidad:1, ALCANTARILLA prog_pres:4, EN LA tipo_recurso:FEDE LOCALIDAD DE RALES TIERRAS (APORTACIONES, BLANCAS EN EL SUBSIDIOS Y MUNICIPIO DE CONVENIOS), CUAUTITLAN DE prog_estatal_mun: GARCIA FAIS municipal, BARRAGAN monto:282555.73, JALISCO. - modificado:282555 .73)}		14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	411157	S	65	71	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:12.0, meta_modif icada:12.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO AYOTITLAN - TIERRAS BLANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CARRETERA AYOTITLAN A TIERRAS BLANCAS Y CAMINO AYOTITLAN A, lon:- 104.17392178, lat:19.49691407)}	30-11-2024	30-12-2024	282,556	282,556	282,556	282,556	282,556	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149839, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:282555.73, importe_modifica do:282555.73)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:12.0)}	{2492287/proye cto_INICIO, 2492287/proyec to_PROCESO, 2492287/proyec to_FIN, 2492287/proyec to_INICIO, 2492287/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240402486780	Proyecto de inversión	193,009	{ffl: (ciclo_recurso:20 CONSTRUCCIÓN 24, ramo:33, DE CISTERNA DE modalidad:1, 300,000.00 prog_pres:4, LITROS EN LA tipo_recurso:FEDE LOCALIDAD DE RALES LA CROIX E (APORTACIONES, INSTALACIÓN EN SUBSIDIOS Y EL KILOMETRO CONVENIOS), 46 DE LA prog_estatal_mun: CARRETERA EL FAIS municipal, GRULLO A monto:193009.37, CIUDAD GUZMAN - modificado:193009 .37)}		14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	438249	S	211	184	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:289.0 , meta_modif icada:289. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:13, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 49728 TRAMO LA CROIX - LA CROIX KILÓMETRO 46 + 00 PUEBLO LA CROIX, 49728 LA ESTANCIA, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ESTARA UBICADA EN EL KILOMETRO 46 DE LA CARRETERA, lon:-103.84834492, lat:19.70585457)}	15-12-2024	30-12-2024	193,009	193,009	193,009	193,009	193,009	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155738, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:193009.37, importe_modifica do:193009.37)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:289.0)}	{2486780/proye cto_INICIO, 2486780/proyec to_PROCESO, 2486780/proyec to_FIN, 2486780/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240402491861	Proyecto de inversión	2,079,129	{ffl: (ciclo_recurso:20 PRIMERA ETAPA DE 24, ramo:33, CONSTRUCCIÓN modalidad:1, DE EMPEDRADO prog_pres:4, AHOGADO Y tipo_recurso:FEDE HUELLA DE RALES RODAMIENTO (APORTACIONES, ESTAMPADO EN SUBSIDIOS Y CALLE VICENTE CONVENIOS), GUERRERO Y prog_estatal_mun: EN LA FAIS municipal, LOCALIDAD DE monto:2079128.8, TUXPAN DE modificado:207912 BOLAÑOS 8.8)}		14	Jalisco	019	Bolaños	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Bolaños	410145	S	690	665	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1560. 0, meta_modif icada:1560 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:19, localidad:109, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TUXPAN DE BOLAÑOS, 46152 TUXPAN DE BOLAÑOS, BOLAÑOS JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL DOMO DE TUXPAN SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL HASTA DONDE TOPA Y GIRAS A MANO IZ, lon:- 104.01356733, lat:21.87429679)}	05-11-2024	30-12-2024	2,079,129	2,079,129	2,079,129	2,079,129	2,079,129	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 0P-BOLAÑOS-01- 2024, contratista:CALV INE MAGNO OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE BOLAÑOS, monto:2079128.8, importe_modifica do:2079128.8)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1560.0)}	{2491861/proye cto_FIN, 2491861/proyec to_PROCESO, 2491861/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	2	JAL240402488195	Proyecto de inversión	349,610	{ffl: (ciclo_recurso:20 REHABILITACION 24, ramo:33, DEL CAMINO DE modalidad:1, SEHUAYA LAS prog_pres:4, TABLAS A PEÑA tipo_recurso:FEDE BLANCA EN EL RALES MUNICIPIO DE (APORTACIONES, CUAUTITLAN DE SUBSIDIOS Y GARCIA CONVENIOS), BARRAGAN JAL. - prog_estatal_mun: 440626 FAIS municipal, monto:349610.01, modificado:349610 .01)}		14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	440626	S	221	244	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:42666 .0, meta_modif icada:4266 6.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SEHUAYA - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SEHUAYA A PEÑA BLANCA Y CAMINO SEHUAYA A PEÑA BLANCA, CAMINO SEHUAYA A , lon:- 104.30343034, lat:19.31440075)}	08-12-2024	31-12-2024	349,610	349,610	349,610	349,610	349,610	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149862, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:349610.01, importe_modifica do:349610.01)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:42666.0)}	{2488195/proye cto_INICIO, 2488195/proyec to_PROCESO, 2488195/proyec to_FIN, 2488195/proyec to_PROCESO, 2488195/proyec to_FIN, 2488195/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402484981	Proyecto de inversión	229,520	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:229520.0, modificado:229520.0)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SAN GABRIEL EL CARPINTERO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO - 433848	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	433848	S	91	73	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:505.85, meta_modificada:505.85)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO SAN GABRIEL - EL CARPINTERO MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 4 PUEBLO EL CARPINTERO, 49700 EL DIVISADERO, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA SE UBICARA A 4 KILOMETROS AL ESTE DE LA COMUNIDAD D, lon:-103.72863594, lat:19.72929116)}	15-12-2024	30-12-2024	229,520	229,520	229,520	229,520	229,520	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155708, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:229520.0, importe_modificado:229520.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:505.85)}	{2484981/proyecto_INICIO, 2484981/proyecto_PROCESO, 2484981/proyecto_FIN, 2484981/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL240402485074	Proyecto de inversión	259,355	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:259355.4, modificado:259355.4)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO A JUANACATIC EN VILLA GUERRERO JALISCO, - 434039	14	Jalisco	115	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Villa Guerrero	434039	S	22	18	0	{metal: (unidad medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0)}	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A JUANACATIC, 46114 GUERRERO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A JUANACATIC Y CAMINO CAMINO A JUANACATIC, CAMINO CAMINO A JUANACATIC LA CALLE A INTERVENIR ENCUENTRA A 3.9 KILOMETROS EN DIR, lon:-103.59439186, lat:22.02015349)}	28-11-2024	15-12-2024	259,355	259,355	259,355	259,355	259,355	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 154855, contratista:, convocante:Villa Guerrero, monto:259355.4, importe_modificado:259355.4)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:2860.0)}	{2485074/proyecto_INICIO, 2485074/proyecto_PROCESO, 2485074/proyecto_FIN, 2485074/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402493997	Proyecto de inversión	431,035	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:431034.97, modificado:431034.97)}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 450723	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	450723	S	315	285	0	{metal: (unidad medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JULIAN MEDINA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALIS, lon:-104.05197116, lat:21.05904391)}	10-12-2024	31-12-2024	431,035	431,035	431,035	431,035	431,035	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-17/2024/AD, contratista:CONS TRUCTORA TAHDHIB S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:465142.58, importe_modificado:465142.58)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{2493997/proyecto_INICIO, 2493997/proyecto_FIN, 2493997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402494085	Proyecto de inversión	898,963	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:898962.88, modificado:898962.88)}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TEQUILA MÓDULO CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 450896	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	450896	S	150	120	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VALERIANO PARTIDA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO DE LA MORA Y CARRETERA ENTRONQUE HOSTO - MESA DE FLORES, CARRETERA HOSTO - MESA DE FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-104.0565307, lat:21.05628217)}	15-12-2024	31-12-2024	898,963	898,963	898,963	898,963	898,963	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-16/2024/AD, contratista:MONR ITEDAG S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:898962.88, importe_modificado:898962.88)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0)}	{2494085/proyecto_PROCESO, 2494085/proyecto_INICIO, 2494085/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402491025	Proyecto de inversión	1,083,644	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1083643.56, modificado:108364 3.56)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALDERA RUBIO EN LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O JALISCO - 445475	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	445475	S	45	35	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:325.1 2, meta_modif icada:325. 12)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:48, direccion:CALLE CALDERA RUBIO RANCHERIA LA MONTAÑA, 46463 LA MONTAÑA, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA MONTAÑA Y BRECHA CAMINO A TALIXTACA, BRECHA CARRETERA A MICHEL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:- 104.14351352, lat:21.09431933)}	15-12-2024	30-12-2024	1,083,644	1,083,644	1,083,644	1,083,644	1,083,644	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 15/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1083643.56 , importe_modifica do:1083643.56)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:325.12)}	{2491025/proye cto_INICIO, 2491025/proyec to_FIN, 2491025/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517310	Proyecto de inversión	2,726,979	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726978.96, modificado:272697 8.96)}	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO I GUTIÉRREZ CCT 14EPRO309N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REF-05683	N	0	0	195	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0 , meta_modif icada:100. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. LA PAZ # 1225,,GUADALAJARA,JALIS CO, lon:-103.354151, lat:20.66931)}	08-11-2024	15-11-2024	2,726,979	2,726,979	2,726,979	2,726,979	2,726,979	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402490265	Proyecto de inversión	1,226,066	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1226065.86, modificado:122606 5.86)}	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN CABECERA MUNICIPAL DE CHIMALTITAN JALISCO. - 444258	14	Jalisco	031	Chimaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chimaltitán	444258	S	309	300	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CHIMALTITÁN, 46300 CHIMALTITÁN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , ENTRANDO AL PUEBLO POR LA CALLE PRINCIAL EN LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA QUE ES LA MORELOS SIGUES TODO DERECHO Y LLEGAS A LA UNIDAD DEP, lon:-103.77724885, lat:21.78012287)}	22-02-2024	06-05-2024	1,226,066	1,226,066	1,226,066	1,226,066	1,226,066	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: Ob/chim/1224, contratista:Cons ultoria Integral RTN SA de CV., convocante:Chima ltitan, monto:1226065.86 , importe_modifica do:1226065.86)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{2490265/proye cto_INICIO, 2490265/proyec to_FIN, 2490265/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402495158	Proyecto de inversión	221,971	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:221970.65, modificado:221970 417989 .65)}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN AL LOCALIDAD DE TELCRUCITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 417989	14	Jalisco	027	Cuautilán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautilán de García Barragán	417989	S	24	46	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:6.15, meta_modif icada:6.15)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - TELCRUCITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA TELCRUCITO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A TELCRUCITO Y CAMINO LAS MARIAS A TELCRUCITO, CAMINO , lon:- 104.20082027, lat:19.39189121)}	01-12-2024	30-12-2024	221,971	221,971	221,971	221,971	221,971	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149842, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:221970.65, importe_modifica do:221970.65)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:6.15)}	{2495158/proye cto_INICIO, 2495158/proyec to_PROCESO, 2495158/proyec to_FIN, 2495158/proyec to_INICIO, 2495158/proyec to_PROCESO, 2495158/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102520860	Proyecto de inversión	182,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182317.5}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCIÓN EN COLONIA CENTRO, EN CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, MUNICIPIO DE JALISCO.	14	Jalisco	006	Amea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amea	2.41E+12	S	100	150	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geol: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.043782, lat:20.54592}}	07-04-2025	21-04-2025	182,318	182,318	182,318	182,318	182,318	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DIOP_RV/AD_001-2025, contratista:CONS TRUCTORA INOPARK S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE AMECA, monto:182500.0, importe_modificado:182500.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2520860/proyecto_PROCESO, 2520860/proyecto_INICIO, 2520860/proyecto_PROCESO, 2520860/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102520861	Proyecto de inversión	85,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84915.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOMINGO VELÁZQUEZ, ENTRE CALLE LOS AGAVES Y ANA ROSA VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.	14	Jalisco	008	Arandas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Arandas	2.41E+12	N	0	0	6	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geol: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMINGO VELAZQUEZ, lon:-102.340286, lat:20.721594}}	13-05-2025	19-05-2025	84,915	84,915	84,915	84,915	84,915	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: OP-15/2025, contratista:CONS TRUCTORALISA S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE ARANDAS, monto:85000.0, importe_modificado:84915.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:118.0}}	{2520861/proyecto_INICIO, 2520861/proyecto_PROCESO, 2520861/proyecto_FIN, 2520861/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102520862	Proyecto de inversión	32,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}}	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE ABASOLO, ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y GALEANA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO.	14	Jalisco	017	Ayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ayutla	2.41E+12	N	0	0	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}}	1	{geol: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Abasolo entre las calles Allende y Galeana, lon:-104.350362, lat:20.13052}}	01-03-2025	31-07-2025	32,468	32,468	32,468	32,468	32,468	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 154404, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE AYUTLA, monto:32467.5, importe_modificado:32467.5}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32.5}}	{2520862/proyecto_INICIO, 2520862/proyecto_PROCESO, 2520862/proyecto_FIN, 2520862/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102520863	Proyecto de inversión	72,500	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72427.5}}	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE SAN DIEGO, ENTRE LAS CALLES RAFAEL MÉNDEZ MORENO Y LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO.	14	Jalisco	024	Cocula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cocula	2.41E+12	S	700	500	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geol: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:calle san diego , lon:-103.823269, lat:20.357518}}	01-03-2025	31-07-2025	72,428	72,428	72,428	72,428	72,428	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 154308, contratista: convocante:Munic ipio de Cocula Jalisco , monto:72500.0, importe_modificado:72500.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{2520863/proyecto_INICIO, 2520863/proyecto_PROCESO, 2520863/proyecto_FIN, 2520863/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250102520872	Proyecto de inversión	117,500	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117500.0, modificado:117382.5}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE NÁPOLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO.	14	Jalisco	091	Teocaltiche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Teocaltiche	2.41E+12	S	146	114	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.5}, meta_modificada:155.5}}	2	{geol: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra, Col. Juárez, C.P. 47200 Teocaltiche, Jalisco. , lon:-102.575638, lat:21.431201}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra, Col. Juárez, C.P. 47200 Teocaltiche, Jalisco. , lon:-102.575802, lat:21.431167}}}	01-03-2025	31-07-2025	117,383	117,383	117,383	117,383	117,383	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153997, contratista:convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco, monto:117382.5, importe_modificado:117382.5}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.5}}	{2520872/proyecto_FIN, 2520872/proyecto_PROCESO, 2520872/proyecto_FIN, 2520872/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250102520874	Proyecto de inversión	75,000	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE JORGE NEGRETTE ENTRE PEDRO INFANTE Y GERMÁN VALDEZ EN LA COLONIA JARDINES DE TOTOTLÁN, JALISCO.	14	Jalisco	105	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlán	2.41E+12	N	0	0	13,809	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0}, meta_modificada:120.0}}	1	{geol: {cve_municipio:105, localidad:231, direccion:CALLE JORGE NEGRETTE, lon:-102.789075, lat:20.530703}}}	01-03-2025	31-07-2025	74,925	74,925	74,925	74,925	74,925	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154098, contratista:convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{2520874/proyecto_INICIO, 2520874/proyecto_PROCESO, 2520874/proyecto_FIN, 2520874/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517290	Proyecto de inversión	3,281,289	{ffi: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281289.4, modificado:3251951.45}}	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO B, MURO REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3632G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-COM-09532	N	0	0	121	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:RIO BRAVO S/N, LOS COLOMOS, AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO, lon:-104.3539821, lat:19.756}}	17-03-2024	10-11-2024	3,251,951	3,251,951	3,251,951	3,251,951	3,251,951	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517302	Proyecto de inversión	348,000	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}}	INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL EMSAD 68 CCT 14EMS0068H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE TEPONAHUXTLAN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	MSUP-SE-08881	N	0	0	147	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0}, meta_modificada:100.0}}	1	{geol: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUXTLAN, CONOCIDA MEZQUITIC, JALISCO, lon:-104.06220206, lat:22.08202157}}}	16-10-2024	06-11-2024	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402481601	Proyecto de inversión	235,830	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:235830.0, modificado:235830.0)}	REHABILITACIÓN DE CAMNO SACA COSECHAS CARRETERA EL GRULLO , CIUDAD GUZMAN A LA COMUNIDAD DEL IZOTE, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO - 427596	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	427596	S	95	60	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:519.88, meta_modif icada:519.88)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA EL GRULLO CD. GUZMAN - EL IZOTE MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 70 + 500 PUEBLO EL IZOTE, 49744 EL IZOTE, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, lon:-103.64106463, lat:19.62953902)}	01-12-2024	15-12-2024	235,830	235,830	235,830	235,830	235,830	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155706, contratista:, convocante:DAVID GARCIA, monto:235830.0, importe_modifica do:235830.0)}	{metal: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:519.88)}	{2481601/proye cto_INICIO, 2481601/proyec to_PROCESO, 2481601/proyec to_INICIO, 2481601/proyec to_FIN, 2481601/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402482482	Proyecto de inversión	209,952	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:209951.81, modificado:209951.81)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 429156	14	Jalisco	115	Villa Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Villa Guerrero	429156	S	82	70	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MATAMOROS, CALLE REPUBLICA LA INSTITUCIÓN SE LOCALIZA FRENTE A LA PLAZA DE LA MUJER EN LA ZONA , lon:-103.59353533, lat:21.98186473)}	27-11-2024	15-12-2024	209,952	209,952	209,952	209,952	209,952	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 154857, contratista:, convocante:Villa Guerrero, monto:209951.81, importe_modifica do:209951.81)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)}	{2482482/proye cto_INICIO, 2482482/proyec to_FIN, 2482482/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402517300	Proyecto de inversión	2,473,598	{ffl: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473597.69, modificado:2473597.58)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y ANDADORES DE LIGA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN CCT 14USU0220M, CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	SUP-CON-09276	N	0	0	4,480	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0, meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5, TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7823684, lat:20.84765596)}	25-10-2024	10-11-2024	2,473,598	2,473,598	2,473,598	2,473,598	2,473,598	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402517306	Proyecto de inversión	3,280,734	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280734.36, modificado:3280734.36)}	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR CIPRIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, CCT 14DJN0133Z, UBICADO EN LA COLONIA MEZQUITAN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	BAS-REH-09527	N	0	0	97	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:100.0, meta_modif icada:100.0)}	1	{geol: (cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GREGORIO DAVILA # 1081,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.360886, lat:20.690467)}	01-11-2024	05-12-2024	3,280,734	3,280,734	3,280,734	3,280,734	3,280,734	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402480696	Proyecto de inversión	95,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:95000.0, modificado:95000. 0)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y REHABILITACIÓN DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE EN LA LOCALIDAD PUERTO DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 425941	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	425941	S	10	8	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:33.15 , meta_modif icada:33.1 5)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:126, direccion:PUEBLO PUERTO DE LA ESTACADA, 49744 PUERTO EL FLORIPONDIO, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , COMO REFERENCIA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y REHABILITACIÓN DE MUROS EN ESCUELA DEL PUERTO DE LA ESTACADA SE UBICARA A 700 METROS A, lon:-103.61841097, lat:19.64802552)}	01-12-2024	30-12-2024	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155705, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:95000.0, importe_modifica do:95000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.15)}	(2480696/proye cto_INICIO, 2480696/proyec to_PROCESO, 2480696/proyec to_FIN, 2480696/proyec to_INICIO, 2480696/proyec to_PROCESO, 2480696/proyec to_FIN, 2480696/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402480139	Proyecto de inversión	229,634	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:229633.6, modificado:229633 .6)}	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS CUZALAPA, LA COFRADIA, LA PAREJA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 424927	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	424927	S	73	80	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:28000 .0, meta_modif icada:2800 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO LA PAREJA - CUZALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 LA PAREJA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA PAREJA A CUZALAPA Y CAMINO LA PAREJA A CUZALAPA, CAMINO LA PAREJA A , lon:-104.28745701, lat:19.52837249)}	05-11-2024	31-12-2024	229,634	229,634	229,634	229,634	229,634	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149850, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:229633.6, importe_modifica do:229633.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28000.0) } 2480139/proyec to_INICIO, 2480139/proyec to_PROCESO, 2480139/proyec to_FIN, 2480139/proyec to_PROCESO}	(2480139/proye cto_FIN, 2480139/proyec to_INICIO, 2480139/proyec to_PROCESO, 2480139/proyec to_FIN, 2480139/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202542345	Adquisición	10,935,209	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093520864 E7, modificado:1.0935 20864E7)}	ADQUISICION DE 185 COMPUTADORAS LAPTOP MARCA HP, 109 LAPTOPS HP, 152 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	14	Jalisco	120	Zapopan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Comisaria General de Seguridad Pública	CO-0350/2025	N	0	0	446	{metal: (unidad_me dida:Compu tadoras, meta:446.0 , meta_modif icada:446. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:- 103.38528, lat:20.72885)}	18-03-2025	30-05-2025	10,935,209	10,935,209	10,935,209	10,935,209	10,935,209	{cttol: (tipo_obra:Adqui siciones, numero_contrato: CO-0350/2025, contratista:COMP UCAD, SA DE CV, convocante:Munic ipio de Zapopan, Jalisco, monto:1.09352086 4E7, importe_modifica do:1.093520864E7)}	{metal: (unidad_medida: Computadoras, avance:446.0)}	(2542345/proye cto_INICIO, 2542345/proyec to_FIN, 2542345/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543984	Adquisición	204,572	{fpl: (ciclo_recurso:20 17, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204571.8, modificado:204571 .8)}	ADQUISICION 1 EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN TONALÁ, JALISCO CCT 14DPR2577X Y LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2017-LPL00441-0004/2025	N	0	0	631	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:61.0, meta_modif icada:61.0)}	1	{geol: (cve_municipio:124, localidad:246, direccion:Carretera Libre A Tototlán No. 50, lon:-102.995811, lat:20.6181779), geo2: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 278, Tonalá, Jalisco, lon:- 103.2393547, lat:20.6304119)}	01-04-2025	30-05-2025	204,572	204,572	204,572	204,572	204,572	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:61.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIJADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543991	Adquisición	888,026	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888026.4, modificado:888026.4}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA HEROE DE NACOZARI UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO CCT 14DPR0329BY LA ESCUELA PRIMARIA IXCA PATIAS UBICADA	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB17-18-1P100441-0006/2025	N	0	0	545	{metal: {unidad medida:Mobiliario y equipo, meta:457.0}, meta_modificada:457.0}}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Fresno 1852, Del Fresno, lon:-103.3686215, lat:20.6565906}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle San Ignacio 2696, La Esperanza (La Federacha), lon:-103.3093982, lat:20.7065243}}	01-04-2025	30-05-2025	888,026	888,026	888,026	888,026	888,026	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:457.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543503	Proyecto de inversión	2,134,893	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2134892.74, modificado:2134892.74}}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - CRUCERO DE CUATRO CAMINOS - SAN MIGUEL HUAIXTITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAIXTITA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA. - 1472	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	1472	S	301	263	0	{metal: {unidad medida:Metros lineales, meta:32939.0, meta_modificada:32939.0}}	1	{geol: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:Camino / Terraceria Crucero de Cuatro Caminos - San Miguel Huaixtita 12 287 46070 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL HUAIXTITA), MEZQUITTIC Los trabajos iniciales de la obra parten del Crucero de Cuatro Caminos con dirección a San Miguel Huaix, lon:-104.3216833, lat:22.0706194}}	03-02-2025	25-02-2025	2,134,893	2,134,893	2,134,893	2,134,893	2,134,893	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMM2-OP/002/2025, contratista:ANAM ARIA HARO DELGADO, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITTIC JALISCO, monto:2134892.74, importe_modificado:2134892.74}}	{metal: {unidad_medida: (2543503/proyecto_INICIO, 2543503/proyecto_FIN, avance:32939.0} to_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539635	Proyecto de inversión	2,599,996	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2599995.7, modificado:2599995.7}}	REHABILITACION DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN EN CUQUIO JALISCO - 33465	14	Jalisco	029	Cuquio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuquio	33465	S	550	450	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:6780.0, meta_modificada:6780.0}}	1	{geol: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CAÑADA DE ANOTA - JUCHITLAN 7 900 45480 JUCHITLAN, CUQUIO SE ENCUENTRA EL INICIO AL ENTRAR A LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN ENTRE LA CALLE SINALOA Y LA CALLE JUCHITLAN, PASANDO EL PUENTE QUE SE ENC, lon:-103.04958991, lat:21.03988895}}	16-06-2025	25-07-2025	2,599,996	2,599,996	2,599,996	2,599,996	2,599,996	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155748, contratista:, convocante:MCJ85 0101MT5, monto:2599995.7, importe_modificado:2599995.7}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6780.0}} to_INICIO, 2539635/proyecto_FIN, 2539635/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202539636	Proyecto de inversión	372,490	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:372490.45, modificado:372490.45}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN VIALIDAD PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN EN CUQUIO, JALISCO - 17370	14	Jalisco	029	Cuquio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuquio	17370	S	225	235	0	{metal: {unidad medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geol: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:Carretera libre pavimentada municipal JUCHITLAN - SAN JOSE DE LOS MOLINA 0 100 45480 JUCHITLAN, CUQUIO se encuentra por la carretera que de la localidad de Juchitlan a la Localidad de San Jose de los Molina en el Kilometro 0+100 p, lon:-103.05502138, lat:21.04259008}}	26-05-2025	27-06-2025	372,490	372,490	372,490	372,490	372,490	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 155747, contratista:, convocante:MCJ85 0101MT5, monto:372490.45, importe_modificado:372490.45}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0}} to_INICIO, 2539636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202539692	Proyecto de inversión	385,650	{ffl: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:385650.0, modificado:385650.0}}	REHABILITACION DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE PIPILA E ING. PEDRO OROZCO, EN SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO - 30722	14	Jalisco	125	San Ignacio Cerro Gordo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Ignacio Cerro Gordo	30722	S	21	21	0	{metal: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia SAN JOSÉ 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE Calle PIPILA Y Calle ING. PEDRO OROZCO Calle INDEPENDENCIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES PIPILA E ING. PEDRO OROZCO EN LA COLO, lon:-102.5347832, lat:20.74799634}}	09-06-2025	20-06-2025	385,650	385,650	385,650	385,650	385,650	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: SICGAGUAYDRENAJE 16DESEPTIEMBRE, contratista:DESA RROLLADORA EN INNOVACIÓN MILAIRE, S.A. DE C.V., convocado:MUNIC IPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:385650.0, importe_modifica do:385650.0}}	{metal: {unidad_medida: Metros lineales, avance:63.0}}	{2539692/proyec to_INICIO, 2539692/proyec to_FIN, 2539692/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543218	Adquisición	938,488	{ffl: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938487.56, modificado:938487.56}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN TONALÁ, JALISCO CCT 14DPR2577X	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2016-LPL00441-0003/2025	N	0	0	431	{metal: {unidad_medida:Mobil iario y equipo, meta:508.0, meta_modif icada:508.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:OBREGON # 278,BENITO JUAREZ, TONALÁ, JALISCO, lon:-103.2395549, lat:20.6303482}}	01-04-2025	30-05-2025	938,488	938,488	938,488	938,488	938,488	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:508.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543219	Adquisición	619,339	{ffl: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619339.08, modificado:619339.08}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN TONALÁ, JALISCO CCT 14DPR3743L	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2017-LPL00441-0005/2025	N	0	0	178	{metal: {unidad_medida:Mobil iario y equipo, meta:351.0, meta_modif icada:351.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. LAS TORRES # 65,NUEVO, TONALÁ, JALISCO, lon:-103.274473, lat:20.619475}}	01-04-2025	30-05-2025	619,339	619,339	619,339	619,339	619,339	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:351.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543220	Adquisición	450,133	{ffl: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450133.36, modificado:450133.36}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA IXCA FARIAS UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO CCT 14EPR0940R	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB17-18-LPL00441-0007/2025	N	0	0	269	{metal: {unidad_medida:Mobil iario y equipo, meta:247.0, meta_modif icada:247.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN IGNACIO # 2696, ESPERANZA, GUADALAJ ARA, JALISCO, lon:-103.307503, lat:20.7072161}}	01-04-2025	30-05-2025	450,133	450,133	450,133	450,133	450,133	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:247.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202543221	Adquisición	495,006	{ffl: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALE (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495005.64, modificado:495005.64}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN ZAPOPAN, JALISCO CCT 14DPR1359C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2021-LPL00442-0014/2025	N	0	0	230	{metal: {unidad_medida:Mobil iario y equipo, meta:229.0, meta_modif icada:229.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANJA LUCIA # 711,TEPEYAC, ZAPOPAN, JAL ISCO, lon:-103.38322, lat:20.72667}}	01-04-2025	30-05-2025	495,006	495,006	495,006	495,006	495,006	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:229.0}}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIADO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543222	Adquisición	234,256	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234256.2, modificado:234256.2}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA IXCA FARIAS UBICADA EN GUADALAJARA, JALISCO CCT 14EPR0940R	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2021-LFI00442-0015/2025	N	0	0	269	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:65.0, meta_modif icada:65.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SAN IGNACIO # 2696,ESPERANZA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.307503, lat:20.7072161}}	01-04-2025	30-05-2025	234,256	234,256	234,256	234,256	234,256	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:65.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543223	Adquisición	153,473	{ffi: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153472.64, modificado:153472.64}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HUIZAR MARTINEZ UBICADA EN TECOLOTLÁN, JALISCO CCT 14DPR4053P	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2021-LFI00442-0016/2025	N	0	0	179	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:16.0, meta_modif icada:16.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA OTE # 360,,TECOLOTLÁN, JALISCO , lon:-104.0417318, lat:20.1989954}}	01-04-2025	30-05-2025	153,473	153,473	153,473	153,473	153,473	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:16.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543224	Adquisición	136,041	{ffi: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136041.32, modificado:136041.32}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESPO MONARREZ UBICADA EN EL GRULLO, JALISCO CCT 14DPR0349P	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMBAS23-LFI00442-0017/2025	N	0	0	120	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:33.0, meta_modif icada:33.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ALDAMA # 6,,EL GRULLO, JALISCO, lon:-104.2804444, lat:19.8430555}}	01-04-2025	30-05-2025	136,041	136,041	136,041	136,041	136,041	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:33.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543225	Adquisición	30,471	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30470.88, modificado:30470.88}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO CCT 14DPR0809J	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2020-LFI00440-0008/2025	N	0	0	14	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:18.0, meta_modif icada:18.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, lon:-102.3162222, lat:21.3773889}}	01-04-2025	30-05-2025	30,471	30,471	30,471	30,471	30,471	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:18.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543226	Adquisición	17,789	{ffi: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17788.6, modificado:17788.6}}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO CCT 14DPR0809J	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2020-LFI00440-0009/2025	N	0	0	14	{metal: {unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:9.0, meta_modif icada:9.0 }}	1	{geol: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, lon:-102.3162222, lat:21.3773889}}	01-04-2025	30-05-2025	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: {unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:9.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202543227	Adquisición	28,901	{fpl: (ciclo_recurso:20 19, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28901.4, modificado:28901. 4)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO CCT 14DPR0809J	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2019-LFI00440-0010/2025	N	0	0	14	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:8.0, meta_modif icada:8.0) }	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:- 102.3162222, lat:21.3773889)}	01-04-2025	30-05-2025	28,901	28,901	28,901	28,901	28,901	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:8.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543228	Adquisición	104,416	{fpl: (ciclo_recurso:20 18, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104416.24, modificado:104416 .24)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN ZAPOPAN, JALISCO CCT 14DPR1359C	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2018-LFI00440-0012/2025	N	0	0	230	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:30.0, meta_modif icada:30.0)}	1	{geol: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SANTA LUCIA # 711,TEPEYAC,ZAPOPAN,JAL ISCO, lon:-103.38322, lat:20.72667)}	01-04-2025	30-05-2025	104,416	104,416	104,416	104,416	104,416	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:30.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543229	Adquisición	86,328	{fpl: (ciclo_recurso:20 18, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86328.36, modificado:86328. 36)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA UBICADA EN ZAPOTLANEJO, JALISCO CCT 14DPR1457D	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2018-LFI00440-0013/2025	N	0	0	200	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:9.0, meta_modif icada:9.0) }	1	{geol: (cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,ZAP OTLANEJO,JALISCO, lon:- 103.0164166, lat:20.6209167)}	01-04-2025	30-05-2025	86,328	86,328	86,328	86,328	86,328	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:9.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202543996	Adquisición	280,762	{fpl: (ciclo_recurso:20 19, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280761.76, modificado:280761 .76)}	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MESAS, SILLAS Y PINTARRONES PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN ZAPOPAN, JALISCO CCT 14DPR2577X Y LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO MURZAR	14	Jalisco	000	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco	E-B-REMB2019-LFI00440-0011/2025	N	0	0	409	{metal: (unidad_me dida:Mobil iario y equipo, meta:123.0 , meta_modif icada:123. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Calle Justo Sierra Oriente 360., lon:-104.0461456, lat:20.1987893), geo2: OTLANEJO,JALISCO, geo2: (cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Calle Santa Lucia 1080, Tepeyac, lon:-103.3856519, lat:20.7260763)}	01-04-2025	30-05-2025	280,762	280,762	280,762	280,762	280,762	Sin contratos nuevos en el trimestre	{metal: (unidad_medida: Mobiliario y equipo, avance:123.0)}		Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528861	Proyecto de inversión	781,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:781000.0, modificado:781000 .0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO HOGADO EN COCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 7879	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	7879	S	40	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1000. 0, meta_modif icada:1000 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:173, direccion:Calle Principal Rancheria Rancho Viejo 49950 RANCHO VIEJO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES Calle sombbrero LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SERÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO EN LA PRIMARIA Y TERMINANDO EN, lon:- 102.87331644, lat:19.32563786)}	28-04-2025	21-06-2025	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155698, contratista: convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:781000.0, importe_modifica do:781000.0)}	{metal: (unidad_medida: (2528861/proye cto_FIN, 2528861/proyec to_INICIO, 2528861/proyec to_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252862	Proyecto de inversión	651,100	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:651100.0, modificado:651100 .0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES - 10265	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	10265	S	25	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1000. 0, meta_modif icada:1000 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:126, direccion:Calle PRINCIPAL Rancheria LOS NOGALES 49950 LOS NOGALES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SERÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:- 103.0694726, lat:19.25727671)}	05-05-2025	28-06-2025	651,100	651,100	651,100	651,100	651,100	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155697, contratista: convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:651100.0, importe_modifica do:651100.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1000.0)}	{2528862/proye cto_FIN, 2528862/proyec to_PROCESO, 2528862/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252865	Proyecto de inversión	375,700	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:375700.0, modificado:375700 .0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN COCRETO EN CALLE HACIA LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA - 7759	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	7759	S	15	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:400.0 , meta_modif icada:400. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Calle HACIA LA BARRANCA Rancheria HUICHITILA 49950 LOS DOLORES LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS TIENDAS DE ABARROTES DE LA LOCALIDAD, SOBRE LA CALLE HACIA LA BARRANCA., lon:- 102.96608908, lat:19.31517425)}	28-04-2025	31-05-2025	375,700	375,700	375,700	375,700	375,700	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155663, contratista: convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:375700.0, importe_modifica do:375700.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)}	{2528865/proye cto_INICIO, 2528865/proyec to_FIN, 2528865/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252869	Proyecto de inversión	183,000	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:183000.0, modificado:183000 .0)}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NUECES - 32810	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Obras Públicas	32810	S	20	15	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:400.0 , meta_modif icada:400. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:128, direccion:Camino / Terraceria EL RODEO - LAS NUECES 6 100 49950 LAS NUECES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 6 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO Y LOS PISOS FIRMES SE CONSTRUIRÁN EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA MISMA , lon:- 103.06655696, lat:19.29171972)}	09-06-2025	28-06-2025	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155695, contratista: convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:183000.0, importe_modifica do:183000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)}	{2528869/proye cto_FIN, 2528869/proyec to_INICIO, 2528869/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252872	Proyecto de inversión	1,315,784	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1315783.92, modificado:131572 1.5)}	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE BERNARDO QUINTANA DE TRABAJO A CALLE CERRADA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC - 2043	14	Jalisco	050	Jocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jocotepec	2043	S	77	51	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1115. 0, meta_modif icada:1176 .53)}	1	{geol: (cve_municipio:50, localidad:17, direccion:Calle BERNARDO QUINTANA Pueblo ZAPOTITAN DE HIDALGO 45810 ZAPOTITÁN DE HIDALGO, JOCOTEPEC ENTRE Calle FRANCISCO BOCANEGRA Y Calle DR. SIMON WILLIAMS Avenida AV. DEL TRABAJO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NORPONIENTE DE LA POBLACION, lon:- 103.48696578, lat:20.32497093)}	08-04-2025	01-06-2025	1,315,722	1,315,722	1,315,722	1,315,722	1,315,722	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: GMJ 003C- OP/2025, contratista:MATE RIALES Y OBRAS NORAK, S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPÍO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1338681.91 , importe_modifica do:1373721.5)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1176.53) }	{2528872/proye cto_INICIO, 2528872/proyec to_PROCESO, 2528872/proyec to_FIN, 2528872/proyec to_PROCESO, 2528872/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUCIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252885	Proyecto de inversión	363,909	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:363909.09, modificado:363909.09)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO EL REAL - EL TEPEHUAJE. - 29645	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	29645	S	1,385	1,254	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12400.0, meta_modificada:12400.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino / Terraceria El Real - Tepehuaje 6 405 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC Los trabajos de la obra parten sobre el camino que va del Real iniciando a un costado del Río, hasta concluir en El Tepehuaje a lo largo de 6.405 km., lon:-103.72945807, lat:22.38936994)}	02-06-2025	21-06-2025	363,909	363,909	363,909	363,909	363,909	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ-OP/020/2025, contratista:MADE RA ICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:363909.09, importe_modificado:363909.09)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12400.0)}	(2528885/proyecto_INICIO, 2528885/proyecto_FIN, 2528885/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL25020252886	Proyecto de inversión	2,125,364	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2125364.05, modificado:2125364.05)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SAN JUAN DE NAVARRETE - JUNTA DE LOS RÍOS, EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RÍOS. - 34824	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	34824	S	60	66	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103763.95, meta_modificada:103763.95)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:95, direccion:Camino / Terraceria San Juan de Navarrete - La Junta de Rios 103 76395 46043 LA JUNTA DE RÍOS, MEZQUITIC Los trabajos iniciales de la obra parten de la localidad de San Juan de Navarrete en dirección a la Junta de los Rios, siend, lon:-103.67832477, lat:22.53529568)}	03-02-2025	27-02-2025	2,125,364	2,125,364	2,125,364	2,125,364	2,125,364	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ-OP/006/2025, contratista:CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2125364.05, importe_modificado:2125364.05)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:103763.95)}	(2528886/proyecto_INICIO, 2528886/proyecto_FIN, 2528886/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252887	Proyecto de inversión	413,029	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:413029.19, modificado:413029.19)}	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO EL MORTERO - TORTUGAS - RANCHO DE PALOS. - 40855	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	40855	S	46	45	0	{metal: (unidad_medida:Kilómetro, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:132, direccion:Camino / Terraceria El Mortero - Rancho de Palos 2 500 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC Los trabajos de esta obra parten de la localidad de El Mortero, con dirección a Tortugas, teniendo como destino final el Rancho de Palos., lon:-103.66671267, lat:22.35586302)}	19-06-2025	01-07-2025	413,029	413,029	413,029	413,029	413,029	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ-OP/022/2025, contratista:MADE RA ICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:413029.19, importe_modificado:413029.19)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:3400.0)}	(2528887/proyecto_INICIO, 2528887/proyecto_FIN, 2528887/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252888	Proyecto de inversión	11,254,300	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1.12543001E7, modificado:1.12543001E7)}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO "UNIDAD NORTE" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC. - 44405	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inmersión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	44405	S	1,385	1,254	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6110.0, meta_modificada:6110.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle Melchor Ocampo Pueblo Mezquitic Jalisco 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Ignacio Allende Los trabajos de esta obra se encuentran sobre la unidad deportiva, cerca de una de las salidas del pueblo, lon:-103.72817265, lat:22.39020952)}	24-06-2025	19-09-2025	11,254,300	11,254,300	11,254,300	11,254,300	11,254,300	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ-OP/024/2025, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1.118887496E7, importe_modificado:1.118887496E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6110.0)}	(2528888/proyecto_PROCESO, 2528888/proyecto_FIN, 2528888/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528890	Proyecto de inversión	532,833	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:532832.74, modificado:532832 .74)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO LAS BOCAS - BUEN RETIRO. - 30869	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	30869	S	63	58	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:24500 .0, meta_modif icada:2450 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:15, direccion:Camino / Terraceria LAS BOCAS - BUEN RETIRO 4 900 46040 LAS BOCAS, MEZQUITIC La obra parte de la localidad de las Bocas con dirección al cruceiro de Buen Retiro sobre una distancia de 4.900 km., lon:- 103.7087994, lat:22.43298752)}	09-06-2025	23-06-2025	532,833	532,833	532,833	532,833	532,833	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/021/2025, contratista:NICZ A CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:532832.74, importe_modifica do:532832.74)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24500.0) to_PROCESO, 2528890/proyec to_FIN}	{2528890/proye cto_INICIO, 2528890/proyec to_PROCESO, 2528890/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL250202528891	Proyecto de inversión	2,202,157	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2202156.68, modificado:220215 6.68)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO DE LOS GANCHOS - EL CHALATE, EN LA LOCALIDAD DE EL CHALATE, EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA. - 33569	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	33569	S	156	147	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:14357 .0, meta_modif icada:1435 7.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:331, direccion:Camino / Terraceria Cruceiro de los Ganchos - El Chalate 14 357 46072 EL CHALATE (LOS CHALATES), MEZQUITIC Los trabajos de la obra, parten del Cruceiro de los Ganchos, también conocido como Cruceiro de Cuatro Caminos, con dirección , lon:-104.28021352, lat:22.13515103)}	03-02-2025	26-03-2025	2,202,157	2,202,157	2,202,157	2,202,157	2,202,157	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/001/2025, contratista:CESA R HUMBERTO MADERA ROBLES, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2202156.68 , importe_modifica do:2202156.68)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:14357.0) to_FIN, 2528891/proyec to_PROCESO}	{2528891/proye cto_INICIO, 2528891/proyec to_FIN, 2528891/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528892	Proyecto de inversión	2,206,371	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2206370.6, modificado:220637 0.6)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS DEL CAMINO LOS TOROS - CAJONES, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAJONES. - 33458	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	33458	S	69	55	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1050. 0, meta_modif icada:1050 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:434, direccion:Camino Los Toros - Cajones l 50 46084 EL CAJÓN, MEZQUITIC Los trabajos iniciales de la obra parten del camino de Los Toros, con destino a Cajones sobre 1050 metros cuadrados de distancia. , lon:- 104.12160014, lat:22.29357274)}	24-03-2025	28-04-2025	2,206,371	2,206,371	2,206,371	2,206,371	2,206,371	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/014/2025, contratista:PEDR O ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2206370.6, importe_modifica do:2206370.6)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1050.0) to_FIN, 2528892/proyec to_PROCESO}	{2528892/proye cto_INICIO, 2528892/proyec to_FIN, 2528892/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528893	Proyecto de inversión	2,233,206	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2233206.11, modificado:223320 6.11)}	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO TRAMO NÓSTIC - JIMULCO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NÓSTIC. - 36495	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	36495	S	175	158	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:922.5 1, meta_modif icada:922. 51)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:139, direccion:Camino / Terraceria Nóstic - Jimulco 0 922 46049 NOSTIC, MEZQUITIC Los trabajos de esta obra, parten de la delegación de Nóstic, con dirección a la localidad de Totuate, sobre una distancia de 922.51 metros cuadrados. , lon:- 103.73790829, lat:22.31398189)}	01-07-2025	13-08-2025	2,233,206	2,233,206	2,233,206	2,233,206	2,233,206	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/025/2025, contratista:NICZ A CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2233206.11 , importe_modifica do:2233206.11)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:922.51) to_FIN, 2528893/proyec to_PROCESO}	{2528893/proye cto_INICIO, 2528893/proyec to_FIN, 2528893/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528894	Proyecto de inversión	2,190,413	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2190412.5, modificado:2190412.5)}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y EMPEDRADO ANHOGADO EN CALLE SANTO DOMINGO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA. - 35943	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	35943	S	295	260	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.64, meta_modificada:876.64)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:140, direccion:Calle Santo Domingo Ranchería Nueva Colonia 46050 NUEVA COLONIA, MEZQUITIC Los trabajos de la obra se encuentran dentro del centro de la localidad de Nueva Colonia, por la calle situada detrás de la comisaria local., lon:-104.02648296, lat:22.31181324)}	19-03-2025	30-06-2025	2,190,413	2,190,413	2,190,413	2,190,413	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2025, contratista:NICE A CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:532832.74, importe_modificado:532832.74)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:876.64)}	(2528894/proyecto_INICIO, 2528894/proyecto_FIN, 2528894/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250202528895	Proyecto de inversión	2,184,460	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2184460.2, modificado:2184460.2)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO PUERTA DEL SOL - CHONACATA - PUEBLO NUEVO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO. - 34895	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	34895	S	141	113	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:168, direccion:Camino / Terracería Puerta del Sol - Pueblo Nuevo 0 850 46056 PUEBLO NUEVO, MEZQUITIC La construcción de los empedrados se localizará sobre el camino que parte de Puerta de Sol con dirección a Chonacata, teniendo como destino fin, lon:-104.06222518, lat:22.21743129)}	10-04-2025	12-05-2025	2,184,460	2,184,460	2,184,460	2,184,460	2,184,460	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2184460.2, importe_modificado:2184460.2)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:850.0)}	(2528895/proyecto_PROCESO, 2528895/proyecto_FIN, 2528895/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528896	Proyecto de inversión	1,115,800	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1115799.8, modificado:1115799.8)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO LAS CARRERAS - MINILLAS - SAN JUAN DE LOS LIRIOS EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS. - 34196	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	34196	S	55	60	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63007.0, meta_modificada:63007.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:130, direccion:Camino / Terracería Minillas - San Juan de los Lirios 63 7 46043 MINILLAS, MEZQUITIC Los trabajos de la obra parten de la localidad de Minillas con destino a las localidades de San Juan de los Lirios y Las Carreras, sobre una día, lon:-103.63639348, lat:22.49527371)}	03-02-2025	28-02-2025	1,115,800	1,115,800	1,115,800	1,115,800	1,115,800	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/007/2025, contratista:BLADIMIR SALVADOR PAREDES CASTAÑEDA, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1115799.8, importe_modificado:1115799.8)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:63007.0)}	(2528896/proyecto_INICIO, 2528896/proyecto_FIN, 2528896/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528897	Proyecto de inversión	2,202,928	{ffl: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2202928.13, modificado:2202928.13)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO JIMULCO - RANCHO VIEJO - GOLONDRINAS, EN LA LOCALIDAD DE JIMULCO. - 34696	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	34696	S	44	47	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57400.0, meta_modificada:57400.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:91, direccion:Camino / Terracería Jimulco - Golondrinas 57 400 46049 JIMULCO, MEZQUITIC Los trabajos de la obra parten de la localidad de Jimulco, pasando por Rancho Viejo, teniendo como destino final la ranchería de Golondrinas. , lon:-103.73812598, lat:22.30378357)}	03-02-2025	25-05-2025	2,202,928	2,202,928	2,202,928	2,202,928	2,202,928	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2025, contratista:MADEIRA ICSA SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2202928.13, importe_modificado:2202928.13)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:57400.0)}	(2528897/proyecto_FIN, 2528897/proyecto_PROCESO, 2528897/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL25020252898	Proyecto de inversión	831,238	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:831237.53, modificado:831237 .53)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO CRUCERO DEL PLAN - EL TORO - LOS ENCINOS. - 41076	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	41076	S	1,385	1,254	0	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:11.0, meta_modif icada:11.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino / Terraceria Crucero del Plan - Los Encinos 11 0 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC Los trabajos de esta obra parten del Crucero del Plan que esta sobre la carretera a Nostic, partiendo de ahi pasará por El Toro, teniendo como des, lon:- 103.72860181, lat:22.38941591)}	19-06-2025	01-07-2025	831,238	831,238	831,238	831,238	831,238	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/023/2025, contratista:CONS TRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:831237.53, importe_modifica do:831237.53)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:11.0)}	{2528898/proye cto_FIN, 2528898/proyec to_PROCESO, 2528898/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL25020252899	Proyecto de inversión	2,240,521	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2240520.8, modificado:224052 0.8)}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN MANANTIAL "LOS TEPETATES", SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES. - 33623	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	33623	S	165	110	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1800. 0, meta_modif icada:1800 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:11, direccion:Ninguno Manantial Los Tepetates Rancheria Los Amoles (Bajío de los Amoles) 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC La ubicación de los trabajos de la obra se localiza sobre el cauce del manantial Los Tepetates de la co, lon:-103.93216562, lat:22.05799111)}	19-03-2025	28-05-2025	2,240,521	2,240,521	2,240,521	2,240,521	2,240,521	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/012/2025, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE METROS lineales, avance:1800.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1800.0)}	{2528899/proye cto_INICIO, 2528899/proyec to_FIN, 2528899/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528900	Proyecto de inversión	2,211,063	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2211062.5, modificado:221106 2.5)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUXTLÁN - SANTA CRUZ, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUXTLÁN . - 33046	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	33046	S	493	470	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:954.0 , meta_modif icada:954. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Camino / Terraceria San Sebastián Teponahuatlán - Santa Cruz 0 954 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUXTLÁN, MEZQUITIC La obra comienza de la localidad de San Sebastián partiendo a la localidad de santa cruz, realizándose sobre puntos, lon:- 104.06397384, lat:22.081528491)}	19-03-2025	02-05-2025	2,211,063	2,211,063	2,211,063	2,211,063	2,211,063	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/010/2025, contratista:ANAM ARIA HARO DELGADO, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2.21000625 E7, importe_modifica do:2.21000625E7)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:954.0)}	{2528900/proye cto_PROCESO, 2528900/proyec to_INICIO, 2528900/proyec to_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528901	Proyecto de inversión	2,216,687	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2216687.23, modificado:221668 7.23)}	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO, TRAMO ACATITA - LA TABERNA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA (LA TABERNA). - 33173	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	33173	S	191	178	0	{metal: (unidad_me dida:Kilóm etro, meta:18.0, meta_modif icada:18.0)}	1	{geol: (cve_municipio:61, localidad:142, direccion:Camino / Terraceria Acatita - La Taberna 2 750 46047 OCOTA (LA TABERNA), MEZQUITIC Los trabajos iniciales parten del arroyo de Acatita con dirección a la Taberna sobre 2750 metros lineales., lon:- 103.79582684, lat:22.17435465)}	03-02-2025	25-02-2025	2,216,687	2,216,687	2,216,687	2,216,687	2,216,687	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMMJ- OP/005/2025, contratista:PEDR O ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2216687.23 , importe_modifica do:2216687.23)}	{metal: (unidad_medida: Kilómetro, avance:18.0)}	{2528901/proye cto_INICIO, 2528901/proyec to_PROCESO, 2528901/proyec to_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528974	Proyecto de inversión	1,687,661	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1687660.8, modificado:168766 0.8)}	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLES LOPEZ MATEOS, INDEPENDENCIA Y JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE OTATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. - 8483	14	Jalisco	123	Zapotlán del Rey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlán del Rey	8483	S	170	165	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2721. 0, meta_modif icada:2721 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:123, localidad:29, direccion:Calle LOPEZ MATEOS, INDEPENDENCIA, JU AREZ Pueblo OTATLAN 45987 OTATLÁN, ZAPOTLÁN DEL REY ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y EL TEMPLO, lon:-102.80283998, lat:20.44070134)}	05-05-2025	16-05-2025	1,687,661	1,687,661	1,687,661	1,687,661	1,687,661	{cttol: (tipo obra:Obra, numero_contrato: OP-ZDR-FAIS-001- 2025, contratista:EVEL IA PAULINA OLIVA GARCIA, convocante:MUNIC IPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, monto:1687660.8, importe_modifica do:1687660.8)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2721.0)}	(2528974/proye cto_FIN, 2528974/proyec to_PROCESO, 2528974/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528786	Proyecto de inversión	12,250	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:12250.02, modificado:12250. 02)}	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN VIVIENDA PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 10219	14	Jalisco	012	Ateguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Ateguillo	10219	S	3	2	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:9.0, meta_modif icada:9.0) }	1	{geol: (cve_municipio:12, localidad:74, direccion:Calle REFORMA 20 Exhacienda LOS VOLCANES 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle REFORMA ATRAS DE LA CALLE DEL POZO DE AGUA, lon:- 104.54053352, lat:20.32244514)}	28-04-2025	10-05-2025	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155215, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12250.02, importe_modifica do:12250.02)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:9.0)}	(2528786/proye cto_INICIO, 2528786/proyec to_FIN, 2528786/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528788	Proyecto de inversión	1,749,992	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1749991.96, modificado:174244 8.9)}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO "PRIMAVERA" UBICADO EN LA COLONIA PRIMAVERA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 30780	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	30780	S	1,185	1,245	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle JOSE MARÍA CASTILAS 51 Colonia LA PRIMAVERA 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA UNIDAD COSÍO ASÍA EL NORTE A 948.40 METROS LINEALES Y ASÍA EL PONIENTE A 98.52 METROS LINEALES , lon:-104.37740281, lat:19.77059216)}	02-06-2025	13-06-2025	1,742,449	1,742,449	1,742,449	1,742,449	1,742,449	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 156759, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1749991.96 , importe_modifica do:1742448.9)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	(2528788/proye cto_PROCESO, 2528788/proyec to_INICIO, 2528788/proyec to_PROCESO, 2528788/proyec to_FIN, 2528788/proyec to_INICIO, 2528788/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528789	Proyecto de inversión	1,018,729	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1018797.55, modificado:101872 9.04)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAVARRO, JALISCO. - 15582	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	15582	S	45	51	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1132. 0, meta_modif icada:1132 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRAS 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Calle PASEOS DEL COAJINQUE LA OBRA SE ENCUENTRA A U COSTADO DE LA UNIDAD LUIS MICHELIN ANAYA, lon:-104.37680417, lat:19.76711991)}	19-05-2025	13-06-2025	1,018,729	1,018,729	1,018,729	1,018,729	1,018,729	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155704, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1018797.55 , importe_modifica do:1018729.04)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1132.0)}	(2528789/proye cto_PROCESO, 2528789/proyec to_INICIO, 2528789/proyec to_FIN, 2528789/proyec to_PROCESO, 2528789/proyec to_INICIO, 2528789/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528794	Proyecto de inversión	1,050,983	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1050982.5, modificado:105087 2.84)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y VALLE REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 21839	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	21839	S	142	149	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:687.0 , meta_modif icada:687. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle LEANDRO VALLE 48900 AUTLAN DE NAVARRO, AUTLAN DE NAVARRO ENTRE Avenida INDEPENDENCIA NACIONAL Y Calle VALLE REAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE AURRERA, lon:- 104.359116, lat:19.780074)}	09-06-2025	04-07-2025	1,050,873	1,050,873	1,050,873	1,050,873	1,050,873	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155702, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1050982.5, importe_modifica do:1050872.84)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:687.0)}	{2528794/proye cto PROCESO, 2528794/proyec to_FIN, 2528794/proyec to_INICIO, 2528794/proyec to_FIN, 2528794/proyec to_PROCESO, 2528794/proyec to_FIN, 2528794/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528864	Proyecto de inversión	161,600	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:161600.0, modificado:161600 .0)}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO CONCRETO EN CALLE PRIVADA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILTA - 10266	14	Jalisco	049	Jilotlán de los Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Obras Públicas	10266	S	15	10	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:171.0 , meta_modif icada:171. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:49, localidad:91, direccion:Calle PRIVADA MENDOZA Rancheria HUICHITILTA 49950 LOS DOLORES ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA SERÁ SOBRE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALÓN DE FIESTAS DE , lon:- 102.96733413, lat:19.31611855)}	02-06-2025	14-06-2025	161,600	161,600	161,600	161,600	161,600	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155699, contratista: convocante:Munic ipio de Jilotlán de los Dolores, monto:161600.0, importe_modifica do:161600.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:171.0)}	{2528864/proye cto INICIO, 2528864/proyec to_FIN, 2528864/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528924	Proyecto de inversión	3,992,981	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3992981.0, modificado:399298 1.0)}	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES MICHOCACÁN Y 16 DE SEPTIEMBRE, CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 24875	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	24875	S	280	260	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:6475. 0, meta_modif icada:6475 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregon Colonia Centro 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN ENTRE LAS CALLES MICHOCACÁN Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:- 102.92933117, lat:20.38059976)}	15-06-2025	12-07-2025	3,992,981	3,992,981	3,992,981	3,992,981	3,992,981	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: PON/FAIS/CSS/202 5/001, contratista:KENI A SOFIA FLORES ESPINOZA, convocante:MUNIC IPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3992981.0, importe_modifica do:3992981.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6475.0)}	{2528924/proye cto INICIO, 2528924/proyec to_FIN, 2528924/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528925	Proyecto de inversión	4,967,986	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4967985.36, modificado:496798 5.56)}	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS PILAS, DESDE EL KM 2+700.00 HASTA EL KM 4+000.00, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 38962	14	Jalisco	066	Poncitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Poncitlán	38962	S	190	175	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:7800. 0, meta_modif icada:7800 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:66, localidad:22, direccion:Camino / Terracería CARRETERA FEDERAL 35 - LA ZAPOTERA 2 700 45950 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN VIALIDAD DE ACCESO Y SALIDA DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PILAS, lon:- 102.89549219, lat:20.33607303)}	01-07-2025	31-07-2025	4,967,986	4,967,986	4,967,986	4,967,986	4,967,986	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: PON/FAIS/CSS/202 5/002, contratista:C. EVELIA PAULINA OLIVA GARCIA, convocante:MUNCI PIO DE PONCITLAN, monto:4967785.36 importe_modifica do:4967785.36)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7800.0)}	{2528925/proye cto PROCESO, 2528925/proyec to_FIN, 2528925/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528927	Proyecto de inversión	444,213	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:444213.0, modificado:444213 .0)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE RIO COLORADO COLONIA EL PEDREGOSO EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - 36160	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan de los Lagos	36160	S	960	640	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:291.0 , meta_modif icada:291. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle RIO COLORADO Colonia EL PEDREGOSO 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle RIO BRAVO Y Calle RIO LERMA Calle RIO USUMACINTA DEL PANTEON VIEJO CAMINAS POR LA CALLE SUSPIRO UNA CUADRA Y LLEGAS A LA CALLE , lon:- 102.32918463, lat:21.24019621)}	07-07-2025	26-07-2025	444,213	444,213	444,213	444,213	444,213	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155143, contratista: convocante:MUNIC IPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:444213.0, importe_modifica do:444213.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:291.0)}	{2528927/proye cto_FIN, 2528927/proyec to_INICIO, 2528927/proyec to_FIN, 2528927/proyec to_PROCESO, 2528927/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528929	Proyecto de inversión	372,734	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:372734.0, modificado:372734 .0)}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE AZTECAS COLONIA EL ROSARIO EN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 36388	14	Jalisco	073	San Juan de los Lagos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Juan de los Lagos	36388	S	960	640	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:317.0 , meta_modif icada:317. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Calle AZTECAS Colonia EL ROSARIO 47093 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS ENTRE Calle VATICANOS Y Calle FRANCISCANOS Calle JUAN PABLO II DEL PUENTE BOULEVARD MARTIN HUERTA Y LAZARO CARDENAS AVANSA POR ESTA ULTIMA HASTA 8, lon:- 102.32172363, lat:21.23958822)}	11-08-2025	30-08-2025	372,734	372,734	372,734	372,734	372,734	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155143, contratista: convocante:MUNIC IPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:444213.0, importe_modifica do:444213.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:317.0)}	{2528929/proye cto_PROCESO, 2528929/proyec to_INICIO, 2528929/proyec to_PROCESO, 2528929/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL250202528936	Proyecto de inversión	182,552	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:182552.25, modificado:182552 .25)}	REDIRECCIONAMI ENTO DE LA LINEA DE AGUA PLIVIAL Y AGUAS GRISES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA - 34647	14	Jalisco	085	Tamazula de Gordiano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tamazula de Gordiano	34647	S	45	71	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:158.0 , meta_modif icada:158. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal tamazula de gordiano - santa rosa 0 300 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO EN EL CRUCE DE LA CARRETERA FEDERAL CON LA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ROSA 300 METROS ADELANTE ESTA U, lon:- 103.23146267, lat:19.69200778)}	24-03-2025	30-04-2025	182,552	182,552	182,552	182,552	182,552	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: 34647/2025, contratista:MANU EL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:MUNIC IPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, monto:182552.25, importe_modifica do:182552.25)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:158.0)}	{2528936/proye cto_PROCESO, 2528936/proyec to_FIN, 2528936/proyec to_INICIO, 2528936/proyec to_PROCESO, 2528936/proyec to_INICIO, 2528936/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:se regresa a bandeja a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-09}, obs2: {observación:se regresa a bandeja a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-09}, obs3: {observación:se regresa a bandeja a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-07-09}, obs4: {observación:se regresa a bandeja a petición del municipio, trimestre:2.0, usuario:hildalgonzalezv
2025	2	JAL250202528966	Proyecto de inversión	207,834	{ffl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:207834.29, modificado:207834 .29)}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPERDADO TRADICIONAL EN LA CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE ALISTA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 24923	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	24923	S	529	536	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:447.0 , meta_modif icada:447. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:4, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo ALISTA 49730 ALISTA, SAN GABRIEL ENTRE Calle MORELOS Y Calle MADERO Calle HIDALGO La obra inicia en la esquina de la calle Morelos para finalizar en la esquina de la calle Madero, como referencia la calle Ma, lon:- 103.7885462, lat:19.6333908)}	26-05-2025	13-06-2025	207,834	207,834	207,834	207,834	207,834	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155742, contratista: convocante:ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES, monto:207834.29, importe_modifica do:207834.29)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:447.0)}	{2528966/proye cto_INICIO, 2528966/proyec to_PROCESO, 2528966/proyec to_FIN, 2528966/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL250202528967	Proyecto de inversión	1,215,630	{fpl: (ciclo_recurso:20 25, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1215630.35, modificado:121563 0.35)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 28353	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	28353	S	400	354	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:834.4 4, meta_modif icada:834. 44)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:6, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo APANGO 49710 APANGO, SAN GABRIEL ENTRE Calle MORELOS Y Calle V. GUERRERO Calle MOCTEZUMA La obra de la calle inicia en la esquina de la calle Vicente Guerrero para finalizar en la calle Morelos, co, lon:- 103.71080773, lat:19.78005181)}	06-06-2025	21-06-2025	1,215,630	1,215,630	1,215,630	1,215,630	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155741, contratista: convocante:ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES, monto:1215630.35 , importe_modifica do:1215630.35)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:834.44)}	(2528967/proye cto_INICIO, 2528967/proyec to_PROCESO, 2528967/proyec to_FIN, 2528967/proyec to_PROCESO, 2528967/proyec to_FIN, 2528967/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302427045	Proyecto de inversión	579,745	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:579744.97, modificado:579744 .97)}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓ N EN LA CALLE ALARCON DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 277976	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	277976	S	115	103	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:150.0 , meta_modif icada:150. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE ALARCON PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE MERCADO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ALARCON INICIANDO DESDE LA CALLE GOMEZ FARIAS CONCLOYENDO EN LA C, lon:-103.77411455, lat:19.78277247)}	16-08-2024	30-09-2024	579,745	579,745	579,745	579,745	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155546, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:579744.97, importe_modifica do:579744.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0)}	(2427045/proye cto_PROCESO, 2427045/proyec to_FIN, 2427045/proyec to_INICIO, 2427045/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302426033	Proyecto de inversión	334,269	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:334268.57, modificado:334268 .57)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DEL JARDIN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 272038	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	272038	S	94	99	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:400.0 , meta_modif icada:400. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL JARDIN, 49700 EL JARDIN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE NIROS HERODES Y CALLE MATAMOROS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA DE SU UBICACIÓN INICIANDO EN LA , lon:- 103.89681419, lat:19.77587349)}	13-08-2024	30-09-2024	334,269	334,269	334,269	334,269	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155539, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:334268.57, importe_modifica do:334268.57)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.0)}	(2426033/proye cto_PROCESO, 2426033/proyec to_FIN, 2426033/proyec to_INICIO, 2426033/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302416127	Proyecto de inversión	160,767	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:160767.18, modificado:160767 .18)}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 209955	14	Jalisco	022	Cihuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cihuatlán	209955	S	50	40	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:90.0, meta_modif icada:90.0)}	1	{geol: (cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCA CHAVEZ CORTEZ Y CALLE GARCIA MEZA, CALLE MORELOS DONDE COMIENZA LA OBRA SE ENCUENTRA UNA PIZZERIA LLAMADA BIVIANIS Y A UNOS METROS U, lon:- 104.5599505, lat:19.23873919)}	16-08-2024	30-08-2024	160,767	160,767	160,767	160,767	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 154885, contratista: convocante:MUNIC IPÍO DE CIHUATLÁN, monto:160767.18, importe_modifica do:160767.18)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:90.0)}	(2416127/proye cto_INICIO, 2416127/proyec to_FIN, 2416127/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302428622	Proyecto de inversión	4,410,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4410000.0, modificado:4275420.0)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE EMILIANO ZAPATA A LA PLAZA INCLUYE RED DE AGUA ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	286211	S	66	60	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1157.6, meta_modif icada:1157 .6)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:43, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 45640 BUENAVISTA, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL AREA A INTERVENIR ESTA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LOS, lon:-103.52161657, lat:20.45273358)}	31-08-2024	15-12-2024	4,275,420	4,275,420	4,275,420	4,275,420	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33-LP-069-24, contratista:Edif icaciones San Julian, S.A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3693185.88 , importe_modifica do:3693185.88)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1157.6)}	{2428622/proye cto_INICIO, 2428622/proyec to_PROCESO, 2428622/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302422994	Proyecto de inversión	9,153,039	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:9153039.0, modificado:9152982.51)}	RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUSE DEL VASO REGULADOR LA CARRETA, FRENTE 02, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 249348	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	249348	S	148	108	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:4149.6, meta_modif icada:4149 .6)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:853, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA FA, lon:-103.36101011, lat:20.51730998)}	20-08-2024	15-12-2024	9,152,983	9,152,983	9,152,983	9,152,983	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24, contratista:Lapa d Grupo Constructor, S.A. de C.V, convocante:MUNIC IPTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7591982.5, importe_modifica do:7591982.5)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4149.6)}	{2422994/proye cto_PROCESO, 2422994/proyec to_INICIO, 2422994/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302427245	Proyecto de inversión	1,879,170	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1879170.21, modificado:1879170.21)}	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TRAMO CARRETERO APULCO A SAN JOSE, CRUCERO DEL JARDIN A SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALISCO. - 278979	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	278979	S	575	464	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:3927.0, meta_modif icada:3927 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 49700 TRAMO APULCO - SAN JOSE KILÓMETRO 3 + 00 PUEBLO SAN JOSE DEL RINCÓN, 49700 SAN JOSÉ DEL RINCÓN (SAN JOSÉ DE LAS BARRAS), SAN GABRIEL JALISCO ENTRE Y , INICIA EN CRUCERO DEL JARDIN A SAN , lon:-103.86117768, lat:19.76127898)}	28-08-2024	30-09-2024	1,879,170	1,879,170	1,879,170	1,879,170	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155703, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:1879170.21 , importe_modifica do:1879170.21)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:3927.0)}	{2427245/proye cto_INICIO, 2427245/proyec to_PROCESO, 2427245/proyec to_FIN, 2427245/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302420206	Proyecto de inversión	3,622,978	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3622977.91, modificado:3622977.91)}	MODERNIZACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO CON EMPEDRAO TRADICIONAL CON HUELLA DE ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DE CHACALA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 234909	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	234909	S	47	59	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:3495.0, meta_modif icada:3495 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO CHACALA, 48967 CHACALA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE REFORMA SALIDA CARRETERA CUAUTITLAN A LA ROSA LLEGAS A LA, lon:-104.28536341, lat:19.32642066)}	05-08-2024	30-09-2024	3,622,978	3,622,978	3,622,978	3,622,978	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147053, contratista:, convocante:MUNIC IPTO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:3622977.91 , importe_modifica do:3622977.91)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3495.0)}	{2420206/proye cto_FIN, 2420206/proyec to_INICIO, 2420206/proyec to_PROCESO, 2420206/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302421353	Proyecto de inversión	197,740	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:197739.97, modificado:197739 .97)}	CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO AYOTITLAN, LOS CORRALITOS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 241108 modificado:197739 .97)}	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	241108	S	13	18	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:135.0 , meta_modif icada:135. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO EL AJUATOSO - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 RANCHERIA EL AJUATOSO, 48962 EL VELADERO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL AJUATOS A LAS MARIAS Y CAMINO EL AJUATOS A LAS MARIAS, CAMI, lon:- 104.28719739, lat:19.44501236)}	19-08-2024	06-09-2024	197,740	197,740	197,740	197,740	197,740	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147064, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:197739.97, importe_modifica do:197739.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:135.0)}	(2421353/proye cto_FIN, 2421353/proyec to_INICIO, 2421353/proyec to_PROCESO, 2421353/proyec to_FIN, 2421353/proyec to_PROCESO, 2421353/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302420364	Proyecto de inversión	2,822,734	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2822733.54, modificado:282273 3.54)}	MODERNIZACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ CON ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN EN ELMUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 235611 modificado:282273 3.54)}	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	235611	S	31	45	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:2024. 0, meta_modif icada:2024 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OSBREGON, CALLE PAULINO NAVARRO TOMAS LA SALIDA HACIA LA CARRETERA ESTATAL 505 CUAUTIT, lon:- 104.51639737, lat:19.38634486)}	05-08-2024	30-09-2024	2,822,734	2,822,734	2,822,734	2,822,734	2,822,734	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147055, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:2822733.54 , importe_modifica do:2822733.54)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2024.0)}	(2420364/proye cto_INICIO, 2420364/proyec to_PROCESO, 2420364/proyec to_FIN, 2420364/proyec to_INICIO, 2420364/proyec to_FIN, 2420364/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302424347	Proyecto de inversión	511,708	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:511708.04, modificado:511708 .04)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 263395 modificado:511708 .04)}	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	263395	S	123	105	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:583.2 , meta_modif icada:583. 2)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DEGOLLADO INICIANDO DESDE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y FINALIZANDO EN, lon:-103.7783739, lat:19.78037474)}	08-08-2024	30-09-2024	511,708	511,708	511,708	511,708	511,708	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155287, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:511708.04, importe_modifica do:511708.04)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:583.2)}	(2424347/proye cto_INICIO, 2424347/proyec to_PROCESO, 2424347/proyec to_FIN, 2424347/proyec to_PROCESO, 2424347/proyec to_FIN, 2424347/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302420433	Proyecto de inversión	368,854	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:368854.24, modificado:368854 .24)}	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AZTECA EN LA DELEGACION DE TEQUESQUITLAN, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 235964 modificado:368854 .24)}	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	235964	S	21	27	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:118.2 7, meta_modif icada:118. 27)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE AZTECA BARRIO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALES DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 505, lon:-104.52258357, lat:19.38396868)}	12-08-2024	15-09-2024	368,854	368,854	368,854	368,854	368,854	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147056, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:368854.24, importe_modifica do:368854.24)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:118.27)}	(2420433/proye cto_FIN, 2420433/proyec to_PROCESO, 2420433/proyec to_INICIO, 2420433/proyec to_PROCESO, 2420433/proyec to_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302420437	Proyecto de inversión	219,859	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:219858.78, modificado:219858 .78)}	CONSTRUCCION DE LA OBRA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AZTECA EN LA DELEGACION DE TEQUESQUITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 235988	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	235988	S	21	27	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:197.9 8, meta_modif icada:197. 98)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CALLE AZTECA BARRIO TEQUESQUITLÁN, 48965 TEQUESQUITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CALLE SIN NOMBRE SALES DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA ESTATAL 505, lon:-104.52259966, lat:19.3839535)}	12-08-2024	15-09-2024	219,859	219,859	219,859	219,859	219,859	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147057, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:219858.78, importe_modifica do:219858.78)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:197.98)}	(2420437/proye cto_FIN, 2420437/proyec to_INICIO, 2420437/proyec to_FIN, 2420437/proyec to_PROCESO, 2420437/proyec to_FIN, 2420437/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302424403	Proyecto de inversión	535,739	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:535738.62, modificado:535738 .62)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA EN LA CALLE ECHEVERRIA DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 263626	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	263626	S	113	103	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:600.0 , meta_modif icada:600. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE ECHEVERRIA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CERRADA ECHEVERRIA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ECHEVERRIA LA DE SU UBICACIÓN INICIANDO DESDE LA CALLE GUERRERO, lon:- 103.78043383, lat:19.77385777)}	08-08-2024	30-09-2024	535,739	535,739	535,739	535,739	535,739	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155316, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:535738.62, importe_modifica do:535738.62)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:600.0)}	(2424403/proye cto_PROCESO, 2424403/proyec to_FIN, 2424403/proyec to_INICIO, 2424403/proyec to_PROCESO, 2424403/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302425651	Proyecto de inversión	215,852	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:215851.72, modificado:215851 .72)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 270232	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	270232	S	118	113	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:227.5 5, meta_modif icada:227. 55)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:PRIVADA ECHEVERRIA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ECHEVERRIA, BRECHA RÍO JIQUILPAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA PRIVADA ECHEVERRIA DE SU UBICACIÓN INICIANDO SOBRE LA CALL, lon:- 103.78093004, lat:19.77379719)}	08-08-2024	30-09-2024	215,852	215,852	215,852	215,852	215,852	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155502, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:215851.72, importe_modifica do:215871.72)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:227.55)}	(2425651/proye cto_INICIO, 2425651/proyec to_FIN, 2425651/proyec to_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302422765	Proyecto de inversión	4,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:399863 7.01)}	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA LA VILLA SEGUNDA ETAPA A DESCARGAR AL CANAL LA CARRETA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA JALISCO. - 247948	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zuriga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	247948	S	708	734	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:188.7 5, meta_modif icada:188. 75)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA LA VILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZURIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE PANAMA Y CALLE VALLE DE LAS HOJAS, CALLE LIMA EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-103.36731941, lat:20.5155181)}	20-08-2024	15-12-2024	3,998,637	3,998,637	3,998,637	3,998,637	3,998,637	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33- CSS-070-24, contratista:Enla ce Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, monto:3998637.02 , importe_modifica do:3998637.02)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:188.75)}	(2422765/proye cto_INICIO, 2422765/proyec to_PROCESO, 2422765/proyec to_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																					
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																					
DETALLE DEL PROYECTO																																					
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION	
2025	2	JAL240302426129	Proyecto de inversión	505,469	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:505469.25, modificado:505469 .25)}	CONSTRUCCIÓN DE DOMO CON GRADERIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 272625	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	272625	S	141	135	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:68.0, meta_modif icada:68.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:23, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO LA GUADALUPE, 49714 LA GUADALUPE, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CARRETERA SAN GABRIEL - 4 CAMINOS, PERIFERICO SAN GABRIEL - SAYULA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALZ, lon:- 103.77654771, lat:19.73841818)}	13-08-2024	30-09-2024	505,469	505,469	505,469	505,469	505,469	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155541, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:505469.25, importe_modifica do:505469.25)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:68.0)}	{2426129/proye cto_INICIO, 2426129/proyec to_PROCESO, 2426129/proyec to_FIN, 2426129/proyec to_PROCESO, 2426129/proyec to_FIN, 2426129/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
		JAL240302418737	Proyecto de inversión	1,073,042	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1073041.74, JAZMIN - modificado:107304 1.74)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE INDEPENDENCIA, VENUSTIANO CARRANZA, JUAN ESCUTIA Y ARROYO PUERCO EN LA LOCALIDAD DEL JAZMIN - 225877	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	225877	S	185	169	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:1241. 0, meta_modif icada:1241 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA V. CARRANZA, JUAN ESCUTIA Y ARROYO PUERCO PUEBLO EL JAZMIN, 49740 EL JAZMIN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GANTE, CALLE LOPEZ MATEOS LA OBRA INICIA EN LA CALLE INDEPENDENCIA CONTINUA POR LA , lon:- 103.70942951, lat:19.6527939)}	22-07-2024	15-09-2024	1,073,042	1,073,042	1,073,042	1,073,042	1,073,042	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155270, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:1073041.74 , importe_modifica do:1073041.74)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1241.0)}	{2418737/proye cto_INICIO, 2418737/proyec to_PROCESO, 2418737/proyec to_FIN, 2418737/proyec to_PROCESO, 2418737/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302426659	Proyecto de inversión	249,187	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:249187.08, modificado:249187 .08)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA, DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 275299	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	275299	S	79	65	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:170.0 , meta_modif icada:170. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE APOLONIO PINZON Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE MOTOLINIA LA OBRA SE LLEVARA A CABO DANDO INICIO DESDE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA FINALIZANDO EN LA, lon:- 103.75875003, lat:19.74810088)}	14-08-2024	30-09-2024	249,187	249,187	249,187	249,187	249,187	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155543, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:249187.08, importe_modifica do:249187.08)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:170.0)}	{2426659/proye cto_FIN, 2426659/proyec to_PROCESO, 2426659/proyec to_INICIO, 2426659/proyec to_FIN, 2426659/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302424487	Proyecto de inversión	518,540	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:518539.75, modificado:518539 .75)}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON CONCRETO EN LA CALLE CUERVO DE LA LOCALIDAD DE JUIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 264044	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	264044	S	105	99	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:571.2 , meta_modif icada:571. 2)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE CUERVO PUEBLO JUIQUILPAN, 49705 JUIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, VEREDA RIO JUIQUILPAN LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE CUERVO DE SU UBICACIÓN INICIANDO EN LA CALLE INDEPENDENCIA , lon:-103.78104001, lat:19.77516522)}	08-08-2024	30-09-2024	518,540	518,540	518,540	518,540	518,540	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155498, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:518539.75, importe_modifica do:518539.75)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:571.2)}	{2424487/proye cto_INICIO, 2424487/proyec to_PROCESO, 2424487/proyec to_FIN, 2424487/proyec to_INICIO, 2424487/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302425910	Proyecto de inversión	442,484	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:442483.64, modificado:442483 .64))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE RAMÓN CORONA DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 271408	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	271408	S	103	95	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:496.0 , meta_modif icada:496. 0))	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DEGOLLADO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE RAMON CORONA INICIANDO SOBRE LA CALLE GUERRERO PARA FINALIZAR , lon:- 103.7789908, lat:19.7785171))	13-08-2024	30-09-2024	442,484	442,484	442,484	442,484	442,484	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155537, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:442483.64, importe_modifica do:442483.64))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:496.0))	{2425910/proye cto_INICIO, 2425910/proyec to_PROCESO, 2425910/proyec to_FIN, 2425910/proyec to_INICIO, 2425910/proyec to_FIN, 2425910/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302426724	Proyecto de inversión	858,696	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:858696.3, modificado:858696 .3))	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 42 DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 275571	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	275571	S	86	72	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:496.0 , meta_modif icada:496. 0))	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE BUCARELI CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE RAMON CORONA, PERIFERICO SAN GABRIEL - SAYULA LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FOR. NO. 42 DE SAN GABRIEL J, lon:- 103.77204306, lat:19.74470292))	14-08-2024	30-09-2024	858,696	858,696	858,696	858,696	858,696	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155545, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:858696.3, importe_modifica do:858696.3))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:496.0))	{2426724/proye cto_INICIO, 2426724/proyec to_PROCESO, 2426724/proyec to_FIN, 2426724/proyec to_INICIO, 2426724/proyec to_PROCESO, 2426724/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302425501	Proyecto de inversión	389,240	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:389239.97, modificado:389239 .97))	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DEL JARDIN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 269360	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	269360	S	94	99	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:472.5 , meta_modif icada:472. 5))	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:28, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO EL JARDIN, 49700 EL JARDIN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE MATAMOROS DE SU UBICACIÓN INICIANDO EN LA CALL, lon:- 103.89722725, lat:19.77603124))	12-08-2024	30-09-2024	389,240	389,240	389,240	389,240	389,240	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155500, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:389239.97, importe_modifica do:389239.97))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:472.5))	{2425501/proye cto_PROCESO, 2425501/proyec to_FIN, 2425501/proyec to_PROCESO, 2425501/proyec to_FIN, 2425501/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240302412359	Proyecto de inversión	126,669	{fpl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:126668.93, modificado:126668 .93))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DEL JAZMIN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 184943	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	184943	S	127	119	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:185.0 , meta_modif icada:185. 0))	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:29, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO EL JAZMIN, 49740 EL JAZMIN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ITURBIDE DANDO INICIO EN LA CALLE JUAREZ TERMINANDO EN, lon:-103.70487245, lat:19.65219272))	03-07-2024	15-09-2024	126,669	126,669	126,669	126,669	126,669	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155072, contratista: convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:126668.93, importe_modifica do:126668.93))	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:185.0))	{2412359/proye cto_PROCESO, 2412359/proyec to_INICIO, 2412359/proyec to_FIN, 2412359/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302409942	Proyecto de inversión	1,983,656	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1983656.17, modificado:198365 6.17))}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EXISTENTES Y TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO, Y LAMINA ROLADA, EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE MACOACA, MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 122857	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	122857	S	455	461	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:630.0 , meta_modif icada:630. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:56, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ RANCHERIA LAGUNILLAS DE MACOACA, 48964 LAGUNILLAS DE MACOACA (LAGUNILLAS), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SALES, lon:- 104.51143263, lat:19.45261067)}	12-08-2024	21-10-2024	1,983,656	1,983,656	1,983,656	1,983,656	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147048, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:1983656.17 , importe_modifica do:1983656.17)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:630.0)}	{2409942/proye cto_INICIO, 2409942/proyec to_FIN, 2409942/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302408994	Proyecto de inversión	87,294	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: SAN GABRIEL, FAIS municipal, monto:87293.98, modificado:87293. 98)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMÓN CORONA DE LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 71210	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	71210	S	103	95	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:80.0, meta_modif icada:80.0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE DEGOLLADO LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE INICIARA DESDE LA CALLE GUERRERO PARA FINALIZAR EN LA CALLE MATAMO, lon:-103.77898544, lat:19.77852215)}	01-07-2024	15-09-2024	87,294	87,294	87,294	87,294	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155016, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:87293.98, importe modifica do:87293.98)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:80.0)}	{2408994/proye cto_INICIO, 2408994/proyec to_FIN, 2408994/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302409005	Proyecto de inversión	168,199	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:168199.06, modificado:168199 .06)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEGOLLADO DE JIQUILPAN, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 71496	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	71496	S	93	95	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:150.0 , meta_modif icada:150. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:30, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO JIQUILPAN, 49705 JIQUILPAN, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DEGOLLADO Y COMENZARA DESDE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y CONCLUIRÁ E, lon:-103.77838462, lat:19.78036969)}	01-07-2024	30-09-2024	168,199	168,199	168,199	168,199	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155032, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:168199.06, importe modifica do:168199.06)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:150.0)}	{2409005/proye cto_FIN, 2409005/proyec to_PROCESO, 2409005/proyec to_INICIO, 2409005/proyec to_PROCESO, 2409005/proyec to_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240302409022	Proyecto de inversión	160,600	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:160599.62, modificado:160599 .62)}	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE EN CALLEJÓN LA LOCALIDAD DE DE TOTOLIMIXPA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 72814	14	Jalisco	113	San Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Gabriel	72814	S	73	69	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:120.0 , meta_modif icada:120. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:113, localidad:64, direccion:PUEBLO TOTOLIMIXPA, 49720 TOTOLIMIXPA, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO HERRERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CALLEJON SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TOTOLIMIXPA INICIANDO DESD, lon:- 103.81808526, lat:19.6973352)}	02-07-2024	15-09-2024	160,600	160,600	160,600	160,600	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 155034, contratista:, convocante:DAVID RAFAEL VALENCIA GARCIA, monto:160599.62, importe_modifica do:160599.62)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:120.0)}	{2409022/proye cto_INICIO, 2409022/proyec to_FIN, 2409022/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240302418917	Proyecto de inversión	2,059,244	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2059244.46, modificado:2059244.46)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EXISTENTE Y TECHADO A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO Y LAMINA ROLADA EN LA COMUNIDAD DE CHANCOLO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 227038	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	227038	S	101	122	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.08, meta_modificada:638.08)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:32, direccion:CALLE CALLE AYOTITLAN A TELCROUZ RANCHERIA CHANCOL, 48962 CHANCOL, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO AYOTITLAN A CHANCOL Y CAMINO AYOTITLAN A CHANCOL, CAMINO AYOTITLAN A CHANCOL SALES DE CABECERA MUNICIPAL POR EL, lon:-104.17204381, lat:19.480705)}	30-07-2024	30-09-2024	2,059,244	2,059,244	2,059,244	2,059,244	2,059,244	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147047, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:2059244.46, importe_modificado:2059244.46)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:638.08)}	{2418917/proyecto_INICIO, 2418917/proyecto_FIN, 2418917/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402463922	Proyecto de inversión	105,277	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: HOSTOTIPACUILLO FAIS municipal, O, JALISCO - monto:105277.47, modificado:105277.47)}	EQUIPAMIENTO DE POZO DE ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE TECOMATAN EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPACUILLO, O, JALISCO - 313360	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	313360	S	10	8	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:44, direccion:CALLE MESA DE TECOMATAN RANCHERIA MESA DE TECOMATAN, 46440 LA MESA DE TECOMATAN, HOSTOTIPACUILLO JALISCO ENTRE Y , EL EQUIPO DE BOMBEO SE ENCUENTRA AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE LA MESA DE TECOMATAN, lon:-104.15492448, lat:21.15451532)}	18-09-2024	19-09-2024	105,277	105,277	105,277	105,277	105,277	{cttol: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-020/2024/AD, contratista:BOMBAS Y SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO, convocado:MUNICIPIO DE HOSTOTIPACUILLO JALISCO, monto:105277.47, importe_modificado:105277.47)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{2463922/proyecto_INICIO, 2463922/proyecto_FIN, 2463922/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402461828	Proyecto de inversión	300,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0)}	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE TEQUESQUITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 244949	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	244949	S	16	22	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:114, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 550 TRAMO CUAUTITLAN - TEQUESQUITLAN KILOMETRO 24 + 100 EJIDO TEQUESQUITLAN, 48965 TEQUESQUITLAN, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO TEQUESQUITLAN A EL REFUGIO Y CAMINO TEQUESQUITLAN A E, lon:-104.51869436, lat:19.3896311)}	09-12-2024	30-12-2024	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147054, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:10.0)}	{2461828/proyecto_INICIO, 2461828/proyecto_PROCESO, 2461828/proyecto_FIN, 2461828/proyecto_INICIO, 2461828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402463957	Proyecto de inversión	302,642	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:302641.65, modificado:302641.65)}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO LA PRESA EN LA LOCALIDAD DEL TEQUESQUITE DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPACUILLO, O, JALISCO. - 313891	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	313891	S	18	15	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:82, direccion:CALLE LA PRESA RANCHERIA EL TEQUESQUITE, 46448 EL TEQUESQUITE, HOSTOTIPACUILLO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESA DE ESTA COMUNIDAD, lon:-104.05071476, lat:20.99323251)}	16-09-2024	19-11-2024	302,642	302,642	302,642	302,642	302,642	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-13/2024/AD, contratista:PRESALX S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HOSTOTIPACUILLO JALISCO, monto:302641.65, importe_modificado:302641.65)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:125.0)}	{2463957/proyecto_INICIO, 2463957/proyecto_FIN, 2463957/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402464545	Proyecto de inversión	100,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MOJONERAS MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 331735	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	331735	S	55	51	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - MOJONERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 300 RANCHERIA MOJONERAS, 48967 MOJONERAS, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A MOJONERAS Y CAMINO CUAUTITLAN A MOJONERAS, CAMINO CUA, lon:-104.26673547, lat:19.38255949)}	05-11-2024	30-12-2024	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147096, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:500.0)}	{2464545/proyecto_PROCESO, 2464545/proyecto_FIN, 2464545/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402468114	Proyecto de inversión	83,372	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:83372.38, modificado:83372.38)}	REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ANDARO DEL PINO EN LA COLONIA MARIA DE LOURDES - 395527	14	Jalisco	013	Atotonilco el Alto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atotonilco el Alto	395527	S	98	55	0	{metal: (unidad medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0)}	1	{geol: (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DEL PINO COLONIA MARIA DE LOURDES, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DEL ZAPOTE, CALLE DEL GRANADO REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ANDR DEL PINO ENTRE LAS CALLE, lon:-102.50316215, lat:20.55994717)}	04-11-2024	31-12-2024	83,372	83,372	83,372	83,372	83,372	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 150327, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:83372.28, importe_modificado:83372.28)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:40.0)}	{2468114/proyecto_INICIO, 2468114/proyecto_FIN, 2468114/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402464553	Proyecto de inversión	160,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0)}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 331880	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	331880	S	92	83	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA, 48967 LA PIEDRA, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CARRETERA CUAUTITLAN LA PIEDRA Y CARRETERA CUAUTITLAN LA PIEDRA, lon:-104.21218699, lat:19.3188967)}	05-11-2024	30-12-2024	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147097, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:800.0)}	{2464553/proyecto_PROCESO, 2464553/proyecto_FIN, 2464553/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402461884	Proyecto de inversión	3,000,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3619968.94)}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ TAMBIEN CONOCIDO COMO CAMINO A LAS GARZAS INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALUMBRADO PUBLICO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN EN EL MUNICIPIO DE	14	Jalisco	097	Tlaixomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Obras Públicas	247417	S	49	42	0	{metal: (unidad medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0)}	1	{geol: (cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚNIGA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA TLAJOMULCO CAJITITLAN LA CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ES LA PRIMER, lon:-103.36491673, lat:20.42372623)}	20-08-2024	15-12-2024	3,619,969	3,619,969	3,619,969	3,619,969	3,619,969	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-CA-MUN-R33-LP-081-24, contratista:MAQUIOBRAS S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2630006.58, importe_modificado:2630006.58)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1050.0)}	{2461884/proyecto_INICIO, 2461884/proyecto_PROCESO, 2461884/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402461923	Proyecto de inversión	3,000,000	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:2999892.89}}	CONFORMACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL VASO REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE TOLAJOMULCO DE ZÓRIGA, JALISCO. - 249301	14	Jalisco	097	Tlajomulco de Zúñiga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Obras Públicas	249301	S	7,039	6,401	0	{metal: {unidad medida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geol: {cve_municipio:97, localidad:838, direccion:CALLE VALLE DE SAN NOE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ARBOLADA PLUS, 45654 LA ARBOLADA PLUS, TLAJOMULCO DE ZÓRIGA JALISCO ENTRE CALLE SANTA VIRGINIA Y CALLE SAN GREGORIO, AVENIDA CONCEPCION DEL VALE TERRENO UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-103.36457921, lat:20.53969282}}	20-08-2024	15-12-2024	2,999,893	2,999,893	2,999,893	2,999,893	2,999,893	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: DGOP-AP-MUN-R33-CSS-102-24, contratista:Inge niería Aplicada DCR,S .A. de C.V., convocante:MUNIC IPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2999892.89 , importe_modifica do:2999892.89}}	{metal: {unidad_medida: to_FIN, 2461923/proyec to_INICIO, 2461923/proyec to_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402464016	Proyecto de inversión	1,448,537	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1448537.0, modificado:1448537.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LOS MICHEL DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 314882	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	314882	S	85	75	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s lineales, meta:1075. 0, meta_modif icada:1075 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:40, localidad:46, direccion:CALLE LOS MICHEL RANCHERIA MICHEL, 46463 MICHEL, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y C, LA OBRA INICIARIA DESDE DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOS MICHEL, lon:-104.14628787, lat:21.134631}}	16-09-2024	17-11-2024	1,448,537	1,448,537	1,448,537	1,448,537	1,448,537	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-12/2024/AD, contratista:LAGU S GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, monto:1448537.0, importe_modifica do:1448537.0}}	{metal: {unidad_medida: (2464016/proye cto_INICIO, 2464016/proyec to_FIN, 2464016/proyec to_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402464067	Proyecto de inversión	47,269	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:47269.45, modificado:47269.45}}	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TERREROS DEL CHICO MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 318018	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	318018	S	36	43	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:240.0 , meta_modif icada:240. 0}}	1	{geol: {cve_municipio:27, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LOS TERREROS DEL CHICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 150 RANCHERIA LOS TERREROS DEL CHICO, 48967 LOS TERREROS, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CARRETERA CUAUTITLAN A TERREROS DEL CHICO Y C, lon:-104.28666466, lat:19.37418612}}	05-11-2024	30-12-2024	47,269	47,269	47,269	47,269	47,269	{cttol: {tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147095, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:48000.0, importe_modifica do:48000.0}}	{metal: {unidad_medida: (2464067/proye cto_FIN, 2464067/proyec to_PROCESO, 2464067/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402466232	Proyecto de inversión	8,702,843	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:8702842.92, modificado:8702842.92}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL TATEIKIE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIAATA, SEGUNDA ETAPA. - 390802	14	Jalisco	061	Mezquitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mezquitic	390802	S	903	773	0	{metal: {unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:4889. 0, meta_modif icada:4889 .0}}	1	{geol: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:CALLE CALLE HACIA EL MIRADOR RANCHERIA SAN ANDRÉS COHAMIAATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIAATA, MEZQUITTIC JALISCO ENTRE CALLE LA PISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIAATA A 100 METROS DE LA PISTA DE AVION, lon:-104.24543862, lat:22.18929061}}	13-02-2024	24-05-2024	8,702,843	8,702,843	8,702,843	8,702,843	8,702,843	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: HAMM-OP/003/2024, contratista:CONS TRUM SA DE CV, convocante:MUNIC IPIO DE MEZQUITTIC JALISCO, monto:8702842.92 , importe_modifica do:8702842.92}}	{metal: {unidad_medida: (2466232/proye cto_INICIO, 2466232/proyec to_PROCESO, 2466232/proyec to_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECABADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLIDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL24040246849	Proyecto de inversión	3,392,267	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:3392267.01, modificado:3392267.01)}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE OAXACA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA - 387661	14	Jalisco	094	Tequila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tequila	387661	S	189	163	0	{metal: (unidad_medida:Metros lineales, meta:217.92, meta_modificada:217.92)}	1	{geol: (cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA, CALLE GALEANA SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA A ESPALDAS DEL DIF MUNICIPAL D, lon:-103.84244555, lat:20.8815946)}	22-05-2024	22-08-2024	3,392,267	3,392,267	3,392,267	3,392,267	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: MTJ-FAIS-CSS-DOP-01/2024, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:3392267.01, importe_modificado:3392267.01)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:217.92)}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL24040246233	Proyecto de inversión	4,746,401	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:4746401.26, modificado:4746401.26)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 273990	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	273990	S	145	65	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.2, meta_modificada:1608.2)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL INGRESO DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUL, lon:-104.05152055, lat:21.0610038)}	01-09-2024	30-11-2024	4,746,401	4,746,401	4,746,401	4,746,401	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-11/2024/CSS, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C. V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, monto:4746407.26, importe_modificado:4746401.26)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1608.2)}	(2462333/proyecto_PROCESO, 2462333/proyecto_INICIO, 2462333/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402469601	Proyecto de inversión	108,256	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:108255.84, modificado:108255.84)}	REHABILITACION DEL CAMINO LOS SAUCES A EL MANGUITO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 352306	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuatitlán de García Barragán	352306	S	10	9	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:231, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO EL MANGUITO, 48962 EL MANGUITO, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO LOS SAUCES EL MANGUITO Y CAMINO LOS SAUCES EL MANGUITO, CAMINO LOS, lon:-104.14186894, lat:19.42587576)}	12-10-2024	22-11-2024	108,256	108,256	108,256	108,256	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 148665, contratista:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:108255.84, importe_modificado:108255.84)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13200.0)}	(2469601/proyecto_PROCESO, 2469601/proyecto_FIN, 2469601/proyecto_PROCESO, 2469601/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402469605	Proyecto de inversión	32,805	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:32804.8, modificado:32804.8)}	REHABILITACION DEL CAMINO EL MANGUITO A EL CERRON EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 352320	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuatitlán de García Barragán	352320	S	25	19	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO EL MANGUITO - EL CERRON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 RANCHERIA EL CERRON, 48962 EL CERRÓN (LOS IZOTES), CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO ENTRE CAMINO EL CERRON AL MANGUITO Y CAMINO EL CERRON AL MANGUITO, C, lon:-104.13896165, lat:19.43462659)}	22-10-2024	22-11-2024	32,805	32,805	32,805	32,805	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 148670, contratista:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:32804.8, importe_modificado:32804.8)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4000.0)}	(2469605/proyecto_INICIO, 2469605/proyecto_PROCESO, 2469605/proyecto_FIN, 2469605/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SURCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402459440	Proyecto de inversión	2,782,826	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2782825.71, modificado:278282 5.71))	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BAQUETAS, MACHELOS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE VICENTEGUERRO ENTRE LA CALLE BAJIO Y CALLE FAIS municipal, GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO -	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	77181	S	12	11	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:148.0 , meta_modif icada:148. 0))	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE BAJIO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA OBRA SE ENCUEBTRA A CUATRO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARI, lon:- 104.04825846, lat:21.05605127))	20-05-2024	31-07-2024	2,782,826	2,782,826	2,782,826	2,782,826	2,782,826	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 06/2024/CSS, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:2782825.71 , importe_modifica do:2782825.71))	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:148.0))	{2459440/proye cto_FIN, 2459440/proyec to_INICIO, 2459440/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402457157	Proyecto de inversión	328,048	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:328048.0, modificado:328048 .0))	REHABILITACIÓN DE CAMINO PLA DE MENDEZ A LA PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALIS CO. - 361689	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	361689	S	65	61	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:40000 .0, meta_modif icada:4000 0.0))	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE MENDEZ - LA PIEDRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 001 RANCHERIA PLAN DE MENDEZ A LA PIEDRA, 48967 LA PIEDRA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLAN DE MENDEZ A LA PIEDRA Y CAMINO PLAN DE ME, lon:- 104.21096122, lat:19.31878533))	31-10-2024	31-12-2024	328,048	328,048	328,048	328,048	328,048	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149820, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:328048.0, importe_modifica do:328048.0))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40000.0) }	{2457157/proye cto_FIN, 2457157/proyec to_PROCESO, 2457157/proyec to_INICIO, 2457157/proyec to_PROCESO, 2457157/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402450167	Proyecto de inversión	215,741	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:215741.12, modificado:215741 .12))	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JOSE MARIA MERCADO ENTRE LA CALLE RAYON Y LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 10347	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	10347	S	6	7	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:249.0 , meta_modif icada:249. 0))	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE CUAHUITEMOC LA OBRA SE ENCUEBTRA CERCAS DEL LIENZO CHARRO LAS REBELDES., lon:- 104.04772345, lat:21.05889295))	20-03-2024	20-04-2024	215,741	215,741	215,741	215,741	215,741	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 02/2024/AD, contratista:PRES ALX, convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUIILO, JALISCO, monto:215741.12, importe_modifica do:215741.12))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:249.0))	{2450167/proye cto_INICIO, 2450167/proyec to_PROCESO, 2450167/proyec to_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402450271	Proyecto de inversión	610,740	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:610740.0, DE modificado:610740 .0))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN ESCUELA PRMARIA FEDERAL J. DOLORES INIGEZ DE LA LOCALIDAD DE LA VENTA DE MOCHITILITIC, DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 47123	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	47123	S	42	30	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:324.0 , meta_modif icada:324. 0))	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:85, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA VENTA DE MOCHITILITIC, 46440 LA VENTA DE MOCHITILITIC, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE PV. LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBO, lon:- 104.14665347, lat:21.01952985))	29-04-2024	15-06-2024	610,740	610,740	610,740	610,740	610,740	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 07/2024/AD, contratista:EDUA RDO MERCADO VILLALOBOS, convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:610740.0, importe_modifica do:610740.0))	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:324.0))	{2450271/proye cto_FIN, 2450271/proyec to_PROCESO, 2450271/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402450383	Proyecto de inversión	437,763	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:437762.57, modificado:437762.57)}	CONSTRUCCION DE BAÑOS, REABULITACION DE TECHUMBRE E INSTALACION DE BARANDAL TIPO MALECON EN PARQUE LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 77338	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	77338	S	15	25	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:35, direccion:TERRACERIA TRAMO CRUCERO LA ESTANZUELA - LA ESTANZUELA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 20 RANCHERIA LABOR DE GUADALUPE, 46455 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A SANTO DOMINGO DE GUZMAN Y BRECHA CAM, lon:-104.01058276, lat:21.03385006)}	27-05-2024	15-07-2024	437,763	437,763	437,763	437,763	437,763	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-09/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:437762.57, importe_modificado:437762.57)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)}	{2450383/proyecto_INICIO, 2450383/proyecto_PROCESO, 2450383/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
		JAL240402450390	Proyecto de inversión	594,596	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:594595.97, modificado:594595.97)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 80715	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	80715	S	29	33	0	{metal: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:214.0, meta_modificada:214.0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:70, direccion:CALLE COLON RANCHERIA SANTO DOMINGO DE GUZMAN, 46445 SANTO DOMINGO DE GUZMAN (SANTO DOMINGO), HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE ENRIQUE CONTRERAS, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO LA DEL TORIL DE LA COMINIDA, lon:-103.99160998, lat:21.09702134)}	25-05-2024	25-07-2024	594,596	594,596	594,596	594,596	594,596	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-10/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:594595.97, importe_modificado:594595.97)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:214.0)}	{2450390/proyecto_INICIO, 2450390/proyecto_FIN, 2450390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402459012	Proyecto de inversión	721,362	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:721361.57, modificado:721361.57)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BAQUETAS, EN VALLE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O. - 10255	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	10255	S	8	10	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.81, meta_modificada:240.81)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA ANTENA DE TELEFONOS, lon:-104.04840919, lat:21.05463594)}	20-03-2024	18-05-2024	721,362	721,362	721,362	721,362	721,362	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-01/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:721361.57, importe_modificado:721361.52)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.81)}	{2459012/proyecto_FIN, 2459012/proyecto_PROCESO, 2459012/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402450676	Proyecto de inversión	300,000	{ffl: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0)}	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL EJIDO DE CUAUTITLAN EN EL MUNICIPIO DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 145002	14	Jalisco	027	Cuautilán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	145002	S	20	24	0	{metal: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - EL JACALON MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 150 EJIDO CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGAN, CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN ENTRE CAMINO CUAUTITLAN LOS RIEGOS Y CAMINO, lon:-104.36025967, lat:19.45254603)}	29-11-2024	30-12-2024	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	{cttol: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 147051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0)}	{metal: (unidad_medida: Piezas, avance:10.0)}	{2450676/proyecto_INICIO, 2450676/proyecto_PROCESO, 2450676/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FILDO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL2404042457059	Proyecto de inversión	75,451	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:75451.04, modificado:75451.04)}	REHABILITACION DEL CAMINO DE TELCRUCITO DE ARRIBA A AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FAIS municipal, JAL. - 360977	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	360977	S	56	52	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:9200.0, meta_modif icada:9200 .0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA - TERREROS DE AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 300 RANCHERIA TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA, 48962 TELCRUCITO DE PIEDRA PINTADA (LA CUERILLA), CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JA, lon:-104.2207171, lat:19.46182874)}	31-10-2024	31-12-2024	75,451	75,451	75,451	75,451	75,451	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149805, contratista: (unidad _medida: Metros Cuadrados, avance:9200.0))	{2457059/proye cto_INICIO, 2457059/proyec to_PROCESO, 2457059/proyec to_FIN, 2457059/proyec to_PROCESO, 2457059/proyec to_FIN, 2457059/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402459903	Proyecto de inversión	300,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000 .0)}	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE CUZALAPA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 124243	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	124243	S	25	31	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cúbicos, meta:30000 .0, meta_modif icada:3000 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - CUZALAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 9 + 100 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUZALAPA A LAS GARDENIAS Y CAMINO LAS GARDENIAS A LA PAREJA, CAMINO LA, lon:-104.31557626, lat:19.49772892)}	17-11-2024	30-11-2024	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147050, contratista: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:30000.0))	{2459903/proye cto_INICIO, 2459903/proyec to_PROCESO, 2459903/proyec to_FIN, 2459903/proyec to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL240402450166	Proyecto de inversión	2,161,380	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:2161379.97, 10320 modificado:216137 9.97)}	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO A ESPALDAS DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 10320	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	10320	S	150	145	0	{metal: (unidad_me dida:Pieza s, meta:1.0, meta_modif icada:1.0) }	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE TORRES Y CALLE VALLARTA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA DICONSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO., lon:-104.0528402, lat:21.05795507)}	20-03-2024	10-05-2024	2,161,380	2,161,380	2,161,380	2,161,380	2,161,380	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS-03/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A DE C.V, convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, monto:1871991.28 , importe_modifica do:1871991.28)}	{2450166/proye cto_INICIO, 2450166/proyec to_FIN, 2450166/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	2	JAL250102520912	Proyecto de inversión	74,925	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74925.0, modificado:74925.0)}	CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JORGE NEGRETTE ENTRE PEDRO INFANTE Y GERMAN VALDEZ EN LA COLONIA JARDINEZ DE TOTOTLAN, TOTOTLAN, JALISCO.	14	Jalisco	105	Tototlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlán	1	N	0	0	13,809	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:120.0 , meta_modif icada:120. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:105, localidad:231, direccion:CALLE JORGE NEGRETTE, lon:-102.789075, lat:20.530703)}	08-04-2025	03-05-2025	74,925	74,925	74,925	74,925	74,925	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 154098, contratista: (metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	{2520912/proye cto_INICIO}	Suspendido	Suspensión validada	Sin observaciones	Sin observaciones	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTNO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402460014	Proyecto de inversión	300,000	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000 .0)}	CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 143842	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	143842	S	21	27	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cúbicos, meta:16000 .0, meta_modif icada:1600 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - CHACALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 200 RANCHERIA CHACALA, 48967 CHACALA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A CHACALA Y CAMINO CUAUTITLAN A CHACALA, CAMINO CUAUTITLAN A , lon:-104.2834572, lat:19.32674413)}	29-11-2024	29-12-2024	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 147049, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:300000.0, importe_modifica do:300000.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:16000.0)	{(2460014/proye cto_PROCESO, 2460014/proyec to_INICIO, 2460014/proyec to_FIN, 2460014/proyec to_PROCESO, 2460014/proyec to_FIN, 2460014/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402457075	Proyecto de inversión	164,024	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: JAL. - 361067 FAIS municipal, monto:164024.0, modificado:164024 .0)}	REHABILITACION DEL CAMINO DEL VELADERO AL TEPEJILOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 361067	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	361067	S	18	20	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:20000 .0, meta_modif icada:2000 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO EL TEPEJILOTE - EL VELADRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA EL TEPEJILOTE, 48954 LOS LLANTOS (TEPEJILOTE), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL TEPEJILOTE AL VELADERO Y CAMINO EL TEPEJIL, lon:- 104.27665075, lat:19.42059859)}	31-10-2024	31-12-2024	164,024	164,024	164,024	164,024	164,024	{cttol: (tipo obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149816, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:164024.0, importe_modifica do:164024.0)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20000.0)	{(2457075/proye cto_INICIO, 2457075/proyec to_PROCESO, 2457075/proyec to_FIN, 2457075/proyec to_PROCESO, 2457075/proyec to_FIN)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402457135	Proyecto de inversión	196,829	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:196828.8, modificado:196828 .8)}	REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAN DE MENDEZ A PLAN DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN,JALIS CO. - 361495	14	Jalisco	027	Cuautitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	361495	S	55	60	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:24000 .0, meta_modif icada:2400 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:87, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE MENDEZ - PLAN DE SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA PLAN DE MENDEZ, 48962 PLAN DE MENDEZ, CUAUTITLÁN DE GARCIA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLAN DE SAN ANTONIO A PLAN DE MENDEZ Y CAMIN, lon:- 104.16106623, lat:19.31460167)}	31-10-2024	31-12-2024	196,829	196,829	196,829	196,829	196,829	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149819, contratista: convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:196828.8, importe_modifica do:196828.8)}	{metal: (unidad_medida: to_INICIO, 2457135/proyec to_FIN, 2457135/proyec to_PROCESO, 2457135/proyec to_INICIO, 2457135/proyec to_PROCESO)}	{(2457135/proye cto_PROCESO, 2457135/proyec to_FIN, 2457135/proyec to_INICIO, 2457135/proyec to_PROCESO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402450375	Proyecto de inversión	760,434	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:760434.3, modificado:760434 .3)}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELOS EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE TORRES Y CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO. - 75076	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	75076	S	4	7	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cuadrados de construcci ón, meta:305.9 8, meta_modif icada:305. 98)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TORRES, CALLE HIDALGO LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AUDITORIO ROBERTO FRANCO EN LA CABE, lon:- 104.05188023, lat:21.05812623)}	15-05-2024	15-07-2024	760,434	760,434	760,434	760,434	760,434	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 05/2024/AD, contratista:PRES ALX, convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, monto:760433.3, importe_modifica do:760434.3)}	{metal: (unidad_medida: (2450375/proye cto_PROCESO, 2450375/proyec to_FIN, 2450375/proyec to_INICIO) (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:305.98))	{(2450375/proye cto_PROCESO, 2450375/proyec to_FIN, 2450375/proyec to_INICIO)}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																																				
Informe del destino del gasto al segundo trimestre 2025																																				
DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FIDUC	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402450389	Proyecto de inversión	636,679	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:636679.44, modificado:636679 .44)}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 80504	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	80504	S	33	22	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cuadrados de construcci ón, meta:214.0 , meta_modif icada:214. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:71, direccion:CALLE JUSTO SIERRA RANCHERIA SANTO TOMAS, 46448 SANTO TOMAS, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUARDAS DE LA HACIENDA DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DEL MUNIC, lon:-104.11338942, lat:20.99303694)}	20-05-2024	20-07-2024	636,679	636,679	636,679	636,679	636,679	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 08/2024/AD, contratista:PRES ALX S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:636679.44, importe_modifica do:636679.44)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:214.0)}	{2450389/proye cto_FIN, 2450389/proyec to_INICIO, 2450389/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402457190	Proyecto de inversión	114,817	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:114816.8, modificado:114816 .8)}	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANTONIO A MAMEYITO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALIS CO - 361832	14	Jalisco	027	Cuatitlán de García Barragán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautitlán de García Barragán	361832	S	11	16	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s Cuadrados, meta:14000 .0, meta_modif icada:1400 0.0)}	1	{geol: (cve_municipio:27, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE SAN ANTONIO - MAMEYITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA MAMEYITO, 48962 MAMEYITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SAN ANTONIO A MAMEYITO Y CAMINO SAN ANTONIO A MAMEYITO, CAMINO, lon:- 104.14503885, lat:19.366949)}	31-10-2024	31-12-2024	114,817	114,817	114,817	114,817	114,817	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 149821, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:114816.8, importe_modifica do:114816.8)}	{metal: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14000.0) }	{2457190/proye cto_INICIO, 2457190/proyec to_FIN, 2457190/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402509788	Proyecto de inversión	513,118	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:513118.36, modificado:513118 .36)}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILL O, JALISCO - 445243	14	Jalisco	040	Hostotipaquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Hostotipaquillo	445243	S	30	28	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s lineales, meta:232.2 3, meta_modif icada:232. 23)}	1	{geol: (cve_municipio:40, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO SAN BLASITO RANCHERIA SAN BLASITO, 46463 SAN BLASITO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE CONOSIDO SAN BLASITO Y CALLE CONOSIDO SAN BLASITO, CALLE CONOSIDO SAN BLASITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN TODA LA LOCALIDAD D, lon:- 104.1353271, lat:21.10372161)}	15-12-2024	30-12-2024	513,118	513,118	513,118	513,118	513,118	{cttol: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: HOSTO-JAL-FAIS- 19/2024/AD, contratista:TERZ AGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNIC IPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO, monto:513118.36, importe_modifica do:513118.36)}	{metal: (unidad_medida: Metros lineales, avance:232.23)}	{2509788/proye cto_INICIO, 2509788/proyec to_FIN, 2509788/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402508120	Proyecto de inversión	1,430,371	{ffl: (ciclo_recurso:20 24, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1430371.24, modificado:143037 1.24)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUINADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO - 459456	14	Jalisco	065	Pihuamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Pihuamo	459456	S	60	40	0	{metal: (unidad_me dida:Metro s cuadrados de construcci ón, meta:826.0 , meta_modif icada:826. 0)}	1	{geol: (cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ADOQUINADO DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO CON ESQUINA DE CALLE ZARAGOZA., lon:- 103.37271583, lat:19.25166559)}	05-12-2024	30-12-2024	1,430,371	1,430,371	1,430,371	1,430,371	1,430,371	{cttol: (tipo_obra:Admin istración directa, numero_contrato: 154551, contratista:, convocante:MUNIC IPIO DE PIHUAMO, JALISCO, monto:1430371.24 , importe_modifica do:1430371.24)}	{metal: (unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:826.0)}	{2508120/proye cto_FIN, 2508120/proyec to_INICIO, 2508120/proyec to_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAM IENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOMERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	2	JAL240402497750	Proyecto de inversión	1,355,298	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:1355297.83, modificado:1355297.83}}	CONSTRUCCION DE DOMO DE EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE COCUASCO, CHIMALTITAN, JALISCO - 458685	14	Jalisco	031	Chimaltitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Chimaltitán	458685	S	181	163	0	{metal: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0} }	1	{geol: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:PUEBLO COCUASCO, 46310 COCUASCO, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , ENTPAS POR LA CALLE PRINCIPAL DE COCUASCO DANDO LA VUELTA A MANO DERECHA SE LOCALIZA LA OBRA A 250 METROS, lon:-103.64370178, lat:21.83444304} }	01-04-2024	27-05-2024	1,355,298	1,355,298	1,355,298	1,355,298	1,355,298	{cttol: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: Ob/chim/1624, contratista:Consortoria Integral RTN SA de CV., convocante:Chimaltitan, monto:1355297.83, importe_modificado:1355297.83}}	{metal: {unidad_medida: Piezas, avance:1.0} }	{2497750/proyecto_INICIO, 2497750/proyecto_FIN, 2497750/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	2	JAL240402500070	Proyecto de inversión	484,290	{ffl: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun: FAIS municipal, monto:484289.89, modificado:484289.89}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 465327	14	Jalisco	015	Autlán de Navarro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Autlán de Navarro	465327	S	467	488	0	{metal: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0} }	1	{geol: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion: PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPAN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS Y LA IGLESIA, lon:-104.32698661, lat:19.67897818} }	13-12-2024	31-12-2024	484,290	484,290	484,290	484,290	484,290	{cttol: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato: 153295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NAVARRO, monto:484289.89, importe_modificado:484282.8}}	{metal: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:456.0} }	{2500070/proyecto_PROCESO, 2500070/proyecto_INICIO, 2500070/proyecto_PROCESO, 2500070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones