

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURSADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	4	JAL250202539633	Proyecto de inversión	2,657,072	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657072.14, modificado:265702.14) }	CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE, EN LA	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	37727	S	264	219	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1855.54 , meta_modificada:1855.54) }	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PARCELA Colonia EJIDAL 49070 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida LIC. CARLOS PAEZ STILLE Y Calle EUFEMIO ZAPATA Calle CAMPESSINO CON ORIENTACION AL NORTE DE LADO DERECHO SE ENCUENTRA LA ESCUELA CENTRO REGIONAL DE , lon:-103.47730445, lat:19.24166641} }	01-08-2025	30-09-2025	2,657,072	2,467,451	2,467,451	2,467,451	2,467,451	{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle RIGORBERTO CARDENAS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2467451.49, importe_modificado:2467451.49} (tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-02-2025, contratista:JOSE RIGORBERTO CARDENAS MACIAS, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.54))	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1855.54))	(2539633/proyecto_PROCESO, 2539633/proyecto_INICIO, 2539633/proyecto_FIN)	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	JAL250302570969	Proyecto de inversión	2,902,546	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2902546.36, modificado:2902546.36) }	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	56979	S	221	169	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.46 , meta_modificada:1377.46) }	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERNANDO MONTES DE OCA Colonia MANCIONES DEL REAL 49010 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle JUAN ESCUTIA Calle JUAN DE LA BARRERA EN REFERENCIA AL NORTE SOBRE EL LADO PONIENTE DE E, lon:-103.46226818, lat:19.24166641} }	01-08-2025	30-09-2025	2,902,546	2,713,491	2,713,491	2,713,491	2,713,491	{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SE SALVADOR GARCIA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2713491.49, importe_modificado:2713491.49} (tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-04-2025, contratista:JOSE SALVADOR GARCIA GUZMAN, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.46))	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.46))	(2570969/proyecto_PROCESO, 2570969/proyecto_FIN, 2570969/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones		
2025	4	JAL250302597714	Proyecto de inversión	4,836,632	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4836631.97, modificado:4836631.97) }	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN,	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	57189	S	2,648	2,634	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.8, meta_modificada:261.8) }	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle HERMENEGILDO GALEANA Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle VALLE DE ZAPOTLAN Y Avenida ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ Calle LA CONDESA A UN COSTADO DE PLAZA PASEO LA FERIA, lon:-103.48329777, lat:19.69119365} }	01-08-2025	30-10-2025	4,836,632	4,825,831	4,825,831	4,825,831	4,825,831	{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS, lon:-103.47372369, lat:19.69119365} }	{(tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-05-2025, contratista:PI LEMON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:4825831.23, importe_modificado:4825831.23} (tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-05-2025, contratista:PI LEMON LOPEZ, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8))	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8))	(2597714/proyecto_FIN, 2597714/proyecto_PROCESO, 2597714/proyecto_INICIO)	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	JAL250202539632	Proyecto de inversión	2,712,476	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2712475.65, modificado:2712475.65) }	CONSTRUCCION DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN,	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	36341	S	138	128	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.75 , meta_modificada:1932.75) }	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS, lon:-103.47372369, lat:19.69119365} }	01-08-2025	30-09-2025	2,712,476	2,626,135	2,626,135	2,626,135	2,626,135	{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GRITO DE LIBERTAD Colonia MIGUEL HIDALGO 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle PARROQUIA DE DOLORES Y Avenida GOB. ING. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ Calle PASEO SALAMANCA A UN COSTADO DEL CENTRO COMERCIAL SAMS, lon:-103.47372369, lat:19.69119365} }	{(tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-01-2025, cotratista:VICTOR MANUEL MORENO LEAL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:2626135.3, importe_modificado:2626135.3} (tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-01-2025, cotratista:VICTOR MANUEL MORENO LEAL, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.75))	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1932.75))	(2539632/proyecto_INICIO, 2539632/proyecto_PROCESO, 2539632/proyecto_FIN)	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	JAL250202539634	Proyecto de inversión	1,336,679	{ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336679.38, modificado:1336679.38) }	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCION DE BASES Y CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTOBAL COLON Y LA	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zapotlán el Grande	37389	S	438	537	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.75, meta_modificada:804.75) }	1	{geol: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MARISCAL Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida CRISTOBAL COLON Y Calle MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO CON ORIENTACION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GORDIANO GUZMÁN , lon:-103.4612887, lat:19.31808201} }	01-08-2025	30-09-2025	1,336,679	1,336,679	1,336,679	1,336,679	1,336,679	{cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle IGNACIO MARISCAL Colonia CENTRO 49000 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Avenida CRISTOBAL COLON Y Calle MOCTEZUMA Calle 5 DE MAYO CON ORIENTACION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GORDIANO GUZMÁN , lon:-103.4612887, lat:19.31808201} }	{(tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-03-2025, cotratista:EC OMEXCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO, monto:1336679.38, importe_modificado:1336679.38} (tipo.obra:Obra a, numero_contrato:FAISMUN-03-2025, cotratista:EC OMEXCON S.A. DE C.V., (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.75))	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.75))	(2539634/proyecto_INICIO, 2539634/proyecto_PROCESO, 2539634/proyecto_FIN, 2539634/proyecto_PROCESO)	Sin observaciones	{obsl: (observación:Favor de adjuntar foto del término de la obra, por favor., trimestre:4.0, usuario:paolarnunog, fecha:2026-01-16)}	

DETALLE DEL PROYECTO																																				
CICLO	TRIM.	FOLIO	CATEGORIA	Monto Global Aprobado	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ESTADO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECURRIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FOLIO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA	OBSERVACIONES _REVISION
2025	4	JAL29402608183	Proyecto de inversión	294,804	{ffi: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294804.19, modificado:294804.19)}	venustitacion de malla perimetral, mobiliario y luminarias en parque local (primera parte), ubicado en la Calle Arado entre la Av. Lic. Carlos Paes Stille y la Calle Emiliano Zapata en la Colonia Ejidal de la ciudad de Guzmán, Jalisco	14	Jalisco	023	Zapotlán el Grande		Sin identificar		Municipio de Zapotlán el Grande	12172	8	1,277	1,119	0	{metal: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3704.22) } {meta_modificada:3704.22) } {geol: (cve_municipio:23, localidad:I, direccion:Calle Arado Colonia Ejidal 49070 CIUDAD GUZMAN, ZAPOTLÁN EL GRANDE ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Avenida Lic. Carlos Paes Stille Calle Surco A espaldas del Jardin de Niños Zapotlan , lon:-103.47870047, lat:19.70031626)}	1		31-10-2025	29-12-2025	294,804	294,804	294,804	294,804	294,804	{ctto: (tipo_obra:Obras a, numero_contrato:FAISMUN-06-2025, contratista:TITULO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO, monto:294804.19, importe_modificado:294804.19)	{metal: RZO ABRICA (unidad_medid a:Metros Cuadrados, avance:3704.22) {(2608183/proyecto_PRO CESO, 2608183/proyecto_INIC IO, 2608183/proyecto_FIN) 2608183/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	