



ZAPOTLÁN EL GRANDE
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
"CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"

Gestión de Programas y Planeación

Informe de avance de resultados del **segundo** trimestre del Programa Operativo Anual de la Dependencia de Gestión de Programas y Planeación 2025, vinculado con el PMDG 2024-2027


Objetivo:

26.4 Consolidar un sistema de planeación, gestión seguimiento y evaluación municipal que garantice el rumbo de Zapotlán el Grande, para alcanzar mejores niveles de desarrollo y bienestar de la población.

a) Capacitación al personal municipal en temas de planeación municipal:

- Durante el segundo trimestre del periodo 2025, fueron generadas las capacitaciones dirigidas al personal administrativo, en el contexto de fortalecer el conocimiento de la plantilla laboral de primero y segundo nivel en la estructura del gobierno municipal, en el tema del programa de INAFED "Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2024-2027" relacionados con los ocho módulos del mencionado programa, ponderando la congruencia estructurada en el PMDG 2025-2027, considerando:

- Capacitación personalizada por área.
- Revisión de integración de carpetas de evidencias.
- Alimentación de la plataforma





- Fue cargada exitosamente la plataforma de la “Guía consultiva de Desempeño Municipal” 2025-2027 participando en todos los módulos de la misma exceptuando metropolización.
- Fueron revisados los indicadores, e integradas las carpetas de evidencia, para la evaluación que se plantea para el mes de agosto por la Institución educativa evaluadora integrada por personal docente del Tecnológico Nacional de México Campus Guzmán.

b) Participación del personal adscrito a la Dependencia de Gestión de Programas y Planeación para la gestión de anteproyecto de inversión del Programa FAISMUN 2025, en la Plataforma FAISMUN y R.F.T.:

- Gestión del proyecto municipal de obra FAISMUN ejercicio presupuestal 2025, a efecto de consolidar la inversión de \$14'740,209.69, de acuerdo a la proyección de Obras Públicas.





Reglas de Operación

2025

Entidad Federativa: 14 JALISCO
Programa Especifico: RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Municipio: 023 ZAPOTLÁN EL GRANDE

Localidad: 001 CIUDAD GUZMÁN

TRIMESTRE: PRIMER

MES DE EJERCIO: MARZO

Hoja: 1 de 1
Fecha de Elaboración: 15 DE ABRIL DE 2025

LOCALIDAD	FECHA		No. DE LA OBRA	PROGRAMA	INCIDENCIA DEL PROYECTO	FOLIO MODS	FOLIO R.F.T.	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)			INVERSIÓN EJERCIDA (PESOS)			POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTAMENTE	METAS UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AVANCE FÍSICO %			
	INICIO	TERMINO							TOTAL	FAIS RAMO 33 MPAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL	REV. EJERC.	REV. 2 025					RENTGORDO		
CD. GUZMÁN	ENERO/2025	DICIEMBRE/2025	44023583305	URB.	DIR.	57189		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES ENTRE LA AV. ARO. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Z.A.P. M0230009090	4,836,631.97	4,836,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,631.97	2,634.0	2,648.0	M2	261.90	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2025	DICIEMBRE/2025	44023583302	URB.	COMP.	36341	JAL250202539632	CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. PIO ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Z.A.P. M0230009090	2,712,475.65	2,712,475.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712,475.65	128.0	138.0	M2	1,932.75	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2025	DICIEMBRE/2025	44023583303	URB.	COMP.	37727	JAL250202539633	CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRAMIENTO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PARCELA ENTRE LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE EN LA COLONIA EJIDAL EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Z.A.P. M0230009090	2,657,072.14	2,657,072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,072.14	219.0	264.0	M2	1,855.54	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2025	DICIEMBRE/2025	44023583304	URB.	DIR.	37389	JAL250202539634	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTÓBAL COLÓN Y LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Z.A.P. M0230009090	1,336,679.38	1,336,679.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,679.38	537.0	438.0	M2	804.75	0%
CD. GUZMÁN	ENERO/2025	DICIEMBRE/2025	44023583306	URB.	DIR.	56979		REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. Z.A.P. M0230009090	2,902,546.36	2,902,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902,546.36	169.0	221.0	M2	1,377.46	0.00
PRD M 2%									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,806.19					
									14,445,405.60	14,445,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740,289.63					
									14,445,405.60	14,445,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740,289.63					
									14,445,405.60	14,445,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740,289.63					



Gobierno de México

Bienestar
Secretaría de Bienestar



Gestión de Proyectos								Agregar Proyecto
No	Folio	Nombre del Proyecto	Incidencia	Rubro	Monto	Acciones	Estatus de la revisión	
1	36341	CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRITO DE LIBERTAD ENTRE LA CALLE PARROQUIA DE DOLORES Y AV. GOB. ING. ALBERTO CÁRDENAS JIMÉNEZ EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	COMPLEMENTARIA	URB	\$2,712,475.65		Planeación Validada con Observaciones	
2	37389	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE IGNACIO MARISCAL ENTRE LA AV. CRISTÓBAL COLÓN Y LA CALLE MOCTEZUMA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	DIRECTA	ALC	\$1,336,679.38		Planeación Validada con Observaciones	
3	37727	CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PAVIMENTO CON EMPEDRAMIENTO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA Y LA AV. LIC. CARLOS PÁEZ STILLE, EN LA COLONIA EJIDAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	COMPLEMENTARIA	URB	\$2,657,072.14		Planeación Validada con Observaciones	
4	56979	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITUCIÓN DE BASES Y CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE LA AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA MANSIONES DEL REAL, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	DIRECTA	ALC	\$2,902,546.36		Planeación Validada con Observaciones	
5	57189	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA SOBRE ARROYO VOLCANES, ENTRE LA AV. ARO. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ Y LA CALLE VALLE DE ZAPOTLÁN EN LA COLONIA CENTRO EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.	DIRECTA	URB	\$4,836,631.97		Planeación Validada	

c) Evaluación de los Avances de Objetivos, Metas y Planeación del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2027.

- Durante los inicios de cada trimestre del periodo en curso 2024-2027, fueron revisados y publicados los avances de POAS, congruentes con el PMDG 204-2027, junto con los informes de cada Dependencia, a efecto de coadyuvar con la evaluación de los resultados de avance, de acuerdo con la estructura de los paneles de control propuesta en la planeación de la presente administración.

 ZAPOTLÁN EL GRANDE GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 "CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN"		PANEL DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL P.M.D. 2024-2027 GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION												PRIMER TRIMESTRE 2025			
Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Linea Base 2021-2024	Meta 2024-2027	Linea Base 2024	Meta 2025	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Método de Cálculo	Avance Meta Anual (2025)		Semáforo de Avance	
														%	Observaciones del Indicador		
Ciudad Sustentable	\$ 1,117,511.44	Lineamientos de Planeación Municipal	Documento	Reglamentación municipal de planeación actualizada	15	15			10				(X1*15)	10%	Ascendente		
		Integración del Consejo o cuerpo colegiado de planeación municipal	Documento	Página web municipal	15	15			15					(X2*15)	15%		Ascendente
		Plan de Desarrollo con Objetivos, Estrategias y Metas	Documento	Página web municipal	20	20			20					(X3*20)	20%		Ascendente
		Plan de Desarrollo con enfoque Inclusivo	Documento	Contenido del Plan Municipal de Desarrollo Gobernanza	20	20			20					(X4*20)	20%		Ascendente
		Plan de Desarrollo con enfoque resiliente	Documento	Contenido del Plan Municipal de Desarrollo Gobernanza	10	10			10					(X5*10)	10%		Ascendente
		Plan de Desarrollo que sea sostenible	Documento	Contenido del Plan Municipal de Desarrollo Gobernanza	10	10			10					(X6*10)	10%		Ascendente
		Fichas de Indicadores de avance de objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y gobernanza	Documento	Página web municipal	10	10			10						(X7*10)		10%
$((X1*15) + (X2*15) + (X3*20) + (X4*20) + (X5*10) + (X6*10) + (X7*10)) = 100$ Índice de Planeación Municipal																	
Significado del semáforo de avance	OPTIMO EN PROCESO EN REZAGO		ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA CIUDAD										MTRO. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS JEFE DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PLANEACION				



ARQ. HORACIO CONTRERAS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE LA CIUDAD

MTRO. JOSÉ ALFONSO FREGOSO VARGAS
JEFE DE GESTION DE PROGRAMAS Y PLANEACION